



Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 18

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	1 de septiembre de 2023
Acumulado obra programada (%)	**21.72%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**20.50%**

1. Asistentes.		**Firma de los Asistentes**
Participantes	**Cargo**	
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos interventoría	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Cristian Arcos Ballesteros	Supervisora SST de obra	
Arq. Paola Corredor Manrrique	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Ing. Laura Camila Cuervo	Coordinador de interventoria	
1.2 Invitados.		**Firma de los Asistentes**
Participantes	**Cargo**	

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.18

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

• Sigue está pendiente el manual de uso y Preoperacional. Se informa por parte del contratista que se está realizando un proceso de certificación de instalación de la torre grúa.
• Sigue pendiente el certificado del coordinador de altura.
• Se presento el procedimiento de rescate, el cual se en cuenta en proceso de evaluación por e profesional de interventoría.
• Se entrega los anexos del plan de Protección contra caídas, el cual se encuentra en proceso de evaluación por e profesional de interventoría.
• Entregan respuesta a la solicitud de cumplimiento al sistema de ssgst y documentos anexos dando fechas de entrega de toda la documentación el 14 de septiembre.
• Sigue pendiente el diseño estructural del tanque de almacenamiento y las memorias de cálculo de la red contra incendios.
• Se está pendiente solicitar la factibilidad de servicio y punto de conexión a vanti.
• Sigue pendiente programar la visita técnica por parte de Veolia, para tramite de factibilidad del punto de conexión de agua potable y alcantarillado. Se le recomienda al contratista solicitar la disponibilidad técnica.
• Se entrega concepto técnico de aval estructural del cuarto de mantenimiento.
• Se reciba balance de cantidades, y se hace observaciones al contratista para subsanar y se programa mesa técnica para revisión el 13 de septiembre.

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se da inicio a la reunión siendo 3:00 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Se realizo la instalacion del acero figurado de la placa del 3 piso y la fundida de la placa, construccion de pedestales e instalacion de las plantinasdel puente de conexión.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

• Se realiza la revision tecnica de los diseños de urbanismo, donde se evidencia la necesidad de hacer relleno y muros de contencion en algunas areas de las rampas y los parqueaderos, se solicita revisar el numero de parqueaderos con repecto a lo que se encuentra licenciado, y revisar los niveles de los parqueaderos de tal forma que se minimice los cambios de niveles con taludes.

4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

a la fecha la obra esta un avance menor según lo planeado contractualmente.

4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

• En el desarrollo de esta semana se viene realizado el balance de mayores y menores cantidades, para presentar a la entidad.

4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA

Se proyecta realizar la instalacion del acero de las columna y la construccion de la columnas del 3 piso, instalacion de mamaposteria confinada y construccion de escaleras.

4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO

En este comité no se trataron temas que correspondan al manejo del anticipo

4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES

La interventoría manifiesta que el contratista tiene pendiente realizar el informe de entrega de la especies a la alcaldia municipal.

4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Sigue pendiente la docuemtacion de soporte de implementacion del programa, actualmente tiene un cumplimiento del 75%. No se ha entregado la informacion solicitada por la cordinadora de la entidad. Igualmente se informa que se presnto un accidente de Trabajo el cual fue reportado a la entidad.

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	Responsable
CONTRATISTA. • Se debe hacer entrega del manual de uso y preoperacional de la torre grúa. 8 de septiembre • Está pendiente el certificado del coordinador de altura. – 14 de septiembre. • Entrega del plan de rescate. (procedimiento) 14 septiembre. • Entrega de los anexos del plan de caídas, para entrega a la entidad 14 septiembre. • Entregar cortes de urbanismo al profesional de geotecnia para definir filtro de protección de muros de primer piso 4de septiembre • Diseño estructural del tanque de almacenamiento. 8 septiembre	Contratista
• Realizar la revisión del balance de cantidades- 8 de septiembre • Realizar la revisión de los diseños de la red de gases medicinales – sin definir fecha.	Interventoría
N/A	Supervisión

6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	Día	Mes	Año	
	8	Septiembre	2023	2:00 p. m.

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)

Los citados son las mismas personas que participaron en este comité
N/A
N/A
N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 1 días del mes de septiembre del año 2023.