

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 19

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	8 de septiembre de 2023
Acumulado obra programada (%)	**23.75%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**21.88%**

1. Asistentes.		**Firma de los Asistentes**
Participantes	**Cargo**	
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos interventoría	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Cristian Arcos Ballesteros	Supervisora SST de obra	
Arq. Paola Corredor Manrrique	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Ing. Laura Camila Cuervo	Coordinador de interventoria	

1.2 Invitados.		**Firma de los Asistentes**
Participantes	**Cargo**	
N/A	Comité de contratación	**N/A**

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

N/A	Asesor jurídico	**N/A**

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.18

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

• Se entrega documentación de la torre grúa está pendiente revisión por profesional de interventoría.
• Se hace entrega del certificado de anclajes de placa.
• Esta pendiente la entrega de la certificación del coordinador en alturas.
• Entregar ajustes de diseño de urbanismo, se hace una serie de recomendaciones por parte de la interventoría.
• sigue pendiente el diseño estructural del tanque de almacenamiento.
• se entrega el 5 de septiembre el cuadro de consumo y datos a vanti para proceso de factibilidad.
• Se está en proceso de revisión del balance de cantidades, y se acuerda hacer mesa técnica para aprobación de documentación final el 13 se septiembre
• Se tiene pendiente la visita de veolia para la disponibilidad de acueducto y alcantarillado.
• Se está pendiente de la entrega completa de los diseños de red contra incendios para revisión de interventoría.

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se da inicio a la reunión siendo 3:00 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Se realizo la instalacion del acero figurado de las columas del piso 3, la fundida de columnas, la construccion de l aescalera del primer piso, la construccion de mamposteria confinad de primer piso, construcion de pedestales del puente de conexión, y la construccion del filtro perimetral.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

• Se identifico en la socializacion del urbanismo que los niveles planteados con manejo de taludes, es mas coveniente con el proyecto por lo que se aprueba los cambios realizados. Se sugiere revisar la pendiente de inclinacion de los parqueaderos y revisar la continuidad de los andenes propuestos.
• Se hace entrega deldiseño de pavimentos donde se identifico que el profesional plantea la implementacion de un geotexti como separacion de material particulado, se solicta definir el tipo de geotextil a implementar y las areas.
• Revisados los datos enviados a vanti se identifico que el consuo es mayor a los 60m3, por lo anterior segun lo recomendado en la visita tecnica se decide dejar planteado en diseño inicial de la red gas con estacion reguladora, hasta que no se indique lo contrario por el operador del servio.

4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

a la fecha la obra esta un avance menor según lo planeado contractualmente.

4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

• En el desarrollo de esta semana se viene revisando el balance de mayores y menores cantidades, para presentar a la entidad.

4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA

Se continuara con la instalacion del acero figurado de las columas del piso 3, la fundida de columnas, la construccion de l aescalera del primer piso, la construccion de mamposteria confinada de primer piso, construcion de pedestales del puente de conexión, y la construccion del filtro perimetral.

4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO

En este comité no se trataron temas que correspondan al manejo del anticipo

4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES

Se encuentra a la espera del informe de entrega de trasplante de arboles por parte de la alcaldia, se solicita realizar jornadas de orden de aseo para evitar futuros incidentes.

4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Sigue pendiente la documetacion de soporte dde implementacion del programa, actualmente tiene un cumplimiento del 84%. Se esta a la espera de que el contratista entregue el total de la informacion para el 14 de septiembre según el copromiso adquirido.

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	Responsable
• Se debe entregar el plano de ubicación de los anclajes como soporte de los certificados, 15 septiembre • Entrega de certificación de coordinador en altura – 15 de septiembre. • Se debe ajustar el diseño de pavimento con la especificación del geotextil a implementar- 15 septiembre • Programar visita de Veolia para solicitud de disponibilidad de conexión. – fecha por definir. • Diseño de red contra incendios y memorias de cálculo. 22 de septiembre • diseño estructural del tanque de almacenamiento. – fecha por definir • Entrega de documentación completa del sistema de gestión. 14 de septiembre	Contratista
• Realizar la revisión del balance de cantidades-13 de septiembre • Realizar la revisión de los diseños de la red de gases medicinales – por definir fecha.	Interventoría
N/A	Supervisión

6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	Día	Mes	Año	
	15	Septiembre	2023	2:00 p. m.

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)

Los citados son las mismas personas que participaron en este comité

N/A

N/A

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 8 días del mes de septiembre del año 2023.