ACTA DE PAGO PARCIAL 02

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA	No. SAMC 005 – 2024
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA FACHADA PRINCIPAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DE ASTREA; UBICADO EN LA ZONA URBANA DE ASTREA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ASTREA
NIT	91.243.788 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA:	OSWALDO COCK ECHAVEZ
DIRECCIÓN:	CR 2 # 21 – 27 Mompós Bolívar
TELÉFONO:	3002652324
CORREO ELECTRÓNICO	Arcock72@gmail.com
VALOR:	TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L ($342.855.812,54)
ADICIÓN EN VALOR	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($166.583.375)
VALOR TOTAL:	QUINIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L ($509.439.187,54)
DURACIÓN INICIAL:	TREINTA Y CINCO (35) DÍAS
FECHA DE INICIO:	VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN 01	VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE 2024
REINICIO 01	TRECE (13) DE ENERO DE 2025
PRÓRROGA 01	DIECISIETE (17) DÍAS
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	SEIS (06) DE FEBRERO DE 2025

En el municipio de Astrea, Cesar, a los **veintiséis (26)** días del mes de febrero de 2025, se reunieron: **Germán Enrique Aragón López**, en su calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas, como Supervisor del contrato que tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA FACHADA PRINCIPAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DE ASTREA; UBICADO EN LA ZONA URBANA DE ASTREA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, y **Oswaldo Cock Echavez,** por parte del contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Pago Parcial 02 para el contrato **SAMC-005-2024**.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Teléfono: 311 369 11 88
Correo electrónico: secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

CONSIDERANDO

1. Que el Contratista está cumpliendo con el objeto del contrato en el término establecido.

2. Que la Supervisión ha certificado el cumplimiento de las actividades de la obra en un **97%**, correspondiente a un avance de ejecución presupuestal de **CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE ($ 114.310.645,80),** de acuerdo con lo establecido en el objeto del contrato **SAMC-005-2024**.

3. Que no existe divergencia alguna entre las partes respecto a la ejecución parcial del contrato.

4. Que, con base en las siguientes consideraciones precedentes, las partes hacen las siguientes declaraciones:

   a. Las partes manifiestan sus deseos de que, efectuada la verificación del objeto contractual, se proceda a realizar la suscripción y aprobación del pago del Acta Parcial 02 del Contrato **N° SAMC-005-2024**, celebrado entre el **Municipio de Astrea** y **OSWALDO COCK ECHAVEZ**.

   b. Que entre las partes se hizo la revisión del valor del contrato **N° SAMC-005-2024**.

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 509.439.187,54
VALOR PRESENTE ACTA	$ 114.310.645,80
PORCENTAJE EJECUTADO	97 %
PORCENTAJE POR EJECUTAR	3 %

Para mayor constancia firman las partes, a los **veintiséis (26)** días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).

GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Municipio de Astrea Cesar

OSWALDO COCK ECHAVEZ
Contratista

Elaboró y Revisó: Germán Aragón López – Sec. De Planeación y Obras Públicas.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Teléfono: 311 369 11 88
Correo electrónico: secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

Alcaldía Municipal de Astrea
NIT. 820001541-1
Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR

"CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA FACHADA PRINCIPAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE ASTREA; UBICADO EN LA ZONA URBANA DE ASTREA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

ANEXO AL ACTA DE COBRO PARCIAL 02

			FECHA		
UBICACIÓN	**MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR**	DIA	MES	AÑO	
DURACION	SETENTA Y CUATRO (74) DÍAS	**26**	**2**	**2025**	

			CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES MOD. 01		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		CANTIDADES	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**MAYORES (+)**	**MENORES (-)**
I	**PRELIMINARES**														
1,1	LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO	M2	565,67	$ 9.092,26	$ 5.143.218	537,00	$ 4.882.543,65	537,00	$ 4.882.543,65	0,00	$ -	537,00	$ 4.882.543,65	0,00	0,00
1,2	DESCAPOTE	M3	83,08	$ 49.987,5	$ 4.152.962	41,00	$ 2.049.489,47	41,00	$ 2.049.489,47	0,00	$ -	41,00	$ 2.049.489,47	0,00	42,08
1,3	DEMOLICION RAMPA JARDINERAS Y ANDENES EXISTENTES	M3	36,21	$ 263.341,0	$ 9.535.075	36,21	$ 9.535.075,00	36,21	$ 9.535.075,00	0,00	$ -	36,21	$ 9.535.075,00	0,00	0,00
1,4	DEMOLICION PLANTILLA INTERNA ANDENES Y ACCESO VEHICULAR	M3	6,65	$ 132.843,57	$ 882.929,20	226,00	$ 30.022.647,67	226,00	$ 30.022.647,67	0,00	$ -	226,00	$ 30.022.647,67	0,00	0,00
				SUBTOTAL PRELIMINARES	**$ 19.714.184**		**$ 46.489.755,79**		**$ 46.489.755,79**		**$ -**				
II	**EXCAVACIONES**														
2,1	EXCAVACION PARA BORDILLO DE CONFINAMIENTO	M3	2,49	$ 98.357,9	$ 244.815	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
2,2	EXCAVACION PARA BASES DE BANDERAS	M3	1,07	$ 45.921,0	$ 48.920	1,07	$ 48.919,63	0,00	$ -	1,07	$ 48.919,63	1,07	$ 48.919,63	0,00	0,00
2,3	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA MURO DE CONTENCION DE 0.15M H VARIABLE	M3	6,84	$ 45.921,0	$ 313.996	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
				SUBTOTAL RELLENOS - SUBBASE	**$ 607.731,06**		**$ 48.919,63**		**$ -**		**$ 48.919,63**				
III	**RELLENOS - SUBBASE**														
3,1	SUB BASE GRANULAR	M3	19,86	$ 221.383,0	$ 4.397.771	32,80	$ 7.261.362,35	32,80	$ 7.261.362,35	0,00	$ -	32,80	$ 7.261.362,35	0,00	0,00
3,2	RELLENO EN MATERIAL COMUN PARA ZONAS VERDES	M3	12,95	$ 171.133,0	$ 2.215.476	42,00	$ 7.187.587,70	42,00	$ 7.187.587,70	0,00	$ -	42,00	$ 7.187.587,70	0,00	0,00
				SUBTOTAL RELLENOS - SUBBASE	**$ 6.613.247,5**		**$ 14.448.950,05**		**$ 14.448.950,05**		**$ -**				
IV	**CONCRETOS**														
4,1	CONCRETO 3000PSI PARA BORDILLO DE CONFINAMIENTO	M3	6,14	$ 1.114.695,2	$ 6.846.668	0,77	$ 852.741,82	0,77	$ 852.741,82	0,00	$ -	0,77	$ 852.741,82	0,00	0,00
4,2	CONCRETO 3000PSI PARA BASES DE BANDERAS	M3	0,84	$ 1.121.469,0	$ 939.229	0,84	$ 939.229,00	0,00	$ -	0,84	$ 939.229,00	0,84	$ 939.229,00	0,00	0,00
4,3	CONCRETO 3000PSI PARA MURO DE CONTENCION DE 015M H VARIABLE	M3	25,85	$ 1.335.401,0	$ 34.522.433	22,60	$ 30.180.062,60	22,60	$ 30.180.062,60	0,00	$ -	22,60	$ 30.180.062,60	0,00	0,00
4,4	CONCRETO 3000PSI PARA RAMPAS ZONA INTERNA Y LOBBY	M3	1,40	$ 1.037.294,0	$ 1.452.210	1,40	$ 1.452.210,00	1,40	$ 1.452.210,00	0,00	$ -	1,40	$ 1.452.210,00	0,00	0,00
4,5	CONCRETO 3000PSI PARA PLANTILLA ESTAMPADA	M3	59,78	$ 1.032.484,1	$ 61.720.917	22,80	$ 23.540.636,69	22,80	$ 23.540.636,69	0,00	$ -	22,80	$ 23.540.636,69	0,00	0,00
				SUBTOTAL CONCRETOS	**$ 105.483.457,47**		**$ 56.964.880,11**		**$ 56.025.651,11**		**$ 939.229,00**				
V	**ACERO**														
5,2	ACERO FIGURADO PDR 60 PARA BORDILLOS DE CONFINAMIENTO	KG	556,24	$ 11.085,6	$ 6.166.244	58,00	$ 642.967,48	58,00	$ 642.967,48	0,00	$ -	58,00	$ 642.967,48	0,00	0,00
5,1	ACERO FIGURADO PDR 60 PARA BASES DE BANDERAS	KG	11,47	$ 11.085,6	$ 127.170	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
5,3	ACERO FIGURADO PDR 60 PARA MURO DE CONTENCION	KG	525,76	$ 11.003,5	$ 5.785.143	1100,00	$ 12.103.822,93	1100,00	$ 12.103.822,93	0,00	$ -	1100,00	$ 12.103.822,93	0,00	0,00
				SUBTOTAL ACERO	**$ 12.078.557**		**$ 12.746.790,41**		**$ 12.746.790,41**		**$ -**				
VI	**MAMPOSTERIA**														
6,1	PAÑETE SOBRE MURO E 2MM	M2	44,01	$ 73.428,9	$ 3.231.336,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0	0,00
				SUBTOTAL MAMPOSTERIA	**$ 3.231.336,33**		**$ -**		**$ -**		**$ -**				
VII	**ACABADOS**														
7,1	ESTRUCTURA RECTANGULAR ASTM A-500 DE 150MM X 50MM X 2,5MM	ML	14,84	$ 240.148,5	$ 3.563.804	14,84	$ 3.563.803,74	14,84	$ 3.563.803,74	0,00	$ -	14,84	$ 3.563.803,74	0,00	0,00
7,2	ESTRUCTURA RECTANGULAR ASTM A-500 DE 80MM X 40MM X 1,5MM	ML	121,01	$ 156.741,5	$ 18.967.289	121,01	$ 18.967.288,92	121,01	$ 18.967.288,92	0,00	$ -	121,01	$ 18.967.288,92	0,00	0,00

Alcaldía Municipal de Astrea
Nit. 829001541-1

Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR

"CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA FACHADA PRINCIPAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE ASTREA; UBICADO EN LA ZONA URBANA DE ASTREA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

ANEXO AL ACTA DE COBRO PARCIAL 02

			FECHA												
UBICACIÓN	**MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR**		DIA	MES	AÑO										
DURACION	SETENTA Y CUATRO (74) DÍAS		**26**	**2**	**2025**										
7,3	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 16 DE 1" SATINADO PARA ACCESO DE RAMPAS INCLUYE BASE ESCUALIZABLE CON ANCLAJE	ML	24	$ 201.546,0	$ 4.837.104	24	$ **4.837.104,00**	**0,00**	$ -	**4,80**	$ **967.420,80**	4,80	$ 967.420,80	0,00	19,20
7,4	LETRERO EN METAL MODERNO ALCALDIA DE ASTREA	U	1,00	$ 4.692.460,0	$ 4.692.460	1,00	$ **4.692.460,00**	**0,00**	$ -	**1,00**	$ **4.692.460,00**	1,00	$ 4.692.460,00	0,00	0,00
7,5	PISO CERAMICO SEGUN DISEÑO PARA ACCESO PRINCIPAL Y LOBBY	M2	25,42	$ 118.898,0	$ 3.022.387	32,36	$ **3.847.350,94**	**32,36**	$ **3.847.350,94**	**0,00**	$ -	32,36	$ 3.847.350,94	6,94	0,00
7,6	ESTRUCTURA EN PLACA DE CEMENTO SUPERBOARD ESPESOR 10MM INCLUYE PERFILES PGU Y SOLERAS PGU EN ACERO INOXIDABLE	M2	149,02	$ 161.254,0	$ 24.030.071	211,00	$ **34.024.594,00**	**211,00**	$ **34.024.594,00**	**0,00**	$ -	211,00	$ 34.024.594,00	0,00	0,00
7,7	GRANITO PULIDO SOBRE FACHADA Y LATERALES DE RAMPAS	M2	62,86	$ 57.800,0	$ 3.633.308	0,00	$ -	**0,00**	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
7,8	PINTURÁ TIPO 1 ACRILEX O SIMILAR SOBRE MUROS	M2	240,23	$ 18.542,0	$ 4.454.341	186,11	$ **3.450.854,34**	**0,00**	$ -	**428,00**	$ **7.935.976,00**	428,00	$ 7.935.976,00	241,89	0,00
7,9	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE 3,5MM	M2	73,62	$ 125.410,0	$ 9.232.684	73,62	$ **9.232.684,20**	**48,47**	$ **6.078.332,44**	**25,15**	$ **3.154.351,76**	73,62	$ 9.232.684,20	0,00	0,00
				SUBTOTAL ACABADOS	**$ 76.433.448**		**$ 82.616.140,14**		**$ 66.481.370,04**		**$ 16.750.208,56**				
VIII	**PAISAJISMO**														
8,1	SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS ALTURA MIN 2M	UN	6,00	$ 104.088,0	$ 624.528	6,00	$ **624.528,00**	**0,00**	$ -	**6,00**	$ **624.528,00**	6,00	$ 624.528,00	0,00	0,00
8,2	PLANTAS ORNAMENTALES PARA JARDINES	UN	105,00	$ 25.559,0	$ 2.683.695	135,00	$ **3.450.465,00**	**0,00**	$ -	**135,00**	$ **3.450.465,00**	135,00	$ 3.450.465,00	0,00	0,00
8,3	SIEMBRA DE GRAMA JARDIN	M2	42,00	$ 84.261,0	$ 3.538.962	107,65	$ **9.070.696,65**	**0,00**	$ -	**25,00**	$ **2.106.525,00**	25,00	$ 2.106.525,00	0,00	82,65
				SUBTOTAL PAISAJISMO	**$ 6.847.185**		**$ 13.145.689,65**		**$ -**		**$ 6.181.518,00**				
IX	**INSTALACIONES ELECTRICAS**														
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS RAMALES E ILUMINACIÓN EXTERNA SUBTERRANEA	ML	113,00	$ 72.230,4	$ 8.162.035,20	113,00	$ **8.162.035,20**	**0,00**	$ -	**198,00**	$ **14.301.619,20**	198,00	$ 14.301.619,20	85,00	0,00
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 3/4 " PARA LUMINARIAS .	ML	118,00	$ 59.000,4	$ 6.962.047,20	118,00	$ **6.962.047,20**	**0,00**	$ -	**203,00**	$ **11.977.081,20**	203,00	$ 11.977.081,20	85,00	0,00
9,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED, 40W CERTIFICADAS RETILAP	UN	42,00	$ 289.568,0	$ 12.161.856,00	42,00	$ **12.161.856,00**	**0,00**	$ -	**42,00**	$ **12.161.856,00**	42,00	$ 12.161.856,00	0,00	0,00
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED 40W FIX40W120 IPK65 CERTIFICADAS RETILAP	UN	14,00	$ 388.582,5	$ 5.440.155,00	14,00	$ **5.440.155,00**	**0,00**	$ -	**14,00**	$ **5.440.155,00**	14,00	$ 5.440.155,00	0,00	0,00
				SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	**$ 32.726.093**		**$ 32.726.093,40**		**$ -**		**$ 43.880.711,40**				
X	**ITEMS NO PREVISTOS**														
10,1	EXCAVACION MANUAL PARA MURO DE CONTENCION	ML	0,00	$ 25.000,0	$ -	68,00	$ **1.700.000,00**	**68,00**	$ **1.700.000,00**	**0,00**	$ -	68,00	$ 1.700.000,00	0,00	0,00
10,2	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE REJAS METALICA INCLUYE INTALACIO DE TUBERIA CUADRADA 1" CAL 18	UN	0,00	$ 7.200.000,0	$ -	1,00	$ **7.200.000,00**	**1,00**	$ **7.200.000,00**	**0,00**	$ -	1,00	$ 7.200.000,00	0,00	0,00
10,3	PORTON METALICO PARA ACCESO VEHICULAR	UN	0,00	$ 14.800.000,0	$ -	1,00	$ **14.800.000,00**	**0,00**	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
10,4	PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN PERFILERIA METALICA Y VIDRIO TEMPLADO	M2	0,00	$ 2.288.000,0	$ -	7,00	$ **16.016.000,00**	**0,00**	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
10,5	ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	M2	0,00	$ 32.000,0	$ -	380,00	$ **12.160.000,00**	**380,00**	$ **12.160.000,00**	**60,28**	$ **1.928.973,49**	440,28	$ 14.088.973,49	60,28	0,00

Alcaldía Municipal de Astrea
Nit. 823301541-1

Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR

"CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA FACHADA PRINCIPAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE ASTREA; UBICADO EN LA ZONA URBANA DE ASTREA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

ANEXO AL ACTA DE COBRO PARCIAL 02

			FECHA													
UBICACIÓN	**MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR**		DIA	MES	AÑO											
DURACION	SETENTA Y CUATRO (74) DÍAS		**26**	**2**	**2025**											
10,6	VIGA CANAL EN CONCRETO	ML	0,00	$ 587.876,0	$ -	10,00	$ 5.878.760,00	10,00	$ 5.878.760,00	0,00	$ -	10,00	$ 5.878.760,00	0,00	0,00
10,7	COLUMNAS 25X25 EN CONCRETO RESORZADO INCLUYE ZAPATA 60X60	UN	0,00	$ 580.000,0	$ -	4,00	$ 2.320.000,00	4,00	$ 2.320.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.320.000,00	0,00	0,00
10,8	PAÑETE IMPERMEABILIZADO ESPESOR 3 CM	M2	0,00	$ 48.000,0	$ -	140,00	$ 6.720.000,00	140,00	$ 6.720.000,00	164,00	$ 7.872.000,00	304,00	$ 14.592.000,00	164,00	0,00
10,9	VIGA CIEMENTACION 25X25 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0,00	$ 130.869,0	$ -	12,00	$ 1.570.428,00	3,00	$ 392.607,00	9,00	$ 1.177.821,00	12,00	$ 1.570.428,00	0,00	0,00
10,10	VIGA AMARRE SUPERIOR , INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0,00	$ 135.879,0	$ -	12,00	$ 1.630.548,00	3,00	$ 407.637,00	9,00	$ 1.222.911,00	12,00	$ 1.630.548,00	0,00	0,00
10,11	VIGA CORONA	ML	0,00	$ 135.879,0	$ -	14,00	$ 1.902.306,00	3,00	$ 407.637,00	11,00	$ 1.494.669,00	14,00	$ 1.902.306,00	0,00	0,00
10,12	SUMINISTRO, INTALACION Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	0,00	$ 89.000,0	$ -	12,00	$ 1.068.000,00	9,00	$ 801.000,00	3,00	$ 267.000,00	12,00	$ 1.068.000,00	0,00	0,00
10,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA, INCLUYE ACCESORIOS	M2	0,00	$ 88.128,0	$ -	12,00	$ 1.057.536,00	9,00	$ 793.152,00	3,00	$ 264.384,00	12,00	$ 1.057.536,00	0,00	0,00
10,14	CIELO RAZO EN DRYWALL	M2	0,00	$ 124.066,0	$ -	105,62	$ 13.104.000,00	105,00	$ 13.026.930,00	0,62	$ 76.920,92	105,62	$ 13.103.850,92	0,00	0,00
10,15	PUERTA METALICA ENROLLABLE, ICLUYE INSTALACION Y PINTURA	UN	0,00	$ 2.890.000,0	$ -	1,00	$ 2.890.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.890.000,00	1,00	$ 2.890.000,00	0,00	0,00
10,16	VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO , INCLUYE INTALACION	M2	0,00	$ 367.000,0	$ -	8,00	$ 2.936.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 2.936.000,00	8,00	$ 2.936.000,00	0,00	0,00
10,17	ANDEN EN CONCRETO	M2	0,00	$ 120.000,0	$ -	76,00	$ 9.120.000,01	76,00	$ 9.120.000,01	0,00	$ -	76,00	$ 9.120.000,01	0,00	0,00
10,18	LOSETA PREFABRICADA	M2	0,00	$ 189.000,0	$ -	35,00	$ 6.615.000,00	35,00	$ 6.615.000,00	0,00	$ -	35,00	$ 6.615.000,00	35,00	0,00
10,19	CELOSIA EN MALLA PERFORADA Y ESTRUCURA METALICA	M2	0,00	$ 587.112,0	$ -	40,88	$ 24.000.500,91	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	40,88
				SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS			**$ 132.689.078,92**		**$ 67.542.723,01**		**$ 20.130.679,41**				
	COSTO DIRECTO				**$ 263.735.240**		**$ 391.876.298,11**		**$ 263.735.240,42**		**$ 87.931.266,00**		**$ 351.666.506,42**		
	COSTO INDIRECTO AIU (30%)			**30%**	**$ 79.120.572**		**$ 117.562.889,43**		**$ 79.120.572,12**		**$ 26.379.379,80**		**$ 105.499.951,92**		
	Administración			**25%**	**$ 65.933.810**		$ 97.969.074,53		$ 65.933.810,10		$ 21.982.816,50		$ 87.916.626,60		
	Imprevistos			**2%**	**$ 5.274.705**		$ 7.837.525,96		$ 5.274.704,81		$ 1.758.625,32		$ 7.033.330,13		
	Utilidad			**3%**	**$ 7.912.057**		**$ 11.756.288,94**		**$ 7.912.057,21**		**$ 2.637.937,98**		**$ 10.549.995,19**		
					VALOR INICIAL								**VALOR FINAL**		
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**$ 342.855.812,54**		**$ 509.439.187,54**		**$ 342.855.812,54**		**$ 114.310.645,80**		**$ 457.166.458,34**		
													%EJECUCION	89,74%	

GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

OSWALDO COCK ECHAVEZ
Contratista