SOLICITUD FORMAL PRORROGA

Bogotá, 24 de febrero de 2024

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
contrato No. 182-SG-2024
Bogotá

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS QUE INCLUYAN INSTALACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIAS DEL LABORATORIO DE GENETICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA, LOTE 1: PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN ATENCIÓN A LOS RETOS DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL

Yo, Wilson Rodrigo Valero Valero, identificado con C.C. No. 79.966.791 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de INVERSIONES Y CONTRATOS B.R. S.A.S. (NIT. 901267162-1), me permito presentar la siguiente solicitud formal de prórroga del contrato, en virtud de las circunstancias que se exponen a continuación:

Aunque COINVER presentó un cronograma de actividades, el mismo no ha podido cumplirse en su totalidad, ya que se han generado recomendaciones de mejora, solicitudes y modificaciones en la ejecución por parte de la supervisión, lo cual consideramos adecuado y necesario para la correcta realización del contrato a satisfacción de la Entidad.

Adicionalmente, se han presentado retrasos en la fundición de la placa debido a que los maestros contratados no se presentaron en la Entidad según lo acordado. Ante esta situación, se procedió a realizar el cambio de personal, siendo necesario buscar nuevamente a personas calificadas para dichas funciones. Es importante destacar que el mayor interés de COINVER es entregar una obra de calidad y a entera satisfacción de la Entidad, lo cual requiere en el punto que nos encontramos en la obra, otorgar el tiempo necesario para que se realice el secado adecuado de la fundición de la placa y la instalación de la baldosa.

En mérito a lo expuesto, solicitamos atentamente la prórroga del contrato hasta el día [15 de marzo de 2025], con el fin de cumplir cabalmente con las obligaciones contractuales y garantizar la calidad y seguridad de la obra.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional, adjunto cronograma actualizado de actividades.

Atentamente,



Firma del proponente:
Nombre del proponente: **INVERSIONES Y CONTRATOS B.R. S.A.S.**
NIT. **901267162-1**
Representante Legal: **WILSON RODRIGO VALERO VALERO**
Cedula: **79.966.791 DE BOGOTÁ D.C.**
Dirección de Notificación: **CR 11 21 90 LC 113 A CC IWOKA**
Teléfono o celular: **315 691 0742**
Correo electrónico: **inversionesycontratosbr@gmail.com**

cronograma	
fecha	**actividad**
27/01/2025	solicitud de prorroga
28/01/2025	solicitud de reingreso personal y documentos
29/01/2025	desmonte de paneles y tramos añadidos
30/01/2025	montaje de paneleria
31/01/2025	montaje de paneleria
1/02/2025	armada de estructura
2/02/2025	armada de estructura
3/02/2025	armada de estructura
4/02/2025	armada de estructura
5/02/2025	armada de estructura
6/02/2025	Reunión, solicitud de correcciones y ajustes por parte de la Entidad
7/02/2025	Ajustes e inicio de desarmado
8/02/2025	Ajustes e inicio de desarmado
9/02/2025	Ajustes e inicio de desarmado
10/02/2025	Ajustes e inicio de desarmado
11/02/2025	Ajustes e inicio de desarmado
12/02/2025	Armado de cuarto frio (congelación y conservación)
13/02/2025	Armado de cuarto frio (congelación y conservación)
14/02/2025	Armado de cuarto frio (congelación y conservación)
15/02/2025	Armado de cuarto frio (congelación y conservación)
16/02/2025	Armado de cuarto frio (congelación y conservación)
17/02/2025	Armado de cuarto frio (congelación y conservación)
18/02/2025	Ajuste requerimientos en las puertas y marcos, resistencias de las puertas
19/02/2025	Ajuste requerimientos en las puertas y marcos, resistencias de las puertas
20/02/2025	Ajuste requerimientos en las puertas y marcos, resistencias de las puertas
21/02/2025	Búsqueda y explicación al nuevo personal de obra
24/02/2025	Fundición de placa
25/02/2025	Fundición de placa
26/02/2025	Fundición de placa
27/02/2025	Secado de fundición placa
28/02/2025	Secado de fundición placa
01/03/2025	Secado de fundición placa
02/03/2025	Secado de fundición placa
03/03/2025	Secado de fundición placa
04/03/2025	Secado de fundición placa
05/03/2025	Secado de fundición placa
06/03/2025	Secado de fundición placa
07/03/2025	Embaldosinado, cuñetas y medias cañas
08/03/2025	embaldosinada cunetas y medias cañas
10/03/2025	embaldosinada cunetas y medias cañas
11/03/2025	embaldosinada cunetas y medias cañas
12/03/2025	varios (pintura, retoques verificacion de funcionamiento e imprevistos)
13/03/2025	varios (pintura, retoques verificacion de funcionamiento e imprevistos)
14/03/2025	varios (pintura, retoques verificacion de funcionamiento e imprevistos)
15/03/2025	varios (pintura, retoques verificacion de funcionamiento e imprevistos)