INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON

CONVENIO No. 1369 de 2024, MUNICIPIO DE GUAPI-CAUCA

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE AGOSTO DE 2024

1 GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	**"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA".**		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural**: Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 2 #5-73 Barrio la Esperanza ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPI CAUCA		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE GUAPI- CAUCA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO**	**$ 6,759,781,412.00**	
	APORTES MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA	**$ 1,194,353,703.00**	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	**$ 7,954,135,115.00**	
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/04/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	23/06/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MINISTERIO	**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - GOBERNACION	**N/A**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MUNICIPIO	**GIL MILENA GRUESO ROMERO**		
APOYO A LA SUPERVISION	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	BYRON CAMAPAZ SINISTERRA	24/04/2024	Actual
	NELLY YANETH BONILLA RUIZ	24/04/2024	Actual

REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR			
COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA (si aplica)	Radicado N° 2-2024-004715	6/02/2024	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MUNICIPIO	CDP N°1 DE 2024	02/01/2024	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	23/04/2024		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/04/2024		
FFECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AA
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AA
	TERCERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AA
	AMPLIACION DE SUSPENSION		FECHA: DD/MM/AA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo	FECHA:DD/MM/AA		
	FECHA:DD/MM/AA		
	FECHA:DD/MM/AA		
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 250,152,201.00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 67,716,201.00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A		

2 ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/CONTRTATO

Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.		DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el MUNICIPIO que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario		DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el		DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00

	interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.			
ULTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.		DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $1,689,945,353.00

TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada) $1,194,353,703.00

3 POLIZA CONVENIO/CONTRATO

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

POLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
435 47 994000056648	Cumplimiento	$ 1,591,427,023.00	12/042024	31/03/2026

4 INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	SI	NO
FEHCA DE ULTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	X	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6 INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/CONTRATO	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCCION DE OBRA	**0.00%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0.00%**

Componente Técnico.

La administración municipal de Guapi-Cauca en cabeza de su Alcaldesa Gil Milena Grueso Romero, en aras de cumplimiento al convenio 1396 firmado entre el Ministerio del interior y la Alcaldía de Guapi, informa que el avance del cronograma del convenio se esta desplegando de la siguiente manera:

- El proceso de contratación bajo la modalidad selección abreviada de menor cuantía (Ley 1150 de 2007) N°:GC-SAMC-005-2024 cuyo objeto contractual es: **DEMOLICION DE ESTRUCTURA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE GUAPI CAUCA y de cuantía: $231.000.000,** se encuentra en ejecución con un avance del 40%, esto debido a que se retraso el ingreso de la maquinaria amarilla que serviría para la ejecución de las actividades contratadas, de igual manera y no menos importante es resaltar que la demolición del palacio municipal quedara en un 100% en este mes, el cual tiene pactado como finalización de las actividades del mismo.

  Se adjunta enlace de Secop 1 donde se evidencia el estado del proceso:

  Detalle del proceso: GC-SAMC-005-2024 (contratos.gov.co)

  Nota: Al final del documento se adjuntan las imágenes donde se evidencia el avance del proceso de demolición del palacio municipal, esto en harás de verificar el cumplimiento de los acuerdos pactados entre el Ministerio del interior y la Alcaldía Municipal en el marco del convenio 1396 de 2024.

- El proceso de contratación bajo la modalidad de licitación obra pública N°GC-LP-002-2024 cuyo objeto contractual es: **CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD LLEVE EN MANO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA y de cuantía: $ 7.488.319.701,** en el portal del Secop 1 se logra evidenciar que a la fecha ya cuenta con el informe preliminar de evaluación de la oferta que llegó, a continuación se adjunta el enlace del proceso para evidenciar lo mencionado anteriormente:

Detalle del proceso: GC-LP-002-2024 (contratos.gov.co)

Con lo anterior queremos demostrar todas las intenciones que como administración tenemos en que el convenio lleve el curso adecuado y podamos tratar de alcanzar los tiempos que quedaron pactados en el acta de inicio de del convenio 1396 de 2024, firmado entre la Alcaldía Municipal de Guapi-Cauca y el Ministerio del Interior.

- El proceso de contratación bajo la modalidad de concurso de méritos abiertos N°GC-CMA-002-2024 cuyo objeto contractual es: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO BAJO LA MODALIDAD LLEVE EN MANO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, y cuya cuantía es de: $465.815.414,** en el portal del Secop 1 se encuentra con el acta de cierre y en elaboración del informe preliminar de evaluación de la oferta, a continuación se adjunta el enlace del proceso para evidenciar lo mencionado anteriormente:

  Detalle del proceso: GC-CMA-002-2024 (contratos.gov.co)

Componente Financiero.

En la cuenta corriente creada en el Banco Agrario de Colombia para dar inicio al convenio 1396 de 2024 entre el Ministerio del Interior y la Alcaldia de Guapi Cauca, reposa el 1er desembolso por parte del Ministerios del Interior con la suma de **MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.689.945.353).**

Por su parte el municipio creo otra cuenta en el mismo banco para depositar en ella la contra partida de **MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($ 1,194,353,703.00),** esto como aporte para la viabilidad del acuerdo firmado con el Ministerio del Interior, el certificado de disponibilidad presupuestal fue el CDP N°1 de 2024.

Componente Jurídico.

Avance en la evaluación de las ofertas para los procesos N°GC-CMA-002-2024 cuyo objeto contractual es: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y**

JURIDICA AL CONTRATO BAJO LA MODALIDAD LLEVE EN MANO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, y cuya cuantía es de: $465.815.414 y N°GC-LP-002-2024 cuyo objeto contractual es: **CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD LLEVE EN MANO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA y de cuantía: $ 7.488.319.701**

Justificación del avance: Evaluación de ofertas y demolición física del palacio municipal de Guapi-Cauca

7. SUPERVISORA

GIL MILENA GRUESO ROMERO
Supervisora Municipio Convenio No. 1369 de 2024
Municipio de Guapi, Cauca

Proyectó: Francisco Javier Mancilla Solis – Ingeniero civil de la secretaria de planeación y obras públicas
Reviso: Nelly Yaneth Bonilla Ruiz – Secretaria de planeación y obras públicas
Aprobó: Gil Milena Grueso Romero – Alcaldesa Guapi Cauca

Anexos:
Imágenes del proceso GC-SAMC-005-2024








DEE
130


PALACIO MUNICIPAL