	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/02/2025 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 4041 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SABANA S.A.S. (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2971 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
No1	27/12/2024	1/01/2025	28/02/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 726.306.647,00 **50% EN SMMLV:** $ 279,35
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	18/12/2024	$ 38.693.353	$ 29,76

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 765.000.000,00 $ 0,21
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/02/2025 (Día / Mes / Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita 4041-0010 de fecha 25-02-2025 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:
por medio de la presente me permito solicitar se nos conceda una prórroga al plazo del contrato por el término de tres (3) meses calendario contados a partir del primero (1°) de marzo de 2025.
Esta solicitud se hace teniendo en cuenta que el plazo restante para la ejecución del contrato el cual vence el 28 de febrero de 2025 se presentaron actividades no previstas, para construcción de placa huella, para las vías Sampués-San José y la vía El Chicho en el Municipio de San Onofre. Para la ejecución de esta actividad hubo necesidad de presentar para aprobación algunos precios unitarios para la construcción de la placa huella, debido a que en el cuadro de cantidades y precios de la propuesta no existen precios unitarios para actividad.
De igual forma se presentaron actividades no previstas para la construcción de un bacheo con mezcla asfáltica MDC19 en la vía San Juan de Betulia-Albanía, para lo cual hubo necesidad de presentar para aprobación, los respectivos análisis de precios unitarios para poder llevar a cabo esta actividad
La interventoria mediante comunicado de fecha 25/02/2025 avala la prorroga del contrato de obra solo por dos meses.
Por lo anterior se solicita prorroga No. 2 hasta 30 de abril de 2025.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		**Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. XX Fecha: XX-XX-XXXX**	**Valor solicitado**	**Valor actualizado presente solicitud**
Descripción	**Valor inicial**			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de ENERO (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 35,35% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 25%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

$ 267.750.000,00

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 267.750.000,00 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)
Inversión Ejecutada acumulada: $ 221.390.299,00 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 221.390.299,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar: N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: ENERO (mes anterior a la presente solicitud) de 2025 (año) $ 221.390.299,00
Último mes facturado: ene-25 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 543.609.701,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO APLICA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	26/02/2025 (Día / Mes / Año)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

El supervisor del contrato de obra No. 4041 de 2024 considera viable la solicitud de prorroga No. 2 hasta 30 de abril de 2025, presentada por COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SABANA S.A.S mediante oficio No. 4041-10 de fecha 25-02-2025, teniendo en cuenta las motivaciones expuestas en el documento anexo denominado “Solicitud de prorroga No. 2 contrato de obra No. 4041 de 2024”, y así contar con el tiempo necesario para atender vías terciarias a cargo de la Direccion Territorial Sucre.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: **(Si aplica)**

Somunicación escrita 4041-0010 de fecha 25-02-2025 de solicitud de prorroga No. 2 por parte del contratista
Oficio de aval interventoría de fecha 25/02/2025

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: HECTOR A. BARRAGAN TORRES
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25000-15719

Firma
Nombre: JOSÉ DAVID BARBOSA OSORIO
Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No.: 081037-0670192 COR

Vo.Bo.Firma
Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Director Territorial

Vo.Bo.Firma NO APLICA
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: JHON NELSON IBAÑEZ ANDRADE
Abogado Dirección Territorial

Firma: NO APLICA
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 13202084468 BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. 4041 DE 2024 **CONTRATISTA:** CCC DE LA SABANA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, ATRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DT. SUCRE EN DPTO. DE SUCRE

FECHA DE INICIO: 1/11/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 726.306.647,00

VALOR ACUMULADO: $ 765.000.000,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2971 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
CUMPLIMIENTO	10%	72,630,664.70	1	10	2024	30	4	2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	20%	145,261,329.40	1	10	2024	31	12	2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	217,891,994.10	1	10	2024	5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 360-47-994000034317

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 1/11/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		**$ 260.000.000,00**	**1**	**10**	**2024**	**31**	**12**	**2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		**$ 260.000.000,00**	**1**	**10**	**2024**	**31**	**12**	**2024**
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		**$ 260.000.000,00**	**1**	**10**	**2024**	**31**	**12**	**2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		**$ 260.000.000,00**	**1**	**10**	**2024**	**31**	**12**	**2024**

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 360 47 994000034317 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 1/11/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	20	12	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
CUMPLIMIENTO	10%	$ 76.500.000,00	1	10	2024	28	6	2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	20%	$ 153.000.000,00	1	10	2024	28	2	2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 229.500.000,00	1	10	2024	5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 360 47 994000034317

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		**$ 260.000.000,00**	**1**	**10**	**2024**	**28**	**2**	**2025**
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		**$ 260.000.000,00**	**1**	**10**	**2024**	**28**	**2**	**2025**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		**$ 260.000.000,00**	**1**	**10**	**2024**	**28**	**2**	**2025**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		**$ 260.000.000,00**	**1**	**10**	**2024**	**28**	**2**	**2025**

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 360 74 994000009196 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

N.A

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JOSÉ DAVID BARBOSA OSORIO
INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 081037-0670192 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CCC DE LA SABANA SAS
INGENIEROS CIVILES
CONSULTORIA Y CONSTRUCION
NIT 900.772.494-1

4041-0010

Zipaquirá, febrero 25 de 2024

Señores
SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS
Aten: José David Barbosa Osorio
Representante Legal
Interventor Contrato 4041 de 2024
Sincelejo

REFERENCIA: Contrato 4041 de 2024

Objeto: "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Estimados señores:

HECTOR A. BARRAGAN TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.330.475 de Zipaquirá obrando nombre y representación legal de la COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS – Sigla: "CCC DE LA SABANA SAS", identificada con NIT No. 900.772.494-1, por medio de la presente me permito solicitar se nos conceda una prórroga al plazo del contrato por el término de tres (3) meses calendario contados a partir del primero (1°) de marzo de 2025, por los siguiente motivos.

1°-Porque se presentaron actividades no previstas, para construcción de placa huella, para las vías Sampués-San José y la vía El Chicho en el Municipio de San Onofre. Para la ejecución de esta actividad hubo necesidad de presentar para aprobación algunos precios unitarios para

la construcción de la placa huella, debido a que en el cuadro de cantidades y precios de la propuesta no existen precios unitarios para actividad.

2°- De igual forma se presentaron actividades no previstas para la construcción de un bacheo con mezcla asfáltica MDC19 en la vía San Juan de Betulia-Albanía, para lo cual hubo necesidad de presentar para aprobación, los respectivos análisis de precios unitarios para poder llevar a cabo esta actividad

3°- Porque las cantidades de obra aumentaron, lo cual hace que cambien las condiciones del contrato, y

4°- Teniendo en cuenta que el plazo para la terminación del contrato es demasiado corto teniendo en cuenta que este termina el 28 de febrero del 2025.

Por la atención prestada a la presente, nos suscribimos de usted,

Cordialmente,

HECTOR A. BARRAGAN TORRES
Representante Legal de
“CCC DE LA SABANA SAS”