ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-007
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	04
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	ACTA PARCIAL	VIGENTE DESDE	18/03/2020

MUNICIPIO DE MELGAR	PROYECTO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2025	CONTRATO No	087 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025
			VALOR CONTRATADO	$ 3.240.698.086,07
			VALOR ADICIONAL	N/A
	SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	VALOR EJECUTADO ACTUAL	
			PLAZO DE EJECUCIÓN	17 DE OCTUBRE DE 2025
			FECHA INICIO	17 DE FEBRERO DEL 2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INTERVENTOR	N/A	FECHA SUSPENSION No 1	N/A
			FECHA REINICIO No 1	N/A
			FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	N/A
	CONTRATISTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P	FECHA ACTA DE REINICIO No 2	N/A
			FECHA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	N/A
			FECHA PRESENTE ACTA	24/02/2025

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA 01		ACUMULADO ACTA 02		POR EJECUTAR	
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
I	**MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS**												
1.1	Desconexion y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes.	Und	408,0	$ 352.311,09	$ 143.742.924,63							408,00	$ 143.742.924,63
1.2	Suministro e instalación de luminarias Led AP (Clasificación M4-M5) 40w	Und	170,0	$ 1.245.979,74	$ 211.816.555,01							170,00	$ 211.816.555,01
1.3	Suministro e instalación de luminarias Led AP(Clasificación M3) 80w	Und	170,0	$ 1.456.779,74	$ 247.652.555,01							170,00	$ 247.652.555,01
1.4	Suministro e instalación de luminarias Led AP(Clasificación M3) - Vias anchas principales	Und	68,0	$ 2.147.287,55	$ 146.015.553,17							68,00	$ 146.015.553,17
				COSTOS DIRECTOS	**$ 749.227.587,80**								**$ 749.227.587,80**
II	**MANTENIMIENTO, REPARACION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO**												
2.1	Reparacion Luminarias Sodio de 70W	Und	100,0	$ 567.117,10	$ 56.711.709,74		$ -					100,00	$ 56.711.709,74
2.2	Reparacion Luminarias Sodio de 150W	Und	100,0	$ 647.038,64	$ 64.703.864,20		$ -					100,00	$ 64.703.864,20
2.3	Mantenimiento- Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 70 W	Und	100,0	$ 388.506,45	$ 38.850.644,92		$ -					100,00	$ 38.850.644,92
2.4	Mantenimiento- Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 150 W	Und	100,0	$ 405.606,45	$ 40.560.644,92		$ -					100,00	$ 40.560.644,92
2.5	Poste de 8 M Concreto 510 KGF	Und	9,0	$ 1.429.541,69	$ 12.865.875,20		$ -					9,00	$ 12.865.875,20
2.6	Poste de 10 M Concreto 510 KGF	Und	8,0	$ 2.263.641,69	$ 18.109.133,51		$ -					8,00	$ 18.109.133,51
2.7	Poste Reforzado En Fibra de Vidrio 8 M 510 KGF	Und	5,0	$ 1.684.504,34	$ 8.422.521,70		$ -					5,00	$ 8.422.521,70
2.8	Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado	Ml	854,0	$ 328.254,98	$ 280.329.751,20		$ -					854,00	$ 280.329.751,20
				COSTOS DIRECTOS	**$ 520.554.145,38**								**$ 520.554.145,38**

III	AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (Entrada Puerta Negra Vereda San Cristobal)												
3.1	Localizacion y Replanteo	Ml	700,0	$ 11.576,79	$ 8.103.754,4		$ -					700,00	$ 8.103.754,38
3.2	Excavacion de postes y retenidas	Und	23,0	$ 305.160,19	$ 7.018.684,4							23,00	$ 7.018.684,43
3.3	Suministro e instalacion de poste de 12 m 1050 kgf	Und	1,0	$ 3.903.944,99	$ 3.903.945,0							1,0	$ 3.903.944,99
3.4	Suministro e instalacion de poste de 9 m 1050 kgf	Und	2,0	$ 2.565.073,91	$ 5.130.147,8							2,0	$ 5.130.147,81
3.5	Suministro e instalacion de poste de 9 m 750 kgf	Und	10,0	$ 2.195.973,91	$ 21.959.739,1							10,0	$ 21.959.739,05
3.6	Suministro e instalacion de poste de 9 m 510 kgf	Und	10,0	$ 2.104.773,91	$ 21.047.739,1							10,0	$ 21.047.739,05
3.7	Pintura para poste	Und	23,0	$ 388.603,91	$ 8.937.889,8							23,0	$ 8.937.889,82
3.8	Suministro e instalación de estructura para retención	Und	8,0	$ 627.253,91	$ 5.018.031,2							8,0	$ 5.018.031,24
3.9	Suministro e Instalación de red de baja tensión de alumbrado publico	Mts	800,0	$ 353.807,51	$ 283.046.004,2							800,0	$ 283.046.004,19
3.10	Suministro e instalacion de red de media tension	Mts	150,0	$ 384.925,91	$ 57.738.885,8							150,0	$ 57.738.885,79
3.11	Suministro e instalacion de transformador monofasico con puesta a tierra	Und	1,0	$ 22.499.953,91	$ 22.499.953,9							1,0	$ 22.499.953,91
3.12	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 12 m 1050 kgf	Und	1,0	$ 1.456.382,09	$ 1.456.382,1							1,0	$ 1.456.382,09
3.13	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 9 m 1050 kgf	Und	2,0	$ 1.450.128,09	$ 2.900.256,2							2,0	$ 2.900.256,17
3.14	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 9 m 750 kgf	Und	10,0	$ 1.446.342,09	$ 14.463.420,9							10,0	$ 14.463.420,85
3.15	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 9 m 510 kgf	Und	10,0	$ 1.443.962,09	$ 14.439.620,9							10,0	$ 14.439.620,85
3.16	Suministro e instalacion de puesta a tierra del sistema de alumbrado publico	Und	8,0	$ 749.976,65	$ 5.999.813,2							8,0	$ 5.999.813,16
3.17	Suministro e instalacion de accesorios para red de baja tension de alumbrado publico	Und	35,0	$ 371.430,67	$ 13.000.073,28							35,0	$ 13.000.073,28
3.18	Tramites, diseños, linea viva, Retie, legalizacion y acompañamiento Ampliacion Cobertura	Glb	1,0	$ 34.000.000,00	$ 34.000.000,00							1,00	$ 34.000.000,00
				COSTOS DIRECTOS	$ 530.664.341,08								$ 530.664.341,08

IV	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS													
4.1	Poda, cargue, retiro y disposicion final de material vegetal (Escombrera aurtorizada) Manejo de Vegetacion redes de Alumbrado Publico	UND	200,0	$ 431.379,54	$ 86.275.907,64	-	$ -					200,00	$ 86.275.907,64
				COSTOS DIRECTOS	$ 86.275.907,64									$ 86.275.907,64
V	VEHICULOS													
5.1	Alquiler de Vehículo para Transporte de Insumos, materiales y Cuadrilla de Alumbrado Publico	Glb	1,0	$ 364.000.000,00	$ 364.000.000,00	-	$ -					1,00	$ 364.000.000,00
5.2	Alquiler de Vehículo tipo camion doble cabina con grua articulada certificada (capacidad minima de carga de 3000kg), canasta, barreno y volco	Glb	1,0	$ 204.000.000,00	$ 204.000.000,00							1,00	$ 204.000.000,00
				COSTOS DIRECTOS	$ 568.000.000,00									$ 568.000.000,00
VI	GASTOS ADMINISTRATIVOS													
6.1	Gastos Administrativos y Organizacionales	Glb	1,0	$ 785.976.104,16	$ 785.976.104,16	0,70	$ 550.183.272,91					0,30	$ 235.792.831,25
				COSTOS DIRECTOS	$ 785.976.104,16									
	TOTAL OBRA				$ 3.240.698.086,07		$ 550.183.272,91							$ 2.690.514.813,15

	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					$ 3.240.698.086,07								$ -
	TOTAL OBRA					$ 3.240.698.086,07								$ -
	VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA							$ 550.183.272,91						
	VALOR TOTAL EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN							$ 550.183.272,91						$ -

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 3.240.698.086,07
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR CONTRATO	$ 3.240.698.086,07
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR ACTA N° 1	$ 550.183.272,91
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL	N/A
VALOR POR AMORTIZAR	N/A
VALOR NETO CANCELADO ACTA PARCIAL N° 1	$ 550.183.272,91
SALDO POR EJECUTAR	$ 2.690.514.813,16

ALEJANDRO ANDRES MARTINEZ ARIAS
GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P
CONTRATISTA

ING. DEIBY BEJARANO LEAL
Secretario Infraestructura y Desarrollo Fisico
SUPERVISOR CONTRATO No. 1017 De Octubre

ING. JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
DIRECTOR TECNICO EMPUMELGAR E.S.P
CONTRATISTA

ING. JULIAN DAVID PEDREROS
APOYO A LA SUPERVISON

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA: TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO. RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	87	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2025.

CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.				CORTE N°	1
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO					feb-25
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA					
CAPITULO:	6		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			
ITEM N°.	6.1		DESCRIPCION ITEM	Gastos Administrativos y Organizacionales	UND	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		M	M	L			
 	Gastos Administrativos y Organizacionales				UND	UND	0,70
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL		0,70
					VIENEN		
					TOTAL		0,70

Aprobo:	Elaboro:	REVISO:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH	NOMBRE: LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ	NOMBRE: JULIAN DAVID PEDREROS
Cargo: DIRECTOR TECNICO.	Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA