INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2314 DE 2022, MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ENERO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACÁ		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$ 1.470.717.000	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$ 0	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$ 1.470.717.000	
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	27/02/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	VITERBO GÓMEZ CARVAJAL		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Norman Eduardo Ortiz Tovar	27/12/2022	19/02/2023
	Héctor Iván Ayala dueñas	20/02/2023	30/06/2023
	Edgar Ricardo González Patiño	01/07/2023	20/07/2023
	Hernando de Jesus Perez Perez	21/07/2023	13/09/2024
	Sergio Sanjuan Santiago	14/09/2024	30/09/2024
	Pahola Andrea Ardila Puerto	01/10/2024	31/10/2024
	Sergio Sanjuan Santiago	01/11/2024	11/11/2024
	Viterbo Gómez Carvajal	12/11/2024	A la fecha
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Dario Fernando Cordoba Jurado	01/02/2023	30/06/2023
	Dario Fernando Cordoba jurado	12/07/2023	31/12/2023
	Dario Fernando Cordoba jurado	11/01/2024	29/10/2024
	Juan Sebastián Fernández Pulido	30/10/2024	31/12/2024
	Maria Alejandra Jiménez	01/01/2025	12/02/2025
	Edwin Andrés Torres Angel	13/02/2025	A la fecha
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 169522	28/12/2022	31/12/2022
	No. 17423	20/01/2023	31/12/2023
	No. 9024	16/01/2024	31/12/2024
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2023-042664 (Rad. Aprobación de vigencias futuras por MinHacienda)		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 169522	22/12/2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3522682-4	27/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	28/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	Primera Prórroga	Fecha: 25/07/2023	
	Segunda Prórroga y Primera Modificación	Fecha: 07/09/2023	
	Tercera Prórroga	Fecha: dd/mm/aaaa	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	Suspensión No.1	Fecha: 23/04/2024	
	Reanudación No.1	Fecha: 23/06/2024	
	Suspensión No.2	Fecha: 25/06/2024	
	Reanudación No.2	Fecha: 25/07/2024	

	Suspensión No.3	Fecha**:** 26/07/2024
	Ampliación 1 a la Suspensión No. 3	Fecha**:** 23/08/2024
	Segunda ampliación a la Suspensión No.3	Fecha: 25/10/2024
	Tercera ampliación a la Suspensión No. 3	Fecha: 19/12/2024
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	Fecha: 27/01/2024	
	Fecha: 01/07/2024	
	Fecha: 01/05/2025	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 98.048.000	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A	
VALOR DE OBRA	$ 1.225.597.000	
VALOR INTERVENTORÍA	N/A	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Del cuarenta por ciento (40%) del valor del convenio equivalente a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($588.286.800), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	NO APLICA	29/12/2022	$ 588.286.800
SEGUNDO DESEMBOLSO	Del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	08/03/2024	$ 367.679.250
TERCER DESEMBOLSO	Del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	01/04/2024	$ 367.679.250
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Del diez por ciento (10%) del valor del convenio equivalente a la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($147.071.700), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 147.071.700
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.323.645.300
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (Con corte a 02/07/2024)				$ 1.137.674.368

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: SURAMERICANA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3522682-4	Cumplimiento	$ 294.143.400	27/12/2022	01/05/2025
			27/12/2022	01/05/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños Y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: LP-001-2023	ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA		$ 1.323.645.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE R, LEGAL: INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS		NIT: 800.099.187-6 CC: 37.444.976
Fecha de Acta de inicio del contrato	14/04/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	Prórroga No.1	11/07/2023	
	Prórroga No.2	23/12/2023	
	Prórroga No.3	22/02/2024	
	Suspensión No.1	22/03/2024	
	Ampliación No.1 a la suspensión No.1	22/04/2024	
	Ampliación No.2 a la suspensión No.1	22/05/2024	
	Ampliación No.3 a la suspensión No.1	22/06/2024	
	Reanudación	24/07/2024	
Fecha de terminación del contrato	24/07/2024 (SUSPENDIDO)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.323.645.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	49-44-101030283		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento: 13/04/2023 / Responsabilidad civil: 10/04/2023		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: CMA-003-2023	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO PUBLICO DENOMINADO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"		$147.072.000,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	14/04/2023		
	Prórroga No.1	11/07/2023	
	Prórroga No.2	23/12/2023	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	Prórroga No.3	22/02/2024	
	Suspensión No.1	22/03/2024	
	Ampliación No.1 a la suspensión No.1	22/04/2024	
	Ampliación No.2 a la suspensión No.1	22/05/2024	
	Ampliación No.3 a la suspensión No.1	22/06/2024	
	Reanudación	24/07/2024	
Fecha de terminación del contrato	23/02/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$147.072.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	**49-44-10103287**		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento: 14/04/2023 / Responsabilidad civil: 13/04/2023		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: DICIEMBRE_2024	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA (Reporte financiero con corte al mes de julio de 2024)	$ 458.058.073,39	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100%**
% EJECUTADO DE OBRA	**99.31%**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

15/01/2025, Se remite oficio al municipio mediante 2025-2-003122-000715 Id: 475781 *"Solicitud documentación frente a la ejecución del Convenio Interadministrativo No.2314 - 2022.*

En atención al seguimiento a la ejecución y la última modificación contractual "Ampliación No.3 a la Suspensión No.3" del Convenio interadministrativo No. 2314 del 2022, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Tipacoque - Boyacá, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ", la supervisión por parte del Ministerio del Interior se permite solicitar de manera urgente la entrega de la siguiente información:

1. Informes de supervisión por el Municipio con corte a 31 de diciembre 2024.
2. Informe financiero con corte a 31 de diciembre 2024.
3. Póliza actualizada de acuerdo con la última Reanudación.
4. Estado técnico, jurídico y financiero actual de los contratos derivados del convenio, tanto obra como interventoría.
5. Informe ejecutivo frente al avance de los hechos que motivaron la Ampliación No.3 a la Suspensión No.3 del Convenio Interadministrativo No. 2314-2022, indicando si las causas han sido subsanadas, así como, las acciones adelantadas con el propósito de superar los hechos."

Lo anterior, teniendo en cuenta que si en efecto el convenio se encuentra suspendido hasta el 25 de febrero 2025 con una posible fecha reanudación 26 de febrero 2025 y un plazo final de ejecución para el próximo 27 de febrero 2025, por parte del Ministerio del Interior en su función de supervisión requiere contar la información anteriormente mencionados, toda vez que, la Entidad Territorial deberá garantizar el cumplimiento de requisitos para la reactivación del convenio que permitan garantizar la satisfacción de los fines estatales en cumplimiento del 100 % del objeto del convenio. Así las cosas, se solicita

amablemente que el Municipio de Tipacoque - Boyacá, en un término máximo de dos (2) días siguientes al recibo de esta comunicación, emita respuesta a lo descrito, enviando los respectivos soportes y documentación que permita determinar el estado y avance de las gestiones.

Observaciones:

A la fecha el convenio se encuentra suspendido hasta el 27 de febrero de 2025, tomando en consideración que para el recibo y entrega a satisfacción del proyecto, esta administración debe continuar con la recopilación de la documentación solicitada, la cual esta principalmente supeditada a la suscripción del acta de recibo de los contratos de obra LP-001-2023 e interventoría CMA-003-2023, que para tal efecto, se suscribirá una vez se dé cumplimiento a lo pactado en la visita del 27 de septiembre de 2024, realizada por el Ministerio del Interior, en tal sentido, los motivos que están establecidos en la Ampliación No.02 de la suspensión No.03 persisten, siendo necesario una ampliación por el término de dos (02) meses con el propósito de adelantar las acciones necesarias para superar.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

03/05/2023	29/11/2023	27/09/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor Convenio No. 2314 – 2022
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-000715 Id: 475781
Folios: 2 Fecha: 15-01-2025 14:37:00
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ALCALDIAA TIPACOQUE

Bogotá D.C.

Sr.
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ ESCOBAR
Alcalde municipal
Municipio de Tipacoque - Boyacá.
contactenos@tipacoque-boyaca.gov.co

Sr.
CRISTIAN FERNANDO PEREZ ACOSTA
Secretario de planeación
Municipio de Tipacoque - Boyacá.
planeacion@tipacoque-boyaca.gov.co

ASUNTO: Solicitud documentación frente a la ejecución del Convenio Interadministrativo No.2314 - 2022.

Cordial Saludo,

En atención al seguimiento a la ejecución y la última modificación contractual "Ampliación No.3 a la Suspensión No.3" del Convenio interadministrativo No. 2314 del 2022, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Tipacoque - Boyacá, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ",* la supervisión por parte del Ministerio del Interior se permite solicitar de manera urgente la entrega de la siguiente información:

1. Informes de supervisión por el Municipio con corte a 31 de diciembre 2024.
2. Informe financiero con corte a 31 de diciembre 2024.
3. Póliza actualizada de acuerdo con la última Reanudación.
4. Estado técnico, jurídico y financiero actual de los contratos derivados del convenio, tanto obra como interventoría.
5. Informe ejecutivo frente al avance de los hechos que motivaron la Ampliación No.3 a la Suspensión No.3 del Convenio Interadministrativo No. 2314-2022, indicando si las causas

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-000715 Id: 475781
Folios: 2 Fecha: 15-01-2025 14:37:00
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ALCALDIAA TIPACOQUE

han sido subsanadas, así como, las acciones adelantadas con el propósito de superar los hechos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que si en efecto el convenio se encuentra suspendido hasta el 25 de febrero 2025 con una posible fecha reanudación 26 de febrero 2025 y un plazo final de ejecución para el próximo 27 de febrero 2025, por parte del Ministerio del Interior en su función de supervisión requiere contar la información anteriormente mencionados, toda vez que, la Entidad Territorial deberá garantizar el cumplimiento de requisitos para la reactivación del convenio que permitan garantizar la satisfacción de los fines estatales en cumplimiento del 100 % del objeto del convenio.

Así las cosas, se solicita amablemente que el Municipio de Tipacoque - Boyacá, en un término máximo de dos (2) días siguientes al recibo de esta comunicación, emita respuesta a lo descrito, enviando los respectivos soportes y documentación que permita determinar el estado y avance de las gestiones.

Atentamente,

VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Profesional Especializado 2028 grado 19
Convenio Interadministrativo No. 2314-2022
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana