De: consorciopaviconstrujc
A: mallavialcartagena@ingenieriamaster.com
Asunto: OFICIOS EMITIDOS A AGUAS DE CARTAGENA
Fecha: martes, 4 de febrero de 2025 11:38:45 a. m.
Archivos adjuntos: Solicitud Calle Colombia.pdf
Solicitud daño tuberia gres - 7 agosto.pdf
PCJC-022-2024- Construcción de Manhol av ferrocarril.pdf
PCJC-029-2024- ConstrucciÃ³n de Manhol av ferrocarril.pdf
REPARACIÓN TUBERIA LA MACARENA.pdf

Buenos días,

Adjunto oficios emitidos a Aguas de Cartagena hasta la fecha actual

Saludos,

Cartagena de indias D.T, Febrero 3 de 2025

Señores:
AGUAS DE CARTAGENA

REFERENCIA: CONTRATO No. LP-SID-003-2024 - REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE II.

ASUNTO: Reparación de acometida a red Ppal Alcantarillado y reubicación de registro.

Cordial saludo,

La presente es para solicitar la reparación de tubería del sistema de alcantarillado, el daño fue ocasionado por la máquina que realiza excavación en la calle Colombia del barrio Olaya herrera sector central, y además la reubicación de registro domiciliario en la misma zona ya que se encuentra dentro de la línea de pavimento, se anexan fotos para mayor evidencia, quedamos atentos a su pronta respuesta. Saludos



Fig.1 Registro dentro de Línea de pavimento



Fig.2 Daño de Tubería

Atentamente,

ELKIN LASTRE LASTRE
Director de Obra CONSORCIO PAVICONSTRUJC

Cartagena de indias D.T, enero 16 de 2025.

Señores:
AGUAS DE CARTAGENA.

REFERENCIA: CONTRATO No. LP-SID-003-2024 - REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE II.

ASUNTO: SOLICITUD DE CAMBIO DE TUBERIA DE GRES

Cordial saludo,

Durante la excavación de un tramo de la calle en el barrio 7 de agosto, se identificaron irregularidades en la red de alcantarillado, incluyendo una tubería de gres con uniones defectuosas, que generan filtraciones de aguas negras; además, una de las conexiones de la unión tipo Y no estaba conectada a ninguna tubería funcional. También se encontró una conexión irregular de PVC de 4 pulgadas, encajada de forma improvisada en una perforación de la tubería de gres, lo que ocasionaba filtraciones adicionales. Estas condiciones afectan la estabilidad del terreno y el desarrollo de las actividades de construcción del pavimento, por lo que solicitamos su apoyo para realizar el cambio de la tubería correspondiente y así garantizar la funcionalidad de la red y la continuidad de las obras.

Atentamente,

ELKIN LASTRE LASTRE
Director de Obra CONSORCIO PAVICONSTRUJC

PCJC-022-2024

Cartagena de indias D.T, Diciembre 02 de 2024.

Señores:
AGUAS DE CARTAGENA.

REFERENCIA: CONTRATO No. LP-SID-003-2024 - REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE II.

ASUNTO: SOLICITUD CONSTRICCIÓN MANHOL AV FERROCARRIL - CHILE

Cordial saludo,

Como se ha evidenciado en la rehabilitación de la vía mencionada en el asunto, se han encontrado diferentes redes de Aguas de Cartagena, unas con tubos que ya por normativa no se usan, como es el caso de la abscisa K0+210 de nuestro diseño, en donde por un impase con la tubería de gres existente, se hizo un arreglo provisional. Por ello se requiere de su apoyo con la construcción de una caja de inspección para así continuar con las actividades de la construcción del pavimento.



Figura No. 1 – Daño en la tubería Gres, K0+210 Avenida Ferrocarril.

Atentamente,



ELKIN LASTRE LASTRE
Director de Obra CONSORCIO PAVICONSTRUJC

Copias:
Ing. Adalberto Pérez – Supervisor Alcaldía

PCJC-029-2024

Cartagena de indias D.T, Diciembre 30 de 2024.

Señores:
AGUAS DE CARTAGENA.

REFERENCIA: CONTRATO No. LP-SID-003-2024 - REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE II.

ASUNTO: SOLICITUD DE REPARACION TUBO GRES

Cordial saludo,

Como se evidencia afectación en el tubo gres del sistema de alcantarillado, ocasionada por la maquina en la ejecución de la obra. Por tal motivo, solicitamos su apoyo para llevar a cabo la reparación correspondiente para así continuar con las actividades de la construcción del pavimento.



Figura No. 1 – Daño en la tubería Gres

Atentamente,

ELKIN LASTRE LASTRE
Director de Obra CONSORCIO PAVICONSTRUJC

Cartagena de indias D.T, enero 31 de 2025.

Señores:
AGUAS DE CARTAGENA.

REFERENCIA: CONTRATO No. LP-SID-003-2024 - REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE II.

ASUNTO: SOLICITUD DE REPARACIÓN TUBO ALCANTARILLADO 10" EN LA MACARENA

Cordial saludo,

Debido al desconocimiento de las redes por la no entrega de planos de redes existentes en el sector de Nuevo Bosque, calle La Macarena se presentó una afectación al tubo del 10" del sistema de alcantarillado, el daño fue ocasionado por la maquina durante la ejecución de la obra debido a que la cota clave del tubo se encontraba a 0.47m del nivel de la vía existente y la estructura de vía que se maneja es de 0.65m. Por tal motivo, solicitamos su apoyo para llevar a cabo la reparación correspondiente para así continuar con las actividades de la construcción del pavimento.



Figura No. 1 – Daño en la tubería



Figura No. 2 – Daño en la tubería

Atentamente,

ELKIN LASTRE LASTRE
Director de Obra CONSORCIO PAVICONSTRUJC