


Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 20

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	15 de septiembre de 2023
Acumulado obra programada (%)	**25.51%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**25.13%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos interventoría	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Cristian Arcos Ballesteros	Supervisora SST de obra	
Arq. Paola Corredor Manrrique	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Ing. Laura Camila Cuervo	Coordinador de interventoria	

1.2 Invitados.		**Firma de los Asistentes**
Participantes	**Cargo**	
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.20

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

• Se entrega plano de ubicación de anclajes
• Se hace entrega del certificado de coordinador en alturas e información fáltate según compromisos adquiridos se encuentra en revisión por parte de la interventoría
• Se realizo observaciones a la documentación de la torre grúa entregada, el cual esta a un cumplimiento del 14. 4 % se le solicita entregar con celeridad la información faltante.
• Se solicita entregar los anexos de plan de protección contra caídas, también se informa que se realizo cambio de personal de SGSST del sub contratista por lo que se cuenta en el momento con un coordinador menos, se solicita replantear el plan de rescate.
• Se hace entrega del documento de diseño de pavimentos ajustado según las observaciones dadas por la interventoría.
• Se entrega por parte del contratista el plan de seguridad vial
• Se realiza aprobación del balance de cantidades y se plantea la necesidad de programar mesa técnica con la entidad contratante para su socialización.
• Se aprueba el diseño urbanístico, se envía cortes definitivos al profesional de geotecnia para revisión de taludes y muros de contención.
• Se programa visita técnica de veolia para el 22 de septiembre.
• Se está pendiente de la entrega completa de los diseños de red contra incendios para revisión de interventoría.

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se da inicio a la reunión siendo 2:00 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Se realizo la instalacion del acero figurado de las columas del piso 3, la fundida de columnas, se inicio con el armado de placa de entepiso del 4 piso, la construccion de mamposteria confinad de primer piso, construcion de pedestales del puente de conexión, y la construccion del filtro perimetral.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

• Se identifico que se estan presentado diferencias de areas de normativa minima según resolucion 3100 de 2019, en los hambientes de hospitalizacion y cruce de vigas con salidas sanitarias, se solicita replanteo de los espacios afectados, y socializar con la entidad con respecto a los diseñor contractuales.

4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

a la fecha la obra esta un avance menor según lo planeado contractualmente.

4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

• En el desarrollo de esta semana se aprobo el balance de mayores y menores cantidades.

4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA

Se realizara la instalacion del acero de laplaca de entrepiso 4, instalacion de malla electrosoldada, la construccion de placa de entrepiso.

4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO

En este comité no se trataron temas que correspondan al manejo del anticipo.

4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES

Se encuentra a la espera del informe de entrega de trasplante de arboles por parte de la alcaldia, se solicita realizar jornadas de orden de aseo para evitar futuros incidentes.

4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Sigue pendiente la documetacion de soporte dde implementacion del programa, actualmente tiene un cumplimiento del 87%. Se entregue la informacion observada y los documentacion faltante, se presenta un accidente de trabajo el 12 septiermbre.

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	Responsable
• Diseño de red contra incendios y memorias de cálculo. 27de septiembre • Diseño estructural del tanque de almacenamiento. – fecha por definir • Entrega de documentación faltantes de anexos de plan de protección contra caídas y documentos de la torre grúa. 22 de septiembre. • Visita técnica por veolia para disponibilidad del servicio de alcantarillado y suministro. 22 de septiembre	Contratista
• Concepto técnico del Ing., Libardo López urbanismo -3 de octubre • Programación de mesa técnica para socialización balance de cantidades, diseño de urbanismo y definición de aspectos técnicos de habilitación en salud. • Realizar la revisión de los diseños de la red de gases medicinales – por definir fecha.	Interventoría
N/A	Supervisión

6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	Día	Mes	Año	8:00 a. m.
	29	Septiembre	2023	

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)

Los citados son las mismas personas que participaron en este comité
N/A
N/A
N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 15 días del mes de septiembre del año 2023.