

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 21

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	29 de septiembre de 2023
Acumulado obra programada (%)	**27.81%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**27.71%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos interventoría	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Cristian Arcos Ballesteros	Supervisora SST de obra	
Arq. Paola Corredor Manrrique	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Ing. Laura Camila Cuervo	Coordinador de interventoria	

1.2 Invitados.

Participantes	Cargo	Firma de los Asistentes
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.21

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

• Sigue pendiente el Diseño de red contra incendios y memorias de cálculo.
• Diseño estructural del tanque de almacenamiento
• Se entrega de documentación faltantes de anexos de plan de protección contra caídas y documentos de la torre grúa, los cuales están en proceso de revisión por parte de la interventoría.
• Se realizo la visita por veolia, donde se indico que el servicio se va aprestar sobre el mismo macro medidor que se encuentra en la edificación existente, se solicita presentar los planos de la torre en construcción como proyección de ampliación de la red existente para el tramite de disponibilidad de servicio.
• Se solicita la mesa técnica con la entidad contratante, y se programo para el 3 de octubre del 2023 en las instalaciones de las oficinas del contratista.

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se da inicio a la reunión siendo 8:00 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Se realizo la instalacion del acero figurado de la placa de entepiso del 4 piso y se realiza construccion de la placa, se comtinua la construccion de mamposteria confinada de primer piso y construccion del filtro perimetral.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

• Se informopor parte de la empresa vanti, que se descarto la necesidad de instalar una estacion reguladora y se tramitara la disponibilidad sobre el medidor existente de la rzon social de la entidad contratante se solicta ajuster diseños apliando el servicio de la red existente y solicitar la factibilidad correspondiente.

4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

a la fecha la obra esta un avance menor según lo planeado contractualmente.analizada la programacion se encontro que se presnta atraso principalmente en los capitulos de mamposteria y instalaciones hidraulicas actividades que stan sujetas a la aprobacion de ajustes de diseño por parte de cada entidad competente.

4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

• Se tiene programado realizar la socializacion del acta de maoyes y menores cantidades el 3 de octubre del 2023.

4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA

Se realizara la instalacion del acero figurado de las columnas de 4 piso, y se comtinua con la mamposteria confinada de primer psio,construccion de escalera piso 2.

4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO

En este comité no se trataron temas que correspondan al manejo del anticipo.

4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES

Se entrega informe de trasplante de especies a la alcaldia, se espera contra co la certificacion en las proximas semanas.

4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Sigue pendiente la documetacion de soporte dde implementacion del programa, actualmente tiene un cumplimiento del 89% y 17 % de los anexos del plan de proteccion contra caidas.

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	Responsable
• Diseño de red contra incendios y memorias de cálculo. 6 de octubre. • Diseño estructural del tanque de almacenamiento. – fecha por definir • Entrega de documentación faltantes de anexos de plan de protección contra caídas 6 de octubre. • Re diseños de redes de alcantarillado e hidráulicas según las observaciones y recomendaciones dadas por la entidad prestadora del servicio. 13 octubre • Re diseño de redes de gas natural se según las observaciones y recomendaciones dadas por la entidad prestadora del servicio – 13 octubre	Contratista
• Concepto técnico del Ing., Libardo López urbanismo -3 de octubre • Programación de mesa técnica para socialización balance de cantidades, diseño de urbanismo y definición de aspectos técnicos de habilitación en salud. 3 de octubre • Realizar la revisión de los diseños de la red de gases medicinales – por definir fecha.	Interventoría
N/A	Supervisión

6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	Día	Mes	Año	
	3	octubre	2023	8:00 a. m.

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)

Los citados son las mismas personas que participaron en este comité
N/A
N/A
N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 29 días del mes de septiembre del año 2023.