CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT 901.839.347-0

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 4 LOTE 1".

MEMORIAS DE CAMPO

SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA PLAN TAPAHUECOS

CODIGO DE VIA	6605 - 6606	FECHA:	MES SEPTIEMBRE DE 2024

No	DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCION	PR INICIAL	PR FINAL	MICROEMPRESA APLICO	CANTIDAD M3	VALOR BASICO M3	IVA	VALOR TOTAL VIAJE	VALOR SUMINISTRO ACUMULADO
1	3	9	2024	Suministro Mezcla Asfaltica	58+0000	70+0500	Cooperativa Los Libertadores	7	7.233.527,0	$ 1.374.370,13	$ 8.607.897,13	$ 8.607.897,13
2	3	9	2024	Suministro Mezcla Asfaltica	88+0000	97+0200	Cooperativa Panama de Arauca	7	7.233.527,0	$ 1.374.370,13	$ 8.607.897,13	$ 17.215.794,26
3	3	9	2024	Suministro Mezcla Asfaltica	29+0600	32+0400	Consorcio Vias Tame 2023	7	7.233.527,0	$ 1.374.370,13	$ 8.607.897,13	$ 25.823.691,39
4	10	9	2024	Suministro Mezcla Asfaltica	97+0150	98+0900	Cooperativa Panama de Arauca	7	7.233.527,0	$ 1.374.370,13	$ 8.607.897,13	$ 34.431.588,52
5	11	9	2024	Suministro Mezcla Asfaltica	92+0280	105+900	Cooperativa Panama de Arauca	7	7.233.527,0	$ 1.374.370,13	$ 8.607.897,13	$ 43.039.485,65
6	13	9	2024	Suministro Mezcla Asfaltica	108+0200	109+0300	Cooperativa Panama de Arauca	7	7.233.527,0	$ 1.374.370,13	$ 8.607.897,13	$ 51.647.382,78
7	14	9	2024	Suministro Mezcla Asfaltica	109+0300	109+0900	Cooperativa Panama de Arauca	7	7.233.527,0	$ 1.374.370,13	$ 8.607.897,13	$ 60.255.279,91
8	30	9	2021	Suministro Mezcla Asfaltica	106+0000	111+0650	Cooperativa Panama de Arauca	7	7.233.527,0	$ 1.374.370,13	$ 8.607.897,13	$ 68.863.177,04
						TOTAL MEZCLA ASFALTICA		**56**			**VALOR TOTAL ACUMULADO**	**$ 68.863.177,04**

Elaboro: Ing. Aux

Reviso: ING. RESIDENTE

Aprobó: ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT 901.839.347-0
"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 4 LOTE 1".

MEMORIAS DE CAMPO

SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA PLAN TAPAHUECOS

CODIGO DE VIA	6605 - 6606		FECHA:		3/09/2024.		SOPORTE RECIBO VIAJE	28756

VIAJE 1

No	DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCION	PR INICIAL	Hora Inicio	PR FINAL	Hora Terminacion	MICROEMPRESA QUE REALIZA LA LABOR DE TAPAHUECOS	CANTIDAD M3	RECIBO	DESPACHADOR	PLACA VEHICULO	RECIBIO MEZCLA
1	3	9	2024	Suministro Mezcla Asfaltica	58+0000	9:40 a.m	70+0500	3:25 p.m	Cooperativa Los Libertadores	7,00	28756	Conagregados Santa Helena	ASE 683	Ruben Herrera Rodriguez

Elaboro: Ing. Juan Jose Osorio Belalcazar

Reviso: ING. RESIDENTE





CANTIDAD MEZCLA ASFALTICA APLICADA EN TAPAHUECOS

PR	COSTADO			AREA REPARAR		Espesor (mts)	Volumen
	IZQ	CENT	DER.	L1(mts)	L2(mts)		
58+0000			X	0,5	0,6	0,04	0,012
59+0770			X	4,68	1,7	0,06	0,477
59+0770	X			5	1,6	0,07	0,560
60+0170	X	X	X	7,5	1,65	0,05	0,619
60+0200			X	3,4	3,6	0,06	0,734
61+0050	X			0,8	4	0,07	0,224
61+0120			X	1,5	1,3	0,05	0,098
62+0400			X	2,2	0,8	0,04	0,070
63+0600			X	1,7	6,6	0,09	1,010
63+800	X			5,8	2	0,09	1,044
65+0300	X			6,1	0,8	0,08	0,3904
69+0955	X			4,8	2,7	0,06	0,778
70+0500	X			5	2,2	0,06	0,660
					Volumen Total Aprox.		6,68
					Factor compactacion 4,9%		0,33
					Cantidad Total		7,00 M3

Nota :* otros que por su tamaño no fueron cuantificados

RUBEN HERRERA RODRIGUEZ
Representante Legal.
Cooperativa de Trabajo Asociado Los Libertadores.

JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR
Ing. Residente
Administracion Vial Consorcio Adminvial CPJ

HENRY ALBERTO CAICEDO A.
Ing. Auxiliar I.
Administracion Vial Consorcio Adminvial CPJ

REGISTRO FOTOGRÁFICO


















3/09/24 11:54 a. m.
TRAMO 66-05 PR 62+0400


3/09/24 12:17 p. m.
TRAMO 66-05 PR 63+0600


3/09/24 12:37 p. m.
TRAMO 66-05 PR 63+0800


3/09/24 12:57 p. m.
TRAMO 66-05 PR 63+0800


3/09/24 1:05 p. m.
TRAMO 66-05 PR 65+0300


3/09/24 1:12 p. m.
TRAMO 66-05 PR 65+0300


3/09/24 1:25 p. m.
TRAMO 66-05 PR 70+0500


3/09/24 1:33 p. m.
TRAMO 66-05 PR 70+0500


3/09/24 1:36 p. m.
TRAMO 66-05 PR 70+0500


PARE


3/09/24 1:41 p. m.
TRAMO 66-05 PR 69+0955


3/09/24 1:57 p. m.
TRAMO 66-05 PR 69+0955


3 sept. 2024 3:43:25 p. m.





CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT 901.839.347-0
"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 4 LOTE 1".
MEMORIAS DE CAMPO
SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA PLAN TAPAHUECOS

CODIGO DE VIA	6605 - 6606		FECHA:	3/09/2024.		SOPORTE RECIBO VIAJE	287654

VIAJE 2

No. Viaje	DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCION	PR INICIAL	Hora Inicio	PR FINAL	Hora Terminacion	MICROEMPRESA QUE REALIZA LA LABOR DE TAPAHUECOS	CANTIDAD M3	RECIBO	DESPACHADOR	PLACA VEHICULO	RECIBIO MEZCLA
2	3	9	2024	Suministro Mezcla Asfáltica	88+0200	7:39 a.m.	97+0220	1:37 p.m	Cooperativa Panamá de Arauca	7,00	28754	Conagregados Santa Helena	AEA 304	Juan de Dios Lazaro

Elaboro: Ing. Juan Jose Osorio Belalcazar | Reviso: ING. RESIDENTE | Aprobó: ADMINISTRACION DE AMNTENIMIENTO VIAL





CANTIDAD MEZCLA ASFALTICA APLICADA EN TAPAHUECOS

PR	COSTADO			AREA REPARAR		Espesor (mts)	Volumen
	IZQ	CENT	DER	L1(mts)	L2(mts)		
88+0200		X		1,2	1	0,06	0,072
88+0400			X	1	1	0,05	0,050
88+0600	X			1,5	1,2	0,06	0,108
88+0750	X			1	0,5	0,05	0,025
88+0850	X			3,8	1,2	0,05	0,228
88+0860	X			3,7	1,5	0,06	0,333
88+0880	X	X		3	1,6	0,04	0,192
88+0890	X	X		1,5	1	0,06	0,090
88+0960	X			2,5	2	0,05	0,250
89+0500		X		2,3	1	0,05	0,115
89+0850	X	X	X	3,8	2,8	0,03	0,319
89+0900	X			3	3	0,03	0,270
89+0930	X			3	1	0,06	0,180
95+0050	X			2	2	0,05	0,200
95+0070	X			2	1	0,06	0,120
95+0100	X			2	1	0,05	0,100
95+0200	X	X	X	7	2	0,07	0,980
95+0250			X	2	2	0,09	0,360
96+0130	X			4	1,8	0,04	0,288
96+0150		X		2,8	3	0,05	0,420
96+0250	X			2	3	0,04	0,240
96+0870		X		2	1	0,06	0,120
97+0010	X		X	2	2	0,06	0,240
97+0200		X		2,5	2	0,09	0,450
97+0220			X	4	3	0,07	0,840
					Volumen Total Aprox.		**6,59**
					Factor compactacion 15%		**0,41**
					Cantidad Total		**7,00** M3

Nota: * otros que por su tamaño no fueron cuantificados

JUAN DE DIOS LAZARO
Representante Legal.
Cooperativa de Trabajo Asociado Panama de Arauca.

JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR
Ing. Residente
Administracion Vial Consorcio Adminvial CPJ

HENRY ALBERTO CAICEDO C.
Ing. Auxiliar I.
Administracion Vial Consorcio Adminvial CPJ

REGISTRO FOTOGRÁFICO




















3 sept 2024 1:24:12 p. m.
tramo 6605PR96+0900


3 sept 2024 1:30:58 p. m.
tramo 6605PR97+0290


3 sept 2024 2:43:56 p. m.
tramo 6605PR97+0200


3 sept 2024 2:48:26 p. m.
tramo 6605PR96+0190


3 sept 2024 2:52:26 p. m.
tramo 6605PR95+0250


3 sept 2024 3:01:24 p. m.
tramo 6605PR89+0900


3 sept 2024 1:37:08 p. m.
tramo 6605PR97+0220


3 sept 2024 1:37:16 p. m.
tramo 6605PR87+0220


5 sept 2024 2:50:00 p. m.
tramo 6605PR88+0960


7 sept 2024 7:51:25 a. m.
tramo 6605PR89+0500


7 sept 2024 8:09:17 a. m.
tramo 6605PR95+0700


7 sept 2024 7:42:14 a. m.
tramo 6605PR85+0830


7 sept 2024 7:39:53 a. m.
tramo 6605PR85+0860


7 sept 2024 7:48:05 a. m.
tramo 6605PR88+0890


7 sept 2024 7:59:14 a. m.
tramo 6605PR89+0930













Nota: Como los Microempresarios no realizaron lo solicitado en forma juciosa Para la toma de la informacion. Se debio realizar parte de dicha toma en dia posterior.

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT 901.839.347-0
"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 4 LOTE 1".
MEMORIAS DE CAMPO
SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA PLAN TAPAHUECOS

CODIGO DE VIA	6605 - 6606		FECHA:	3/09/2024.	SOPORTE RECIBO VIAJE	28756

VIAJE 1

No	DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCION	PR INICIAL	Hora Inicio	PR FINAL	Hora Terminacion	MICROEMPRESA QUE REALIZA LA LABOR DE TAPAHUECOS	CANTIDAD M3	RECIBO	DESPACHADOR	PLACA VEHICULO	RECIBIO MEZCLA
3	3	9	2024	Suministro Mezcla Asfaltica	29+0600	9:40 a.m	32+0400	3:15 p.m	Consorcio Vías Tame 2023	7,00	28956	Conagregados Santa Helena	ASE 683	Edinson Uribe

Elaboro: Ing. Juan Jose Osorio Belalcazar — Reviso: ING. RESIDENTE





CANTIDAD MEZCLA ASFALTICA APLICADA EN TAPAHUECOS

PR	COSTADO			AREA REPARAR		Espesor (mts)	Volumen
	IZQ	CENT	DER.	L1(mts)	L2(mts)		
29+0620			X	2,2	0,8	0,04	0,0704
29+0890		X		1,7	6,6	0,09	1,010
30+0120			X	5,8	2	0,09	1,044
30+0520	X			6,1	0,8	0,08	0,390
31+0200		X		4,8	2,7	0,06	0,778
31+0350		X		5	2,2	0,06	0,66
31+0430	X			0,5	0,6	0,04	0,012
31+0600		X		4,68	1,7	0,06	0,477
31+0680			X	5	1,6	0,07	0,560
31+0740	X			7,5	1,65	0,05	0,619
31+0940		X		3,4	3,6	0,06	0,7344
32+0190		X		0,8	4	0,07	0,224
32+0400		X		1,5	1,3	0,05	0,098
						Volumen Total Aprox.	**6,68**
						Factor compactacion 4,9%	**0,33**
						Cantidad Total	**7,00** M3

Nota :* otros que por su tamaño no fueron cuantificados

LUZ MAGALI FERNANDEZ DIAZ
Representante Legal.
Consorcio Vías Tame 2023

JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR
Ing. Residente
Administración Vial Consorcio Adminvial CPJ

HENRY ALBERTO CAICEDO
Ing. Auxiliar I.
Administracion Vial Consorcio Adminvial CPJ

REGISTRO FOTOGRÁFICO

















CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT 901.839.347-0
"ADMINISTRACIÒN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÒN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 4 LOTE 1".

MEMORIAS DE CAMPO

SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA PLAN TAPAHUECOS

CODIGO DE VIA	6605 - 6606		FECHA:		10/09/2024.		SOPORTE RECIBO VIAJE	28972

VIAJE 3

No viaje	DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCION	PR INICIAL	Hora Inicio	PR FINAL	Hora Terminacion	MICROEMPRESA QUE REALIZA LA LABOR DE TAPAHUECOS	CANTIDAD M3	RECIBO	DESPACHADOR	PLACA VEHICULO	RECIBIO MEZCLA
4	10	9	2024	Suministro Mezcla Asfáltica	97+0150	12:54 p.m.	98+0990	4:18 p.m	Cooperativa Panamá de Arauca	7,00	28792	Conagregados Santa Helena	ASE 683	Juan de Dios Lazaro

Elaboro: Ing. Juan Jose Osorio Belalcazar | Reviso: ING. RESIDENTE | Aprobó: ADMINISTRACION DE AMNTENIMIENTO VIAL


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG
CERTIFICADO DE ORIGEN PLANTA DE BENEFICIO
CONAGREGADOS SANTA HELENA
28792
COMERCIALIZADOR: PLANTA DE BENEFICIO
RAZÓN SOCIAL: CONAGRE GADOS SANTA HELENA SAS
No. CERTIFICADO RUCOM: RUCOM-282958 1917363
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT
INFORMACIÓN DE LOS EXPLOTADORES MINEROS AUTORIZADOS QUE BENEFICIAN MINERALES EN LA PLANTA
EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO: Titular Minero
CÓDIGO EXPEDIENTE: LJH-10401
NOMBRES Y APELLIDOS: RODOLFO CARDENAS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: C.C.
Nº DOCUMENTO: 96.151.859
Cliente: Carolina Reyes Peña
NIT: 463960479
FECHA: 10-09-24
Dirección: Puente Lipa
OBRA:
PLACA VEHICULO: ASE 683
TRITURADO
DE RIO
CANTIDAD: 7 m3
HORA: 8:56
OBSERVACIONES: Temperatura 155°
kiwa COMPAÑIA >COR VERIFICADA
kiwa >COR CERTIFICADA
MINERIA



CANTIDAD MEZCLA ASFALTICA APLICADA EN TAPAHUECOS

PR	COSTADO			AREA REPARAR		Espesor (mts)	Volumen
	IZQ	CENT	DER.	L1(mts)	L2(mts)		
97+0150			X	1,3	1,2	0,1	0,156
97+0230			X	2,2	6	0,08	1,056
97+0280		X		2	2	0,05	0,200
97+0350		X		2	1	0,05	0,100
97+0370			X	0,5	0,5	0,05	0,013
97+0410			X	2,1	4	0,09	0,756
97+0460	X			2,2	1,5	0,06	0,198
97+0500	X			3,1	1,5	0,05	0,233
97+0700	X			2	1	0,05	0,100
97+0700			X	2	2	0,05	0,200
97+0720	X		X	1	1	0,05	0,050
97+0750	X			2	1,5	0,06	0,180
97+0900			X	1	1	0,05	0,050
97+0980		X		1	3	0,05	0,150
98+0200	X			2	2	0,05	0,200
98+0400		X		2,5	1,5	0,05	0,188
98+0450	X			2	2	0,05	0,200
98+0470			X	1	1	0,05	0,050
98+0500	X			3	3	0,07	0,630
98+0600	X			1	1	0,05	0,050
98+0650	X			2	2	0,05	0,200
98+0750	X			1	1	0,05	0,050
98+0750			X	4	1	0,05	0,200
98+0850			X	1,2	1,2	0,08	0,115
98+0850		X		3	1	0,05	0,150
98+0990	X			1	0,5	0,06	0,030
98+0990		X		0,5	2	0,05	0,050
102+0605		X	X	3	3	0,09	0,810
					Volumen Total Aprox.		6,36
					Factor compactacion 10%		0,64
					Cantidad Total		7,00 M3

Nota :* otros que por su tamaño no fueron cuantificados

JUAN DE DIOS LAZARO
Representante Legal.
Cooperativa de Trabajo Asociado Panama de Arauca.

JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR
Ing. Residente
Administracion Vial Consorcio Adminvial CPJ

HENRY ALBERTO CAICEDO A.
Ing. Residente
Administracion Vial Consorcio Adminvial CPJ

REGISTRO FOTOGRÁFICO




















10 sept 2024 4:44:38 p. m.
tramo 6605PR97+02 30


10 sept 2024 4:06:47 p. m.
tramo 6605PR97+0410






10 sept 2024 4:42:21 p. m.
tramo 6605PR97+0410


10 sept 2024 1:18:43 p. m.
tramo 6605 PR 97+0460


10 sept 2024 1:18:38 p. m.
tramo 6605 PR 97+0460


10 sept 2024 1:24:10 p. m.
tramo 6605 PR 97+0500


10 sept 2024 2:07:02 p. m.
tramo 6605 PR 97+0700


10 sept 2024 2:07:40 p. m.
tramo 6605 PR 97+0700


10 sept 2024 2:07:29 p. m.
tramo 6605 PR 97+0700


10 sept 2024 2:08:00 p. m.
tramo 6605 PR 97+0700


10 sept 2024 2:07:14 p. m.
tramo 6605 PR 97+0700


10 sept 2024 2:21:41 p. m.
tramo 6605 PR 97+980


10 sept 2024 2:21:56 p. m.
tramo 6605 PR 97+980


10 sept 2024 2:38:38 p. m.
tramo 6605 PR 98+0100


10 sept 2024 3:12:46 p. m.
tramo 6605 PR 98+0600


10 sept 2024 3:13:52 p. m.
tramo 6605 PR 98+0650


10 sept 2024 3:13:36 p. m.
tramo 6605 PR 98+0650


10 sept 2024 3:15:11 p. m.
tramo 6605 PR 98+0650


10 sept 2024 3:18:08 p. m.
tramo 6605 PR 98+0750


10 sept 2024 3:18:42 p. m.
tramo 6605 PR 98+0750


10 sept 2024 3:17:29 p. m.
tramo 6605 PR 98+0750


10 sept 2024 3:18:34 p. m.
tramo 6605 PR 98+0750


10 sept 2024 3:24:07 p. m.
tramo 6605 PR 98+0850


10 sept 2024 3:25:25 p. m.
tramo 6605 PR 98+0850


10 sept 2024 3:28:22 p. m.
tramo 6605 PR 98+099


10 sept 2024 3:29:22 p. m.
tramo 6605 PR 98+099


10 sept 2024 3:55:49 p. m.
tramo 6605PR02+0605


10 sept 2024 3:56:02 p. m.
tramo 6605PR02+0605


10 sept 2024 4:17:34 p. m.
tramo 6605PR02+0630



CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT 901.839.347-0
"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 4 LOTE 1".

MEMORIAS DE CAMPO

SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA PLAN TAPAHUECOS

CODIGO DE VIA	6605 - 6606		FECHA:		11/09/2024.		SOPORTE RECIBO VIAJE	28799

VIAJE 4

No Viaje	DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCION	PR INICIAL	Hora Inicio	PR FINAL	Hora Terminacion	MICROEMPRESA QUE REALIZA LA LABOR DE TAPAHUECOS	CANTIDAD M3	RECIBO	DESPACHADOR	PLACA VEHICULO	RECIBIO MEZCLA
5	11	9	2024	Suministro Mezcla Asfáltica	99+0200	10:45 a.m	105+0900	3:41 p.m	Cooperativa Panamá de Arauca	7,00	28799	Conagregados Santa Helena	ASE 683	Juan de Dios Lazaro

Elaboro: Ing. Juan Jose Osorio Belalcazar | Reviso: ING. RESIDENTE | Aprobó: ADMINISTRACION DE AMNTENIMIENTO VIAL


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG

CERTIFICADO DE ORIGEN PLANTA DE BENEFICIO

CONAGREGADOS SANTA HELENA

8759

Cliente: Carolina Reyes Pena NIT: 46376043-7 Fecha: 11-09-24

Origen: COEO CORO Placa Vehículo: ASE 683

CANTIDAD: 7 m3 HORA: 6:58

OBSERVACIONES: Temperatura 135°

CONDUCTOR | RECIBIO

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA | MINERIA



CANTIDAD MEZCLA ASFALTICA APLICADA EN TAPAHUECOS							
PR	COSTADO			AREA REPARAR		Espesor (mts)	Volumen
	IZQ	CENT	DER.	L1(mts)	L2(mts)		
99+0200			X	2,2	0,6	0,05	0,066
99+0250	x			0,5	0,5	0,04	0,010
99+0355		X		2,15	0,6	0,05	0,065
99+0650		X		1,9	0,8	0,05	0,076
99+0850		X		1	1,2	0,06	0,072
100+0400		X	X	0,9	0,7	0,06	0,038
100+0500			x	0,5	0,5	0,05	0,013
100+0900			x	0,5	0,5	0,05	0,013
101+0650			X	1,9	1,2	0,05	0,114
101+0700	X			1,1	1,2	0,05	0,066
101+0750	x			0,5	0,5	0,05	0,013
101+0900		X	X	1,6	0,9	0,05	0,072
102+0025	X	X	X	3,1	2,1	0,07	0,456
102+0215			X	3,1	2,3	0,05	0,357
102+0240		X	X	3,1	1,1	0,06	0,205
102+0250			X	1,5	1,2	0,05	0,090
102+0290		X		2,1	1,1	0,06	0,139
102+0440		X	X	3,7	1,1	0,06	0,244
102+0460	X	X	X	3,6	1,4	0,05	0,252
102+0550		X		1,6	0,9	0,05	0,072
102+0650	X	X	X	1,7	0,6	0,05	0,051
102+0750		X	X	3,9	3,6	0,05	0,702
102+0780			X	3,4	2,9	0,07	0,690
102+0810		X	X	2,1	2,2	0,06	0,277
102+0860	X	X	X	3,2	3,1	0,06	0,595
102+0890			X	3,6	2,2	0,06	0,475
103+0060			X	1,2	1,2	0,05	0,072
104+0700		X		2	0,5	0,05	0,050
105+0900		X	X	3	0,5	0,05	0,075
108+0200		x		2,5	2,5	0,12	0,750
					Volumen Total Aprox.		6,17
					Factor compactacion 15%		0,83
					Cantidad Total		7,00 M3

Nota :* otros que por su tamaño no fueron cuantificados

JUAN DE DIOS LAZARO
Representante Legal.
Cooperativa de Trabajo Asociado Panama de Arauca.

JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR
Ing. Residente
Administracion Vial Consorcio Adminvial CPJ

HENRY ALBERTO ORCEDO A.
Ing. Residente I.
Administracion Vial Consorcio Adminvial CPJ

REGISTRO FOTOGRÁFICO


















11 sept 2024 11:39:06 a. m.
tramo 6605 PR 101+900


11 sept 2024 10:42:18 a. m.
tramo 6605PR102+0215


11 sept 2024 10:47:38 a. m.
tramo 6605PR102+0215


11 sept 2024 10:54:21 a. m.
tramo 6605PR102+0240


11 sept 2024 10:58:36 a. m.
tramo 6605PR102+0290


11 sept 2024 11:05:04 a. m.
tramo 6605PR102+0290


11 sept 2024 11:24:41 a. m.
tramo 6605PR102+0400


11 sept 2024 11:35:07 a. m.
tramo 6605PR102+0410


11 sept 2024 11:49:05 a. m.
tramo 6605PR102+0460


11 sept 2024 11:49:31 a. m.
tramo 6605 PR 102+0550


11 sept 2024 12:07:12 p. m.
tramo 6605PR102+0650


11 sept 2024 12:05:55 p. m.
tramo 6605PR102+0650


11 sept 2024 1:17:54 p. m.
tramo 6605 PR 102+0750


11 sept 2024 1:04:26 p. m.
tramo 6605PR102+0730


11 sept 2024 1:22:6 p. m.
tramo 6605PR102+0750


11 sept 2024 1:23:53 p. m.
tramo 6605PR102+0810


11 sept 2024 1:32:9 p. m.
tramo 6605PR102+0860


11 sept 2024 10:25:53 a. m.
tramo 6605PR102+025


11 sept 2024 1:37:40 p. m.
tramo 6605PR102+0860


11 sept 2024 1:56:30 p. m.
tramo 6605PR102+0899


11 sept 2024 1:38:49 p. m.
tramo 6605PR102+0899


11 sept 2024 1:22:12 p. m.
tramo 6605 PR 103+0060


11 sept 2024 2:59:02 p. m.
tramo 6605 PR 104+700


11 sept 2024 3:15:21 p. m.
tramo 6605 PR 105+0900


11 sept 2024 3:36:29 p. m.
tramo 6605PR108+0200


11 sept 2024 3:41:24 p. m.
tramo 6605PR108+0200


11 sept 2024 3:43:48 p. m.
tramo 6605PR105+0200

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT 901.839.347-0
"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 4 LOTE 1".
MEMORIAS DE CAMPO
SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA PLAN TAPAHUECOS

CODIGO DE VIA	6605 - 6606		FECHA:		13/09/2024.		SOPORTE RECIBO VIAJE	28951

VIAJE 4

No Viaje	DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCION	PR INICIAL	Hora Inicio	PR FINAL	Hora Terminacion	MICROEMPRESA QUE REALIZA LA LABOR DE TAPAHUECOS	CANTIDAD M3	RECIBO	DESPACHADOR	PLACA VEHICULO	RECIBIO MEZCLA
6	13	9	2024	Suministro Mezcla Asfáltica	108+0200	10:30 a.m	109+0300	3:20 p.m	Cooperativa Panamá de Arauca	7,00	28951	Conagregados Santa Helena	ASE 683	Juan de Dios Lazaro

Elaboro: Ing. Juan Jose Osorio Belalcazar | Reviso: ING. RESIDENTE | Aprobó: ADMINISTRACION DE AMNTENIMIENTO VIAL


SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SIG
CERTIFICADO DE ORIGEN PLANTA DE BENEFICIO
CONAGREGADOS SANTA HELENA SAS
28951
MINERIA



CANTIDAD MEZCLA ASFALTICA APLICADA EN TAPAHUECOS							
PR	COSTADO			AREA REPARAR		Espesor (mts)	Volumen
	IZQ	CENT	DER.	L1(mts)	L2(mts)		
108+0200		X		2	0,8	0,04	0,064
108+0250	X			1,7	6,6	0,09	1,010
108+0290			X	5,8	2	0,09	1,044
108+0320	X			6,1	0,8	0,08	0,390
108+0390		X		3,8	2,7	0,06	0,616
108+0460		X		5	2,2	0,06	0,66
108+0510	X			0,5	0,6	0,04	0,012
108+0580		X		4	1,7	0,06	0,408
108+0615			X	5	1,6	0,07	0,560
108+0790			X	7,5	1,65	0,05	0,619
108+0900	X			3,4	3,6	0,06	0,7344
109+0180		X		0,8	4	0,07	0,224
109+0300	X			1,5	1,3	0,05	0,098
						Volumen Total Aprox.	6,44
						Factor compactacion 8,7%	0,56
						Cantidad Total	7,00 M3
Nota :* otros que por su tamaño no fueron cuantificados							

JUAN DE DIOS LAZARO
Representante Legal.
Cooperativa de Trabajo Asociado Panama de Arauca.

JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR
Ing. Residente
Administracion Vial Consorcio Adminvial CPJ

HENRY ALBERTO CAICEDO A
Ing. Auxiliar I.
Administracion Vial Consorcio Adminvial CPJ

REGISTRO FOTOGRÁFICO

















CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT 901.839.347-0
"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 4 LOTE 1".

MEMORIAS DE CAMPO

SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA PLAN TAPAHUECOS

CODIGO DE VIA	6605 - 6606		FECHA:		14/09/2024.		SOPORTE RECIBO VIAJE	28965

VIAJE 4

No Viaje	DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCION	PR INICIAL	Hora Inicio	PR FINAL	Hora Terminacion	MICROEMPRESA QUE REALIZA LA LABOR DE TAPAHUECOS	CANTIDAD M3	RECIBO	DESPACHADOR	PLACA VEHICULO	RECIBIO MEZCLA
7	14	9	2024	Suministro Mezcla Asfáltica	109+0300	10:25 a.m	109+900	3:12 p.m	Cooperativa Panamá de Arauca	7,00	28965	Conagregados Santa Helena	ASE 683	Juan de Dios Lazaro

Elaboro: Ing. Juan Jose Osorio Belalcazar | Reviso: ING. RESIDENTE | Aprobó: ADMINISTRACION DE AMNTENIMIENTO VIAL





CANTIDAD MEZCLA ASFALTICA APLICADA EN TAPAHUECOS							
PR	COSTADO			AREA REPARAR		Espesor (mts)	Volumen
	IZQ	CENT	DER.	L1(mts)	L2(mts)		
109+0410		X		5	1,6	0,07	0,56
109+0490		X		7,5	1,65	0,05	0,619
109+0520			X	3,4	3,6	0,06	0,734
109+0560		X		1,25	4	0,07	0,350
109+0600			X	1,5	1,3	0,05	0,098
109+0650		X		2	0,8	0,04	0,064
109+0690		X		1,7	6,6	0,09	1,010
109+0730		X		5,8	2	0,09	1,044
109+0770		X		6,1	0,8	0,08	0,390
109+0860			X	2	2,7	0,06	0,324
109+0890			X	4,2	2,2	0,06	0,5544
109+0900				2,9	2,5	0,04	0,290
					Volumen Total Aprox.		6,04
					Factor compactacion 15,9%		0,96
					Cantidad Total		7,00 M3
Nota :* otros que por su tamaño no fueron cuantificados							

JUAN DE DIOS LAZARO
Representante Legal.
Cooperativa de Trabajo Asociado Panama de Arauca.

JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR
Ing. Residente
Administracion Vial Consorcio Adminvial CPJ

HENRY ALBERTO CAICEDO C.
Ing. Auxiliar I.
Administracion Vial Consorcio Adminvial CPJ

REGISTRO FOTOGRÁFICO

















CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT 901.839.347-0
"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 4 LOTE 1".

MEMORIAS DE CAMPO

SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA PLAN TAPAHUECOS

CODIGO DE VIA	6605 - 6606		FECHA:		30/09/2024.		SOPORTE RECIBO VIAJE	28995

VIAJE 4

No Viaje	DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCION	PR INICIAL	Hora Inicio	PR FINAL	Hora Terminacion	MICROEMPRESA QUE REALIZA LA LABOR DE TAPAHUECOS	CANTIDAD M3	RECIBO	DESPACHADOR	PLACA VEHICULO	RECIBIO MEZCLA
8	30	9	2024	Suministro Mezcla Asfáltica	106+0000	11:20 a.m	111+0650	4:30 p.m	Cooperativa Panamá de Arauca	7,00	28995	Conagregados Santa Helena	ASE 683	Henry Caicedo

Elaboro: Ing. Juan Jose Osorio Belalcazar | Reviso: ING. RESIDENTE | Aprobó: ADMINISTRACION DE AMNTENIMIENTO VIAL


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG

CERTIFICADO DE ORIGEN PLANTA DE BENEFICIO

CONAGREGADOS SANTA HELENA

28995



CANTIDAD MEZCLA ASFALTICA APLICADA EN TAPAHUECOS

PR	COSTADO IZQ	COSTADO CENT	COSTADO DER.	AREA REPARAR L1(mts)	AREA REPARAR L2(mts)	Espesor (mts)	Volumen
106+0030	X			1,1	1,5	0,05	0,099
106+0050		X		1,2	1,9	0,05	0,137
106+0100		X		0,5	1,2	0,05	0,035
106+0300		X		0,9	1,6	0,05	0,086
106+0650			X	0,6	1,1	0,07	0,046
106+0830		X		2,1	1,2	0,09	0,227
106+0900		X		1,2	1,1	0,05	0,066
107+0000		X		1,3	1,1	0,05	0,072
107+0050		X		1,5	1,1	0,05	0,083
107+0100		X		1,5	1,2	0,05	0,090
107+0120		X		1,5	1,2	0,06	0,108
107+0200	X			1,5	0,7	0,06	0,063
107+0350			X	1,1	1	0,06	0,066
107+0450		X		1,1	1,1	0,05	0,061
107+0650	X			1,1	1,2	0,05	0,066
107+0800			X	1,5	1,3	0,06	0,117
107+0900			X	1,5	1,1	0,06	0,099
108+0050		X		1,5	1,2	0,06	0,108
108+0250	X			1,8	1,1	0,05	0,099
108+0300			X	2,4	1,2	0,05	0,144
108+0360			X	2,4	1,1	0,06	0,158
108+0460		X		1,5	1,2	0,06	0,108
108+0550		X		1,1	1,1	0,05	0,061
108+0650		X		1,1	1,2	0,05	0,066
108+0700		X		1,3	1,3	0,06	0,101
108+0750		X		2,4	3,6	0,06	0,518
108+0800			X	1,1	1,5	0,06	0,099
108+0900		X		1,2	1,1	0,06	0,079
108+0950	X			1,1	1,2	0,05	0,066
109+0050		X		1,2	1,1	0,06	0,079
109+0750	X			1,2	1,2	0,05	0,072
109+0850		X		1,1	1,1	0,06	0,073
110+0000		X		2,4	1,2	0,06	0,173
110+0270		X		1,9	1,1	0,05	0,083
110+0450		X		1,9	1,2	0,06	0,108
110+0600	X			2,4	1,1	0,06	0,158
110+0955		X		1,1	1,6	0,05	0,088
111+0050	X			1,5	1,5	0,05	0,113
111+0200			X	1,9	1,1	0,05	0,083
111+0500	X			1,1	1,5	0,07	0,116
111+0550		X		1,9	7	0,07	0,735
111+0600		X		1,9	7	0,07	0,735
111+0650		X		2,4	1,5	0,07	0,252
					Volumen Total Aprox.		6,10
					Factor compactacion 15%		0,89
					Cantidad Total		7,00 M3

Nota * otros que por su tamaño no fueron cuantificados

JUAN DE DIOS LAZARO
Representante Legal.
Cooperativa de Trabajo Asociado Panama de Arauca.

JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR
Ing. Residente
Administracion Vial Consorcio Adminvial CPJ

HENRY ALBERTO CAICEDO C.
Ing. Auxiliar I.
Administracion Vial Consorcio Adminvial CPJ

REGISTRO FOTOGRÁFICO


















30 sept 2024 3:01:37 p. m.
+tramo 6605 PR 110+0450


30 sept 2024 2:44:48 p. m.
+tramo 6605 PR 110+0270


30 sept 2024 2:44:10 p. m.
+tramo 6605 PR 110+0270


30 sept 2024 2:31:05 p. m.
+tramo 6605 PR 109+0850


30 sept 2024 2:28:58 p. m.
+tramo 6605 PR 110+0000


30 sept 2024 2:24:23 p. m.
+tramo 6605 PR 109+0750


30 sept 2024 2:08:00 p. m.
+tramo 6605 PR 109+050


30 sept 2024 12:29:15 p. m.
+tramo 6605 PR 108+0200


30 sept 2024 1:27:30 p. m.
+tramo 6605 PR 108+0450


30 sept 2024 1:29:31 p. m.
+tramo 6605 PR 108+0550


30 sept 2024 1:33:19 p. m.
+tramo 6605 PR 108+0650


30 sept 2024 1:37:26 p. m.
+tramo 6605 PR 108+0700


30 sept 2024 1:49:13 p. m.
+tramo 6605 PR 108+0750


30 sept 2024 1:53:46 p. m.
+tramo 6605 PR 108+0800


30 sept 2024 2:06:21 p. m.
+tramo 6605 PR 109+050


30 sept 2024 2:08:27 p. m.
+tramo 6605 PR 109+050