Tunja, 24 de febrero de 2025.

**CBA-078-2025**

**Señores: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES**
**Att: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR**
**Representante legal**

**REFERENCIA: CONTRATO ELECTRÓNICO NO. 995 DE 2022** "SDE-0104 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA"

**ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACION No 26 DE SUSPENSIÓN 1.**

Respetados señores

Por medio del presente, el Consorcio Espacios Urbanos, solicita una ampliación a la suspensión al contrato de obra por el término de 60 días, contados a partir del 28 de febrero y hasta el 28 de abril de 2025.

**Solicitud de Suspensión:**

El contrato de Obra, a la fecha presenta las siguientes características:

| | |
|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE | MUNICIPIO DE TUNJA |
| CONTRATISTA | CONSORCIO ESPACIOS URBANOS NIT 901579460-9 RL CARLOS ARTURO MORENO LARA |
| INTERVENTOR | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S NIT 900916608-4 R/L LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR |
| OBJETO: | SDE-0104 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA |
| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO: | VALOR TOTAL: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($1.986.875.000.00) |
| PLAZO DE EJECUCION INICIAL: | OCHO (08) MESES (FASE I: DOS MESES (2) MESES y FASE II: SEIS (6) MESES. |
| ACTA DE INICIO | 21 DE ABRIL DE 2022 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 | 31 DE AGOSTO DE 2022 POR TREINTA DIAS Y HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| AMPLIACION 1 A SUSPENSIÓN No 1 | SEPTIEMBRE 30 DE 2022 POR 90 DIAS, HASTA 29 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| AMPLIACION 2 A SUSPENSIÓN No 1 | DICIEMBRE 29 DE 2022 POR 60 DIAS, HASTA 24 DE FEBRERO DE 2023 |
| AMPLIACION 3 A SUSPENSIÓN No 1 | 24 DE FEBRERO DE 2023 POR 60 DIAS, HASTA 24 DE ABRIL DE 2023 |
| AMPLIACION 4 A SUSPENSIÓN No 1 | 24 DE ABRIL DE 2023 POR 60 DIAS, HASTA 23 DE JUNIO DE 2023 |
| AMPLIACION 5 A SUSPENSIÓN No 1 | 23 DE JUNIO DE 2023 POR 30 DIAS, HASTA 21 DE JULIO DE 2023 |
| AMPLIACION 6 A SUSPENSIÓN No 1 | 23 DE JULIO DE 2023 POR 30 DIAS, HASTA 22 DE AGOSTO DE 2023 |
| AMPLIACION 7 A SUSPENSIÓN No 1 | 22 DE AGOSTO DE 2023 POR 30 DIAS, HASTA 21 DE SEPTIMEBRE DE 2023 |

| | |
|---|---|
| AMPLIACION 8 A SUSPENSIÓN No 1 | 21 DE SEPTIMEBRE DE 2023 POR 30 DIAS, HASTA 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| AMPLIACION 9 A SUSPENSIÓN No 1 | 20 DE OCTUBRE DE 2023 POR 30 DIAS, HASTA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| AMPLIACION 10 A SUSPENSIÓN No 1 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR 20 DIAS, HASTA 7 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| AMPLIACION 11 A SUSPENSIÓN No 1 | 7 DE DICIEMBRE DE 2023 POR 33 DIAS, HASTA 5 DE ENERO DE 2024 |
| AMPLIACION 12 A SUSPENSIÓN No 1 | 5 DE ENERO DE 2024 POR 45 DIAS, HASTA 23 DE FEBRERO DE 2024 |
| AMPLIACION 13 A SUSPENSIÓN No 1 | 23 DE FEBRERO DE 2024 POR 60 DIAS, HASTA 22 DE ABRIL DE 2024 |
| AMPLIACION 14 A SUSPENSIÓN No 1 | 22 DE ABRIL DE 2024 POR 60 DIAS, HASTA 21 DE JUNIO DE 2024 |
| AMPLIACION 15 A SUSPENSIÓN No 1 | 21 DE JUNIO DE 2024 POR 30 DIAS, HASTA 21 DE JULIO DE 2024 |
| AMPLIACION 16 A SUSPENSIÓN No 1 | 22 DE JULIO DE 2024 POR 15 DIAS, HASTA 5 DE AGOSTO DE 2024 |
| AMPLIACION 17 A SUSPENSIÓN No 1 | 5 DE AGOSTO DE 2024 POR 30 DIAS, HASTA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| AMPLIACION 18 A SUSPENSIÓN No 1 | 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR 15 DIAS, HASTA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| AMPLIACION 19 A SUSPENSIÓN No 1 | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR 30 DIAS, HASTA 19 DE OCTUBRE DE 2024 |
| AMPLIACION 20 A SUSPENSIÓN No 1 | 18 DE OCTUBRE DE 2024 POR 30 DIAS, HASTA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| AMPLIACION 21 A SUSPENSIÓN No 1 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR 15 DIAS, HASTA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| AMPLIACION 22 A SUSPENSIÓN No 1 | 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR 15 DIAS, HASTA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| AMPLIACION 23 A SUSPENSIÓN No 1 | 13 DE DICIEMBRE DE 2024 POR 35 DIAS, HASTA 16 DE ENERO DE 2025 |
| AMPLIACION 24 A SUSPENSIÓN No 1 | 17 DE ENERO DE 2025 POR 15 DIAS, HASTA 31 DE ENERO DE 2025 |
| AMPLIACION 25 A SUSPENSIÓN No 1 | 31 DE ENERO DE 2025 POR 30 DIAS, HASTA 1 DE MARZO DE 2025 |
| AMPLIACION 26 A SUSPENSIÓN No 1 | 28 DE FEBRERO DE 2025 POR 60 DIAS, HASTA 28 DE ABRIL DE 2025 |
| ESTADO | EN SUSPENSIÓN |

- El diseño eléctrico se encuentra en revisión de la entidad prestadora del servicio (EBSA), el diseño de la red contraincendios se encuentra radicado en Bomberos Tunja, (Bomberos ya dio visto bueno según reunión realizada en sus instalaciones manifestaron no ser la entidad encargada de aprobar diseños simplemente dan aprobación a la red ya construida) el diseño de la red de gas se encuentra en radicado en la empresa prestadora de servicio (VANTI) (se aprueba mediante número de revisión final NEDII-1190642-2023, y el diseño hidrosanitario ya está aprobado por empresa prestadora de servicios (VEOLIA). De acuerdo a lo anterior solo está pendiente la aprobación del diseño eléctrico.

- Que con fecha diez (10) de febrero de 2025, en el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja, en la acción popular 15001333301020220033500; se decretó Medida Cautelar consistente en ordenar al Municipio de Tunja abstenerse de realizar intervención u obra alguna en el predio donde se va realizar la construcción del CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL y el cual fue adquirido por el Municipio de Tunja a través de escritura pública No. 354 del 11 de marzo de 1999- matricula inmobiliaria 070 – 120272.

Agradezco de antemano la atención a la presente y a la espera de sus valiosos comentarios.

CONSORCIO ESPACIOS URBANOS

Cordialmente.

**CARLOS A MORENO LARA**
**R/L Consorcio Espacios Urbanos.**