FRR

Fondo Rotatorio

Registraduría Nacional del Estado Civil

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y BALANCE

DEL CONTRATO DE OBRA No. 052 DE 2024 - FRR - PARA ANEXAR AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL 50%

CONTRATO DE OBRA: No. 052 de 2024

SITIO DE LA OBRA: Calarca - Registraduría Municipal de Calarca - Quindio.

OBJETO DEL CONTRATO.:" CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CALARCA-QUINDIO"

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

CONTRATISTA: INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS

PLAZO DEL CONTRATO: **27/12/2024**

FECHA DE INICIO: **20/11/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **27/12/2024**

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: **$ 83.255.454,82**

PORCENTAJE ACUMULADO OBRA EJECUTADA: **50,5%**

En la ciudad de Calarca, se reunieron ANGGIE JUANITA LOPEZ RIOS como representante legal de la firma INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS, contratista de obra, y JHYON JAIRO SANDOVAL GALINDO, en su calidad de Interventor, con el objeto de suscribir el cuadro de cantidades de obra y balance del contrato de obra No. 052 de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Primer corte del 50%)			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 pago del 40% - ejecución 100%			VALOR ACUMULADO EJECUTADO		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%
1	**PRELIMINARES**				**$ 8.688.184,27**		-			-		**$ 9.037.263,31**			-			**$ 9.037.263,31**	
1.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	un	2,00	$ 6.092,57	$ 12.185,14	0,00	-			-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
1.1.2	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN TODO TIPO DE MATERIAL Y POSTERIOR REINSTALACIÓN SI SE REQUIERE	un	6,00	$ 9.138,37	$ 54.830,22	0,00	-			-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
1.1.3	DEMOLICIÓN MUROS 0.15-0.25 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	5,00	$ 15.230,94	$ 76.154,70	0,00	-			-	10,65	$ 162.209,51	213%	-	-	-	10,65	$ 162.209,51	213%
1.1.4	DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA	un	0,25	$ 64.691,24	$ 16.172,81	0,00	-			-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
1.1.5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	230,00	$ 11.737,00	$ 2.699.510,00	0,00	-			-	250,00	$ 2.934.250,00	109%	-	-	-	250,00	$ 2.934.250,00	109%
1.1.6	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES, CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m	40,00	$ 8.051,00	$ 322.040,00	0,00	-			-	20,00	$ 161.020,00	50%	-	-	-	20,00	$ 161.020,00	50%
1.1.7	DEMOLICIÓN DE PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	35,00	$ 7.857,00	$ 274.995,00	0,00	-			-	35,00	$ 274.995,00	100%	-	-	-	35,00	$ 274.995,00	100%
1.1.8	DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE INCLUYE CARGUE Y RETIRO.	m²	10,00	$ 16.021,49	$ 160.214,90	0,00	-			-	10,00	$ 160.214,90	100%	-	-	-	10,00	$ 160.214,90	100%
1.1.9	LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES Y SIFONES INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	ml	50,00	$ 7.626,14	$ 381.307,00	0,00	-			-	5,00	$ 38.130,70	10%	-	-	-	5,00	$ 38.130,70	10%
1.1.10	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA.(INCLUYE ESTRUCTURA, CABALLETE , CARGUE Y RETIRO)	m²	160,00	$ 28.212,45	$ 4.513.992,00	0,00	-			-	186,00	$ 5.247.515,70	116%	-	-	-	186,00	$ 5.247.515,70	116%
1.1.11	DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	un	15,00	$ 11.785,50	$ 176.782,50	0,00	-			-	5,00	$ 58.927,50	33%	-	-		5,00	$ 58.927,50	33%
3.1	**MAMPOSTERÍA**				**$ 896.770,82**		-		-	-		**$ -**			-			**$ -**	
3.1.1	MUROS SUPERBOARD DOBLE CARA E/12.ESPESOR 8mm, INCLUYE MASILLA CON SUPERMASTICK, PINTURA VINILO 3 MANOS, ACCESORIOS Y SOPORTES.	m²	5,00	$ 122.237,46	$ 611.187,30	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
3.1.2	MURO EN BLOQUE NO. 5	m²	8,00	$ 35.697,94	$ 285.583,52	0,00			-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
4.1	**ESTRUCTURAS**				**$ 69.068,85**		-		-	-		**$ -**			-			**$ -**	
4.1.1	PLACA DE CONTRA PISO	m²	0,50	$ 138.137,70	$ 69.068,85	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
5.1	**CUBIERTAS**				**$ 15.511.199,19**		-		-	-		**$ 11.162.389,46**			-			**$ 11.162.389,46**	
5.1.1	TEJA EN POLICARBONATO ALVEOLAR GRIS DE 8 mm.	m²	3,00	$ 89.974,29	$ 269.922,87	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
5.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 28 D/0.25 a 0.50 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPOXICO IGUAL O SUPERIOR A SIKAFLEX 1A.	ml	40,00	$ 36.919,17	$ 1.476.766,80	0,00	-		-	-	40,00	$ 1.476.766,80	100%	-	-	-	40,00	$ 1.476.766,80	100%
5.1.3	MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3mm IGUAL O SUPERIOR AL MANTO ZATAL 600X1 DE FIBERGLASS PARA PLACA DE VIGA CANAL INCLUYE RESANE DE FISURAS CON SIKA GRAAUT, PLACO K86 E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	m²	30,00	$ 54.566,38	$ 1.636.991,40	0,00	-		-	-	30,00	$ 1.636.991,40	100%	-	-	-	30,00	$ 1.636.991,40	100%
5.1.4	BAJANTES DE 4"	ml	20,00	$ 50.856,13	$ 1.017.122,60	0,00	-		-	-	20,00	$ 1.017.122,60	100%	-	-	-	20,00	$ 1.017.122,60	100%
5.1.5	REJILLA 5X3 TRAGANTE CÚPULA PLÁSTICA	un	4,00	$ 20.898,65	$ 83.594,60	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1,00 m, INCLUYE ANDAMIO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PINTURA WASPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES.	ml	2,00	$ 158.069,26	$ 316.138,52	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%

FRR

Fondo Rotatorio

Registraduría Nacional del Estado Civil

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y BALANCE

DEL CONTRATO DE OBRA No. 052 DE 2024 - FRR - PARA ANEXAR AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL 50%

CONTRATO DE OBRA: No. 052 de 2024

SITIO DE LA OBRA: Calarca - Registraduría Municipal de Calarca - Quindio.

OBJETO DEL CONTRATO.:" CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CALARCA-QUINDIO"

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

CONTRATISTA: INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS

PLAZO DEL CONTRATO: **27/12/2024**

FECHA DE INICIO: **20/11/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **27/12/2024**

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: **$ 83.255.454,82**

PORCENTAJE ACUMULADO OBRA EJECUTADA: **50,5%**

En la ciudad de Calarca, se reunieron ANGGIE JUANITA LOPEZ RIOS como representante legal de la firma INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS, contratista de obra, y JHYON JAIRO SANDOVAL GALINDO, en su calidad de Interventor, con el objeto de suscribir el cuadro de cantidades de obra y balance del contrato de obra No. 052 de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Primer corte del 50%)			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 pago del 40% - ejecución 100%			VALOR ACUMULADO EJECUTADO		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%
5.1.7	PERGOLAS FACHADAS EN ALUMINIO NEGRO Y POLICARBONATO ALVEOLAR GRIS, CON ESTRUCTURA ALUMINIO.	m²	6,00	$ 654.750,00	$ 3.928.500,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
5.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO ONDULADA IGUAL O SUPERIOR A ETERNIT No. 6.	m²	130,00	$ 37.803,81	$ 4.914.495,30	0,00	-		-	-	186,00	$ 7.031.508,66	143%	-	-	-	186,00	$ 7.031.508,66	143%
5.1.9	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA .	glb	1,00	$ 970.000,00	$ 970.000,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
5.1.10	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA EN FIBROCEMENTO	m	5,00	$ 101.933,42	$ 509.667,10	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
5.1.11	ESTRUCTURA EN ALUMINIO PARA LÁMINA EN POLICARBONATO	glb	1,00	$ 388.000,00	$ 388.000,00	0,00						$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
6.1	**CIELO RASO**				**$ 2.451.667,24**							**$ -**			**-**			**$ -**	
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO LISO DRYWALL 1/2" MASILLA, LIJADA, PINTURA Y PERFORACIONES PARA LAS LÁMPARAS.	m²	34,00	$ 72.107,86	$ 2.451.667,24	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
7.1	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				**$ 2.294.972,47**							**$ -**			**-**			**$ -**	
7.1.1	TAPAS REGISTRO PLASTICA 20X20	un	2,00	$ 13.519,86	$ 27.039,72	0,00	-		-	-		-	0%	-	-	-	-	$ -	0%
7.1.2	ESPEJO DECORATIVO CIRCULAR 60 CM DE 4 mm DE ESPESOR., INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y MARCO EN MADERA O METAL.	un	3,00	$ 169.750,00	$ 509.250,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
7.1.3	CERÁMICA FORMATO 33CM X 60CM PARA BAÑOS Y COCINETA.	m²	25,00	$ 60.592,02	$ 1.514.800,50	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
7.1.4	CERRADURA PARA PUERTA DE OFICINAS IGUAL O SUPERIOR A YALE.	un	5,00	$ 48.776,45	$ 243.882,25	0,00						$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
8.1	**RED SANITARIA**				**$ 2.185.296,51**							**$ 404.459,93**			**-**			**$ 404.459,93**	
8.1.1	TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 4", INCLUYE ACCESORIOS.	ml	5,00	$ 44.289,23	$ 221.446,15	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
8.1.2	CAJAS INSPECCIÓN 60 X 60 X 60 cm.	un	2,00	$ 404.459,93	$ 808.919,86	0,00	-		-	-	1,00	$ 404.459,93	50%	-	-	-	1,00	$ 404.459,93	50%
8.1.3	CAJAS INSPECCIÓN 80 X 80 X 80 cm.	un	1,00	$ 584.032,15	$ 584.032,15	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
8.1.4	PUNTO SANITARIO PVC DE 4". INCLUYE ACCESORIOS.	un	1,00	$ 105.864,83	$ 105.864,83	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
8.1.5	TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 3", INCLUYE ACCESORIOS.	m	3,00	$ 29.059,26	$ 87.177,78	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
8.1.6	PUNTO SANITARIO PVC DE 3". INCLUYE ACCESORIOS.	un	1,00	$ 91.814,38	$ 91.814,38	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
8.1.7	RED SANITARIA COLECTORA DE 6"	m	4,00	$ 71.510,34	$ 286.041,36	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
9.1	**RED ELÉCTRICA**				**$ 5.790.623,55**							**$ 873.000,00**			**-**			**$ 873.000,00**	
9.1.1	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 + MARCO DE SOBREPONER LUZ BLANCA 6500°K, 48W MULTIVOLTAJE.	un	4,00	$ 111.420,02	$ 445.680,08	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
9.1.2	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN,	un	20,00	$ 31.643,34	$ 632.866,80	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN (3#12) AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS	m	50,00	$ 5.470,80	$ 273.540,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%

FRR

Fondo Rotatorio

Registraduría Nacional del Estado Civil

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y BALANCE

DEL CONTRATO DE OBRA No. 052 DE 2024 - FRR - PARA ANEXAR AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL 50%

CONTRATO DE OBRA: No. 052 de 2024

SITIO DE LA OBRA: Calarca - Registraduría Municipal de Calarca - Quindio.

OBJETO DEL CONTRATO.:" CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CALARCA-QUINDIO"

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

CONTRATISTA: INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS

PLAZO DEL CONTRATO: **27/12/2024**

FECHA DE INICIO: **20/11/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **27/12/2024**

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: **$ 83.255.454,82**

PORCENTAJE ACUMULADO OBRA EJECUTADA: **50,5%**

En la ciudad de Calarca, se reunieron ANGGIE JUANITA LOPEZ RIOS como representante legal de la firma INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS, contratista de obra, y JHYON JAIRO SANDOVAL GALINDO, en su calidad de Interventor, con el objeto de suscribir el cuadro de cantidades de obra y balance del contrato de obra No. 052 de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Primer corte del 50%)			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 pago del 40% - ejecución 100%			VALOR ACUMULADO EJECUTADO		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%
9.1.4	REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO)	un	20,00	$ 20.730,84	$ 414.616,80	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
9.1.5	LED DECO PISO 3W. 100-240V. Igual o superior a la Sylvania.Cod: P28392-36.Luminarias de Piso.	un	2,00	$ 89.609,57	$ 179.219,14	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
9.1.6	LED REFLECTOR JETA 100W DL. Igual o superior a la Sylvania.Cod: P24200-36.Luminarias Exteriores	un	3,00	$ 321.125,29	$ 963.375,87	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
9.1.7	LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR O SOBREPONER + LUZ BLANCA 6500°K, 18W	un	10,00	$ 29.516,13	$ 295.161,30	0,00			-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
9.1.8	LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR O SOBREPONER + LUZ BLANCA 6500°K, 24W	un	12,00	$ 41.156,13	$ 493.873,56	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN (3#10) AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS	m	50,00	$ 6.036,31	$ 301.815,50	0,00			-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
9.1.10	REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE TODA LA RED ELÉCTRICA DEL EDIFICIO.	glb	1,00	$ 873.000,00	$ 873.000,00	0,00	-		-	-	1,00	$ 873.000,00	100%	-	-		1,00	$ 873.000,00	100%
9.1.11	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INCRUSTADA, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA.	m	50,00	$ 18.349,49	$ 917.474,50	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
10.1	**CARPINTERÍA EN MADERA**				**$ 3.820.819,33**							**$ -**			**-**			**$ -**	
10.1.1	HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE DIFERENTE ANCHOS, INCLUYE CERRADURA, MARCO Y ACABADOS SEMILUSTRE.	un	6,00	$ 339.500,00	$ 2.037.000,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
10.1.2	MUEBLES COCINA SUPERIOR E INFERIOR	un	1,00	$ 1.298.819,33	$ 1.298.819,33	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
10.1.3	PUERTAS PARA MUEBLE BAÑO SEGUNDO PISO Y MUEBLE COCINA.	glb	1,00	$ 485.000,00	$ 485.000,00	0,00						$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
11.1	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 12.751.006,96**		**-**		**-**			**$ -**			**-**			**$ -**	
11.1.1	ARCHIVADORES RODANTES	un	2,00	$ 1.115.694,00	$ 2.231.388,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
11.1.2	MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (Incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	un	10,00	$ 50.731,00	$ 507.310,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
11.1.3	VENTANA EN ALUMINIO FIJAS O CORREDIZAS (Incluye vidrio 5 MM), ACABADO NEGRO.	m²	20,00	$ 233.314,10	$ 4.666.282,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
11.1.4	REJA ARQUITECTONICA PARA PUERTAS Y VENTANAS INTERNAS	m²	4,00	$ 179.450,00	$ 717.800,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
11.1.5	PUERTA METALICA DE DOS HOJAS PARA SALA DE JUNTAS (Incluye marco, anclajes, cerradura de seguridad de manija, anticorrosivo , vidrios tipo espejo y pintura)	un	1,00	$ 921.655,20	$ 921.655,20	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%

FRR

Fondo Rotatorio

Registraduría Nacional del Estado Civil

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y BALANCE

DEL CONTRATO DE OBRA No. 052 DE 2024 - FRR - PARA ANEXAR AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL 50%

CONTRATO DE OBRA: No. 052 de 2024

SITIO DE LA OBRA: Calarca - Registraduría Municipal de Calarca - Quindio.

OBJETO DEL CONTRATO.:" CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CALARCA-QUINDIO"

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

CONTRATISTA: INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS

PLAZO DEL CONTRATO: **27/12/2024**

FECHA DE INICIO: **20/11/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **27/12/2024**

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: **$ 83.255.454,82**

PORCENTAJE ACUMULADO OBRA EJECUTADA: **50,5%**

En la ciudad de Calarca, se reunieron ANGGIE JUANITA LOPEZ RIOS como representante legal de la firma INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS, contratista de obra, y JHYON JAIRO SANDOVAL GALINDO, en su calidad de Interventor, con el objeto de suscribir el cuadro de cantidades de obra y balance del contrato de obra No. 052 de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Primer corte del 50%)			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 pago del 40% - ejecución 100%			VALOR ACUMULADO EJECUTADO		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA PUERTA EN VIDRIO CON MARCO, VIDRIO TEMPLADO DE 10 mm 1.00X 0.90 m TIPO OFICINA ABIERTA, INCLUYE CANTONERA ELÉCTRICA, CERRADURA Y LOGO DE LA REGISTRADURÍA.	un	1,00	$ 767.270,00	$ 767.270,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
11.1.7	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO	m²	4,00	$ 734.825,44	$ 2.939.301,76	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
12.1	**PINTURA**				**$ 16.002.500,31**		**-**		**-**			**$ 11.873.314,10**			**-**			**$ 11.873.314,10**	
12.1.1	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS INTERIORES	m²	30,00	$ 36.837,69	$ 1.105.130,70	0,00	-		-	-	30,00	$ 1.105.130,70	100%	-	-		30,00	$ 1.105.130,70	100%
12.1.2	ESTUCO EXTERIORES PLÁSTICO	m²	25,00	$ 36.837,69	$ 920.942,25	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
12.1.3	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX TIPO 1.	m²	440,00	$ 19.524,16	$ 8.590.630,40	0,00	-		-	-	440,00	$ 8.590.630,40	100%	-	-		440,00	$ 8.590.630,40	100%
12.1.4	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS EXTERIORES, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR AL TIPO KORAZA IMPERMEABLE	m²	100,00	$ 21.734,79	$ 2.173.479,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
12.1.5	PINTURA BITUMINOSA	m²	1,00	$ 23.103,46	$ 23.103,46	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
12.1.6	RESANE, LIJADA Y ESMALTE IGUAL O SUPERIOR A PINTUCO 3 MANOS PARA ORNAMENTACIÓN METÁLICA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS, VENTANAS Y REJAS.	m²	30,00	$ 19.029,46	$ 570.883,80	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
12.1.7	RESANE, LIJADA Y BARNIZ O LACA IGUAL O SUPERIOR A PINTUCO PARA CARPINTERÍA EN MADERA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	m²	30,00	$ 14.692,59	$ 440.777,70	0,00	-					$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
12.1.8	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS BAJO PLACA, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX TIPO 2.	m²	150,00	$ 14.517,02	$ 2.177.553,00	0,00	-				150,00	$ 2.177.553,00	100%	-	-		150,00	$ 2.177.553,00	100%
13.1	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**				**$ 1.389.544,40**		**-**		**-**			**$ 808.092,45**			**-**			**$ 808.092,45**	
13.1.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	20,00	$ 34.311,81	$ 686.236,20	0,00	-		-	-	20,00	$ 686.236,20	100%	-	-		20,00	$ 686.236,20	100%
13.1.2	PAÑETE LISO MUROS 1:3 DE 1.5 A 2 CMS.,INCLUYE DILATACIONES	m²	15,00	$ 24.371,25	$ 365.568,75	0,00	-		-	-	5,00	$ 121.856,25	33%	-	-		5,00	$ 121.856,25	33%
13.1.3	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	m³	0,50	$ 675.478,90	$ 337.739,45	0,00						$ -	0%	-				$ -	0%
15.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**$ 58.637,47**							**$ 46.909,98**			**-**			**$ 46.909,98**	
15.1.1	RELLENO EN RECEBO COMÚN	m³	0,50	$ 117.274,94	$ 58.637,47	0,00	-		-	-	0,40	$ 46.909,98	80%	-	-		0,40	$ 46.909,98	80%
16.1	**SUBCAPITULO ADICIONALES**				**$ 22.929.345,97**							**$ -**			**-**			**$ -**	
16.1.1	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 9000 BTU, IGUAL O SUPERIOR A LG TECNOLOGÍA INVERTER, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	un	1,00	$ 1.164.000,00	$ 1.164.000,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
16.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL JAPONÉS.	m²	20,00	$ 164.900,00	$ 3.298.000,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%

FRR

Fondo Rotatorio

Registraduría Nacional del Estado Civil

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y BALANCE

DEL CONTRATO DE OBRA No. 052 DE 2024 - FRR - PARA ANEXAR AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL 50%

CONTRATO DE OBRA: No. 052 de 2024

SITIO DE LA OBRA: Calarca - Registraduría Municipal de Calarca - Quindio.

OBJETO DEL CONTRATO.:" CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CALARCA-QUINDIO"

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

CONTRATISTA: INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS

PLAZO DEL CONTRATO: **27/12/2024**

FECHA DE INICIO: **20/11/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **27/12/2024**

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: **$ 83.255.454,82**

PORCENTAJE ACUMULADO OBRA EJECUTADA: **50,5%**

En la ciudad de Calarca, se reunieron ANGGIE JUANITA LOPEZ RIOS como representante legal de la firma INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS, contratista de obra, y JHYON JAIRO SANDOVAL GALINDO, en su calidad de Interventor, con el objeto de suscribir el cuadro de cantidades de obra y balance del contrato de obra No. 052 de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Primer corte del 50%)			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 pago del 40% - ejecución 100%			VALOR ACUMULADO EJECUTADO		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%
16.1.3	SUMINISTRO Y ADECUACION ARBORIZACION PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de prado, plantas y materas)	glb	1,00	$ 339.500,00	$ 339.500,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
16.1.4	SILLA CON RUEDAS Y BRAZOS GIRATORIA PARA FUNCIONARIOS	un	7,00	$ 454.323,75	$ 3.180.266,25	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
16.1.5	ESTUCO VENECIANO	m²	10,00	$ 24.659,34	$ 246.593,40	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
16.1.6	SUPERFICIE DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 30mm, INCLUYE FORMICA f8, BALANCE INFERIOR f6, CANTO TERMOFUNDIDO, PASACABLES Y ELEMENTOS DE SOPORTE PARA DAR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ MODULAR A LOS PUESTOS DE TRABAJO, EN EL MESÓN DE ATENCIÓN.	m²	5,00	$ 668.330,00	$ 3.341.650,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE 3.0 X 0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DEL DNP, PARA COLOCAR EN LA FACHADA	un	1,00	$ 728.314,80	$ 728.314,80	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
16.1.8	BIBLIOTECA	un	1,00	$ 723.381,38	$ 723.381,38	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
16.1.9	AVISOS PARA SEÑALIZACIÓN DE 11X30 CM EN ACRÍLICO	un	15,00	$ 13.095,00	$ 196.425,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
16.1.10	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	un	2,00	$ 388.892,40	$ 777.784,80	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
16.1.11	ESCRITORIO GERENCIAL	un	1,00	$ 2.105.007,67	$ 2.105.007,67	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
16.1.12	MESA DE REUNIONES 2.36 x 1.10m, PARA 8 PUESTOS	un	1,00	$ 2.629.059,87	$ 2.629.059,87	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
16.1.13	SILLA GIRATORIA PARA MESA DE REUNIONES CON RUEDAS Y BRAZOS	un	8,00	$ 305.627,60	$ 2.445.020,80	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
16.1.14	ADECUACIÓN MESÓN PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO CON MUROS EN BLOQUE, COLUMNETAS Y PLACA EN CONCRETO DE 3.000 PSI (REFUERZOS DE 60.000 PSI)	m	6,00	$ 95.351,00	$ 572.106,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
16.1.15	SUPERFICIE EN GRANITO NATURAL VERDE UBATUBA, REGRUESO PERIMETRAL DE 36 mm, SOPORTES LONG. Y TRANSV. EN ANGULO DE 3/4" X 1/8", LOS TRANSV MAX CADA 1.0 M.	m²	2,00	$ 591.118,00	$ 1.182.236,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
21.1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 1.587.645,56**		-		-	-		**$ -**			-			**$ -**	
21.1.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" INCRUSTADA INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE.	ml	4,00	$ 11.173,43	$ 44.693,72	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
21.1.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" INCRUSTADA	m	4,00	$ 14.829,36	$ 59.317,44	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
21.1.3	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PLÁSTICO, TUBERÍA PVC, ENTRADA 1/2" Y SALIDA 1", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	un	1,00	$ 744.440,08	$ 744.440,08	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
21.1.4	REJILLAS SOSCO 3X2	un	2,00	$ 7.812,38	$ 15.624,76	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
21.1.5	REGISTRO 1/2" PASO DIRECTO IGUAL O SIMILAR A RED WHITE. INCLUYE ACCESORIOS.	un	1,00	$ 68.836,05	$ 68.836,05	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
21.1.6	PUNTOS DE AGUA FRÍA 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE.	un	1,00	$ 32.990,67	$ 32.990,67	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
21.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE	un	2,00	$ 310.871,42	$ 621.742,84	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%

FRR

Fondo Rotatorio

Registraduría Nacional del Estado Civil

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y BALANCE

DEL CONTRATO DE OBRA No. 052 DE 2024 - FRR - PARA ANEXAR AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL 50%

CONTRATO DE OBRA: No. 052 de 2024

SITIO DE LA OBRA: Calarca - Registraduría Municipal de Calarca - Quindio.

OBJETO DEL CONTRATO.:" CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CALARCA-QUINDIO"

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

CONTRATISTA: INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS

PLAZO DEL CONTRATO: **27/12/2024**

FECHA DE INICIO: **20/11/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **27/12/2024**

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: **$ 83.255.454,82**

PORCENTAJE ACUMULADO OBRA EJECUTADA: **50,5%**

En la ciudad de Calarca, se reunieron ANGGIE JUANITA LOPEZ RIOS como representante legal de la firma INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS, contratista de obra, y JHYON JAIRO SANDOVAL GALINDO, en su calidad de Interventor, con el objeto de suscribir el cuadro de cantidades de obra y balance del contrato de obra No. 052 de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Primer corte del 50%)			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 pago del 40% - ejecución 100%			VALOR ACUMULADO EJECUTADO		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%
25.1	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 1.248.846,87**							**-**			**-**			**-**	
25.1.1	COMBO IGUAL O SUPERIOR A SANITARIO SMART , INCLUYE MUEBLE BÁSICO CASCADE, GRIFERÍA DE ENTRADA, SALIDA Y ACOPLE, 2 GANCHOS, JABONERA Y PORTA ROLLO.	un	1,00	$ 1.198.307,93	$ 1.198.307,93	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
25.1.2	REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	un	2,00	$ 25.269,47	$ 50.538,94	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-	-	-	$ -	0%
27.1	**PISOS**				**$ 27.822.748,62**		**-**		**-**	**-**		**$ 30.766.849,94**			**-**			**$ 30.766.849,94**	
27.1.1	ALISTADO PISOS e = 0.04 m	m²	220,00	$ 24.361,55	$ 5.359.541,00	0,00	-		-	-	250,00	$ 6.090.387,50	114%	-	-		250,00	$ 6.090.387,50	114%
27.1.2	PISO EN TABLÓN CÚCUTA ANTIDESLIZANTE DILATADO 5 CM EN GRAVILLA LAVADA No. 1	m²	20,00	$ 47.595,96	$ 951.919,20	0,00	-		-	-	39,00	$ 1.856.242,44	195%	-	-		39,00	$ 1.856.242,44	195%
27.1.3	ADECUACIÓN RAMPA DE ACCESO A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.	m²	3,00	$ 213.983,94	$ 641.951,82	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
27.1.4	DILATACIÓN CON DISCO DE PULIDORA SOBRE GUARDAESCOBAS	ml	30,00	$ 7.013,10	$ 210.393,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
27.1.5	PISO EN PORCELANATO	m²	220,00	$ 91.280,88	$ 20.081.793,60	0,00	-		-	-	250,00	$ 22.820.220,00	114%	-	-		250,00	$ 22.820.220,00	114%
27.1.6	LAVADO DE PISO TABLON TIPO CUCUTÁ EN GRAVILLA LAVADA.	m²	35,00	$ 16.490,00	$ 577.150,00	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
9999.1	**SUBCAPITULO ADICIONALES**				**$ 1.890.040,15**							**$ -**			**-**			**$ -**	
9999.1.1	PUNTO CERTIFICADO DE VOZ, DATOS, C. REG. Y C. NOR, INCLUYE TROQUEL DE 3 ORIF., JACK, RJ 45, PATCH CORD 3 M, LIBRO ETIQUET, F. PLATE, W. PLATE, TOMAS NAR. Y BEIGE, IDENTIF EN PUESTO DE TRABAJO, TABLEROS Y RACK CON ANILLOS DEXON Y CABLEADO.	un	6,00	$ 121.610,84	$ 729.665,04	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
9999.1.2	CABLE UTP CAT 6 TENDIDO	ml	10,00	$ 8.085,92	$ 80.859,20	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
9999.1.3	CABLE TRENZADO CORRIENTE REGULADA (3#12) TENDIDO EN CANALETA	ml	10,00	$ 12.669,17	$ 126.691,70	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
9999.1.4	CABLE PARA CORRIENTE NORMAL TENDIDO EN CANALETA 3 # 12	ml	10,00	$ 12.815,64	$ 128.156,40	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
9999.1.5	REUBICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ, DATOS, CORRIENTE REGULADA Y CORRIENTE NORMAL, INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MATERIALES, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO REUBICADO.	un	1,00	$ 79.824,21	$ 79.824,21	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
9999.1.6	CANALETA METÁLICA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN .	ml	10,00	$ 74.484,36	$ 744.843,60	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	$ -	0%
19	**HONORARIOS**				**$ 294.116,61**		**-**		**-**	**-**		**-**			**-**			**-**	
19.1.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES.	glb	1,00	$ 294.116,61	$ 294.116,61	0,00	-		-	-		$ -	0%	-	-		-	-	0%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 127.683.035,15**		**$ -**			**$ -**		**$ 64.972.279,17**			**$ -**			**$ 64.972.279,17**	

FRR

Fondo Rotatorio

Registraduría Nacional del Estado Civil

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y BALANCE

DEL CONTRATO DE OBRA No. 052 DE 2024 - FRR - PARA ANEXAR AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL 50%

CONTRATO DE OBRA: No. 052 de 2024

SITIO DE LA OBRA: Calarca - Registraduría Municipal de Calarca - Quindio.

OBJETO DEL CONTRATO.:" CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CALARCA-QUINDIO"

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

CONTRATISTA: INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS

PLAZO DEL CONTRATO:	**27/12/2024**
FECHA DE INICIO:	**20/11/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**27/12/2024**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	**$ 83.255.454,82**
PORCENTAJE ACUMULADO OBRA EJECUTADA:	**50,5%**

En la ciudad de Calarca, se reunieron ANGGIE JUANITA LOPEZ RIOS como representante legal de la firma INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS, contratista de obra, y JHYON JAIRO SANDOVAL GALINDO, en su calidad de Interventor, con el objeto de suscribir el cuadro de cantidades de obra y balance del contrato de obra No. 052 de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Primer corte del 50%)			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 pago del 40% - ejecución 100%			VALOR ACUMULADO EJECUTADO		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%
	ADMINISTRACIÓN	19%			$ 24.259.776,68		$ -			$ -		$ 12.344.733,04			$ -			$ 12.344.733,04	
	IMPREVISTOS	2%			$ 2.553.614,11		$ -			$ -		$ 1.299.421,88			$ -			$ 1.299.421,88	
	UTILIDAD	6%			$ 7.660.982,11		$ -			$ -		$ 3.898.336,75			$ -			$ 3.898.336,75	
	IVA	19%			$ 1.455.586,60		$ -			$ -		$ 740.683,98			$ -			$ 740.683,98	
	TRANSPORTE DE MATERIALES 1% COSTO DIRECTO OBRA	1%			$ 1.276.830,35														
	VALOR TOTAL				**$ 164.889.825,00**		$ -			$ -		$ 83.255.454,82	50,5%		$ -	-		$ 83.255.454,82	50,5%

OBSERVACIONES: La obra se ejecuta dentro del plazo contractual según cronograma de obra aprobado.

V/R ACUMULADO OBRA EJEC. S/PRESENTE BALANCE:	**$ 83.255.454,82**
% OBRA EJEC. S/ PRESENTE BALANCE:	**50,5%**

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO	**$ 164.889.825,0**	
PRIMER PAGO (50%)		$ 82.444.912,5
SEGUNDO PAGO 40%		$ 65.955.930,0
TERCER PAGO (10%):		$ 16.488.982,5
SALDO A FAVOR DEL F.R. DE LA RNEC		
SUMAS IGUALES	**$ 164.889.825,0**	**$ 164.889.825,0**

VALOR A PAGAR SEGÚN EL PRESENTE BALANCE DE OBRA (RECIBO A SATISFACCIÓN 50%):	**$ 82.444.912,50**

SON: OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 50/100 M/CTE. INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron a los catorce (14) días del mes de Diciembre de 2024

CONTRATISTA

INGNOVA RPR S.A.S
RPL. ANGGIE JUANITA LOPEZ RIOS

Contratista

INTERVENTOR

JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

Interventor