NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA : SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA : Ricardo Báez
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ASUNTO:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo
PERIODO:	Septiembre 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso DECIMA NOVENA de las RESPONSABILIDADES SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA La vigilancia del presente contrato será realizada por el funcionario competente de conformidad con la resolución de delegación de funciones vigente del INSTITUTO o por el funcionario designado por éste, quien ejercerá las funciones de supervisor del contrato de interventoría. **Contrato 1051 de 2022** a cargo, así:

CONTRATO DE INTERVENTORIA DERIVADO No.	1051-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SRN	NIT:	901577911-1
CONFORMACIÓN:	**CONSORCIO VIAL SRN CON NIT. 901.577.911-1 (INTEGRADO POR INTERPRO S.A.S. CON NIT 804.001.735-6 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 95% Y PROCONSULTING S.A.S. CON NIT 900.986.020-3 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 5%)**		
Objeto:	**“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0” LOTE 2**		
Fecha de Inicio:	10 de febrero de 2023	Radicado	SVR-GGVCP 6869
Valor Inicial:	Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Millones Seiscientos Cuarenta Y Un Mil Cuatrocientos Tres pesos ($4.499.641.403) Moneda Corriente. Incluido Iva.		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:	$ 800.000.000		
Anticipo Amortizado:	$ 545.060.838,22		
Saldo por Amortizar:	$ 254.939.161.78		
Plazo Inicial:	31 de diciembre 2024		
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Fecha de Fin:	31 de diciembre 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO:

REGISTRO	FUENTE	RECURSO	COMPROMISO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
C-2402-0600-13-02402006-02	NACION	2023	642423	999.983.340	0	0
C-2401-0600-134-02401008-02	NACION	2023	933323	1.000.000.000	171.458.106	0
C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	11	806922	800.000.000	0	0
C-2401-0600-134-0-2401008-02	NACION	11	807222	500.000.000	0	0
C-2402-0600-13-51102A-2402006-2	NACION	11	192624	1.199.568.063	0	753.752.375,79

1.3. ACTAS DE OBRA TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta costo 20	$ 195.947.280	$ 37.229.983,20	$ 233.177.263,20

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 20 de octubre 2024, para el periodo septiembre 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.499.641.403	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.675.891.769,2	82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$3.391.212.243,72	75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$3.391.212.243,72	75%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 800.000.000
Amortizado	$ 545.060.838,22
Saldo	$ 254.939.161.78

1.4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Básico programado acumulado: 82%
Básico ejecutado acumulado: 75%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES TRAMITADAS EN EL PERIODO (CONTRATO DE OBRA DERIVADO)

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (CONTRATO DE OBRA DERIVADO)

FECHA ACTA	ACTA No.
6/9/2024	Acta 001/2024

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (CONTRATO DE OBRA DERIVADO):

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10. ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA Póliza Única de Cumplimiento Principales				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento Del Contrato	449.964.140,	3016092	15/07/2022	30/06/2025
Pago De Salarios Prestación	899.928.281		15/07/2022	31/12/2027
Calidad Del Servicio	1.349.892.421		31/12/2024	31/12/2029

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA Póliza Única de Cumplimiento incluyendo adiciones, modificaciones, prorrogas y suspensiones				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento Del Contrato	449.964.140,	3016092 Anexo 3	10/02/2023	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	800.000.000		02/08/2023	30/06/2025
Pago De Salarios Prestación	899.928.281		10/02/2023	31/12/2027
Calidad Del Servicio	1.349.892.421		31/12/2024	31/12/2029

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERÍODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VHUI-062832	6-09-24	CONSORCIO VIAL SRN	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-078324
2024S-VHUI-068739	6-09-24	CONSORCIO VIAL SRN	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-092979

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Las actividades realizadas en el periodo fueron las siguientes:

Durante el mes de **septiembre**, el contratista ejecutó las siguientes actividades de obra en las rutas relacionadas, se incluyen también las actividades de la gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad.

Actividades de obra contrato N° 1584 de 2022 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CANDELARIA — LABERINTO RUTA 2402 SECTOR CANDELARIA — LA PLATA DEL PR28+000 AL PR38+500, DEPARTAMENTO DEL HUILA,"

No se presentaron actividades ya que el contrato de obra se suspendió el día 6 de septiembre 2024

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron.

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el período.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentaron.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentaron.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
C.C. 83241165 de la Argentina.
SUPERVISOR