NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA : SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA : Ricardo Báez
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| ASUNTO: | Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo |
| PERIODO: | OCTUBRE 2024 |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso DECIMA NOVENA de las RESPONSABILIDADES SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA La vigilancia del presente contrato será realizada por el funcionario competente de conformidad con la resolución de delegación de funciones vigente del INSTITUTO o por el funcionario designado por éste, quien ejercerá las funciones de supervisor del contrato de interventoría. **Contrato 1051 de 2022** a cargo, así:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA DERIVADO No.** | 1051-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL SRN | NIT: | 901577911-1 |
| **CONFORMACIÓN:** | **CONSORCIO VIAL SRN CON NIT. 901.577.911-1 (INTEGRADO POR INTERPRO S.A.S. CON NIT 804.001.735-6 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 95% Y PROCONSULTING S.A.S. CON NIT 900.986.020-3 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 5%)** | | |
| **Objeto:** | **“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0” LOTE 2** | | |
| **Fecha de Inicio:** | 10 de febrero de 2023 | Radicado | SVR-GGVCP 6869 |
| **Valor Inicial:** | Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Millones Seiscientos Cuarenta Y Un Mil Cuatrocientos Tres pesos ($4.499.641.403) Moneda Corriente. Incluido Iva. | | |
| **Valor Adiciones:** | | | |
| **Adición 1:** | | | |
| **Valor Actual:** | | | |
| **Anticipo Entregado:** | $ 800.000.000 | | |
| **Anticipo Amortizado:** | $ 592.266.77,22 | | |
| **Saldo por Amortizar:** | $ 207.733.222,78 | | |
| **Plazo Inicial:** | 31 de diciembre 2024 | | |
| **Prórroga 1:** | | | |
| **Prórroga 2:** | | | |
| **Fecha de Fin:** | 31 de diciembre 2024 | | |

**1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO:**

| REGISTRO | FUENTE | RECURSO | COMPROMISO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2402-0600-13-02402006-02 | NACION | 2023 | 642423 | 999.983.340 | 0 | 0 |
| C-2401-0600-134-02401008-02 | NACION | 2023 | 933323 | 1.000.000.000 | | 0 |
| C-2402-0600-13-0-2402006-02 | NACION | 11 | 806922 | 800.000.000 | 0 | 0 |
| C-2401-0600-134-0-2401008-02 | NACION | 11 | 807222 | 500.000.000 | 0 | 0 |
| C-2402-0600-13-51102A-2402006-2 | NACION | 11 | 192624 | 1.199.568.063 | 140.044.285,7 | 0 |

**1.3. ACTAS DE OBRA TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|
| Acta costo 21 | $ 157.353.130 | $ 29.897.094,7 | $ 187.250.224,7 |

**1.4.** AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha 08 de Noviembre 2024, para el periodo octubre 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 4.499.641.403 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 3.942.430.349,20 | 88% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 3.578.125.441,38 | 80% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 3.578.125.441,38 | 80% |

1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 800.000.000 |
| Amortizado | $ 592.266.777,22 |
| Saldo | $ 207.733.222,78 |

1.4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Básico programado acumulado: 88%
Básico ejecutado acumulado: 80%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| ... | ... | |

**1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES TRAMITADAS EN EL PERIODO (CONTRATO DE OBRA DERIVADO)**

| **FECHA ACTA** | **ACTA No.** |
|---|---|
| | |

**1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (CONTRATO DE OBRA DERIVADO)**

| **FECHA ACTA** | **ACTA No.** |
|---|---|
| 6/9/2024 | Acta 001/2024 |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (CONTRATO DE OBRA DERIVADO):**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**1.10. ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO:**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>PREVISORA<br>Póliza Única de Cumplimiento Principales | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento Del Contrato | 449.964.140, | 3016092 | 15/07/2022 | 30/06/2025 |
| Pago De Salarios Prestación | 899.928.281 | | 15/07/2022 | 31/12/2027 |
| Calidad Del Servicio | 1.349.892.421 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>PREVISORA<br>Póliza Única de Cumplimiento incluyendo adiciones, modificaciones, prorrogas y suspensiones | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento Del Contrato | 449.964.140, | 3016092<br>Anexo 3 | 10/02/2023 | 30/06/2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 800.000.000 | | 02/08/2023 | 30/06/2025 |
| Pago De Salarios Prestación | 899.928.281 | | 10/02/2023 | 31/12/2027 |
| Calidad Del Servicio | 1.349.892.421 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERÍODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron.

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentaron.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentaron.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA

C.C. 83241165 de la Argentina.

SUPERVISOR