MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

ASUNTO: Remisión de informe de ejecución del Ministerio del Interior - Convenio Interadministrativo No No. 1405 de 2024 periodo de enero de 2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito para su información y fines pertinentes la documentación relacionada con el **Convenio Interadministrativo No. 1405 de 2024**, suscrito entre el Ministerio del interior y el Municipio de Aguazul con el objeto "AUNARESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOSESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL –CASANARE", en los siguientes términos:

PRODUCTO	PERIODO	CONVENIO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
Informe de ejecución de Convenios	Enero 2025	. 1405 de 2024	Aguazul	Casanare

Cordialmente,

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del Convenio

Anexos: 13 Folios
Elaboró: Aman Alexander Asprilla Gamboa / Apoyo técnico a la supervisión SPSCC

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
1405 No. 2024 MUNICIPIO AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ENERO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Calle 11 #12 -35		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		**$5.289.859.889,67**
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		**$933.504.686,4**
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		**$6.223.364.576,08**
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/04/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/05/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MANUEL ANTONIO LINARES DONATO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MANUEL ANTONIO LINARES DONATO	17/04/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MARIA PAULA SUAREZ SERRANO – AP. GESTIÓN	17/04/2024	25/11/2024
	KAREN DANIELA RAMIREZ	26/11/2024	31/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 60424	15/04/2024	2024
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N°2-2024-004715	06/02/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 605-47-994000105956	17/04/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17/04/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACIÓN		FECHA: 20/12/2024
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 01/02/2026		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$240.731.986,08 (Viabilidad)		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$89.094.908,05 (Viabilidad)		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		

VALOR DE OBRA	$5.544.249.935,98 (Viabilidad)
VALOR INTERVENTORÍA	$349.287.745,97 (Viabilidad)
VALOR ADICIONAL DE OBRA	-

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.322.464.972,42),** contra entrega de los siguientes productos: contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza, Cronograma de ejecución del Convenio	NO APLICA	03/07/2024	1.322.464.972,42
SEGUNDO DESEMBOLSO	**UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.322.464.972,42) M/CTE, contra entrega de los siguientes productos** A. La entrega de los Estudios y diseños al Ministerio del Interior por parte del Municipio, previamente avalados por la interventoría y supervisor designado por parte del municipio. B. Plan de inversión y ejecución de obra avalados por el interventor y supervisor del municipio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	1.322.464.972,42
TERCER DESEMBOLSO	**UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.322.464.972,42)** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	40%	DD/MM/AAAA	1.322.464.972,42
ÚLTIMO DESEMBOLSO	**UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($1.322.464.972,41)** contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite	100%	DD/MM/AAAA	$ 0,00

	el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP y certificación de conexión a servicios públicos C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. D. Todos los informes de interventoría, informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual junto con las actas de designación de supervisión del municipio.			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$1.322.464.972,42**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
605-47-994000105956	Cumplimiento	$ 1.244.672.915.20	15/04/2024	16/02/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños Y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato MA-SI-LP-005-2024	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE		$ 5.784.981.922,06
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL R/L Deyder Eufranio Cocunbo Vargas		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	10-05-2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$5.777.609.266,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS Nit. 860.002.527-9		
PÓLIZA No.	400057195		
FECHA DE LA PÓLIZA	05-08-2024		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato MA-CMA-SI-008-2024	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL		$438.382.652,96
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM R/L Andrea Viviana Castellanos Pinto		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$438.382.652,96
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: OCTUBRE 2024	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Ejecución de estudios y diseños	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

Componente Técnico:

A la fecha, no se han iniciado actividades en obra, dado que el convenio se encuentra en la fase inicial de ejecución de estudios y diseños.

Durante el mes de enero de 2025 se desarrollaron las siguientes reuniones:

- El 27 de enero de 2025 se desarrolló comité virtual con el Municipio de Aguazul, el cual fue convocado por parte del Ministerio del Interior, con el fin de adelantar y verificar el estado contractual entre el Ministerio del Interior toda vez que a la fecha el Municipio se encuentra en mora respecto a la entrega formal de los estudios y diseños del convenio.

Componente Administrativo:

Durante el periodo de enero de 2025 se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta 1405 de 2024.

Durante el periodo de enero de 2025 se realiza el seguimiento, así:

- El 24 de enero de 2025, la supervisión por parte del Ministerio del Interior remitió al Municipio de Aguazul correo electrónico con el asunto: "*Reunión de seguimiento y control a la ejecución de obra CV 1405 de 2024 Municipio de Aguazul - Casanare.*", en el cual citó a comité virtual al Municipio de Aguazul, con el fin de que informe un estado de las gestiones por el Municipio a fin de lograr la entrega de los estudios y diseños.

- El 28 de enero de 2025, el Municipio de Aguazul remitió a la supervisión por parte del Ministerio del Interior correo electrónico con el asunto: " *Reunión de seguimiento y control a la ejecución de obra CV 1405 de 2024 Municipio de Aguazul - Casanare.*", en el cual se solicitó llevar a cabo reunión presencial a fin de realizar la entrega de los estudios y diseños del convenio con presupuesto final.

- El 31 de enero de 2025, el Municipio de Aguazul remitió a la supervisión por parte del Ministerio del Interior correo electrónico con el asunto: "S*OLICITUD APLAZAMIENTO CONVENIO 1405*", en el cual solicita el aplazamiento de la mesa técnica que se convocó por parte de la misma entidad territorial para el día 04 de febrero de 2025, se posponga para el día 11 de febrero de 2025.

- El día 31 de enero de 2025, la supervisión del Ministerio del Interior envió acta de reunión del día 24 de enero de 2025, con la finalidad de ser anexada en su expediente contractual.

Componente Financiero:

El día 03 de julio de 2024 se realizó el **PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.322.464.972,42),** contra entrega de los siguientes productos: contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza, Cronograma de ejecución del Convenio

Componente Jurídico:

- El 20 de diciembre de 2024 se suscribió "*PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1405 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE AGUAZUL (CASANARE). OTROSÍ No. 1.*"

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el mes de enero de 2025, se llevaron a cabo diversas gestiones en relación con la ejecución de la obra CV 1405 de 2024 en el Municipio de Aguazul, Casanare. El 24 de enero, la supervisión por parte del Ministerio del Interior remitió un correo electrónico al Municipio citándolo a un comité virtual con el propósito de conocer el estado de los estudios y diseños, los cuales son un requisito fundamental para dar inicio a las obras. Durante este comité, se enfatizó la necesidad de agilizar su entrega, ya que el cronograma presenta retrasos y el tiempo de finalización del convenio se encuentra próximo a culminar.

El 28 de enero, el Municipio de Aguazul respondió a la supervisión solicitando realizar una reunión presencial con el fin de hacer entrega de los estudios y diseños con el presupuesto final del convenio. Posteriormente, el 31 de enero, el Municipio remitió otro correo electrónico solicitando el aplazamiento de la mesa técnica, inicialmente programada para el 4 de febrero, reprogramándola para el 11 de febrero de 2025. Ese mismo día, la supervisión del Ministerio del Interior envió el acta de la reunión del 24 de enero para su incorporación en el expediente contractual.

Actualmente, no se ha iniciado la ejecución de la obra, ya que el Municipio continúa con el desarrollo de estudios y diseños preliminares. No obstante, se cuenta con contratos derivados en ejecución y se están llevando a cabo los procesos correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se reitera la importancia de la pronta entrega de los estudios y diseños para evitar mayores retrasos y garantizar la viabilidad del convenio, el cual ya tiene un retraso considerable entendiendo que se debieron entregar los estudios y diseños aprobados por el municipio en el mes de Septiembre de 2024.

Por último, de acuerdo a que no se contó con personal durante el periodo de enero no se logro llevar una supervisión rigurosa frente al seguimiento y control del convenio. Por lo que se espera que para el mes de febrero de 2025 se cuente con el personal idóneo para continuar con el seguimiento al convenio.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

22/05/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO Supervisor Convenio No. 1405-2024 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA** Apoyo a la Supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

Outlook

RE: Reunión de seguimiento y control a la ejecución de obra CV 1405 de 2024 Municipio de Aguazul - Casanare.

Desde Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Fecha Vie 24/01/2025 9:39
Para obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co <obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co>
CC Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C 24-Ene-2025

Ingeniero.
JUAN MIGUEL SANDOVAL
Supervisora del convenio
Municipio de Argelia - Cauca

Asunto: Reunión de seguimiento y control a la ejecución de obra CV 1405 de 2024 Municipio de Aguazul - Casanare.

Cordial saludo Sr. Sandoval;

En el marco del Convenio No. 1405 de 2024, suscrito entre el Ministerio del interior y el Municipio de Aguazul con el objeto "AUNAR *ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE.*", se convoca a comité de seguimiento a la ejecución de obra el **lunes 27 de enero de 2025 a partir de las 10:00 am** de manera virtual, por el cual se solicita la asistencia del supervisor por parte del Municipio; de igual manera, si el Municipio considera necesaria la participación de los contratistas derivados, estos deberán ser representados por sus representantes legales y/o directores de obra.

"(...) *28) Entregar los siguientes informes: b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.* (...)"

De esta manera se pretende llevar a cabo el seguimiento contractual del convenio, con el fin de dar cumplimiento al mismo.

Por lo anterior, para tal fin se remite el siguiente link a fin de llevar a cabo la reunión virtual:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVhZTIxYjQtMjk4My00YTU5LTg0ZmMtNGMwN2FiMzY5ZmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%2278e3eec8-f600-455b-93e3-6820e1824c1a%22%7d

Cordialmente;

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Oscar Javier Cuadros Jiménez
oscar.cuadros@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Oscar Javier Cuadros Jimenez
Enviado: viernes, 24 de enero de 2025 9:06
Para: obraspublicas@aguazulcasanare.gov.co
Cc: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Asunto: Reunión de seguimiento y control a la ejecución de obra CV 1405 de 2024 Municipio de Aguazul - Casanare.

Bogotá D.C 24-Ene-2025

Ingeniero.
JUAN MIGUEL SANDOVAL
Supervisora del convenio
Municipio de Argelia - Cauca

Asunto: Reunión de seguimiento y control a la ejecución de obra CV 1405 de 2024 Municipio de Aguazul - Casanare.

Cordial saludo Sr. Sandoval;

En el marco del Convenio No. 1405 de 2024, suscrito entre el Ministerio del interior y el Municipio de Aguazul con el objeto "AUNAR *ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE.*", se convoca a comité de seguimiento a la ejecución de obra el **lunes 27 de enero de 2025 a partir de las 10:00 am** de manera virtual, por el cual se solicita la asistencia del supervisor por parte del Municipio; de igual manera, si el Municipio considera necesaria la participación de los contratistas derivados, estos deberán ser representados por sus representantes legales y/o directores de obra.

"(...) *28) Entregar los siguientes informes: b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.* (...)"

De esta manera se pretende llevar a cabo el seguimiento contractual del convenio, con el fin de dar cumplimiento al mismo.

Por lo anterior, para tal fin se remite el siguiente link a fin de llevar a cabo la reunión virtual:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVhZTIxYjQtMjk4My00YTU5LTg0ZmMtNGMwN2FiMzY5ZmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%2278e3eec8-f600-455b-93e3-6820e1824c1a%22%7d

Cordialmente;



Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Oscar Javier Cuadros Jiménez
oscar.cuadros@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

(Sin asunto)

Desde obraspublicas aguazul-casanare <obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co>

Fecha Mar 28/01/2025 16:32

Para Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; Jessica Garcia <siajessicag@gmail.com>

1 archivo adjunto (488 KB)

Programacion Comite tecnico Entrega de diseños.pdf;

--

ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE AGUAZUL

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-001969 Id: 484678
Folios: 2 Fecha: 31-01-2025 13:54:16
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: OFICINA PLANEACIÓN AGUAZUL y Otros...

Bogotá D.C.

Ingeniero.
JUAN MIGUEL SANDOVAL
Supervisora del convenio
Municipio de Argelia - Cauca

Asunto: Respuesta "*solicitud aplazamiento comité técnico*" mesa técnica de entrega a los estudios y diseños convenio 1405 de 2024.

Cordial saludo Sr. Sandoval;

En el marco del Convenio No. 1405 de 2024, suscrito entre el Ministerio del interior y el Municipio de Aguazul con el objeto "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE.*", acusamos el recibo del documento con el asunto "*solicitud aplazamiento comité técnico*", solicitando aplazamiento de la mesa técnica de entrega a los estudios y diseños, por lo tanto, la supervisión del Ministerio del Interior acepta su solicitud. Sin embargo, alertamos y elevamos un llamado de advertencia del mismo, toda vez que el Municipio conforme a sus obligaciones contractuales en la cláusula segunda del convenio expresa que (…) "*3) Elaborar y presentar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio, el cronograma detallado con las actividades a desarrollar en las precontractuales, contractuales y post contractuales que se requieran para la debida ejecución del convenio, este deberá contener los hitos de control y seguimiento. El cronograma y sus modificaciones deberán ser aprobadas por el supervisor del convenio designado por el MINISTERIO* ***y serán de obligatorio y estricto cumplimiento****, atendiendo a las normas técnicas necesarias para la correcta ejecución del mismo. Los eventuales ajustes al cronograma se sustentarán técnica, económica y jurídicamente." (…)*. cuenta con un atraso en el cumplimiento de la obligacion mencionada, esto debido a que se debió hacer entrega de los estudios y diseños la segunda semana del mes de septiembre de 2024 y encontrarse en etapa de ejecución de obra, con un avance de ejecución superior al 56% de la ejecución de la misma. Por lo anterior, el Municipio no ha dado entrega de los estudios y diseños en la fecha establecida, por lo que se solicita la entrega de los mismos de manera INMEDIATA con la finalidad de no incurrir en un presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Cordialmente.

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del convenio 1405 de 2024
Proyectó: Oscar Javier Cuadros Jimenez / Apoyo a la supervisión SPS.

Interior

Revisó: Manuel Antonio Linares Donato / Supervisor del convenio SPS.

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-001969 Id: 484678
Folios: 2 Fecha: 31-01-2025 13:54:16
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: OFICINA PLANEACIÓN AGUAZUL y Otros...

Outlook

100 11 018 SOLICITUD APLAZAMIENTO CONVENIO 1405

Desde NELSON CAMACHO CAICEDO <despacho@aguazul-casanare.gov.co>
Fecha Vie 31/01/2025 9:38
Para Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
CC obraspublicas aguazul-casanare <obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co>

1 archivo adjunto (414 KB)
100 11 018 SOLICITUD APLAZAMIENTO_0001.pdf;

Cordial saludo
Me permito adjuntar documento para su conocimiento y fines pertinentes
--

Jaqueline Avendaño Urbina
Sec. Ejecutiva
Oficina De Despacho Administración Municipal de Aguazul
Tel: (8) 683 43 03