INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON

CONVENIO No. 1369 de 2024, MUNICIPIO DE GUAPI-CAUCA

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2024

1 GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	**"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA".**		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural**: Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 2 #5-73 Barrio la Esperanza ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPI CAUCA		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE GUAPI- CAUCA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO**	**$ 6,759,781,412.00**	
	APORTES MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA	**$ 1,194,353,703.00**	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	**$ 7,954,135,115.00**	
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/04/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	23/06/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MINISTERIO	**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - GOBERNACION	**N/A**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MUNICIPIO	**GIL MILENA GRUESO ROMERO**		
APOYO A LA SUPERVISION	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	BYRON CAMAPAZ SINISTERRA	24/04/2024	Actual
	NELLY YANETH BONILLA RUIZ	24/04/2024	Actual
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR			

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA (si aplica)	Radicado N° 2-2024-004715	6/02/2024	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MUNICIPIO	–		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	23/04/2024		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/04/2024		
FFECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AA
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AA
	TERCERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AA
	AMPLIACION DE SUSPENSION		FECHA: DD/MM/AA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo	FECHA:DD/MM/AA		
	FECHA:DD/MM/AA		
	FECHA:DD/MM/AA		
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 250,152,201.00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 67,716,201.00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A		

2 ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/CONTRTATO

Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/
contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.		DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el MUNICIPIO que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario		DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.		DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00
ULTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría		DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00

	con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.			

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME	$	-
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)	$	-

3 POLIZA CONVENIO/CONTRATO

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

POLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
435 47 994000056648	Cumplimiento	$ 1,591,427,023.00	12/042024	31/03/2026

4 INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


	SI	NO
FEHCA DE ULTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	X	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6 INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/CONTRATO	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCCION DE OBRA	0.00%
% EJECUTADO DE OBRA	0.00%

Componente Técnico.

La administración municipal de Guapi-Cauca en cabeza de su Alcaldesa Gil Milena Grueso Romero, en aras de cumplimiento al convenio 1396 firmado entre el Ministerio del interior y la Alcaldía de Guapi, se permite informar que el proceso para la contratación, el desmonte de puertas, ventanas, etc., se esta realizando para reutilizar lo que mas se pueda de la edificación anterior.



- De lo anterior y en cabeza de la Dr. Gil Milena Grueso Romero, se deja en claro que nos encontramos realizando todos los esfuerzos pertinentes para poder ponernos al día en cuanto al estricto cumplimiento del cronograma.
- En el SECOP I se encuentra publicado el proceso de demolición de la estructura existente, y el mismo ya esta adjudicado.
- La contratación de ESTUDIOS DISEÑO-OBRA se encuentra en el SECOP I con numero de proceso: GC-LP-002-2024 y objeto contractual***: "CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD LLEVE EN MANO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA" y*** en estado convocado, lo cual agiliza los tiempos para poder lograr el cumplimiento del cronograma firmado en el mes de abril.

Con lo anterior se puede observar todos los esfuerzos que como administración municipal se han realizado para el cumplimiento de los acuerdos dados en la mesa técnica que sostuvimos con la visita de los funcionarios del Ministerio del Interior.

Componente Administrativo.

La administración municipal en cabeza de la Doctora **Gil Milena Grueso Romero** se permite informar que en la plataforma de **SECOP I** se encuentra publicado el proceso para la demolición de la estructura donde se construirá el Centro Administrativo Municipal, el número del proceso es: **GC-SAMC-005-2024** y cuyo objeto contractual es: DEMOLICION DE ESTRUCTURA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE GUAPI CAUCA, para este proceso se siguieron las recomendaciones de los funcionarios del Ministerio del Interior.

A día de hoy el proceso de demolición para el centro administrativo municipal se encuentra en estado adjudicado y con acta de inicio firmada por contratista y secretaria de planeación y obras publicas municipal, con un plazo estimado de 20 días calendario para llevar a cabo la misma.

Componente Financiero.

En el aspecto financiero los funcionarios del Ministerio del Interior dejaron en claro que el primer desembolso por valor de **MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.689.945.353),** ya se encontraba realizado, a día de hoy y con la respectiva certificación se deja en claro que ya se ha reflejado dicho valor en la cuenta creada para el proceso, donde el Banco Agrario emitió la certificación del mismo.

Por su parte el municipio dentro de sus respectivos acuerdos realizo en la asignación de la contra partida de **MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($ 1,194,353,703.00),** esto como aporte para la viabilidad del acuerdo firmado con el CDP N°1 de 2024 por parte del municipio.

Componente Jurídico.
Se encuentra público el proceso para la demolición, además de ello tenemos publicada en el SECOP I la licitación pública para ESTUDIOS DISEÑO- OBRA , GC-LP-002-2024, ahora bien este proceso de licitación ya se encuentra en estado convocado, y para cumplimiento de los acuerdos firmados en el convenio 1396 de 2024 entre Ministerio del interior y Alcaldía de Guapi, los pliegos definitivos del mismo proceso ya están públicos.

Justificación del avance: Se público en el SECOP I proceso para la demolición, este mismo a día de hoy ya tiene acta de inicio firmada, con lo que se da cumplimiento al acuerdo preliminar de entregar el predio totalmente apto para la construcción del nuevo CAM.

7. **SUPERVISORA**

GIL MILENA GRUESO ROMERO
Supervisora Municipio Convenio No. 1369 de 2024
Municipio de Guapi, Cauca

Proyectó: Francisco Javier Mancilla Solis
Reviso: Nelly Yaneth Bonilla Ruiz
Aprobó: Gil Milena Grueso Romero