Interior

Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-027174 Id: 403787
Folios: 1 Fecha: 12-09-2024 14:52:20
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

**PARA:** Subdirección de Gestión Contractual

**DE:** Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

**ASUNTO:** Remisión del informe técnico mensual de supervisión del convenio No. 2057 de 2021 Municipio de López de Micay - Cauca.

Cordial saludo,

En mi calidad de Supervisor, me permito hacer entrega del informe mensual de supervisión correspondiente al mes de Agosto de 2024, en cumplimiento al Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021, Municipio de López de Micay - Cauca, la información se relaciona a continuación:

| CONVENIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | INFORME | Folios |
|---|---|---|---|---|
| 2057 de 2021 | López de Micay | Cauca | Agosto-2024 | 73 |

Atentamente,

**Manuel Antonio Linares Donato**

**Profesional Especializado**
Supervisor Convenio

**Elaboró**: Ing. Keyber Jhancarlos Socha Vargas / Profesional de Apoyo a la Supervisión – SPSCC.



**Ministerio del Interior – Sede Correspondencia**
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON |
|---|
| Convenio Interadministrativo No. **2057 de 2021**, MUNICIPIO DE **LÓPEZ DE MICAY - CAUCA** |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES **AGOSTO DE 2024** |

**1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA. | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA<br>COORDENADAS: 2°50'47"N 77°14'50"O | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 4.813.963.309 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 849.522.937 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $ 5.663.486.246 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 19/11/2021 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO** | 31/07/2022 | **FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 31/08/2024 |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO / CONTRATO** | Arq. Manuel Antonio Linares Donato | **DESDE:** 29/01/2024 | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | Ing. Yenier Henao Mejía | 19/11/2021 | 31/03/2022 |
| | Ing. Remberto Alejandro Martínez Polo | 01/04/2022 | 03/08/2022 |
| | Arq. Héctor Iván Ayala Dueñas | 04/08/2022 | 30/06/2023 |
| | Ing. Edgar Ricardo González Patiño | 01/07/2023 | 20/07/2023 |
| | Ing. Hernando de Jesús Pérez Pérez | 21/07/2023 | 28/01/2024 |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | Ing. Jhonatan Camilo García Medina | 19/11/2021 | 31/03/2022 |
| | Arq. María Camila Puentes Díaz | 01/04/2022 | 30/06/2022 |
| | Arq. Harry Fernhey Manrique Delgado | 01/07/2022 | 12/07/2022 |
| | Ing. Lisset Nathalia Moreno Jiménez | 13/07/2022 | 31/12/2022 |
| | Ing. Darío Fernando Córdoba Jurado | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| | Ing. Darío Fernando Córdoba Jurado | 11/01/2024 | 28/01/2024 |
| | Ing. Keyber Jhancarlos Socha Vargas | 29/01/2024 | ACTUAL |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 43521 | 19/08/2021 | |
| | No. 14822 | 16/01/2022 | |
| | No. 16023 | 19/01/2023 | |
| | No. 16424 | 16/01/2024 | |
| | No. 16524 | 16/01/2024 | |
| | No. 21294 | 16/01/2024 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 129221 | 29/11/2021 | |
| | No. 6322 | 16/01/2022 | |
| | No. 10423 | 19/01/2023 | |
| | No. 8424 | 16/01/2024 | |
| | No. 8524 | 16/01/2024 | |
| | No. 14024 | 16/01/2024 | |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | Radicado: **2-2023-042664** | Fecha: **14/08/2023** | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | N/A | N/A | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 435-47-994000047251 | 24/11/2021 | |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO** | 29/11/2021 | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** | **PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN:**<br>• Se extiende la fecha de terminación del convenio hasta: **31 de diciembre 2022.** | **FECHA:** 29/07/2022 |
| | **SEGUNDA PRÓRROGA Y SEGUNDA MODIFICACIÓN:**<br>• Se extiende la fecha de terminación convenio hasta: **31 de diciembre de 2023.** | **FECHA:** 12/09/2022 |
| | **TERCERA PRÓRROGA Y TERCERA MODIFICACIÓN:**<br>• Se extiende la fecha de terminación convenio hasta: **31 de agosto de 2024.**<br>• Sustitución presupuestal vigencia 2024. | **FECHA:** 09/04/2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** | **PRIMERA SUSPENSIÓN**<br>• Se suspende el convenio por un periodo de 2 meses, modificando la fecha de terminación hasta: 31 de octubre de 2024. | **FECHA:** 21/08/2024 |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO 01 | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** | **PÓLIZA INICIAL:** (No. 435-47-994000047251) | **FECHA DE APROBACIÓN:** 24/11/2021 |
| | **VIGENCIA DEL AMPARO:** 31/01/2023 | |
| | **PÓLIZA 1RA PRÓRROGA, 1RA MODIFICACIÓN:** | **FECHA DE APROBACIÓN:** 30/11/2022 |
| | **VIGENCIA DEL AMPARO:**30/06/2023 | |
| | **PÓLIZA 2DA PRÓRROGA, 2DA MODIFICACIÓN:** | **FECHA DE APROBACIÓN:** 23/03/2023 |
| | **VIGENCIA DEL AMPARO:** 30/06/2024 | |
| | **PÓLIZA 3RA PRÓRROGA, 3RA MODIFICACIÓN:** | **FECHA DE APROBACIÓN:** 23/05/2024 |
| | **VIGENCIA DEL AMPARO:** 28/02/2025 | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | $ 181.764.470 |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | $ 64.490.034 |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | | N/A |
| **VALOR DE OBRA** | | $ 5.225.106.621 |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | | $ 192.125.121 |
| **VALOR TOTAL DEL PROYECTO** | | $ 5.663.486.246 |

**2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO**

- ***Convenio interadministrativo / Contrato***

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | A. Suscripción del acta de inicio.<br>B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto.<br>C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio.<br>D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.<br>E. Entrega del Acta de participación en la mesa de | N/A | 09/12/2021 | $2.888.377.985 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. | | | |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra.<br>B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance.<br>C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.<br>D. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. | 40 % | - | $962. 792.662 |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.<br>B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.<br>C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. | 100% | - | $962.792.662 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $2.888.377.985 |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $0,00 |

**3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO**

**Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| No. 435-47-994000047251 | Cumplimiento | $ 1.132.697.249,20 | 23/11/2021 | 28/02/2025 |

**4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **Licitación Obra Pública** PS 004- LP – LMICAY – CAU-2022 **No. Contrato:** F2-F14-243-2022 | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA. | | $ 5.406.693,215 |
| **Link de Consulta:** | SECOP I | | |
| **Adicional en valor** | 19/07/2022 | | $108.000.000 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO MICAY 2022 | | NIT. 901594340 |
| | RL. HERNÁN ALFREDO VALLEJO MARTÍNEZ | | C.C. 4.779.927 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 17/06/2022 | | 6.5 MESES |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** | OTRO Sí No.1 | 19/07/2022 | ADICIÓN ($108.000.000) |
| | SUSPENSIÓN 01 | 21/11/2022 | 5.5 MESES |
| | REINICIO | 02/05/2023 | N/A |
| | SUSPENSIÓN 02 | 08/05/2023 | 2.5 MESES |
| | REINICIO 02 | 20/07/2023 | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | OTRO SÍ No.2 | 23/08/2023 | PRÓRROGA |
| | SUSPENSIÓN 03 | 07/12/2023 | 3 MESES |
| | REINICIO 01 | 01/03/2024 | - |
| | OTRO SÍ No.03 | 01/04/2024 | PRÓRROGA |
| | SUSPENSIÓN 04 | 12/07/2024 | 1 MES |
| **Fecha de terminación inicial del contrato** | 30/12/2022 | **Fecha actual de terminación del contrato** | - |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | **$ 5.514.693.215** |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | |
| **PÓLIZA No.** | No. 45-44-101138910 – Cumplimiento<br>No. 4540-101076269 – Responsabilidad Civil Extracontractual | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 08/06/2022 | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| **Concurso de Méritos Abiertos**<br>CM-002-LMICAY-CAU-2022<br>**No. Contrato:**<br>257 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMIISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY- CAUCA. | | $ 256.615.155 |
| **Link de Consulta:** | SECOP I | | |
| **Adicional en valor** | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO VALLECA | | NIT. 901602320 |
| | RL. TATIANA JANETH CERON DIAZ | | C.C. 1.143.832.729 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 17/06/2022 | | 12 MESES |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** | SUSPENSIÓN 01 | 21/11/2022 | 5.5 MESES |
| | REINICIO | 02/05/2023 | N/A |
| | SUSPENSIÓN 02 | 08/05/2023 | 2.5 MESES |
| | REINICIO 02 | 20/07/2023 | N/A |
| | SUSPENSIÓN 03 | 07/12/2023 | 3 MESES |
| | REINICIO 03 | 01/03/2024 | - |
| | OTRO SÍ No.01 | 01/04/2024 | PRÓRROGA |
| | SUSPENSIÓN 04 | 12/07/2024 | 1 MES |
| **Fecha de terminación inicial del contrato** | 16/06/2023 | **Fecha actual de terminación del contrato** | - |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 256.615.155 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | |
| **PÓLIZA No.** | No. 45-44-101139110 – Cumplimiento<br>No. 45-40-101076438 – Responsabilidad Civil Extracontractual | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 14/06/2022 | | |

**5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO**

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: **JULIO-24** | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | X |
| INFORME FINANCIERO | X | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | 1.406.027.133,13 M/L | Corte: Julio 2024 |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | Cierre Financiero – Alcance de los Estudios y Diseños | |
| OTROS | N/A | |

**6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO**

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | 0% |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | 0% |

**COMPONENTE CONTRACTUAL:**

- Minuta Inicial: Suscrita el **2911/2021**
- Prórroga 01 – Modificación 01: Suscrita el **29/07/2022**
- Prórroga 02 – Modificación 02: Suscrita el **12/09/2022**
- Prórroga 03 – Modificación 03: Suscrita el **09/04/2023**
- Primera Suspensión: Suscrita el **21/08/2024**

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO:**

- **01/08/2024**: Se envió correo electrónico a la Supervisión del municipio solicitando el cumplimiento a las obligaciones contractuales correspondientes al mes de julio de 2024

  - INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN.
  - INFORME MENSUAL FINANCIERO.
  - EXTRACTOS BANCARIOS.
  - INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA.
  - ÓRDENES DE PAGO Y EGRESOS – Si Aplica.

- **02/08/2024:** Se envió mediante correo electrónico citación para realizar mesa técnica el día 6 de agosto de 2024 en las Instalaciones del Ministerio del Interior, en dicho comunicado se requirió la participación del alcalde, supervisor del Convenio por parte del municipio y representantes legales de obra e interventoría.

- **05/08/2024:** Se envió mediante correo electrónico a la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior los documentos para solicitar la primera suspensión del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021, elevada por el Municipio de López de Micay – Cauca. Dicho trámite fue rechazado; toda vez que, estaba programada una audiencia para el día 16 de agosto de 2024 por el presunto incumplimiento parcial del Convenido.

- **08/08/2024:** Se envió correo electrónico a la Supervisión del municipio reiterando el cumplimiento a las obligaciones contractuales correspondientes al mes de julio de 2024.

- **09/08/2024:** Se envió correo electrónico a la Supervisión del municipio reiterando por segunda ocasión el cumplimiento a las obligaciones contractuales correspondientes al mes de julio de 2024.

- **16/08/2024:** Luego de realizada la audiencia por presunto incumplimiento parcial al Convenido, se envió mediante correo electrónico a la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior los documentos para solicitar la primera suspensión del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021, elevada por el Municipio de López de Micay – Cauca.

- **28/08/2024:** Se envió correo electrónico a la Supervisión del municipio solicitando el cargue de los informes mensuales de supervisión a la plataforma SECOP II.

- **29/08/2024:** Se envió correo electrónico a la Supervisión del municipio reiterando por tercera ocasión el cumplimiento a las obligaciones contractuales correspondientes al mes de julio de 2024.

- **29/08/2024:** Se envió correo electrónico a la Supervisión del municipio, solicitando los MODIFICATORIOS Y/O ACTUACIONES CONTRATOS DERIVADOS.

- **29/08/2024:** Se envió correo electrónico a la Supervisión del municipio, reiterando el CUMPLIMIENTO COMPROMISOS PACTADOS EN MESA TÉCNICA DEL 6 DE AGOSTO DE 2024.

**COMPONENTE TÉCNICO:**

El día martes 6 de agosto de 2024 en la Ciudad de Bogotá, se llevó a cabo una mesa técnica, administrativa, financiera y jurídica del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021, en el cual se contó con la participación de las siguientes personas:

- Alcalde del municipio de López de Micay - Cauca
- Supervisor del Convenio del municipio de López de Micay - Cauca
- Representante Legal Suplente de Interventoría
- Representante Legal de Obra
- Apoyo jurídico del Ministerio del Interior
- Apoyo técnico del Ministerio del Interior
- Supervisor del Convenio del Ministerio del Interior

En dicha reunión se dialogaron tres puntos principales:

1. Subsanación del expediente documental en cumplimiento a las obligaciones contractuales.
2. Anexos técnicos solicitud de adición por parte del municipio López de Micay – Cauca.
3. Vencimiento del convenio López de Micay – Cauca. – 31 de agosto de 2024.

De igual forma, el día 16 de agosto de 2024 siendo las 11:00 a.m. se dio inicio a la audiencia por el presunto incumplimiento parcial del Convenio No. 2057 de 2021 suscrito con el municipio López de Micay – Cauca de manera virtual en el cual se contó con la participación de las siguientes personas:

- Aseguradora Solidaria de Colombia
- Alcalde del municipio de López de Micay – Cauca
- Supervisor del Convenio de López de Micay – Cauca
- Subdirector de Gestión Contractual del Ministerio del Interior
- Supervisor del Convenio del Ministerio del Interior
- Apoyo a la Supervisión del Ministerio del Interior

En dicha sala, después de haber escuchado a cada una de las partes del Convenio en mención, se concluyó que, es necesario que la Entidad Territorial aporte los documentos soportes de los cargos que la Supervisión del Ministerio del Interior le imputó al municipio López de Micay – Cauca.

**COMPONENTE FINANCIERO:**

| DESEMBOLSO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| Primer Desembolso | 12/09/2021 | $ 2.888.377.985 |

**COMPONENTE JURÍDICO:**

- De acuerdo a la última actuación el convenio se encuentra vigente hasta el 31 de octubre de 2024.

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

El Convenio se suspendió el 21 de agosto de 2024, por un plazo de dos meses, teniendo como plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2024; dicha actuación fue motivada para que el municipio de López de Micay-Cauca y los contratistas ejecutores logren adelantar las gestiones necesarias para dar alcance a los Estudios y Diseños y adicionalmente para que esta supervisión revise y analice las pruebas que deberá entregar la Entidad Territorial, en virtud del resultado de la audiencia realizada el 16 de agosto de 2024 por presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales.

Desde la Supervisión del Ministerio del Interior, no se registra avance de la obra; toda vez que, se le indicó al municipio López de Micay - Cauca no avanzar en la ejecución hasta que se determinara y lograra el cierre financiero del proyecto CAM.

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| **Arq. MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**<br>Supervisor Convenio<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON | **Ing. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**<br>Elaboró - Apoyo Profesional a la supervisión<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON |

# CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (JULIO 2024) / CONVENIO 2057 DE 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>

Jue 01/08/2024 14:43

Para:alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co <alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co>;pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co <pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>;hernanva45@gmail.com <hernanva45@gmail.com>;consorciomicay.cam2022@gmail.com <consorciomicay.cam2022@gmail.com>;cygreformasarquitectonicas@gmail.com <cygreformasarquitectonicas@gmail.com>; camacos@outlook.es <camacos@outlook.es>
CC:Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Doctor
**JHON HAROLD GARCÍA RIASCOS**
Alcalde
Municipio de López de Micay – Cauca

Ingeniero
**IVÁN DARÍO CASTILLO VALENCIA**
Supervisor
Municipio de López de Micay – Cauca

Asunto: Cumplimiento a las obligaciones contractuales

Ref.: Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021

Cordial saludo,

De conformidad con el Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021 suscrito entre el Municipio de López de Micay - Cauca y el Ministerio del Interior - FONSECON, cuyo objeto es ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY CAUCA."***; cuya fecha de terminación es el **31 de agosto de 2024**. la Supervisión del Ministerio del Interior solicita dar estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales que se encuentran pendientes por parte del Ente Territorial las cuales están consagradas en el ANEXO DE CONDICIONES del convenio en mención.

Así las cosas y de acuerdo al ejercicio de Supervisión por parte del Ministerio del Interior, se solicita de manera atenta y respetuosa allegar la siguiente documentación:

1. INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN:
   - Julio 2024.

2. INFORME MENSUAL FINANCIERO:
   - Julio 2024.

3. EXTRACTO BANCARIO:
   - Julio 2024.

4. INFORME SEMANALES DE INTERVENTORÍA:
   - Julio 2024.

5. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA:

- Julio 2024.

8. ÓRDENES DE PAGO Y COMPROBANTES DE EGRESO (Si Aplica).

Lo anterior, conforme a lo descrito en la **CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: I. ESPECÍFICAS, II. GENERALES,** las cuales establecen entre otras que el municipio debe**:**

- *"4) Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso."*

- *"36) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP 11, dentro de los primeros cinco **(5) días hábiles de cada me**s, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a} Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de inlervenloría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto."*

- *"32) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIOFONSECON, de tal forma que le permita a éste hacer un seguimiento y control de dichos recursos."*

- *"33) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO , a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen."*

- *"52) Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO_, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento."*

- *"48) Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del convenio y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo."*

- *"49) Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio."*

- *"50) Responder por la veracidad de la Información remitida al MINISTERIO -FONSECON."*

Lo anterior, para aclarar qué se debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones del convenio, dicho esto, es necesario que el municipio envíe los documentos anteriormente mencionados a más tardar el **MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO 2024,** los cuales se deben allegar en medio magnético formato PDF, organizado en orden cronológico, que sea legible, y debidamente firmados por los responsables a la vez enviados a los correos del supervisor y del apoyo designados por el Ministerio del Interior. Agradezco atender el presente requerimiento.

Deseándole éxitos en sus labores, quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

# MESA TÉCNICA #1 - PROGRAMADA PARA EL 6 DE AGOSTO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CONVENIO No. 2057 de 2022 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>

Vie 02/08/2024 18:12

Para:Planeacion López de Micay <planeacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>;alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co <alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co>;hernanva45@gmail.com <hernanva45@gmail.com>;consorciomicay.cam2022@gmail.com <consorciomicay.cam2022@gmail.com>;cygreformasarquitectonicas@gmail.com <cygreformasarquitectonicas@gmail.com>; camacos@outlook.es <camacos@outlook.es>
CC:Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>;Diana Carolina Guerra Urbina <diana.guerra@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la reunión que se realizó el 30 de julio de 2024 y de acuerdo a los compromisos pactados en la misma, la Supervisión del Ministerio del Interior recuerda que MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 está programada la primera mesa técnica la cual se adelantará en las instalaciones del Ministerio del Interior a las 8:00 a.m

Indispensable la asistencia de las siguientes personas:

- Alcalde
- RL Obra
- RL Interventoría
- Supervisor del Municipio

Nota: Traer todos los soportes y documentos técnicos que se requieran para la revisión de los Estudios y Diseños, como también el expediente contractual que a la fecha se encuentra pendiente.

Atentamente,

Interior

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

# REITERACIÓN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (JULIO 2024) / CONVENIO 2057 DE 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>

Jue 08/08/2024 16:07

Para:alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co <alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co>;pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co <pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>;hernanva45@gmail.com <hernanva45@gmail.com>;consorciomicay.cam2022@gmail.com <consorciomicay.cam2022@gmail.com>;cygreformasarquitectonicas@gmail.com <cygreformasarquitectonicas@gmail.com>; camacos@outlook.es <camacos@outlook.es>
CC:Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

---

**De:** Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>
**Enviado:** jueves, 1 de agosto de 2024 14:43
**Para:** alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co <alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co>; pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co <pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>; hernanva45@gmail.com <hernanva45@gmail.com>; consorciomicay.cam2022@gmail.com <consorciomicay.cam2022@gmail.com>; cygreformasarquitectonicas@gmail.com <cygreformasarquitectonicas@gmail.com>; camacos@outlook.es <camacos@outlook.es>
**Cc:** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
**Asunto:** CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (JULIO 2024) / CONVENIO 2057 DE 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Doctor
**JHON HAROLD GARCÍA RIASCOS**
Alcalde
Municipio de López de Micay – Cauca

Ingeniero
**IVÁN DARÍO CASTILLO VALENCIA**
Supervisor
Municipio de López de Micay – Cauca

Asunto: Cumplimiento a las obligaciones contractuales

Ref.: Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021

Cordial saludo,

De conformidad con el Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021 suscrito entre el Municipio de López de Micay - Cauca y el Ministerio del Interior - FONSECON, cuyo objeto es ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y***

***CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY CAUCA."***; cuya fecha de terminación es el **31 de agosto de 2024**. la Supervisión del Ministerio del Interior solicita dar estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales que se encuentran pendientes por parte del Ente Territorial las cuales están consagradas en el ANEXO DE CONDICIONES del convenio en mención.

Así las cosas y de acuerdo al ejercicio de Supervisión por parte del Ministerio del Interior, se solicita de manera atenta y respetuosa allegar la siguiente documentación:

1. INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN:
   - Julio 2024.

2. INFORME MENSUAL FINANCIERO:
   - Julio 2024.

3. EXTRACTO BANCARIO:
   - Julio 2024.

4. INFORME SEMANALES DE INTERVENTORÍA:
   - Julio 2024.

5. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA:
   - Julio 2024.

8. ÓRDENES DE PAGO Y COMPROBANTES DE EGRESO (Si Aplica).

Lo anterior, conforme a lo descrito en la **CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: I. ESPECÍFICAS, II. GENERALES,** las cuales establecen entre otras que el municipio debe**:**

- *"4) Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso."*

- *"36) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP 11, dentro de los primeros cinco **(5) días hábiles de cada me**s, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a} Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de inlervenloría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto."*

- *"32) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIOFONSECON, de tal forma que le permita a éste hacer un seguimiento y control de dichos recursos."*

- *"33) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO , a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen."*

- *"52) Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO_, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes.*

*Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento."*

- *"48) Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del convenio y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo."*
- *"49) Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio."*
- *"50) Responder por la veracidad de la Información remitida al MINISTERIO -FONSECON."*

Lo anterior, para aclarar qué se debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones del convenio, dicho esto, es necesario que el municipio envíe los documentos anteriormente mencionados a más tardar el **MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO 2024,** los cuales se deben allegar en medio magnético formato PDF, organizado en orden cronológico, que sea legible, y debidamente firmados por los responsables a la vez enviados a los correos del supervisor y del apoyo designados por el Ministerio del Interior. Agradezco atender el presente requerimiento.

Deseándole éxitos en sus labores, quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

Interior

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

# SOLICITUD DE SUSPENSIÓN #1 - CONVENIO No. 2057 de 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>

Lun 05/08/2024 18:31

Para:gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
CC:Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

1 archivos adjuntos (3 MB)

MEMO + SOLICITUD DE SUSPENSIÓN #1 - CONVENIO 2057 DE 2021 - LÓPEZ DE MICAY CAUCA.pdf;

Cordial saludo,

Me permito allegar la solicitud enviada por parte del Municipio de López de Micay - Cauca, con el fin de ser analizada y verificada jurídicamente la posibilidad de realizar la primera suspensión del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021, teniendo en cuenta que se cumplen y suministran los requisitos y soportes necesarios.

Deseándole éxitos en sus labores, quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

Interior

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

# SEGUNDA REITERACIÓN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (JULIO 2024) / CONVENIO 2057 DE 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>

Vie 09/08/2024 10:20

Para:alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co <alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co>;pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co <pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>;hernanva45@gmail.com <hernanva45@gmail.com>;consorciomicay.cam2022@gmail.com <consorciomicay.cam2022@gmail.com>;cygreformasarquitectonicas@gmail.com <cygreformasarquitectonicas@gmail.com>; camacos@outlook.es <camacos@outlook.es>
CC:Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

---

**De:** Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>
**Enviado:** jueves, 8 de agosto de 2024 16:07
**Para:** alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co <alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co>; pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co <pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>; hernanva45@gmail.com <hernanva45@gmail.com>; consorciomicay.cam2022@gmail.com <consorciomicay.cam2022@gmail.com>; cygreformasarquitectonicas@gmail.com <cygreformasarquitectonicas@gmail.com>; camacos@outlook.es <camacos@outlook.es>
**Cc:** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
**Asunto:** REITERACIÓN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (JULIO 2024) / CONVENIO 2057 DE 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

---

**De:** Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>
**Enviado:** jueves, 1 de agosto de 2024 14:43
**Para:** alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co <alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co>; pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co <pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>; hernanva45@gmail.com <hernanva45@gmail.com>; consorciomicay.cam2022@gmail.com <consorciomicay.cam2022@gmail.com>; cygreformasarquitectonicas@gmail.com <cygreformasarquitectonicas@gmail.com>; camacos@outlook.es <camacos@outlook.es>
**Cc:** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
**Asunto:** CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (JULIO 2024) / CONVENIO 2057 DE 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Doctor
**JHON HAROLD GARCÍA RIASCOS**
Alcalde

Municipio de López de Micay – Cauca

Ingeniero
**IVÁN DARÍO CASTILLO VALENCIA**
Supervisor
Municipio de López de Micay – Cauca

Asunto: Cumplimiento a las obligaciones contractuales

Ref.: Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021

Cordial saludo,

De conformidad con el Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021 suscrito entre el Municipio de López de Micay - Cauca y el Ministerio del Interior - FONSECON, cuyo objeto es ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY CAUCA."***; cuya fecha de terminación es el **31 de agosto de 2024**. la Supervisión del Ministerio del Interior solicita dar estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales que se encuentran pendientes por parte del Ente Territorial las cuales están consagradas en el ANEXO DE CONDICIONES del convenio en mención.

Así las cosas y de acuerdo al ejercicio de Supervisión por parte del Ministerio del Interior, se solicita de manera atenta y respetuosa allegar la siguiente documentación:

1. INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN:
   - Julio 2024.

2. INFORME MENSUAL FINANCIERO:
   - Julio 2024.

3. EXTRACTO BANCARIO:
   - Julio 2024.

4. INFORME SEMANALES DE INTERVENTORÍA:
   - Julio 2024.

5. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA:
   - Julio 2024.

8. ÓRDENES DE PAGO Y COMPROBANTES DE EGRESO (Si Aplica).

Lo anterior, conforme a lo descrito en la **CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: I. ESPECÍFICAS, II. GENERALES,** las cuales establecen entre otras que el municipio debe**:**

- *"4) Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso."*
- *"36) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP 11, dentro de los primeros cinco **(5) días hábiles de cada me**s, iniciando en el mes siguiente a la fecha de*

*legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a} Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de inlervenloría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto."*

- *"32) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIOFONSECON, de tal forma que le permita a éste hacer un seguimiento y control de dichos recursos."*

- *"33) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO , a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen."*

- *"52) Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO_, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento."*

- *"48) Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del convenio y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo."*

- *"49) Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio."*

- *"50) Responder por la veracidad de la Información remitida al MINISTERIO -FONSECON."*

Lo anterior, para aclarar qué se debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones del convenio, dicho esto, es necesario que el municipio envíe los documentos anteriormente mencionados a más tardar el **MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO 2024,** los cuales se deben allegar en medio magnético formato PDF, organizado en orden cronológico, que sea legible, y debidamente firmados por los responsables a la vez enviados a los correos del supervisor y del apoyo designados por el Ministerio del Interior. Agradezco atender el presente requerimiento.

Deseándole éxitos en sus labores, quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

Interior

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

# ALCANCE - ANEXO 17, SOLICITUD DE SUSPENSIÓN #1 - CONVENIO No. 2057 de 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>
Vie 16/08/2024 14:56

Para:gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
CC:Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (3 MB)
SOLICITUD - PRIMERA SUSPENSIÓN DEL CONVENIO 2057 DE 2021, LÓPEZ DE MICAY CAUCA.pdf; MEMO CONTRACTUAL.pdf;

Cordial saludo,

De acuerdo al resultado de la audiencia que se llevó a cabo el día 16 de agosto de 2024 por el presunto incumplimiento parcial del Convenio en mención, me permito enviar nuevamente el anexo 17 en el cual el Municipio López de Micay - Cauca solicitó la primera suspensión del Convenio con los ajustes solicitados por la SGC.

Quedo atento a cualquier otra inquietud.

Atentamente,

Interior

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

---

**De:** gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
**Enviado:** martes, 6 de agosto de 2024 16:02
**Para:** Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>
**Cc:** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN #1 - CONVENIO No. 2057 de 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

> Cordial saludo,
>
> De manera atenta acusamos el recibido de su solicitud para el asunto en referencia, procederemos a ingresarlo para respectiva asignación y estudio de viabilidad.
>
> Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**Ministerio del Interior**
PBX: +571 - 2427400 ext: 2876
Carrera 8 No. 12B - 31 Piso 8 Bogotá - Colombia
www.mininterior.gov.co
Interior

---

**De:** Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>
**Enviado:** lunes, 5 de agosto de 2024 18:31
**Para:** gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
**Cc:** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD DE SUSPENSIÓN #1 - CONVENIO No. 2057 de 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Cordial saludo,

Me permito allegar la solicitud enviada por parte del Municipio de López de Micay - Cauca, con el fin de ser analizada y verificada jurídicamente la posibilidad de realizar la primera suspensión del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021, teniendo en cuenta que se cumplen y suministran los requisitos y soportes necesarios.

Deseándole éxitos en sus labores, quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

Interior

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

# CARGUE INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN / PLATAFORMA SECOP II - CONVENIO No. 2057 de 2021 *LÓPEZ DE MICAY - CAUCA

Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>

Mié 28/08/2024 16:41

Para:alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co <alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co>;pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co <pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>;hernanva45@gmail.com <hernanva45@gmail.com>;consorciomicay.cam2022@gmail.com <consorciomicay.cam2022@gmail.com>;cygreformasarquitectonicas@gmail.com <cygreformasarquitectonicas@gmail.com>; camacos@outlook.es <camacos@outlook.es>
CC:Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Doctor
**JHON HAROLD GARCÍA RIASCOS**
Alcalde
Municipio de López de Micay – Cauca

Ingeniero
**IVÁN DARÍO CASTILLO VALENCIA**
Supervisor
Municipio de López de Micay – Cauca

Asunto: Cumplimiento a las obligaciones contractuales

Ref.: Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021

Cordial saludo,

De conformidad con el Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021 suscrito entre el Municipio de López de Micay - Cauca y el Ministerio del Interior - FONSECON, cuyo objeto es ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY CAUCA."***; cuya fecha de terminación es el **31 de agosto de 2024**. la Supervisión del Ministerio del Interior solicita dar estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales que se encuentran pendientes por parte del Ente Territorial las cuales están consagradas en el ANEXO DE CONDICIONES del convenio en mención.

***(...)***

***36)*** *Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP 11, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a} Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de inlervenloría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.* ***(...)***

Así las cosas y de acuerdo al ejercicio de Supervisión por parte del Ministerio del Interior, se solicita de manera atenta y respetuosa cargar en la plataforma SECOP II, los informes mensuales de Supervisión por parte del municipio de los siguientes meses:

- VIGENCIA 2021: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

- VIGENCIA 2022: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

- VIGENCIA 2023: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Agradezco atender el presente requerimiento.

Atentamente,

Interior

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

# TERCERA REITERACIÓN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (JULIO 2024) / CONVENIO 2057 DE 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>

Jue 29/08/2024 14:25

Para:alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co <alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co>;pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co <pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>;hernanva45@gmail.com <hernanva45@gmail.com>;consorciomicay.cam2022@gmail.com <consorciomicay.cam2022@gmail.com>;cygreformasarquitectonicas@gmail.com <cygreformasarquitectonicas@gmail.com>; camacos@outlook.es <camacos@outlook.es>
CC:Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

---

**De:** Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>
**Enviado:** viernes, 9 de agosto de 2024 10:20
**Para:** alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co <alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co>; pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co <pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>; hernanva45@gmail.com <hernanva45@gmail.com>; consorciomicay.cam2022@gmail.com <consorciomicay.cam2022@gmail.com>; cygreformasarquitectonicas@gmail.com <cygreformasarquitectonicas@gmail.com>; camacos@outlook.es <camacos@outlook.es>
**Cc:** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
**Asunto:** SEGUNDA REITERACIÓN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (JULIO 2024) / CONVENIO 2057 DE 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

---

**De:** Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>
**Enviado:** jueves, 8 de agosto de 2024 16:07
**Para:** alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co <alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co>; pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co <pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>; hernanva45@gmail.com <hernanva45@gmail.com>; consorciomicay.cam2022@gmail.com <consorciomicay.cam2022@gmail.com>; cygreformasarquitectonicas@gmail.com <cygreformasarquitectonicas@gmail.com>; camacos@outlook.es <camacos@outlook.es>
**Cc:** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
**Asunto:** REITERACIÓN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (JULIO 2024) / CONVENIO 2057 DE 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

---

**De:** Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>
**Enviado:** jueves, 1 de agosto de 2024 14:43
**Para:** alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co <alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co>; pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co <pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>; hernanva45@gmail.com <hernanva45@gmail.com>; consorciomicay.cam2022@gmail.com <consorciomicay.cam2022@gmail.com>; cygreformasarquitectonicas@gmail.com <cygreformasarquitectonicas@gmail.com>; camacos@outlook.es <camacos@outlook.es>
**Cc:** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
**Asunto:** CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (JULIO 2024) / CONVENIO 2057 DE 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Doctor
**JHON HAROLD GARCÍA RIASCOS**
Alcalde
Municipio de López de Micay – Cauca

Ingeniero
**IVÁN DARÍO CASTILLO VALENCIA**
Supervisor
Municipio de López de Micay – Cauca

Asunto: Cumplimiento a las obligaciones contractuales

Ref.: Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021

Cordial saludo,

De conformidad con el Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021 suscrito entre el Municipio de López de Micay - Cauca y el Ministerio del Interior - FONSECON, cuyo objeto es ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY CAUCA."***; cuya fecha de terminación es el **31 de agosto de 2024**. la Supervisión del Ministerio del Interior solicita dar estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales que se encuentran pendientes por parte del Ente Territorial las cuales están consagradas en el ANEXO DE CONDICIONES del convenio en mención.

Así las cosas y de acuerdo al ejercicio de Supervisión por parte del Ministerio del Interior, se solicita de manera atenta y respetuosa allegar la siguiente documentación:

1. INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN:
   - Julio 2024.

2. INFORME MENSUAL FINANCIERO:
   - Julio 2024.

3. EXTRACTO BANCARIO:
   - Julio 2024.

4. INFORME SEMANALES DE INTERVENTORÍA:
   - Julio 2024.

5. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA:
   - Julio 2024.

8. ÓRDENES DE PAGO Y COMPROBANTES DE EGRESO (Si Aplica).

Lo anterior, conforme a lo descrito en la **CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: I. ESPECÍFICAS, II. GENERALES,** las cuales establecen entre otras que el municipio debe**:**

- *"4) Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso."*

- *"36) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP 11, dentro de los primeros cinco **(5) días hábiles de cada me**s, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a} Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de inlervenloría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto."*

- *"32) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIOFONSECON, de tal forma que le permita a éste hacer un seguimiento y control de dichos recursos."*

- *"33) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO , a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen."*

- *"52) Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO_, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento."*

- *"48) Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del convenio y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo."*

- *"49) Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio."*

- *"50) Responder por la veracidad de la Información remitida al MINISTERIO -FONSECON."*

Lo anterior, para aclarar qué se debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones del convenio, dicho esto, es necesario que el municipio envíe los documentos anteriormente mencionados a más tardar el **MIÉRCOLES 7 DE**

**AGOSTO 2024,** los cuales se deben allegar en medio magnético formato PDF, organizado en orden cronológico, que sea legible, y debidamente firmados por los responsables a la vez enviados a los correos del supervisor y del apoyo designados por el Ministerio del Interior. Agradezco atender el presente requerimiento.

Deseándole éxitos en sus labores, quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

Interior

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

# SOLICITUD INFORMACIÓN - MODIFICATORIOS Y/O ACTUACIONES CONTRATOS DERIVADOS / CONVENIO 2057 DE 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>

Jue 29/08/2024 14:30

Para:planeacion@lopezdemicay-cauca.gov.co <planeacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>;alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co <alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co>;hernanva45@gmail.com <hernanva45@gmail.com>;consorciomicay.cam2022@gmail.com <consorciomicay.cam2022@gmail.com>;cygreformasarquitectonicas@gmail.com <cygreformasarquitectonicas@gmail.com>; camacos@outlook.es <camacos@outlook.es>
CC:Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Doctor
**JHON HAROLD GARCÍA RIASCOS**
Alcalde
Municipio de López de Micay – Cauca

Ingeniero
**IVÁN DARÍO CASTILLO VALENCIA**
Supervisor
Municipio de López de Micay – Cauca

**Asunto:** Cumplimiento a las obligaciones contractuales

**Ref.:** Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021

Cordial saludo,

De conformidad con el Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021 suscrito entre el Municipio de López de Micay - Cauca y el Ministerio del Interior - FONSECON, cuyo objeto es ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY CAUCA."***; cuya fecha de terminación es el **31 de octubre de 2024**. la Supervisión del Ministerio del Interior solicita dar estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales que se encuentran pendientes por parte de la Entidad Territorial las cuales están consagradas en el **ANEXO DE CONDICIONES** del convenio en mención.

Así las cosas y de acuerdo al ejercicio de Supervisión por parte del Ministerio del Interior, se solicita de manera atenta y respetuosa allegar la siguiente documentación:

1. La última modificación y/o actuación de los contratos derivados de obra e interventoría con sus respectivas pólizas.

Por lo anteriormente expuesto, la Supervisión por parte del Ministerio insta al Municipio de Villa Rica- Cauca dar cumplimiento a las obligaciones previamente citadas e informar lo pertinente de manera **INMEDIATA**; a partir de la notificación; dicho esto, es necesario que el municipio envíe los documentos anteriormente mencionados los cuales se deben allegar en medio magnético formato PDF, organizado en orden cronológico, que sea legible, y debidamente firmados por los responsables.

Agradezco atender el presente requerimiento.

Atentamente,

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

# CUMPLIMIENTO COMPROMISOS PACTADOS EN MESA TÉCNICA DEL 6 DE AGOSTO DE 2024 - CONVENIO No. 2057 de 2021 *LÓPEZ DE MICAY CAUCA

Keyber Jhancarlos Socha Vargas <jhancarlos.socha@mininterior.gov.co>

Jue 29/08/2024 14:40

Para:alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co <alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co>;pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co <pleneacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>;hernanva45@gmail.com <hernanva45@gmail.com>;consorciomicay.cam2022@gmail.com <consorciomicay.cam2022@gmail.com>;cygreformasarquitectonicas@gmail.com <cygreformasarquitectonicas@gmail.com>; camacos@outlook.es <camacos@outlook.es>
CC:Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Doctor
**JHON HAROLD GARCÍA RIASCOS**
Alcalde
Municipio de López de Micay – Cauca

Ingeniero
**IVÁN DARÍO CASTILLO VALENCIA**
Supervisor
Municipio de López de Micay – Cauca

Asunto: Cumplimiento a las obligaciones contractuales

Ref.: Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021

Cordial saludo,

De conformidad con el Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021 suscrito entre el Municipio de López de Micay - Cauca y el Ministerio del Interior - FONSECON, cuyo objeto es ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY CAUCA."***; cuya fecha de terminación es el **31 de octubre de 2024**. la Supervisión del Ministerio del Interior solicita el cumplimiento de los compromisos pactados en la reunión presencial que se llevó el 6 de agosto de 2024:

**COMPROMISOS**

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| ❖ MUNICIPIO | Subsanación del expediente contractual. | INMEDIATO |
| ❖ MUNICIPIO | Informe técnico – Revisión de los Estudios y Diseños (Firmado por el Contratista de Obra, Interventoría y Supervisión del Municipio). | INMEDIATO |
| ❖ MUNICIPIO | Soportes, técnicos, jurídicos y financieros en relación a la solicitud de adición presupuestal. | INMEDIATO |

Agradezco atender lo requerido de manera **INMEDIATA**

Atentamente,

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra. 8 No. 12b - 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

| | |
|---|---|
| | **FORMATO**<br>**INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS**<br>**CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** |

| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON |
|---|
| Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **2057 de 2021**, MUNICIPIO DE **LOPEZ DE MICAY, CAUCA** |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **JULIO-2024.** |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover los estudios, diseños y construcción (obra) de la sede administrativa de la alcaldía municipal de López de Micay–Cauca. | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>Dirección: Cra 2 # 5-07, Calle las Flores – López de Micay (Urbano) | Departamento del Cauca, Municipio de López de Micay.<br>Coordenadas: 2°50′47″N 77°14′50″O<br><br>Localización de López de Micay en Cauca | | |
| **BENEFICIARIO:** | **Directos:** Municipio de López de Micay, Departamento del Cauca – 18.932 Habitantes. | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $4.813.963.309,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $849.522.937,00 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $ 5.663.486.246,00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 11 de Noviembre de 2021. | | |
| **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 29 de noviembre del 2022 | **FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | Hasta el 31 de Agosto de 2024 |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | Ing. Iván Darío Castillo | **DESDE:** 9 Enero 2024 | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | JAIRO OCORO BONILLA | 29 de noviembre del 2021 | 31 de Diciembre 2023 |
| | Ing. | | |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | | | |
| | | DD-MES-AAAA | DD-MES-AAAA |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO** | No. 254 del 03/03/2021. | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO OBRA** | No. 699 | **17/06/2022** | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO INTERVENTORIA** | No. 700 | **17/06/2022** | |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. 2-2021-009386 | 25/02/2021 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL (MINISTERIO DEL INTERIOR)** | No. 43521 | 16/11/2021 | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | 23/11/2021 | No. 435-47-994000047251 | |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 29/11/2021 | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA/otro si No 1 | **FECHA: 31/12/2022** |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | **FECHA: 31/12/2023** |
| | TERCERA PRÓRROGA | **FECHA: 31/08/2024** |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | **FECHA:** DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN | **FECHA:** DD/MM/AAAA |
| | REINICIO 01 | **FECHA:** DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | **FECHA:** DD/MM/AAAA | |
| | **FECHA:** DD/MM/AAAA | |
| | **FECHA:** DD/MM/AAAA | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 289.764.488,00 | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 28.192.576,00 | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | N/A | |
| **VALOR DE OBRA** | $ 4.832.292.021,00 | |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | $ 356.444.130,00 | |
| **VALOR ADICIONAL ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $108.000.000,00 | |

**2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO**

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | TOTAL GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR | 51,00% | 09/12/2021 | $ 2.888.377.985,00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | VALOR APORTE MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY | 15,00% | 30/06/2022 | $ 849.522.937,00 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | PAGO ANTICIPO DEL 40% AL CONTRATO DE CONSULTORIA, ORDEN DE PAGO: COP-12651; No. COMPROBANTE DE EGRESO: ECP-14125, PAGADO EL 25 DE AGOSTO DE 2022. | 40,00% | DD/MM/AAAA | $ 115.912.227,00 |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | | % | DD/MM/AAAA | $ |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 3.737.900.922,00 |
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | **$ 454.459.031** |

**3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO**

**Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria, NIT: 860.524.654-6**

**Cumplimiento**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 435-47-994000047251-3 | Cumplimiento | $ 1.132.697.249,20 | 11/11/2021 | 28/02/2025 |
| | N.A. | | | |

**4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato: F2-F14-243-2022 del 23 de mayo del 2022** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA. | | $5.406.871.091,00 |
| **Link de Consulta:** | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-30535&g-recaptcha-response=03AIlukzgKuLJgbtTA1_zV67aQzJzK2EObPakV0CyLtSGxiDLkdrWu7z_yuWB1JiAod3XTrZDIT7zY584k4-jdHo2-EMZk0oX47ZdY7byzhFVRN5yY1JggptZBSki4VuG5pC6vV5SdhPfPIZr5Hn-tDihbIxvPASY9gKqyYbNsczuvgdFO4081JLRW59lEFGDIX4haXFU-PAWT7vbXx74-aVLVjRZrQ-_h7UvvuudKCYvOzHoAG73C8KabRhMcqQbEqMqg49QBLEZRwlpcf5fhV4ScUlVGt6-qg4wkakZQorDp1SLgNx8nD1udOl_KrPmaxl56GmCgMtwD46A9GT8mxXPlh_4p4DmFzIs_MqpAYjurW7mguRdXYU0IWntb7qrrobXrAQd_jeguF08UK0sSWeFDDt8Kixb16ekUiYE3KhChJJo6QqAyQO3rw561LwXmzdhmmXqMCIEVJuZcqtUV70uyHEpbmZFQiZx1sBWkGmx0aijmzSqz3xp500Ps4dZHQl6PDVWHQeCb6itV5TspupLwkGnpeOAxwlM8JLaZWkKIKL21b-ytoH94h1Okb2Ip4oN2FZxtUhIzr1nhvTTxZtURISHIebYOfw | | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | 19/07/2022 | | $ 180.000.000,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO MICAY 2022<br>Representante Legal: HERNÁN ALFREDO VALLEJO MARTÍNEZ. | | NIT: 901.594.340-6<br>C.C. 10.538.757 de Popayán |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 17/06/2022 | | |
| | OTRO SI No 2 | 23/08/2023 | |
| | SUSPENSIÓN No 1 | 21/11/2022 | |
| | REINICIO No 1 | 02/05/2023 | |
| | SUSPENSIÓN No 2 | 8/05/2023 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | REINICIO No 2 | 20/07/2023 | |
| | SUSPENSION No 3 | 7/12/2023 | |
| | REINICIO No 3 | 1/03/2024 | |
| | OTRO SI No 3 | 1/04/2024 | |
| | SUSPENSION No 4 | 12/07/2024 | |
| **Fecha Inicial de terminación del contrato** | **29/12/2022** | **Fecha Actual de terminación del contrato** | 22/05/2024 |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 5.514.693,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **ASEGURADORA SOLIDARIA** | | |
| **PÓLIZA No.** | **45-44-101138910** | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | **DESDE : 17/06/2022** | | |
| | **HASTA: 01/02/2025** | | |

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO** | **VALOR** |
|---|---|---|
| **No. del contrato: 257 del 9 de junio de 2022** | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMIISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY- CAUCA | $ 256,615,155 |

| | | |
|---|---|---|
| **Link de Consulta:** | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12972268&g-recaptcha-response=03AIIukzgpk_g1sQzJdd9hlYgtWa-8tMkTFGVfQExrg_y-qWh82y_bGSTsgF-7RrERpaYuaHa1qHcY8cxRgXiPC6iQRkpPAKSU_cysZJDXeW62RSK7KhI3ZwjdL60zGEHSsdguEz-d4IOeUssRaEPRcCG8Gt7xeTYC2_IYwazn9tKMzmxsb05WVx54wFk-i3ifX4UYLdsqZvFh8hdiRcMGFtSPQ7j02YeMiEEZYvjEQijZBQeSnLcemZTCXzAbjqh609e9aM9lqaRcouOQ88-BOrZCNFR-RLEVjBTiax3YmHcM2U6c3VRsDmqz6b_L_EoMzLZYLr058syO2YLS32ynnKON_dB8OAAi-z9_AnKGj-kUFUJk6WzW-6YpKk2OteHMwNRPh4T6XvBKO3m4o5ShKXBI9064_bM5QROZsQpJF9hb_Pnko3kqAxVloPMOsq83zztzNnUizs6wRIy6TF6SuqKCGPT4nILZTL4o4QOKfticTZJft94nyET3JsV-iuv6_8EpiO8KLTEVVZ89ks6CIE4CMGOByAgWdbeXtOUwmmGNyPUisc37eNWqAW2heLkoHOxcNHwYGqjmTWmZJAHjHTJJFiTDc19y1g | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO VALLECA<br>Representante Legal: Tatiana Janeth Cerón Díaz | NIT. 901.602320-4<br>C.C. 1.143.832.729 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Acta de inicio del Contrato** | 17/06/2022 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | SUSPENSIÓN No 1 | 21/11/2022 | |
| | REINICIO No 1 | 02/05/2023 | |
| | SUSPENSIÓN No 2 | 8/05/2023 | |
| | REINICIO No 2 | 20/07/2023 | |
| | SUSPENSION No 3 | 7/12/2023 | |
| | REINICIO No 3 | 1/03/2024 | |
| | OTRO SI No 1 | 1/04/2024 | |
| | SUSPENSION No 4 | 12/07/2024 | |
| **Fecha Inicial de terminación del contrato.** | 17/06/2023 | **Fecha Actual de terminación del Contrato.** | 22/05/2024 |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 256.444.130,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO. S.A | | |
| **PÓLIZA No.** | **45-44-101139110** | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | **DESDE: 09/06/2022** | | |
| | **HASTA: 04/10/2024** | | |

## 5. INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| **INFORME DE ACTIVIDADES.** | .<br>A continuación, se presentan las actividades realizadas por contratista de obra e interventoría en el mes de JULIO 2024.<br><br>▪ **ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA (JULIO 2024).**<br><br>Durante el presente periodo la interventoría estuvo se adelantando actividades de supervisión y vigilancia de las siguientes actividades a cargo del contratista:<br><br>Demolición de cabezales de pilotes y adecuación del acero de refuerzo para poder garantizar un anclaje a la zapata aislada de cimentación. |

| | |
|---|---|
| | Paralela a esta actividad se realizaron los retiros de aguas freáticas y de los escombros producto de la demolición de cabezales y tierra contaminada producto de la excavación realizada.<br><br>También se ejecutaron actividades de instalación de parrillas correspondientes a la estructura de cimentación superficial, para las zapatas tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 y 8.<br><br>Verificación de las longitudes, traslapos y distancias mínima de amarre, garantizando un correcto anclaje con los pilotes.<br><br>De manera conjunta a medida que se avanza con la construcción de puentes en guadua que permitan localizar y replantear los ejes de la estructura de cimentación.<br><br>Se avanza con la instalación de formaleta para la fundición de zapatas y pedestales.<br>Se reporta un total de 102.75 m3 de zapata fundido, 5.28 m3 de columna fundido y 3.26 m3 de pantalla estructural fundidos. Se realizan las tomas de muestras para verificar resistencias a 7, 14 y 28 días.<br><br>El día 12 de julio de 2024 se suspende el contrato de obra No. F2-F14-243-2022 y de interventoría debido a justificación expuesta por el contratista en el oficio no. CM -039.<br><br> |

- **ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA (JULIO 2024).**

  - **1 de Julio y el 06 de Julio.**

- Se verifica por parte de la interventoría la localización de los ejes de los pilotes mediante la construcción de puentes en guadua.
- Se realiza el retiro y disposición final de material de excavación en los sitios autorizados por el Municipio de Lopez de Micay.
- Se finalizan las actividades fundición de solado.
- Se avanza con la demolición de cabezales.
- Adecuación de cabezales de los pilotes. Se realiza corte de los excesos de acero y se enderezan las varillas que garantizan el anclaje a la cimentación.
- Retiro de aguas freáticas, mediante el uso de motobombas.
- Instalación de acero de refuerzo para cimentación aislada.









| | |
|---|---|
| | **8 Julio al 13 de Julio.**<br><br>• Se inicia y avanza con la fundición de zapatas aisladas. Se reporta un total de 102,75m3.<br><br>• Se inicia y avanza con la fundición de columnas. Se reportan 5.28 m3 fundidos.<br>• PANTALLA EN CONCRETO.<br><br>• Se inicia y avanza con la fundición de pantalla estructural. Se reportan 3,26 m3 fundidos..<br><br>• Se verifica por parte de la interventoría la localizacion de los ejes de la cimentación superficial para instalar el acero de refuerzo.<br><br>• Se realiza el retiro y disposicion final de material de excavacion en los sitios autorizados por el Municipio de Lopez de Micay.<br><br>• Se avanza con la demolicion de cabezales.<br><br>• Adecuación de cabezales de los pilotes. Se realiza corte de los excesos de acero y se enderezan las varillas que garantizan el anclaje a la cimentación.<br><br>• Retiro de aguas freaticas, mediante el uso de motobombas.<br><br>• Instalación de acero de refuerzo para cimentación aislada, columnas y pantalla estructural.<br><br> |







➢ ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra***

| **Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra No: F2-F14-243-2022 del 23 de mayo del 2022** | |
|---|---|
| AVANCE FISICO PROGRAMADO: | 100% |
| AVANCE FISICO EJECUTADO: | 42,48% |
| OBSERVACIONES:<br>Se evidencia un retraso en ejecución de las obras equivalente al 55,10%. | |

➢ ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

| **Contrato de Interventoría N° 257 del 9 de junio del 2022** | |
|---|---|
| AVANCE FISICO PROGRAMADO: | 100% |
| AVANCE FISICO EJECUTADO: | 42,48% |
| OBSERVACIONES:<br>Se evidencia un retraso en ejecución de la interventoría equivalente al 55,10%. | |

➢ ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

| FECHA COMITÉ E INFORMES | ASUNTO | OBSERVACIONES / ACCIONES |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| FECHA OFICIO | REFERENCIA - RADICADO | ASUNTO | CARGO QUIEN ENVIA | CARGO QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |


➢ ***personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.***

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| | |
| Ing. Ivan Dario Castillo | Supervisor del Municipio deLópez de Micay y secretario de planeación municipal. |
| | |

➢ ***Información Avance Físico – Avance Financiero***

GRAFICA AVANCE FISICO – AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO.

| | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 100,00% | 42,48% | 55,10% |
| Durante el periodo | 0,00% | 2,42% | |
| Acumulado actual | 100,00% | 44,90% | |




## 6. REGISTRO FOTOGRAFICO

| ITEMS | ACTIVIDAD | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | **VISITAS TECNICAS:** Durante el mes de Julio no se realizaron visitas al sitio de obra. | **EJECUTADO** | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| | |
| | **OBSERVACIONES:** |

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**8. SUPERVISOR.**

| | |
|---|---|
| _____<br>Ing. IVAN DARIO CASTILLO<br>Secretario de Infraestructura y Planeación. | |

Se anexan ( )

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.2057 DE 2021**

**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION(OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA.**

**INFORME FINANCIERO 1 AL 31 DE JULIO DEL 2024**
**MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY**

**PROYECTO (S):** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.2057 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY

CUENTA ( AHORROS) No.:42139300266-8 DEL BANCO: AGRARIO DE COLOMBIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 5,663,486,246.00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 4,813,963,309.00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | **$ 849,542,937.00** |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 12/9/2021 | GIRO 1 | $ 2,888,377,985.00 |
| | | GIRO 2 | $ 0.00 |
| | | GIRO 3 | $ 0.00 |
| | | GIRO 4 | $ 0.00 |
| | | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | **$ 2,888,377,985.00** |
| VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA DE AHORRO No. **42139300266-8** AL 31 DE JULIO DEL 2024 | | | **$ 2,888,377,985.00** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022 | CONSORCIO MICAY 2022 | $ 5,406,693,215.00 | $ 0.00 | $ 5,406,693,215.00 | $ 5,406,693,215.00 |
| 257 DEL 09- 06-2022 | CONSORCIO VALLECA | $ 256,444,130.00 | | $ 256,444,130.00 | $ 256,444,130.00 |
| | | | | | |
| | **TOTAL CONTRATADO** | | | **$ 5,663,137,345.00** | **$ 5,663,137,345.00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022 | PAGO ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO F2-F14-243-2022 COMPONENTE 1 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA | COP-12651 | ECP-14125 | 8/25/2022 | 115,905,787.00 | 0.00 | $ 115,905,787.00 |
| F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022 | PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO F2-F14-243-2022 COMPONENTE 1 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA | COP-129 | ERP-16565 | 3/29/2023 | $ 46,936,160.00 | $ 0.00 | $ 46,936,160.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | TDC-23 | 7/18/2023 | $ 2,620,998.00 | $ 0.00 | $ 2,620,998.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | TDC-23 | 7/18/2023 | $ 10,116,130.00 | $ 0.00 | $ 10,116,130.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | TDC-23 | 7/18/2023 | $ 919,650.00 | $ 0.00 | $ 919,650.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | TDC-23 | 7/18/2023 | $ 919,650.00 | $ 0.00 | $ 919,650.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | TDC-23 | 7/18/2023 | $ 3,678,590.00 | $ 0.00 | $ 3,678,590.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | TDC-23 | 7/18/2023 | $ 459,820.00 | $ 0.00 | $ 459,820.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | TDC-23 | 7/18/2023 | $ 11,900.00 | $ 0.00 | $ 11,900.00 |
| F2-F14-243-2023 | PAGO PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA | COP-143 | ERP-18906 | 10/17/2023 | $ 75,568,411.00 | $ 0.00 | $ 75,568,411.00 |
| F2-F14-243-2023 | PAGO ANTICIPO DEL 40% (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA) DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA | COP-16986 | ECP-18904 | 10/17/2023 | $ 98,911,776.00 | $ 0.00 | $ 98,911,776.00 |
| F2-F14-243-2023 | PAGO ANTICIPO DEL 40% (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA) DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA | COP-144 | ERP-18905 | 10/19/2023 | $ 1,000,000,000.00 | $ 0.00 | $ 1,000,000,000.00 |
| F2-F14-243-2023 | PAGO ANTICIPO DEL 40% (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA) DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA | COP-144 | ERP-18905 | 10/20/2023 | $ 991,059,722.00 | $ 0.00 | $ 991,059,722.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | TDC-26 | 12/12/2023 | $ 6,979,030.00 | $ 0.00 | $ 6,979,030.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | TDC-26 | 12/12/2023 | $ 1,438,970.00 | $ 0.00 | $ 1,438,970.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | TDC-26 | 12/12/2023 | $ 1,438,970.00 | $ 0.00 | $ 1,438,970.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | TDC-26 | 12/12/2023 | $ 5,755,900.00 | $ 0.00 | $ 5,755,900.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | TDC-26 | 12/12/2023 | $ 719,499.00 | $ 0.00 | $ 719,499.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | TDC-26 | 12/12/2023 | $ 11,900.00 | $ 0.00 | $ 11,900.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | TDC-26 | 12/12/2023 | $ 7,194,880.00 | $ 0.00 | $ 7,194,880.00 |
| F4-F36-257-2022 | PAGO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO 257 DE 2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA | COP-148 | ERP-20008 | 12/29/2023 | $ 13,463,316.00 | $ 0.00 | $ 13,463,316.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4-F36-257-2022 | PAGO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO F4-F36-257-2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA (VIGENCIA FUTURA) | COP-17986 | ECP-20007 | 12/29/2023 | $ 42,569,490.00 | $ 0.00 | $ 42,569,490.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | CTR-1441 | 3/20/2024 | $ 11,900.00 | $ 0.00 | $ 11,900.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | CTR-1427 | 3/20/2024 | $ 270,356.00 | $ 0.00 | $ 270,356.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | CTR-1383 | 3/20/2024 | $ 540,710.00 | $ 0.00 | $ 540,710.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | CTR-1382 | 3/20/2024 | $ 540,710.00 | $ 0.00 | $ 540,710.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | CTR-1413 | 3/20/2024 | $ 2,162,840.00 | $ 0.00 | $ 2,162,840.00 |
| | TRASLADO POR DEDUCCION DE ESTAMPILLAS | | CTR-1365 | 3/20/2024 | $ 4,785,300.00 | $ 0.00 | $ 4,785,300.00 |
| | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 2,434,992,365.00** | **$ 0.00** | **$ 2,434,992,365.00** |

| **RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO** | | | **DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS** | **VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS MINISTERIO** | **VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS MUNICIPIO** | **FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS** | **VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS** | **No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS** |
| 12/31/2021 | $ 1,380,349.00 | | | | |
| 1/31/2022 | $ 1,602,032.00 | | | | |
| 2/28/2022 | $ 1,653,861.00 | | | | |
| 3/31/2022 | $ 2,111,717.00 | | | | |
| 4/30/2022 | $ 2,447,705.00 | | | | |
| 5/31/2022 | $ 2,370,716.00 | | | | |
| 6/30/2022 | $ 2,580,321.00 | $ 788.00 | | | |
| 7/31/2022 | $ 2,454,007.00 | $ 718,184.00 | | | |
| 8/31/2022 | $ 2,438,969.00 | $ 713,783.00 | | | |
| 9/30/2022 | $ 2,658,029.00 | $ 777,893.00 | | | |
| 10/31/2022 | $ 3,892,423.00 | $ 1,139,147.00 | | | |
| 11/30/2022 | $ 4,600,717.00 | $ 1,346,435.00 | | | |
| 12/30/2022 | $ 4,915,691.00 | $ 1,438,615.00 | | | |
| 1/31/2023 | $ 4,616,218.00 | $ 1,350,972.00 | | | |
| 2/28/2023 | $ 5,343,757.27 | $ 1,563,891.73 | | | |
| 3/31/2023 | $ 6,343,637.59 | $ 1,856,514.41 | | | |
| 4/30/2023 | $ 5,525,906.03 | $ 1,617,198.97 | | | |
| 5/31/2023 | $ 5,727,872.87 | $ 1,676,306.13 | | | |
| 6/30/2023 | $ 6,314,102.31 | $ 1,847,870.69 | | | |
| 7/31/2023 | $ 5,354,758.63 | $ 1,567,111.37 | | | |
| 8/31/2023 | $ 5,925,110.70 | $ 1,734,029.30 | | | |
| 9/30/2023 | $ 5,937,549.42 | $ 1,737,669.58 | | | |
| 10/31/2023 | $ 4,317,514.20 | $ 1,263,553.80 | | | |
| 11/30/2023 | $ 2,363,161.56 | $ 691,597.44 | | | |
| 12/31/2023 | $ 2,498,242.18 | $ 731,129.82 | | | |
| 1/31/2024 | $ 2,266,551.00 | $ 639,284.00 | | | |
| 2/29/2024 | $ 2,195,380.00 | $ 619,210.00 | | | |
| 3/31/2024 | $ 2,394,882.00 | $ 675,479.00 | | | |
| | | | 4/17/2024 | $ 32,000,000.00 | CNT-1493 |
| | | | 4/19/2024 | $ 32,000,000.00 | CNT-1493 |
| 4/30/2024 | $ 2,377,560.14 | $ 699,298.86 | 4/30/2024 | $ 32,000,000.00 | CNT-1493 |
| | | | 5/2/2024 | $ 6,231,180.00 | CNT-1515 |
| 5/31/2024 | $ 2,413,331.81 | $ 709,820.19 | | | |
| 6/30/2024 | $ 2,051,905.00 | 603,516.00 | | | |
| 7/31/2024 | $ 2,202,784.00 | 647,893.00 | | | |
| **TOTAL (3)** | **$ 111,276,761.71** | **$ 28,367,191.29** | | **$ 102,231,180.00** | **$ 0.00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 2,888,377,985.00** |
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS MUNICIPIO(2)** | **849,542,937** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (3)** | **$ 2,434,992,365.00** |
| **GASTOS BANCARIOS (4)** | **61,384** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (5)** | **$ 111,276,761.71** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS MUNICIPIO(6)** | **$ 28,367,191.29** |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (5-6)=(7)** | **$ 102,231,180.00** |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (5+6)=8** | **$ 9,045,581.71** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1+2) - (3+4) + (6+8)** | **$ 1,340,279,946.00** |
| **TOTAL PARTIDA POR IDENTIFICAR** | **$ 65,747,187.13** |
| **SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DE INTERIOR (INFORME FINAL)** | **$ 1,406,027,133.13** |

**OBSERVACIONES**

**FIRMA**

**JOSE ADEMIR VALENCIA MOSQUERA**
Tesorero Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

| | |
|---|---|
| MES | JULIO |
| AÑO | 2024 |

**NÚMERO DE CUENTA:**
**421393002668**

**OFICINA: 2139 LOPEZ DE MICAY**

**NOMBRE** MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY ,

**DIRECCIÓN** CALLE LAS FLORES PALACIOS MUNICIPAL LOPEZ DE MICAY


**CIUDAD** CAUCA, LOPEZ DE MICAY

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 1.403.176.456,13 | SALDO ACTUAL | 1.406.027.133,13 |
| TOTAL ABONOS | 22 | 2.850.677,00 | PROMEDIO MES | 1.404.638.114,13 |
| TOTAL CARGOS | 0 | 0,00 | INTERESES | 2.850.677,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co · Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 94.929,00 | 1.403.271.385,13 |
| 03/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 94.936,00 | 1.403.366.321,13 |
| 04/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 94.942,00 | 1.403.461.263,13 |
| 05/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 284.866,00 | 1.403.746.129,13 |
| 08/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 94.968,00 | 1.403.841.097,13 |
| 09/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 94.974,00 | 1.403.936.071,13 |
| 10/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 94.981,00 | 1.404.031.052,13 |
| 11/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 94.987,00 | 1.404.126.039,13 |
| 12/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 285.000,00 | 1.404.411.039,13 |
| 15/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 95.013,00 | 1.404.506.052,13 |
| 16/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 95.019,00 | 1.404.601.071,13 |
| 17/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 95.026,00 | 1.404.696.097,13 |
| 18/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 95.032,00 | 1.404.791.129,13 |
| 19/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 285.135,00 | 1.405.076.264,13 |
| 22/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 95.058,00 | 1.405.171.322,13 |
| 23/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 95.064,00 | 1.405.266.386,13 |
| 24/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 95.071,00 | 1.405.361.457,13 |
| 25/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 95.077,00 | 1.405.456.534,13 |
| 26/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 285.271,00 | 1.405.741.805,13 |
| 29/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 95.103,00 | 1.405.836.908,13 |
| 30/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 95.109,00 | 1.405.932.017,13 |
| 31/07 | INTERESES DE AHORROS | LOPEZ DE MICAY | | 95.116,00 | 1.406.027.133,13 |

NIT. 800.037.800-8
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

**ACTA DE AUDIENCIA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO N° 2057 DE 2021, CELEBRADO CON LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR Y MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY – DEPARTAMENTO DE CAUCA.**

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 11:07 a.m. del 16 de agosto de 2024, PEDRO JOVANNY TENJO SÁNCHEZ en mi calidad de Subdirector de Gestión Contractual (E) del Ministerio del Interior, en cumplimiento a lo dispuesto en las funciones propias establecidas en el numeral 5.7.1.2.3. del Manual de Contratación del Ministerio del Interior, acorde a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, procedo instalar la audiencia, con el objeto de debatir sobre el presunto incumplimiento del Convenio con las siguientes especificaciones:

| | |
|---|---|
| **No. Convenio** | **2057 DE 2021** |
| **Objeto** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY CAUCA. |
| **Convenido** | Municipio de López de Micay – Departamento de Cauca |
| **No. NIT** | 8000511689 |
| **Valor Total** | $5.663.486.246 |
| **Fecha de Inicio** | 29 de noviembre de 2021 |
| **Fecha de terminación** | 31 de agosto de 2024 |
| **Garantía** | **Póliza No.: 435 – 47 – 994000047251**<br>**Asegurador:** Aseguradora Solidaria de Colombia<br>**Vigencia:** Desde 11 de noviembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2025.<br>**Expedición:** 23 de noviembre de 2021<br>**Amparo:** Póliza de cumplimiento de Convenio Interadministrativo Valor asegurado: $1.132.697.249,20 |

Se les advierte a los asistentes que la diligencia está siendo grabada, y esta será parte íntegra de la presente acta.

Se procede a la identificación de los convocados a la presente audiencia, para lo cual, les solicito exhibir su documento de identidad, y su vez, indicar de manera clara, su nombre completo, número de documento de identidad y lugar de expedición, dirección de notificación, y en calidad de qué hace presencia en la diligencia:

De este modo se le concede la palabra, por parte del Ministerio:

1. Por parte del Ministerio

Nombre: MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
C.C. 71.796.795 de Medellín
Dirección de notificación: manuel.linares@mininterior.gov.co
Dirección: Carrera 8 No. 12b - 31
Celular: 310 231 9756
Actuando en calidad de: Supervisor del Convenio 2057 de 2021

Nombre: KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS
C.C. 1.091.669.355 de Ocaña
Dirección de notificación: jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Dirección: Carrera 8 No. 12b - 31
Celular: 301 268 8878
Actuando en calidad de: Apoyo a la supervisión convenio 2057 de 2021

2. Por parte de la Aseguradora

Nombre: ANGIE KATHALINA CARPETTA MEJÍA
CC. 1.023.965.126 de Bogotá D.C.
Tarjeta profesional: 371.848 del consejo superior de la judicatura
Dirección de notificación: notificaciones@solidaria.com.co; kcarpetta@gha.com.co
Actuando en calidad de: Apoderado de Aseguradora Solidaria

3. Por parte del municipio

Nombre: JHON HAROLD GARCÍA RIASCOS
C.C. 76.323.710 de López de Micay
Dirección de notificación: contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co; alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co
Dirección: Carrera 2 No. 5 – 07 López de Micay – Cauca
Actuando en calidad de: Alcalde Municipal López de Micay – Cauca.

Nombre: IVÁN DARIO CASTILLO VALENCIA
C.C. 76.315.953
Tarjeta profesional: N/A
Dirección de notificación: planeacion@lopezdemicay-cauca.gov.vo
Dirección: Carrera 2 No. 5 – 07 López de Micay – Cauca
Actuando en calidad de: Secretario de planeación

Se deja (personería a los apoderados)

Identificadas las partes, se procede a dar palabra a las mismas, para que presenten sus descargos, de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar y solicitar el decreto de las pruebas que consideren pertinentes y controvertir las presentadas por la Entidad, las cuales fueron aportadas por parte del supervisor, por medio de radicado 2024-2-003122-030875 id: 360339, los cuales fueron allegados a cada uno de los convocados, previo a esta diligencia.

Por parte de la Subdirección de Gestión Contractual, se le otorga la palabra al **supervisor** del contrato, MANUEL LINARES.

La supervisión del Ministerio del Interior, en el ejercicio de sus funciones establecidas en el manual de contratación mediante el radicado No. 360339 de fecha 03 de junio de 2024, solicitó a la subdirección de gestión contractual adelantar el trámite por presunto

incumplimiento parcial del convenio 2057 de 2021, cuyo objeto es "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY CAUCA*" y cuyo plazo finaliza el próximo 31 de agosto de 2024.

Dentro de dicho documento, la supervisión por parte del Ministerio del Interior considera que se están presuntamente incumpliendo algunas obligaciones por parte del municipio, tendientes al normal desarrollo del convenio y dentro de las cuales me permito relacionar a continuación.

La primera tiene que ver al cumplimiento del cronograma, a hoy, de acuerdo con el cronograma que tenemos pactado dentro de las partes, la obra ya debería estar superando el cien por ciento de ejecución, deberíamos estar en los trámites finales de entrega por parte del municipio. A hoy, el Ministerio del Interior considera que el avance en obra es del cero por ciento.

Otra de las obligaciones que consideramos que se está incumpliendo por parte del municipio tiene que ver con la obligación No. 21 y 22, que señalan que en el caso durante la ejecución de estudios y diseños se vea la necesidad de aportar mayores recursos, el municipio está obligado a aportar y gestionar los mismos con el fin de lograr el cierre financiero, que permita avanzar en la obra, a hoy el municipio, pese a los llamados del Ministerio, no ha logrado aportar el CDP que valide como tal el cumplimiento de esas obligaciones.

Otras obligaciones que son de carácter repetitivo durante la misma ejecución del convenio, tenemos que las obligaciones No. 32, 33, 36, 37, 38 y 49, que tienen que ver con la entrega de información de manera periódica o mensual y pese a los reiterados llamados por parte de la supervisión carecemos de que el municipio haya allegado los documentos de manera completa y correcta.

Todo esto, obra dentro del documento con el cual se le remitió a la subdirección de gestión contractual que se revisara la pertenencia de la apertura de esta audiencia que hoy estamos instalando, toda vez que nos preocupa no poder dar inicio a la obra que permita la ejecución del proyecto.

Así las cosas, tiene la palabra el represente del **municipio**.

- Habla Iván Castillo.

Buenos días, sobre el tema de los cronogramas, en este momento las obras se están ejecutando, hasta el día 11 de julio fecha en la que se hizo la suspensión del contrato, es la suspensión No. 3, el contrato viene ejecutándose desde el año pasado, la fecha de inicio es del mes de febrero donde inició este contrato, sobre el porcentaje de ejecución hemos estado cerca del treinta por ciento, aunque el ministerio nos manifiesta que no válida esta ejecución de obra debido a que ellos no dieron la aprobación para el inicio de estas obras,

estas obras nosotros no hemos hecho inicio si no que hemos hecho reinicio, las obras se iniciaron una vez se aprobaron los diseños que fueron elaborados dentro del contrato, estas obras se dio orden en el mes de julio del año pasado y con este se elaboró el segundo reinicio del contrato, las obras llevan un treinta por ciento de ejecución.

Sobre el cierre financiero, aunque no tenemos el cierre financiero de los recursos y como dice el convenio hemos realizado todas las labores para conseguir los recursos estas labores las ha hecho la administración pasada y esta para que esos recursos sean asumidos también por el mismo ministerio y nos permita el cierre financiero total.

Es de anotar que la supervisión, una vez se entregaron los estudios y diseños dio inicio de las obras explicando de que estas obras se iban a hacer en dos etapas por eso dentro de toda la documentación del reinicio No. 2 se da ese punto de que la obra se va a hacer en dos etapas una vez se dé el cierre financiero, o sea que con los recursos iniciales de esta convenio sería la primer etapa y una vez se consiguieran el resto de los recursos se daría la según etapa.

Sobre la información mensual nosotros hemos allegado toda la información que nos han solicitado desde el comienzo de la supervisión con el ingeniero Socha, lastimosamente parte de la información del año pasado no la teníamos y esa fue la que nos retrasó.

Sobre los informes mensuales, el último es el que se está debiendo en este momento debido a que la interventoría no nos ha entregado aún los informes semanales y mensuales por lo tanto no hemos podido nosotros como supervisión entregar el informe.

- Habla el alcalde municipal.

Bueno, nuevamente buenos días, de acuerdo a lo que ya manifestó el secretario de planeación del municipio, quisiera puntualizar lo siguiente, el municipio ha estado haciendo todos los esfuerzos para conseguir los recursos que hacen falta para finalizar el Convenio, de hecho, en el marco de la visita presidencial, el 25 de enero del presente año al municipio, tanto el Ministro en su momento el interior, el doctor Luis Fernando Velasco, y la Vicepresidenta, la doctora Francia Márquez, se comprometieron con la administración municipal y con la gente del municipio a adicionar los recursos para culminar el Convenio.

En cuanto al retraso de los informes, hasta cuanto la interventoría no nos entregue la información no podemos subirla a la página donde el ministerio del interior pueda hacer la revisión.

Escuchado el representante del municipio, se le concede la palabra al representante de la **aseguradora**, para que realice su intervención.

En el actual procedimiento de incumplimiento contractual iniciado por el Ministerio del Interior, no se ha demostrado de manera concluyente que el Municipio López de Micay haya incurrido en un incumplimiento sustancial y directo de sus obligaciones contractuales según lo establecido en el Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021 y menos aún, que dicho supuesto incumplimiento haya afectado de manera grave y directa la ejecución del contrato,

por el contrario en los mismos documentos que trasladó la interventoría obran sendos oficios que evidencian las actividades desarrolladas por el Municipio para llevar a feliz término el contrato.

En primer lugar, debe señalarse que las obligaciones contenidas en la cláusula segunda – obligaciones específicas del contratista que estima el Ministerio como presuntamente transgredidas por el Municipio, de forma general atañen a hechos que se encuentran fuera del ámbito volitivo de Municipio en los términos ya señalados por el mismo mediante oficio No. 126 fechado al 8 de mayo de 2024 obrante a folio 105 de los anexos al citatorio.

Es importante señalar el oficio No. 126 en el sentido que en el mismo encontramos las explicaciones de rigor en relación con el conflicto genitor del presunto incumplimiento, esto es, la necesidad de adicionar recursos; En este punto es imperativo señalar que el Municipio de manera acertada señaló al Ministerio cómo diferentes circunstancias imprevisibles e irresistibles determinaron la necesidad de incorporar mayores recursos para la finalización del proyecto.

Así mismo, es importante señalar que resulta ser un contrasentido que se impute un presunto incumplimiento al contratista por el no acatamiento cabal del cronograma, cuando es bien sabido por el Ministerio que actualmente no se cuenta con el recurso económico necesario para la ejecución de las obras y, adicionalmente cuando es la misma entidad contratante la que por mucho tiempo negó la autorización para el inicio de las obras conforme consta a folio 36 de los anexos trasladados por la entidad, de modo que resulta sorpresivo que ahora inicie un procedimiento de incumplimiento contractual solicitando el cumplimiento de un cronograma que ha sido paralizado por orden suya.

En este punto es necesario señalar que el municipio entregó oportunamente los estudios y diseños requeridos para la ejecución de la obra, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte del Ministerio el 5 de mayo de 2022; Adicionalmente, se evidencia que según acta de reunión de seguimiento a la ejecución contractual fechada al 29 de abril de 2024, el Municipio manifestó que se encontraban en etapas preliminares de la obra como quiera que el Ministerio mediante un correo electrónico autorizó su inicio.

Corolario de lo anterior y, como se manifestó de reunión de seguimiento a la ejecución contractual fechada al 24 de mayo de 2024 cuya acta obra a folio 95 de los anexos trasladados con el citatorio, la alcaldía municipal se encuentra gestionando las apropiaciones presupuestales de rigor ante la Gobernación y la Presidencia.

En ese sentido, es importante señalar que el Municipio ha demostrado en todo momento su voluntad de llevar a término la ejecución del contrato y en todo caso, las acciones encaminadas a ello nunca han cesado, por el contrario se evidencia que la obra a la fecha se encuentra en ejecución lo que de suyo descarta cualquier tesis atinente a supuestos incumplimientos graves y directos que pongan en riesgo el objeto contractual.

Así las cosas, encontramos que, hasta la fecha del procedimiento de incumplimiento, no se ha demostrado de manera concluyente que el Municipio haya incurrido en un incumplimiento grave y directo de sus obligaciones contractuales, que suponga el

incumplimiento sustancial del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021. En síntesis, los hechos presentados demuestran que no se encuentra suficientemente probado el incumplimiento que se busca imputar al contratista; Por lo tanto, la imposición de sanciones económicas carece de justificación.

Ahora, es necesario advertir que la entidad pública cuenta con diferentes herramientas para solventar inconvenientes imprevisibles e irresistibles (como el hecho de que con ocasión de la pandemia los materiales de construcción hayan aumentado considerablemente su valor), como lo son las prórrogas y suspensiones, tal y como lo ha reconocido el Consejo de Estado, en los siguientes términos:

> "*Así las cosas, la suspensión materialmente constituye un intervalo pasivo en la dinámica del contrato cuando el cumplimiento de una, de varias o de todas las obligaciones a que están obligadas las partes resultan imposibles de ejecutar. Por otra parte, la jurisprudencia ha reconocido la eficacia, existencia y validez de la suspensión en el negocio jurídico cuando las partes la utilizan como una medida excepcional y temporal encaminada a reconocer las situaciones de fuerza mayor, de caso fortuito o de procura del interés público -que de forma suficiente y justificada le dan fundamento-, y hacen constar esas circunstancias y sus efectos por escrito con la finalidad de salvaguardar la continuidad de la relación contractual* (…)

A pesar de que las normas que desplazaron el Decreto Ley 222 de 1983 no reprodujeron o sustituyeron la disposición transcrita, las exigencias en la práctica cuotidiana de la ejecución de los contratos y la ausencia de una regla general han supuesto un incentivo para el desarrollo convencional de cláusulas en las que las partes prevén que, cuando en la ejecución del contrato llegaren a sobrevenir situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o necesidades de interés público, el contrato pueda suspenderse justificada y temporalmente mientras se resuelven los inconvenientes que impiden su ejecución"

En el mismo sentido, el alto tribunal ha dicho que el plazo es un elemento accidental de los contratos estatales, de modo que puede modificarse por acuerdo entre las partes ante situaciones adversas e imprevistas que impidan el cumplimiento del plazo inicialmente pactado. De tal manera, adujo:

> "*La Sala considera importante recordar que las entidades contratantes tienen múltiples alternativas cuando se enfrentan al retardo en el cumplimiento de las obligaciones por parte un contratista. Entre ellas se encuentran la posibilidad de multar al contratista, declarar el incumplimiento total o parcial, o, si las circunstancias lo ameritan, declarar la caducidad del contrato. De otra parte, si los hechos que motivan los retardos son ajenos a las partes, estas cuentan con la posibilidad de alterar por medio de modificaciones bilaterales el plazo, antes de la terminación del contrato; bien sea a través de prórrogas o de suspensiones*"

Vemos entonces que era perfectamente viable prorrogar el contrato o incluso suspenderlo, a efectos de que el municipio continúe adelantando las labores pertinentes ante la Gobernación y la Presidencia para la consecución de los recursos económicos faltantes.

Sobre el particular, es necesario recordar que respecto al equilibrio económico del contrato, existen teorías reconocidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado como la de la imprevisión y el hecho del príncipe, que constituyen un desequilibrio económico que debe ser solventado por la entidad pública. Así pues, se ha dicho:

> "*El principio del equilibrio financiero del contrato, medular en el régimen jurídico de la contratación pública, consiste, entonces, en garantizar el mantenimiento de la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso, de manera que si se rompe por causas sobrevinientes, imprevisibles y no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán las medidas necesarias para su restablecimiento, so pena de incurrir en una responsabilidad contractual tendiente a restituir tal equilibrio. (…) ante la ruptura del equilibrio económico del contrato, el contratista tiene derecho a exigir su restablecimiento, pues no obstante que debe asumir el riesgo normal y propio de cualquier negocio, ello no incluye el deber de soportar un comportamiento del contratante o circunstancias ajenas que lo priven de los ingresos y las ganancias razonables que podría haber obtenido, si la relación contractual se hubiese ejecutado en las condiciones inicialmente convenidas. Ahora bien, no cualquier trastorno o variación de las expectativas que tenía el contratista respecto de los resultados económicos del contrato, constituyen rompimiento del equilibrio económico del mismo, existiendo siempre unos riesgos inherentes a la misma actividad contractual, que deben ser asumidos por él. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, la ecuación económico financiera del contrato puede verse afectada o sufrir menoscabo, por: a) Actos o hechos de la entidad Administrativa contratante, como cuando no cumple con las obligaciones derivadas del contrato o introduce modificaciones al mismo -ius variandi-, sean éstas abusivas o no. b) Actos generales de la administración como Estado, o "teoría del hecho del príncipe", como cuando en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta mediante leyes o actos administrativos de carácter general, afecta negativamente el contrato. c) Factores exógenos a las partes del negocio, o "teoría de la imprevisión", o "sujeciones materiales imprevistas", que involucran circunstancias no imputables al Estado y externas al contrato pero con incidencia en él. En todos estos eventos surge la obligación de la administración contratante de auxiliar al contratista colaborador mediante una compensación - llevarlo hasta el punto de no pérdida- o nace el deber de indemnizarlo integralmente, según el caso y si se cumplen los requisitos señalados para cada figura. (..) con independencia de la causa que se invoque como factor de desequilibrio económico y financiero del contrato estatal, dentro de los requisitos necesarios para su reconocimiento y el consecuente restablecimiento de la ecuación contractual, existen unos elementos comunes que deben acreditarse en forma concurrente tales como la imprevisibilidad, la alteración extraordinaria y fundamentalmente la demostración o prueba de una pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato, pues no es viable inferir a priori que acontecido el hecho del príncipe o el hecho de imprevisión haya necesariamente rompimiento del equilibrio contractual y surja el deber de reparar*"

En otra oportunidad, se afirmó:

> *"Acá es preciso recordar que la ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato supone la alteración del sinalgia funcional (correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación negocial, bien sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con relevancia jurídica, bien por la voluntad de la parte que, dentro de la relación contractual, ostenta posición de supremacía frente a su cocontratante, bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles que impactan la economía del contrato o por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles (como la variación de precios), por razones no imputables a las partes"*

.

Entonces, tenemos que el Consejo de Estado ha reconocido que existen tres (3) situaciones capaces de romper el equilibrio contractual que debe mantenerse en las relaciones negóciales con el Estado, y que correlativamente implican el restablecimiento de la ecuación financiera so pena de responsabilidad contractual, esto es, i) actos imputables a la administración por incumplimiento de las obligaciones, ii) actos del Estado en ejercicio de sus potestades legales o constitucionales, lo que se ha denominado como "hecho del príncipe", y) iii) actos imprevisibles e irresistibles que no son imputables a ninguna de las partes, o teoría de la imprevisión.

En todos estos casos, es necesario que la administración restablezca las condiciones contractuales y económicas a efectos de reajustar la ecuación financiera del contrato, a través de compensaciones o indemnizaciones.

Vemos aquí que existieron situaciones imprevisibles, irresistibles y no imputables al contratista que rompieron la ecuación económica del contrato, a tal punto de aumentar considerablemente los valores de ejecución, aun así, y pese anunciarse tales situaciones por parte del Municipio, no se tomaron las medidas de saneamiento correspondientes, e incluso se negó la entrega de dos desembolsos teniendo el municipio que atender de su propio bolsillo las obligaciones hasta el momento surgidas, de modo tal que los retrasos del proyecto son imputables única y exclusivamente al Ministerio convocante por desconocer su obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato.

La entidad pública ha incumplido con sus obligaciones al no desembolsar los montos correspondientes en los términos señalados por el contrato, puesto que a la fecha solo se ha realizado un desembolso al Municipio, lo que denota el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Ministerio.

Acerca de esta excepción, debe señalarse que está contemplada en el artículo 1609 del Código Civil, aplicable a los contratos de las sociedades de economía mixta por disposición del artículo 97 de la Ley 489 de 1998, en los siguientes términos:

> *"ARTICULO 1609. <MORA EN LOS CONTRATOS BILATERALES>. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos".*

Con relación a esta excepción, el Consejo de Estado ha aclarado que procede en los contratos estatales aun cuando esta debe ser armonizada con las normas de derecho público y, por tanto, tienen que cumplirse ciertas características para que se configure. De este modo, se afirmó:

> *"El artículo 1609 del Código Civil prevé que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Norma que, además de regular la mora en los contratos bilaterales, que descansa en el aforismo con arreglo al cual "la mora de uno purga la mora del otro", consagra la exceptio non adimpleti contractus, medio de defensa que puede invocar una de las partes del contrato cuando no ha cumplido porque la otra tampoco lo ha hecho, caso en el cual su conducta no es tomada como antijurídica. (...) Sin embargo, la jurisprudencia tiene determinado que esta institución en materia de contratos estatales debe ser armonizada con las reglas del derecho público. La exceptio non adimpleti contractus tiene lugar únicamente en aquellos contratos sinalagmáticos en que el incumplimiento imputable a la entidad pública sea grave, serio, determinante, trascendente y de gran significación, de manera que sitúe al contratista en una razonable imposibilidad de cumplir sus obligaciones, siendo en ese caso procedente que éste la pueda alegar y suspender el cumplimiento de sus obligaciones*

Como se aprecia, para que se predique la excepción de contrato no cumplido en materia estatal, el incumplimiento de la entidad debe ser grave, determinante y trascendente, al punto de situar al contratista en una razonable imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, como en efecto ocurre, puesto que el principal obstáculo del Municipio para continuar con la ejecución contractual es de índole económica, lo que quiere decir que se le causa un gran perjuicio al no desembolsarle las sumas debidas. En ese sentido, en el evento de encontrar un incumplimiento del contratista, es claro que este se derivó del incumplimiento previo de la entidad al no acreditar que desembolsó todas las sumas a que se comprometió a favor del municipio, por lo que se configuraría la excepción de contrato no cumplido prevista en el artículo 1609 del Código Civil.

Es importante precisar que, en el remoto e improbable evento en que se llegue a comprobar un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, resulta forzosa la aplicación del principio de proporcionalidad, a fin de adoptar decisiones que se ajusten a los postulados legales y jurisprudenciales que se aplican sobre el particular. Al respecto, el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011 dispone:

> *"Artículo 44. Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa*".

Así mismo, el artículo 1596 del Código Civil hace referencia al principio de proporcionalidad y su aplicación, de la siguiente manera:

> *"Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal".*

Igualmente, el artículo 867 del Código de Comercio también hace referencia al principio de proporcionalidad en los siguientes términos:

> *"ARTÍCULO 867. <CLÁUSULA PENAL>. Cuando se estipule el pago de una prestación determinada para el caso de incumplimiento, o de mora, se entenderá que las partes no pueden retractarse.*
>
> *Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en parte".*

Al respecto, se hace necesario aclarar que la cláusula penal es una estipulación pactada de común acuerdo por las partes del contrato, con el objeto de fijar anticipadamente el valor de los perjuicios en caso de un incumplimiento por cualquiera de ellas, cuyo efecto jurídico más importante es que exime a la parte cumplida de la obligación de demostrar la cuantía de la indemnización.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el Código Civil estableció una fórmula que permite graduar la misma en función del porcentaje de ejecución del contrato. Lo anterior, con el objeto de evitar que se produzca un enriquecimiento sin causa a favor de la parte que hace efectiva la mencionada estipulación. No obstante, frente a las dos disposiciones citadas, las cuales son propias de la jurisdicción ordinaria civil, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido:

> *"Estas normas, que permiten graduar la cláusula penal pecuniaria, contemplan una doble naturaleza al ejercicio de dicha potestad judicial, pues, además de erigirse como un "derecho" en favor de las partes, se establece como una obligación a cargo del juez, para efectos de considerar si la sanción pecuniaria se ajusta al principio de proporcionalidad y al criterio de la equidad.*
>
> *Así mismo, la doctrina ha estudiado el tema de la disminución judicial de la cláusula penal, admitiendo su procedencia, fundamentada, primordialmente, en la equidad y en el principio de proporcionalidad. Al respecto expone Claro Solar:*
>
> *"Dice el art. 1539 que 'si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esa parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por la falta de cumplimiento de la obligación principal'*
>
> *"Esta disposición tiene su fundamento en la equidad. El deudor no puede pagar al acreedor, contra la voluntad de éste, una parte de su deuda, aunque ésta sea*

*divisible; y por consiguiente, los efectos de pago parcial no pueden libertarlo de parte alguna de la pena estipulada en caso de inejecución. Pero, si el acreedor acepta recibir la parte que el deudor le ofrece, el deudor tendrá el derecho que la ley le reconoce para que, si el acreedor le exige la pena, se rebaje esta proporcionalmente a la parte que el deudor ha pagado de la obligación primitiva*

*"Nuestro Código da en este caso al deudor el derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada; de modo que no depende del arbitrio del juez o no esta rebaja, ni hacer una rebaja arbitraria y antojadiza, sino que tiene que hacerla guardando proporción entre la parte de la obligación principal que ha sido cumplida y la parte aún no ejecutada; de modo que si el deudor ha ejecutado la mitad o más o menos la mitad de la obligación principal deberá rebajar la mitad de la pena; si la tercera parte de la obligación principal, la tercera parte de la pena.*

(...)

"*Naturalmente, el juez tendrá que resolver las controversias que se susciten entre las partes sobre la proporcionalidad que debe observarse en la reducción de la pena en caso de ejecución parcial de la obligación principal, como toda cuestión que entre ellos se produzca, pero la disposición de nuestro Código es más equitativa, porque reduce a términos muy restringidos lo arbitrario del juez*"

Como se evidencia, con fundamento en las normas previamente citadas, el Consejo de Estado ha reconocido la necesidad de proporcionar y disminuir la sanción penal en concordancia al porcentaje de obra ejecutada, a luces del principio de equidad.
Conforme lo anterior, la cláusula penal debió calcularse proporcionalmente al avance del contrato, teniendo en cuenta que los estudios y diseños ya se entregaron y que actualmente la obra se encuentra en ejecución, sin que ninguno de éstos hechos se haya tenido en cuenta para la liquidación de la cláusula penal, motivo por el cual, el valor de la cláusula penal deberá reducirse conforme al porcentaje ejecutado por el contratista y disminuirse en dicha proporción.

Coadyuvo expresamente los argumentos de defensa propuestos por el Municipio López de Micay en los descargos que sus representantes presentaron, solo en cuanto los mismos no perjudiquen los intereses de mi representada, ni comprometan su responsabilidad.

Al respecto, cabe resaltar que el interés asegurado en la Póliza de Garantía Única De Cumplimiento En Favor De Entidades Estatales no es otro que "GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DELASOBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2057 DEL 2021 DE FECHA 11DENOVIEMBRE DE 2021 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION (OBRA) DELASEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA."

Así las cosas, mi prohijada solo estaría eventualmente obligada a responder pecuniariamente de conformidad con las obligaciones expresamente estipuladas y aceptadas por las partes en el contrato de seguro, de modo que el riesgo asegurado en el contrato de seguro en comento no es otro que el incumplimiento del convenio interadministrativo a cargo del afianzado, siendo que de conformidad con el artículo 1072 del Código de Comercio el siniestro o realización del riesgo asegurado es la declaratoria de incumplimiento.

Sin embargo, no obran en el expediente pruebas suficientes respecto del incumplimiento del asegurado, por lo que de manera consecuencial se puede afirmar que en el sub-lite no se logró acreditar la configuración del riesgo asegurado y, en consecuencia, la obligación indemnizatoria a cargo de mi procurada.

Así las cosas, el Ministerio no logró derrotar presunción de inocencia a favor del Municipio, puesto que no acreditó preponderantemente que la hipótesis de la ocurrencia de la infracción imputable al administrado resulta más razonable o probable que su cumplimiento.

En conclusión, atendiendo a que la responsabilidad contractual del asegurado no se acreditó probatoriamente en el proceso de marras y, por ende, no es viable declarar su incumplimiento, no se logra estructurar una aparente responsabilidad en cabeza del afianzado, esto es, no se realiza el riesgo asegurado como condición sine qua non para activar la responsabilidad que, eventual e hipotéticamente, le pudiera corresponder a mi prohijada, la aseguradora.

Se concluye que, al no reunirse los supuestos para que se configure un incumplimiento en cabeza del afianzado, claramente no se ha realizado el riesgo asegurado por la póliza de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 435 47 994000047251, que sirvió como sustento para convocar a mi procurada a la presente actuación administrativa. En tal sentido, no surge obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora.

Teniendo en cuenta que nos encontramos ante la ejecución de un contrato estatal, en el cual aplican las normas del derecho administrativo y las normas relativas a la teoría general de las obligaciones, será tarea del Despacho entrar a establecer el estado financiero del contrato a efectos de establecer si existen saldos a favor del contratista en virtud del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021.

Lo anterior, bajo el entendido que, como quiera que se desconoce el estado financiero del contrato, y como quiera que la entidad debe o debió realizar pagos al contratista, en caso de tener recursos a favor del Municipio, deberá darse aplicación al principio de la compensación, como un modo de extinguir simultáneamente y hasta la misma cuantía las obligaciones existentes entre personas que recíprocamente son acreedoras y deudoras. Esta figura está contemplada en el artículo 1714 del Código Civil, el cual señala:

> *"ARTICULO 1714. COMPENSACION. Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse".*

De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado. Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización. Es decir, no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

> "Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato"

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

> "Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso" (Subraya y negrita adrede).

Así las cosas, considerando que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y tiene un carácter meramente indemnizatorio, mal haría la entidad si aplica la cláusula penal con ocasión de incumplimientos improbados, lo que implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro.

Esto, por cuanto se estaría avalando un enriquecimiento indebido de la entidad estatal por cuanto la misma pretende tasar la multa con ocasión de unos montos superiores a los que en realidad se entregaron al contratista y sin tener en consideración el avance de obra hasta la fecha.

Con base en los fundamentos y razones antes expuestas, solicito respetuosamente al Ministerio del Interior, que proceda a archivar el proceso sancionatorio administrativo de incumplimiento contractual exonerando de responsabilidad al Municipio López de Micay.

De manera subsidiaria y solo en el remoto e hipotético evento que se considerara declarar el incumplimiento parcial del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021, ruego que se tome en consideración todas y cada una de las condiciones generales y particulares que rigen el contrato de seguro documentado en la Póliza De Garantía Única De Cumplimiento En Favor De Entidades Estatales No. 435 47 994000047251.

Dicho mecanismo se encuentra contemplado también en el Parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que establece:

> *"ARTÍCULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. (...)*
>
> *PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista (...)" (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

Como puede observarse, la compensación es una de las formas de extinguir las obligaciones que se encuentra contemplada en materia civil, administrativa y comercial. Razón por la que se debe aplicar la mencionada figura respecto de las obligaciones que surjan para el contratista por el presunto incumplimiento parcial en que haya incurrido.

Lo anterior, por ministerio de la ley opera de pleno derecho, por lo que en caso de existencia de saldos a favor y por efecto de la compensación no habría lugar en afectar la póliza. Por lo anterior, se solicita a la entidad estatal aplicar de pleno derecho la figura que ahora se invoca.

En el remoto caso que el Despacho considere que la póliza cubre los hechos materia de debate, así como las sumas pretendidas por el Ministerio, deben considerarse los montos máximos de cobertura por la póliza contenidos en la misma y su clausulado.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

> *"ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074".*

El amparo cubierto tiene un tope que depende de la disponibilidad para su pago, en tanto que en el año de la vigencia de la póliza pudo haberse presentado otro siniestro o diversos eventos que agoten los montos pactados en el contrato de seguro, condición que deberá ser tenida en cuenta por el Despacho en el evento de encontrar configurado el riesgo asegurado, esto es, la responsabilidad civil del asegurado.

Sin perjuicio de la no realización del riesgo asegurado, es importante mencionar el principio que rige el contrato de seguro, es el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo.

Escuchado a la aseguradora y al municipio, se le otorga la palabra al **supervisor** del contrato, MANUEL LINARES.

Doctor bueno, escuchado la amplia exposición de la aseguradora y la del municipio, me permito dar respuesta de la siguiente manera, algunos apartes de las mismas respecto a lo informado por la oficina de Planeación.

Respecto de la ejecución y porcentaje de avance de la obra debo manifestar que la supervisión del Ministerio mantiene su posición de no avalar como tal dicho porcentaje, toda vez que en cumplimiento de lo señalado en el Convenio, precisamente en lo referente al aporte de recursos para lograr cierre financiero, cumplimiento a la debida planeación, el Ministerio de Interior con la suscripción del Acta del 5 de mayo 2023 del Anexo 22 de entregables mínimo de estos diseños, manifestó de manera explícita no dar inicio a la ejecución de la obra, no obstante, en febrero 29 de la presente vigencia, el Ministerio del Interior ratificó dicha posición a través del ingeniero Jhancarlos Socha, indicándole al municipio que no avanzaran en cuestión de la obra, siendo como tal esta decisión, una decisión totalmente apartada de lo que el Ministerio recomendó y sugirió, siendo una decisión totalmente autónoma por parte del municipio.

Debo manifestar que, como lo mencione anteriormente, con la entrega del anexo 22 del 5 de mayo el 2023, se determinó que el proyecto no contaba con cierre financiero, por tal razón reitero y manifiesto nuevamente que fue la decisión del supervisor de su momento.

Como lo señala el Convenio, cualquier inicio posterior a esta debería realizarse a través de un acta suscrita por las partes, acta que hasta el momento el municipio no ha acreditado, por lo tanto, esa supervisión no puede validar el inicio de las obras puntualmente.

Como puede observarse, digamos que dando respuesta a lo señalado por la Oficina de Planeación respecto de que el proyecto se puede ejecutar en fases debo manifestar que revisaba los documentos precontractuales, en este caso la viabilidad y los documentos aportados por el municipio el proyecto no fue establecido como tal en fases, por lo tanto, para la supervisión del Ministerio, el proyecto debe entregarse y completarse de manera integrada en una sola fase, que en este caso es estudio, diseño y construcción como tal del proyecto.

Respecto a la documentación por parte del municipio, debemos manifestar que si bien es cierto, el municipio ha venido haciendo entrega de algunos documentos, estos han presentado múltiples observaciones que han sido ratificadas al municipio e indicando que los documentos que presenten la entidad deben cumplir con una calidad de los mismos, en tal razón lo que el Municipio ha publicado en SECOP no está conforme a lo establecido.

Debo insistir y reiterar lo siguiente, a hoy el cronograma, y es parte de las de la intervención de la aseguradora, no se está cumpliendo estrictamente como lo señala el Convenio, por simplemente el hecho de que a hoy el municipio no ha aportado los recursos de los cuales está obligado como lo señala la obligación número 22 de la cláusula segunda, obligaciones específicas que en el caso de encontrarse en la necesidad de mayores recursos derivados

los estudios, el municipio está en la obligación de aportarlos y hasta hoy no ha dado cumplimiento a dicha obligación.

Los recursos a los cuales el municipio está obligado a portar, son los recursos que se derivan del ejercicio adelantado por el municipio de estudios y diseños de los cuales se conoce como tal su monto a través del Anexo 22 del 5 de mayo de 2023, y reitero que los documentos hacen parte del proceso de incumplimiento, es una decisión riesgosa por parte del municipio toda vez que las actividades que hoy el municipio se encuentra adelantando hacen parte de las actividades que posiblemente están aumentado el valor del proyecto posiblemente derivando en unos hechos cumplidos por parte del municipio.

En la reunión del pasado 06 de agosto, entre el municipio y el ministerio, el municipio acepto la necesidad de adelantar una revisión y alcance a los estudios y diseños, en razón a que verificados los documentos que el municipio ejecutó en la fase de estudios y diseños se observa que, por lo menos, la red contra incendios no está debidamente especificada, esto impidiendo que se cumpla con las normas en materia de seguridad para la edificación, por lo tanto el municipio aceptó hacer una revisión de los estudios y diseños, informe que a hoy estamos a la espera de que el municipio allegue esa información, que se debía entregar el viernes pasado y a hoy desconocemos cuál es el resultado de esa revisión.

Eso conlleva a que lo que el municipio considera que está adelantando no tenga el alcance debido y no cumpla con las normas específicas para este proyecto, por último, frente a la solicitud y requerimiento que hace la aseguradora acerca de que el ministerio solicite al a los contratista e interventor dicha documentación, debo manifestar que el Ministerio no guarda relación directa con dicho contratista, por lo tanto, cualquier requerimiento que se deba hacer al contratista o al interventor debe ser a través de su contratante, que para este caso es el Municipio de López de Micay.

Por último, frente a los desembolsos, como lo señala la aseguradora, si en gracia discusión estuviéramos hablando de un proyecto que se encuentre en ejecución debidamente avalado por el ministerio del interior debo indicarle que a hoy el municipio no ha presentado las cuentas de cobro que debe presentar por lo tanto sería imposible otorgarle dichos desembolsos, pero el caso es contrario.

Por parte de la subdirección se le da la palabra a los intervinientes para que hagan relación de las pruebas que desee aportar o solicitar.

Por parte del Municipio se allegan los siguientes documentos:

- Correo electrónico que entregó la supervisión en el mes de mayo de 2023, que autorizó el inicio de obra por etapas.
- Cartas y oficios enviados a las diferentes entidades que prometieron la subsanación de los recursos.

En este sentido se decretan las pruebas solicitadas por el municipio, en este sentido se encuentra que los hechos que dieron origen al trámite por presunto incumplimiento persisten, por lo que en este estado se procede a suspender la misma, con la finalidad de

que el supervisor por parte del Ministerio pueda analizar las pruebas que sean allegadas al correo gestioncontractual@mininterio.gov.co, la audiencia se reprograma para el martes 27 de agosto a las 2:30 p.m., no siendo otro el motivo de la presente se deja constancia en el acta de las personas que hicieron parte, gracias por su asistencia y que tengan un feliz día.

**PEDRO JOVANNY TENJO SÁNCHEZ**
Subdirector de Gestión Contractual (E)

**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**
CC. 71.796.795 de Medellín
manuel.linares@mininterior.gov.co
Supervisor del Contrato

**SERGIO ANDRES DAZA GÓMEZ**
Secretario Audiencia
sergio.daza@mininterior.gov.co

**CRISTIAN ALEJANDRO LEGUIZAMON BETANCOURT**
Apoyo a la Subdirección
cristian.leguizamon@mininterior.gov.co

**KEYBER JHANCARLOS SOCHA VARGAS**
CC. 1.091.669.355 de Ocaña
manuel.linares@mininterior.gov.co
Supervisor del Contrato

Asistieron de manera virtual:

**JHON HAROLD GARCÍA RIASCOS**
CC. 76.323.710 de
alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co
Alcalde del Municipio de López de Micay.

**ANGIE KATHALINA CARPETTA MEJÍA**
CC. 1.023.965.126 de Bogotá D.C.
notificaciones@solidaria.com.co;
kcarpetta@gha.com.co
Apoderado Aseguradora Solidaria de Colombia

**IVAN DARIO CASTILLO VALENCIA**
CC. 76.315.953
planeacion@lopezdemicay-cauca.gov.co
Secretario de planeación del Municipio de López de Micay.

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Interior

# ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01
# CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2057 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY– DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Entre los suscritos, en adelante **LAS PARTES**, por una parte, **CRISTIAN ALBERTO BUITRAGO RUEDA,** identificado con cédula de ciudadanía No. **13.495.958,** en su calidad de Secretario General del Ministerio del Interior, nombrado mediante Decreto 1043 del 14 de agosto de 2024, con efectos a partir de la misma fecha, quien actúa en representación de la **NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR**, y por otra, **JHON HAROLD GARCIA RIASCOS,** identificado con cedula de ciudadanía No **76.323.710** de Popayán, en calidad de Alcalde Municipal, posesionado el 22 de diciembre de 2023 en la Notaria Única del Municipio López de Micay – Departamento del Cauca, actuando en representación del **MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY – DEPARTAMENTO DEL CAUCA, con NIT. 800.051.168-9** (en adelante **EL MUNICIPIO**)**,** y con la aprobación de **SERGIO SANJUAN SANTIAGO**, en su calidad de supervisor del convenio por parte del **MINISTERIO**, hemos acordado suscribir la suspensión No. 01 del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2057 DE 2021**, previas las siguientes:

## CONSIDERACIONES

**1.** El once (11) de noviembre de 2021, el **MINISTERIO DEL INTERIOR** y el **MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY – CAUCA,** suscribieron el convenio Interadministrativo de cofinanciación No. 2057 de 2021, cuyo objeto es: "**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY- CAUCA**", por valor de **CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.663.486.000),** y con plazo inicial de ejecución hasta el treinta y uno (31) de julio de 2022.

**2.** El veintinueve (29) de julio de 2022, se suscribió la prórroga No. 1 del Convenio, ampliando el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de de 2022.

**3.** Que el 09 de diciembre de 2022, se suscribió la segunda prórroga y segunda modificación del Convenio, ampliando el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023 y modificando las cláusulas quinta y séptima del Convenio, quedando esta última garantizando el cupo de vigencia futura 2023 de acuerdo con la autorización del Director General del Presupuesto Público Nacional.


Ministerio del Interior
Dirección: Carrera 8 No.7 - 26, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 382 2800
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666

**4.** El cuatro (4) de septiembre del 2023, se suscribió la tercera prórroga y tercera modificación del Convenio, ampliando el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2024 y modificando las cláusulas quinta y séptima del Convenio, quedando esta última garantizando el cupo de vigencia futura 2024 de acuerdo con la autorización del Director General del Presupuesto Público Nacional.

**5.** El primero (1) de agosto de 2024, el MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY – CAUCA, solicita al Ministerio del Interior la PRIMERA suspensión del convenio, de conformidad con lo establecido en la cláusula DÉCIMA QUINTA del mismo, manifestando lo siguiente:

> *"(…) Suspensión temporal del Convenio: en el caso que sea necesario, el convenio podrá ser suspendido por mutuo acuerdo de las partes, cuando quieran que existan circunstancias que dificulten la normal ejecución del proyecto establecido en la cláusula primera, mediante la suscripción en la plataforma SECOP II dispuesta por Colombia Compra Eficiente, por parte del ordenador de gasto y el representante legal del MUNICIPIO , con el aval del supervisor mediante la solicitud radicada en Subdirección de Gestión Contractual, en la que se expongan y justifiquen las razones que dan lugar a la suspensión y se fije un plazo o condición para su reinicio., El Municipio de Lopez de Micay solicita la suspensión temporal del convenio por dos (2) meses, motivado por la realización de la verificación del alcance técnico de los estudios y diseños y así mismo adelantar las mesas técnicas en conjunto con los contratistas de obra y de interventoría y la supervisión del municipio de Lopez de Micay y del Ministerio del Interior. (…)"*

**6.** Mediante radicado No**.** 2024-3-003122-023997 Id: 380663del cinco (5) de agosto del 2024, el supervisor del Convenio por parte del Ministerio del Interior, solicita ante la Subdirección de Gestión Contractual la PRIMERA suspensión al convenio, en los siguientes términos:

> *"(…) De conformidad con lo anterior y acorde con el seguimiento realizado al Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021, se validó que se deberá realizar un alcance a los Estudios y Diseños con el objetivo de que el Municipio fundamente el recurso que requiere el proyecto CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, así como también consolide los soportes técnicos, jurídicos y financieros sobre la solicitud de adición presupuestal elevada por la Entidad Territorial, como consta en la solicitud elevada por parte del municipio mediante oficio enviado mediante correo electrónico el 11 de mayo de 2024, cuyo asunto es: "SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO 2057 DE 2021. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA*

*PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY – CAUCA."a través de la cual la supervisión por parte del municipio de López de Micay - Cauca, expone la necesidad de realizar la primera suspensión del convenio, motivada principalmente para dar alcance técnico a los Estudios y Diseños y así mismo adelantar las mesas técnicas en conjunto con los contratos derivados de obra e interventoría, la Supervisión del municipio y del Ministerio del Interior; así las cosas, la supervisión por parte del Ministerio del Interior considera necesario y técnicamente viable suspender el convenio por dos (2) meses, en aras de que el municipio pueda entregar los Estudios y Diseños ajustados.*

*Es preciso indicar que, el día (3) tres de julio de 2024, se radicó en la Subdirección de Gestión Contractual mediante memorando de radicado 2024-2-003122-030875 Id:360339, el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales de Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021; sin embargo, la fecha de audiencia (programada para el 19 de julio de 2024) no fue realizada; toda vez que, la Subdirección de Gestión Contractual aplazó la misma debido a cambios administrativos; por consiguiente, la Supervisión del Ministerio del Interior está a la espera de que se autorice la reprogramación de dicha diligencia.*

*De igual forma, el día 16 de agosto de 2024 siendo las 11:00 a.m. se dio inicio a la audiencia por el presunto incumplimiento parcial del Convenio No. 2057 de 2021 suscrito con el municipio López de Micay – Cauca de manera virtual en el cual se contó con la participación de las siguientes personas:*

- *Aseguradora Solidaria de Colombia*
- *Alcalde del municipio de López de Micay – Cauca*
- *Supervisor del Convenio de López de Micay – Cauca*
- *Subdirector de Gestión Contractual del Ministerio del Interior*
- *Supervisor del Convenio del Ministerio del Interior*
- *Apoyo a la Supervisión del Ministerio del Interior*

*En dicha sala, después de haber escuchado a cada una de las partes del Convenio en mención, se concluyó que, es necesario que la Entidad Territorial aporte los documentos soportes de los cargos que la Supervisión del Ministerio del Interior le imputó al municipio López de Micay – Cauca.*

*En virtud de lo expuesto, esta supervisión considera necesario suspender el Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021, bajo los siguientes términos; esto con el fin de que el municipio de López de Micay-Cauca y los contratistas ejecutores logren adelantar las gestiones necesarias para dar alcance a los Estudios y Diseños y adicionalmente para que esta supervisión revise y analice las pruebas que deberá entregar la Entidad Territorial, en virtud del resultado de la audiencia realizada el 16 de agosto de 2024.*

*Por otra parte, la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior, estableció que la próxima audiencia será el próximo martes 27 de agosto de 2024 a las 2:30 p.m.*

**7.** De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, la viabilidad relacionada por el supervisor para suspender el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2057 de 2021, y, teniendo en cuenta que el mismo está vigente, se suscribe la presente Acta de suspensión No. 01 en los términos indicados por la supervisión del Convenio, así:

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No. 01 | 21/08/2024 |
| FECHA FINAL DE LA SUSPENSIÓN No. 1 | 20/10/2024 |
| FECHA PREVISTA DE REANUDACIÓN | 21/10/2024 |
| FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN | 31/10/2024 |

***Nota:*** *Manifiesto que, para la ejecución del convenio acorde con la suspensión solicitada no se requiere adición de recursos por parte del Ministerio del Interior – FONSECON.*

**8.** Las partes no solicitarán compensaciones o el pago de mayores costos como consecuencia de la presente suspensión.

**9.** De acuerdo con los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la suspensión de los contratos es un mecanismo idóneo para lograr la debida ejecución de estos en caso de existir imposibilidad material de cumplir temporalmente alguna de las obligaciones contractuales, justificado en alguna causal externa bien sea de fuerza mayor, caso fortuito, la intervención de un tercero o en procura del interés público.

**10.** Conforme a las consideraciones anteriores, las partes y el supervisor del convenio:

## ACUERDAN

**PRIMERO. –** Suspender el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2057de 2021, de conformidad con la solicitud presentada por el supervisor del Convenio, a partir del veintiuno (21) de agosto de 2024 y hasta el veinte (20) de octubre de 2024, o hasta el cumplimiento de la condición que originó la suspensión.

**SEGUNDO. –** La presente suspensión podrá ampliarse, previo acuerdo de las partes y del supervisor que para la fecha esté designado.

**TERCERO. –** La ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2057 de 2021, de conformidad con los términos establecidos en la presente suspensión, tiene prevista su reanudación el día veintiuno (21) de octubre de 2024, y el plazo de ejecución será hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2024.

**CUARTO** El Municipio presentará dentro de los términos legales, la modificación de las garantías de conformidad con los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la presente suspensión y conforme a lo dispuesto en el convenio.

**QUINTO. –** Terminada la suspensión del convenio, las partes y el supervisor, suscribirán el acta de reanudación, la cual será allegada a la Subdirección de Gestión Contractual, con el fin de que la misma sea cargada en la plataforma SECOP II.

La presente se suscribe en Bogotá D.C. a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2024

Por el MINISTERIO,

**CRISTIAN ALBERTO BUITRAGO RUEDA**
Secretario General

EL MUNICIPIO,

**JHON HAROLD GARCIA RIASCOS**
Alcalde Municipal

El SUPERVISOR,

FIRMA 21082024-03

**SERGIO SANJUAN SANTIAGO**

**Aprobó:** Pedro Jovanny Tenjo Sánchez – Subdirector de Gestión Contractual (E)
**Revisó:** Nicolas Mayorga Mendoza – Abogado Subdirección de Gestión Contractual
**Proyectó**: Oscar Daniel Bernal – Abogado Subdirección de Gestión Contractual

**ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 4**

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | CONCURSO DE MÉRITOS CM-002-LMICAY-CAU-2022 |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 257 del 9 de junio del 2022 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY |
| **NIT:** | 800.051.168-9 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VALLECA |
| **NIT:** | 901.602.320-4 |
| **OBJETO:** | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA". |
| **VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL:** | DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($ 256.444.130,00) |
| **CDP:** | No. 435 del 10 de marzo del 2022 |
| **DURACIÓN:** | DOCE (12) MESES. Contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio. Nota: En todo caso este plazo va ligado al plazo de ejecución del contrato de obra. |
| **FECHA DE INICIO** | 17 DE JUNIO DE 2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 01** | 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE REINICIO N° 01** | 2 DE MAYO DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2** | 8 DE MAYO DE 2023 |
| **FECHA DE REINICIO N° 2** | 20 DE JULIO DE 2023 |
| **FACHA SUSPENSION N° 3** | 7 DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA REINICIO N° 3** | 1 DE MARZO DE 2023 |
| **FECHA OTRO SI No. 01** | 1 DE ABRIL DE 2024 |

En López de Micay a los doce (12) días del mes de julio de 2024, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de López de Micay, se reunieron el ingeniero IVAN DARIO CASTILLO VALENCIA, en su calidad de supervisor, y el ingeniero CAMILO ANDRES MARTINEZ ACOSTA Representante Legal suplente del CONSORCIO VALLECA, interventor delegado, con el fin de suscribir la presente acta de suspensión de plazo No. 4, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

*1)* Que el día 10 de julio del año 2024 el ingeniero HERNAN ALFREDO VALLEJO MARTINEZ, representante legal del CONSORCIO MYCAY 2022, en calidad de contratista de obra, mediante oficio CM-040, justifica la suspensión del contrato, indicando que: "*Las lluvias persistentes en la zona han ocasionada la crecida de los ríos e inundando la zona intervenida por el proyecto, lo que ha afectado considerablemente la ejecución de la obra no permitiendo el avance en el desarrollo de las diferentes actividades preliminares del proyecto. Además, aunado a ello no ha sido posible la extracción del material pétreo y su debido transporte, materia prima indispensable en la fabricación de concretos*".

*2)* Que el día 10 de julio del año 2024 el CONSORCIO VALLECA en calidad de interventoría en aras de garantizar las vigencias de los contratos, una vez se revisa la justificación presentada por el consorcio Micay 2022 emite concepto favorable y solicita suspender los contratos No. F2-F14-243-2022 y 257 del 2022 por un término de 30 días o hasta tanto se puedan superar las causas que la han generado.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la solicitud de la Interventoría CONSORCIO VALLECA en la cual considera que en efecto, la circunstancia puesta por el Contratista CONSORCIO MICAY 2022, hace necesario la suspensión temporal del contrato y dado que se trata de una situación de fuerza mayor no imputable al contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento del alcance del contrato, El Municipio encuentra ajustadas las razones expuestas, en consecuencia procede a la suspensión del contrato hasta que se superen los inconvenientes ya expuestos.

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo del MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY – CAUCA.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

MUNICIPIO

**IVAN DARIO CASTILLO**
Secretario de Planeación Supervisor

INTERVENTOR

**CAMILO ANDRES MARTINEZ ACOSTA**
Representante Legal Suplente CONSORCIO VALLECA

*Proyectó: Iván Darío Castillo Valencia – secretario de Planeación Municipal.*
*Aprobó: Iván Darío Castillo Valencia - secretario de Planeación Municipal.*

**ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 4**

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 004-2022 |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | F2-F14-243-2022 del 23 de mayo del 2022 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY |
| **NIT:** | 800.051.168-9 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO MICAY 2022 |
| **NIT:** | 901594340-6 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO VALLECA |
| **NIT** | 901602320-4 |
| **OBJETO:** | "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA". |
| **VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL:** | CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS<br>$ 5.406.693.215,00 |
| **VALOR OTROSI ADICIONAL NO 1** | CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS MCTE<br>$ 108.000.000,00 |
| **VALOR TOTAL A LA FECHA:** | CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS MCTE<br>$ 5.514.693.215,00 |
| **CDP:** | No. 434 del 10 marzo del 2022<br>No. 1025 del 14 de julio de 2022 |
| **DURACIÓN:** | SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. |
| **FECHA DE INICIO** | 17 DE JUNIO DE 2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 01** | 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE REINICIO N° 01** | 2 DE MAYO DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2** | 8 DE MAYO DE 2023 |
| **FECHA DE REINICIO N° 2** | 20 DE JULIO DE 2023 |
| **FECHA OTRO SI N°2 PLAZO** | 23 DE AGOSTO DE 2023 |
| **FACHA SUSPENSION N° 3** | 7 DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA REINICIO N° 3** | 1 DE MARZO DE 2023 |

En López de Micay a los doce (12) días del mes de julio de 2024, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de López de Micay, se reunieron el ingeniero IVAN DARIO CASTILLO VALENCIA, en su calidad de supervisor, el ingeniero HERNAN ALFREDO VALLEJO MARTINEZ, representante legal del CONSORCIO MYCAY 2022, en calidad de contratista de obra y el ingeniero CAMILO ANDRES MARTINEZ ACOSTA Representante Legal suplente

del CONSORCIO VALLECA, interventor delegado, con el fin de suscribir la presente acta de suspensión de plazo No. 4, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

*1*) Que el día 10 de julio del año 2024 el ingeniero HERNAN ALFREDO VALLEJO MARTINEZ, representante legal del CONSORCIO MYCAY 2022, en calidad de contratista de obra, mediante oficio CM-040, justifica la suspensión del contrato, indicando que: "*Las lluvias persistentes en la zona han ocasionada la crecida de los ríos e inundando la zona intervenida por el proyecto, lo que ha afectado considerablemente la ejecución de la obra no permitiendo el avance en el desarrollo de las diferentes actividades preliminares del proyecto. Además, aunado a ello no ha sido posible la extracción del material pétreo y su debido transporte, materia prima indispensable en la fabricación de concretos*".

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la solicitud de la Interventoría CONSORCIO VALLECA en la cual considera que en efecto, la circunstancia puesta por el Contratista CONSORCIO MICAY 2022, hace necesario la suspensión temporal del contrato y dado que se trata de una situación de fuerza mayor no imputable al contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento del alcance del contrato, El Municipio encuentra ajustadas las razones expuestas, en consecuencia procede a la suspensión del contrato hasta que se superen los inconvenientes ya expuestos.

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo del MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY – CAUCA.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| MUNICIPIO | CONTRATISTA | INTERVENTOR |
|---|---|---|
| **IVAN DARIO CASTILLO**<br>Secretario de Planeación<br>Supervisor | **HERNÁN ALFREDO VALLEJO MARTÍNEZ**<br>Representante Legal<br>CONSORCIO MICAY 2022 | **CAMILO ANDRÉS MARTINEZ ACOSTA**<br>Representante Legal<br>CONSORCIO VALLECA |

*Proyectó: Iván Darío Castillo Valencia – secretario de Planeación Municipal.*
*Aprobó: Iván Darío Castillo Valencia - secretario de Planeación Municipal.*