Fecha 2025-01-27 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 "ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1647-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Camilo Romero Gonzalez - Apoyo Principal, Edgar Mauricio Beltran Cardenas - Apoyo Principal, Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Gilberto Andres Tafur Carrillo - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	76.88%
% EJECUTADO	57.92%
% VARIACIÓN	-18.96%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución, se presenta un atraso de -18.96% en el total del contrato

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO SANTA MARÍA 004	**Contratista**	CONSORCIO SUPERVISOR A - H
Contrato No.	IDU-1647-2020	**Contrato No.**	IDU-1667-2020
Valor Inicial	$ 221.019.965.377,00	**Valor Inicial**	$ 11.305.413.321,00
Total Contrato	$ 229.051.381.533,00	**Total Contrato**	$ 20.226.746.213,00
Valor Pagado	$ 118.900.030.070,00	**Valor Pagado**	$ 11.396.551.475,00
Plazo Inicial	2490 días	**Plazo Inicial**	2490 días
Plazo Actualizado	3182 días	**Plazo Actualizado**	2736 días
Fecha de Iniciación	2021-01-26	**Fecha de Iniciación**	2021-01-25
Fecha de Terminación Actual	2030-03-01	**Fecha de Terminación Actual**	2030-02-28
No. Empleos generados	189	**No. Empleos generados**	44

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO SUPERVISOR A - H
Contrato No.	IDU-1667-2020
Valor Inicial	$ 11.305.413.321,00
Total Contrato	$ 20.226.746.213,00
Valor Pagado	$ 11.396.551.475,00
Plazo Inicial	2490 días
Plazo Actualizado	2736 días
Fecha de Iniciación	2021-01-25

Fecha de Terminación Actual	2030-02-28
No. Empleos generados	44

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 752.343.818,00	$ 752.343.818,00
Construcción	89,73	62,03	$ 142.002.629.259,00	$ 98.166.984.880,00
Mantenimiento	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Planes de Manejo de Tránsito	87.32	85.38	-1.94	
Componente Ambiental - SST	91.5	90.94	-0.56	
Componente Social	94.69	94.56	-0.13	
GESTIÓN TÉCNICA	89.73	62.03	-27.7	
COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL Y BIÓTICO	91.5	90.94	-0.56	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	2,50	1,22	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	16,05	9,06	Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	4,59	1,90	Km
Espacio Público	84.805,05	49.699,00	m2
Construir Puentes peatonales	0,00	0,00	Unit(s)
Construir m2 de zona verde	34.707,62	9.824,40	m2
Construir Estaciones bidireccionales	3,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	10,00	0,00	Unit(s)
Intersección semaforizada	8,00	0,00	Unit(s)