ADICEL
ASESORÍAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA

INFORME ACTIVIDADES

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA EN ELMUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO FAER GGC-639-2020

CONTRATO 590 - 2021

SAN ANDRES DE TUMACO

ENERO DE 2025

Email: gerencia@adicelingeneria.com // contabilidad@adicelingeneria.com
Sede Cali: Cra 101B # 17-67 B/ Urbanización Rio Lili
Sede Tumaco: Cl 16 # 6C – 36 Antigua Bodega Bavaria
Teléfono: (+57 602) 398 89 14 – Celular: (+57) 311 648 51 92

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
OBJETIVOS GENERALES 5
OBJETIVOS ESPECIFICOS 5
RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORIA 5
1. EJECUCIÓN ETAPA 2 6
2. COMPONENTE FINANCIERO Y JURÍDICO 7
2.1. Estado financiero 7
2.2. Estado general de las garantías 8
3. COMPONENTE TÉCNICO 8
4. INCONVENIENTES PRESENTADOS 9
4. PLAN DE CONTINGENCIA 9
5. ASPECTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9
5.1.Relación del personal 10
6. GESTIÓN AMBIENTAL 10
6.1.Manejo recurso hídrico 10
7.1.1. Protección de fuentes hídricas 10
7.1.2. Abastecimiento de agua 10
6.2.Manejo se suelo 10
6.3.Manejo de emisiones atmosféricas, calidad del aire y ruido 10
6.4.Manejo de residuos 10
6.5.Manejo de material excedente 10
7.5.1. Jornadas de Orden y Aseo 10
6.6.Manejo del recurso flora 10
6.7.Manejo del recurso fauna 11
7. CONCLUSIONES 11

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resumen Contrato 590-2021.....5
Tabla 2. Resumen Contrato Etapa II FAER GGC-639-2020 6
Tabla 3. Estado financiero del contrato de obra 7
Tabla 4. Garantías correspondientes al Otro Si No. 6 del contrato de obra 8

INTRODUCCIÓN

En el marco de la ejecución del convenio **FAER-GGC-639-2020**, ADICEL S.A.S. en calidad de interventor velara por el cumplimento administrativo, técnico, jurídico, ambiental, social, financiero y contable de los contratos suscritos para la realizaciónde los proyectos contenidos dentro del convenio en mención y las obligaciones contractuales estipuladas en el contrato 345-2022.

OBJETIVOS GENERALES

Realizar la interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental, Social, Financiera y Contable de los contratos suscritos para la realización de los proyectoscontenidos dentro del convenio FAER GGC-639-2020.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar seguimiento al componente técnico, revisión y verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en los diseños resultados del replanteo de obra.
- Realizar seguimiento al componente financiero y jurídico.
- Realizar seguimiento al componente social.
- Realizar seguimiento al componente ambiental
- Realizar seguimiento al componente administrativo.

RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORIA

Tabla 1. Resumen Contrato 590-2021

INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA	
NUMERO DE CONTRATO:	590-2021
FECHA ACTA DE INICIO:	14 de octubre de 2021
INTERVENTOR:	ASESORIAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.S. – ADICEL S.A.S.
CONTRATANTE	CEDENAR S.A. E.S.P.
PLAZO:	28 de febrero 2023
Fecha Suspensión No. 1:	31 de diciembre de 2022
Fecha de Reinicio No. 1:	02 de febrero de 2023
Fecha Suspensión No. 2:	22 de diciembre de 2023
Fecha de Reinicio No. 2	24 de enero de 2024
Fecha Suspensión No. 3:	26 de enero de 2024
Fecha de Reinicio No. 3:	04 de marzo de 2024
Fecha Suspensión No. 4:	08 de marzo de 2024
Fecha de Reinicio No. 4:	01 de abril de 2024
Fecha Suspensión No. 5	08 de abril de 2024
Fecha de Reinicio No. 5	03 de mayo de 2024
Fecha Suspensión No. 6	26 de julio de 2024
Fecha de Reinicio No. 6	9 de septiembre de 2024
Fecha de Suspensión No.7	20 de noviembre de 2024

OTROSI No 1 AMPLIACION DE PLAZO	2 de octubre de 2023
OTROSI No 2 AMPLIACION DE PLAZO	29 de diciembre de 2023
OTROSI No 3 AMPLIACION DE PLAZO	1 de abril de 2024
OTROSI No 4 AMPLIACION DE PLAZO	31 de julio de 2024
OTROSI No 5 AMPLIACION DE PLAZO	29 de noviembre de 2024
OBJETO	Prestación del servicio de INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO FAER GGC-639-2020.
MES EJECUTADO:	Enero de 2025
VALOR DEL CONTRATO:	$ 750.596.802

1. EJECUCIÓN ETAPA 2

Tabla 2. Resumen Contrato Etapa II FAER GGC-639-2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
NUMERO DE CONTRATO:	345-2022
FECHA ACTA DE INICIO:	21 de Abril de 2022
INTERVENTOR:	ASESORIAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.S. – **ADICEL S.A.S.**
PLAZO:	Hasta 31 de enero de 2023
SUSPENSION No. 1	19 de diciembre de 2022
REINICIO No. 1	2 de febrero de 2023
SUSPENSION No. 2	22 de diciembre de 2023
REINICIO No. 2	24 de enero de 2024
SUSPENSION No. 3	26 de enero de 2024
REINICIO No. 3	4 de marzo de 2024
SUSPENSION No. 3	8 de marzo de 2024
REINICIO No. 4	1 de abril de 2024
SUSPENSION No. 5	11 de abril de 2024
REINICIO No. 5	14 de mayo de 2024
SUSPENSION No. 6	26 de julio de 2024
REINICIO No. 6	9 de septiembre de 2024
SUSPENSION No. 7	20 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN OTROSI No. 1:	5 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN OTROSI No. 2:	2 de octubre de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN OTROSI No. 3:	26 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN OTROSI No. 4:	1 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN OTROSI No. 5:	31 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN OTROSI No. 6:	22 de noviembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE MEDIDA Y REDES INTERNAS PARA LAS VEREDAS LAFELICIANA, QUEJUAMBÍ, AZUCAR, COROZALA, ELPENSAMIENTO, LA ADUANA, EL PLAYÓN, CAÑAVERAL, TANDIL, EL VALLENATO, LA AMISTAD, EL DIVORCIO, LA HONDA SECTOR 1,CASAS VIEJAS, LAS BRISAS, SAN PEDRO, LA HONDA SECTOR 2, EL CHORRO, EL DORADO,LOS LAURELES, PUERTO COLOMBIA, PROGRESO 115, 115, MIEDO, SINDAGUA, VIVERO Y LA HONDITA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO FAER GGC-639-2020
SECTORES:	VEREDAS LA FELICIANA, QUEJUAMBÍ, AZUCAR, COROZALA, EL PENSAMIENTO, LA ADUANA, EL PLAYÓN, CAÑAVERAL, TANDIL, EL VALLENATO, LA AMISTAD, EL DIVORCIO, LA HONDA SECTOR 1, CASAS VIEJAS, LAS BRISAS, SAN PEDRO, LA HONDA SECTOR 2, EL CHORRO, EL DORADO, LOS LAURELES, PUERTO COLOMBIA, PROGRESO 115, 115, MIEDO, SINDAGUA, VIVERO Y LA HONDITA, DELMUNICIPIO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MES EJECUTADO:	Enero de 2025
VALOR DEL CONTRATO:	$ 13.524.854.774

2. COMPONENTE FINANCIERO Y JURÍDICO

2.1. Estado financiero

Tabla 3. Estado financiero del contrato de obra

Descripción	Valor Contrato y/o Adiciones	Pagos	Saldo	Avance Financiero (%)
Valor Inicial Contrato	$13.524.854.774		$13.524.854.774	
Valor Adicional				
Valor Anticipo (40%)		$ 5.369.136.472	$8.155.718.302	40%
Valor Neto Acta Parcial No 1		$ 2.090.801.306	$ 6.064.916.996	25.64%
Valor Neto Acta Parcial No 2		$ 1.110.014.155	$ 4.954.902.841	39.2%
Valor Neto Acta Parcial No 3		$ 959.911.717	$ 3.994.991.124	51.02%

Valor Neto Acta Parcial No 4		$ 981.855.551	$ 3.013.135.573	63.05%
Total	**$13.524.854.774**	**$ 10.511.719.201**		

VALOR CONTRATO	**$13.524.854.774,00**		Avance %
PAGO ANTICIPO 40%	$5.369.136.472,00		
ACTA 1	$3.467.234.028,00	$3.467.234.028,00	25,64%
ACTA 2	$1.840.767.385,00	$5.308.001.413,00	39,25%
ACTA 3	$1.591.848.331,00	$6.899.849.744,00	51,02%
ACTA 4	$1.628.238.403,00	$8.528.088.147,00	63,05%
ANTICIPO POR AMORTIZAR	**$1.983.631.054,63**		
TOTAL RECURSOS PAGADOS A CONTRATISTA	**$10.511.719.201,63**		**77,72%**

2.2. Estado general de las garantías

Tabla 4. Garantías correspondientes al Otro Si No. 6 del contrato de obra

Compañía aseguradora: Berkley Colombia Seguros				
Amparos	**Póliza No**	**Desde**	**Hasta**	**Cumplimiento Clausula Decima Séptima 345-2022**
Cumplimiento del contrato	56103/17	21/04/2022	22/01/2025	X
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	56103/17	21/04/2022	22/01/2025	X
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	56103/17	21/04/2022	22/11/2027	X
Estabilidad y Calidad de las obras	56103/17	22/11/2024	22/11/2029	X
Correcto funcionamiento de los equipos	56103/17	22/11/2024	22/11/2026	X
Responsabilidad civil extracontractual	16771/17	21/01/2022	22/11/2024	X

3. COMPONENTE TÉCNICO

Durante el mes del presente informe el contrato continúa suspendido debido al incumplimiento por parte del distribuidor del material CAMELECO S.A, quien manifiesta que los plazos de entrega de los fabricantes se han visto

retrasados recientemente, principalmente debido a la escasez de materias primas esenciales para su producción, lo que ha limitado significativamente la capacidad de fabricación y ha afectado las fechas de entrega distintas problemáticas de orden público, social y ambiental, motivo por el cual no se registra un avance en las actividades en campo por parte del contratista.
De esta forma acorde a lo manifestado por el contratista se mantiene el avance del 67.0%.
El proyecto tiene un 100% de avance programado y un avance ejecutado del 66.41% el cual corresponde a avance en ejecución de obra física y materiales ubicados en obra y en bodega del contratista, lo que representa un atraso del 33.59%.
Debido a que el contrato continúa suspendido en el mes de enero no se registra ningún avance de la obra, y las actividades efectuadas se concentran en trabajos de oficina, planeación y logística con el fin de lograr reingresar a campo y cumplir con los tiempos pactados una vez se reinicie el contrato.

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS.

El principal inconveniente motivo por el cual se da paso a la suspensión del contrato de obra es debido al incumplimiento por parte del distribuidor del material CAMELECO S.A, quien manifiesta que los plazos de entrega de los fabricantes se han visto retrasados recientemente, principalmente debido a la escasez de materias primas esenciales para su producción, lo que ha limitado significativamente la capacidad de fabricación y ha afectado las fechas de entrega. El proveedor ha comunicado oficialmente que los tiempos de entrega están entre 90 y 120 días. Desde CAMELECO S.A., se está dando prioridad a los acuerdos comerciales previamente establecidos para la provisión de los equipos, pero no se tiene claridad sobre las fechas exactas, ya que dependen de la entrega de materiales por parte de los distribuidores. En este contexto, nos han enviado una certificación en la que se disculpan por los retrasos y solicitan un plazo de 90 a 120 días para completar la entrega de los transformadores de distribución necesarios para el proyecto.

4. PLAN DE CONTINGENCIA

En el marco de la ejecución del plan de contingencia propuesto por el contratista, se propone la ampliación de los tiempos del cronograma de obra en 90 días proponiendo como fecha de culminación el 1 de junio del presente año.
Se encuentra a la espera del nuevo cronograma de obra con los plazos y tiempos ajustado.

5. ASPECTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1. Relación del personal

Debido a que el contrato se encuentra suspendido no se cuenta con la relación de personal contratado para este mes.

6. GESTIÓN AMBIENTAL

6.1. Manejo recurso hídrico

7.1.1. Protección de fuentes hídricas

Durante el mes de enero no se registra actividades en campo.

7.1.2. Abastecimiento de agua

Durante el mes de enero no se registra actividades en campo.

6.2. Manejo se suelo

Durante el mes de enero no se registra actividades en campo.

6.3. Manejo de emisiones atmosféricas, calidad del aire y ruido

Durante el mes de enero no se registra actividades en campo.

6.4. Manejo de residuos

Durante el mes de enero no se registra actividades en campo, por lo cual no hay novedades con respecto a este ítem.

6.5. Manejo de material excedente

Durante el mes de enero no se registra actividades en campo.

7.5.1. Jornadas de Orden y Aseo

Durante el mes de enero no se registra actividades en campo.

6.6. Manejo del recurso flora

Durante el mes de enero no se registra actividades en campo.

6.7. Manejo del recurso fauna

Durante el mes de enero no se registra actividades en campo.

7. CONCLUSIONES

- Durante el mes de enero no se registra un avance en la construcción de la obra debido a que el contrato continúa suspendido, sin embargo, por parte de la interventoría se recomienda al contratista continuar con procesos de logística, planeación y estableciendo diálogos con la comunidad, con el fin de que al reiniciar el contrato se pueda cumplir con los tiempos.
- El retraso en la entrega del material da paso al incumplimiento en los tiempos de entrega de la obra y da paso a una ampliación del cronograma de obra en 90 días y se propone como nueva fecha de culminación de obras el 1 de junio del presente año.
- El proyecto presenta un retraso del 33.59% respecto al avance programado, el cual, a la fecha, debería haber alcanzado el 100%. Esta discrepancia resalta la necesidad de implementar medidas correctivas para acelerar el progreso y cumplir con los plazos establecidos.
- Acorde a la reunión llevada a cabo en CEDENAR S.A. E.S.P, se recomienda cumplir con los compromisos pactados entorno al número de cuadrillas y el compromiso en la entrega de la información solicitada, por su parte la interventoría se encuentra en constante seguimiento de los mismos con el fin de dar cumplimiento a lo pactado.

LORCY YOLIMA MERCHANCANO
REPRESENTANTE LEGAL
ADICEL S.A.S.