Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-758-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	03-03-2025	**Periodo Informe**	07-06-2024 - 06-07-2024
Departamento	Nariño	**Municipio**	Ricaurte	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	53	**Número de proyectos**	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	César Andres Garzón Bustos	**Apoyo Jurídico**	Kelly Michelle Orozco	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**	BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	32854				

Objeto del Contrato

Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto ? CONTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCCIÓN ELÉCTRICA PARA LAS VEREDAS EL PARAISO, LA ESPERANZA, EL ZABALO, EL EDEN, LA CEIBA, CHAPILAL, LA TOLA, CHAGUI, VARGAS 1, VARGAS 2, ZABALETA, SANTA MARÍA, CLAVRAVAL, CAMPO ALEGRE, LA FLORIDA, ARRAYANAL, EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.?, el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LAS VEREDAS EL PARAISO, LA ESPERANZA, EL ZABALO, EL EDEN, LA CEIBA, CHAPILAL, LA TOLA, CHAGUI, VARGAS 1, VARGAS 2, ZABALETA, SANTA MARIA, CLARAVAL, CAMPO ALEGRE, LA FLORIDA, ARRAYANAL. IMBALPI, VILLA HERMOSA, CHARCO LARGO, EL RECODO, TANGAREAL

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	41-44-101225995	$ 13.295.637.020		30-08-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	41-44-101225995	$ 13.295.637.020		30-08-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	41-44-101225995	$ 13.295.637.020		30-08-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	41-44- 101225995	$ 3.798.753.434		27-04-2040	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	41-44- 101225995	$ 9.496.883.586		27-02-2040	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	28-02-2020	**Fecha acta de inicio**	28-02-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-10-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	28-02-2020	28-02-2020	%0,27	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad.	28-02-2020	28-02-2020	%0,27	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	29-02-2020	05-03-2020	%0,09	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa, según corresponda, del proceso de contratación de interventoría	06-03-2020	08-03-2020	%0,04	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	08-03-2020	12-03-2020	%0,07	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	12-03-2020	20-03-2020	%0,14	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto.	22-03-2020	20-06-2020	%1,61	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	22-03-2020	20-07-2020	%2,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	22-03-2020	20-07-2020	%2,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.	01-06-2021	08-09-2021	%1,76	%100
Etapa 1	Verficación de la existencia de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	22-03-2020	20-07-2020	%2,15	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permisos ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda.	01-06-2021	08-09-2021	%1,77	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	22-03-2020	20-07-2020	%2,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación obra/ suministro	20-06-2020	06-07-2020	%0,29	%100
Etapa 1	Envío de soporte de cumplimiento etapa 1 y actividades de replanteo.	20-07-2020	25-07-2020	%0,09	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	01-06-2021	21-06-2021	%1,01	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	21-06-2021	16-07-2021	%1,26	%100
Etapa 2	Firma de contratos de interventoría, suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	16-07-2021	02-08-2021	%0,86	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoria	02-08-2021	01-09-2021	%1,52	%100
Etapa 2	Aprobación del cronograma y visto bueno para inicio de etapa 3	01-09-2021	08-09-2021	%0,35	%100
Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.	08-09-2021	02-05-2022	%66,74	%95,22
Etapa 3	Acta de recibo de obras	02-05-2022	26-05-2022	%2,37	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda.	26-05-2022	09-03-2023	%0,89	%0
Etapa 4	Recibo y consolidación de información desde el intreventor al Operador de Red	09-03-2023	30-11-2023	%3,1	%0
Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la ctividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM	30-11-2023	27-12-2023	%3,1	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de Administración del Contrato	27-12-2023	31-10-2024	%3,8	%0

Fecha de terminación del contrato	27-02-2040	**Fecha para liquidación contrato**	27-02-2040	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	8	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-758-2019-01	31-07-2018	Se modifica cláusula primera y Anexo 1 del Contrato.

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-758-2019-02	31-07-2018	Se permite ejecución en paralelo de etapa 1 y 2, se actualiza cronograma al acta de inicio y se prorroga actividad de administración de los recursos hasta el 30/08/22.
GGC-758-2019-03	31-07-2018	Se da aplicación a la figura valor líquido cero.
GGC-758-2019-04	18-10-2022	Prorrogar el plazo de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación del Contrato FAER GGC 758 de 2019, por un término de 5 meses. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la actividad en mención será el 27 de enero del 2023.
GGC-758-2019-05		Prorrogar el plazo de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación del Contrato FAER GGC 758 de 2019, por un término de 60 días calendario. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la actividad en mención será el 28 de marzo de 2023.
GGC-758-2019-05		Prorrogar el plazo de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación del Contrato FAER GGC 758 de 2019, por un término de 60 días calendario. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la actividad en mención será el 28 de marzo de 2023.
GGC-758-2019-06	27-04-2023	Prorrogar el plazo de la de la Etapa 3 del Contrato FAER GGC 758 de 2019, por un término de sesenta y ocho (68) días, hasta el 09 de marzo de 2023. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la ?Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación? del Contrato sería el 04 de junio de 2023.
GGC-758-2019-07	18-08-2023	Ampliación al plazo de la etapa de administración de la construcción y puesta en operación sin que se modifique el plazo total del contrato.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	1688	**Número de usuarios energizados**	54	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%83,55	**Retraso contrato**	%16,45		
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%95,22	**Retraso obra**	%4,78		
Ultimo informe Constratista	07-06-2024 - 06-07-2024	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Tras las situaciones que se vivieron en las zonas, durante el último periodo los contratistas han podido retomar y reingresar con su personal a campo. Por reporte de los mismos informan que se encuentra menos personas en sus viviendas y en las veredas a comparación de como cuando inicio el proyecto, esto se puede adjudicar a los desplazamientos masivos ocurridos y a los enfrentamientos armados que la gente se vivieron en la zona.	**Acciones a realizar – último informe**	se debe solicitar solicitado a los contratistas reportar a las personas que figuran como usuarios beneficiarios y si es el caso finalizar con la diligencia de documentación de formatos de conexión y tramites con los mismos que el proyecto requiera.		

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 18.993.767.171	**Valor Total Pagado**	$ 18.993.767.171

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
30-04-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019	$ 9.496.883.586	Pagado
22-10-2020	2	SEGUNDO Y TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 5.698.130.151	Pagado

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
24-12-2020	3	CUARTO Y QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 MEDIANTE FIGURA VL0	$ 3.798.753.434	Pagado
24-03-2021	4	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 1.899.376.717	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Treinta por ciento (30%), del valor de esta actividad, cuando el OPERADOR DE RED entregue al MINISTERIO los siguientes documentos: i) Copia de la totalidad de los contratos de suministro, construcción de obra e interventoría que se requieren para la ejecución del proyecto del que trata el presente Contrato, ii) Copia de las actas de inicio de cada uno de los contratos, y iii) Cronogramas de obra, acordes al cronograma de ejecución del presente Contrato.	$ 206.453.991
Valor Total de Remuneraciones	**$ 206.453.991**

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
proyecto 100% de obra, pendiente desembolso 100% en valor liquido cero vig 2021, venció 29 de enero de 2024, no se ha podido visitar por imposibilidad de acceso por caida de un puente en la unica via de acceso, se está valorando la posibilidad de recibir de forma documental, una vez que el OR remitio todos los soportes necesarios de la finalizacion del proyecto, adicionalmente se realiza tramite de ultimo desembolso pediente bajo modalidad VL0	13-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
proyecto 100% de obra, pendiente desembolso 100% en valor liquido cero vig 2021, venció 29 de enero de 2024, no se ha podido visitar por imposibilidad de acceso por caida de un puente en la unica via de acceso, se está valorando la posibilidad de recibir de forma documental según la ultima reunion de seguimiento.	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
proyecto 100% de obra, pendiente desembolso 100% en valor liquido cero vig 2021, venció 29 de enero de 2024, no se ha podido visitar por imposibilidad de acceso por caida de un puente en la unica via de acceso, se está valorando la posibilidad de recibir de forma documental según la ultima reunion de seguimiento. actualmente el OR no ha remitido documentacion solicitada hace dos meses y desde el mes de septiembre 2024 se radico informe de posible incumplimiento	07-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
proyecto 100% de obra, pendiente desembolso 100% en valor liquido cero vig 2021, venció 29 de enero de 2024, no se ha podido visitar por imposibilidad de acceso por caida de un puente en la unica via de acceso, se está valorando la posibilidad de recibir de forma documental según la ultima reunion de seguimiento. actualmente el OR no ha remitido documentacion solicitada hace dos meses y desde el mes de septiembre 2024 se radico informe de posible incumplimiento	28-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
proyecto 100% de obra, pendiente desembolso 100% en valor liquido cero vig 2021, venció 29 de enero de 2024, no se ha podido visitar por imposibilidad de acceso por caida de un puente en la unica via de acceso, se está valorando la posibilidad de recibir de forma documental según la ultima reunion de seguimiento	26-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Proyecto 100% De Obra, Pendiente Desembolso 100% En Valor Liquido Cero Vig 2021, Venció 29 De Enero De 2024, No Se Ha Podido Visitar Por Imposibilidad De Acceso Por Caida De Un Puente En La Unica Via De Acceso, se está valorando la posibilidad de recibir de forma documental	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Proyecto 100% De Obra, Pendiente Desembolso 100% En Valor Liquido Cero Vig 2021, Venció 29 De Enero De 2024, No Se Ha Podido Visitar Por Imposibilidad De Acceso Por Caida De Un Puente En La Unica Via de acceso	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Proyecto 100% de obra, pendiente desembolso 100% en valor liquido cero vig 2021, venció 29 de enero de 2024, no se ha podido visitar por imposibilidad de acceso por caida de un puente en la unica via	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
*El operador de Red indica que se continúan presentando situaciones de alteración del orden público que impiden el acceso a la mayoría de la Veredas del Proyecto. *En relación con los 22 contratos derivados de obra se tiene el siguiente reporte: i) En 17 contratos ya se finalizaron las obras, por lo cual se están adelantando actividades de recopilación y revisión de documentación para las respectivas liquidaciones; ii) En 2 contratos se encuentran finalizando las actividades de instalación de medidores y se tienen unos avances de obra del 97% y 98,7%; iii) En 2 contratos aún se encuentran ejecutando actividades de construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, con avances de obra de 65% y 80%; iv) El contrato 570-21 en la Vereda Chagui es el que presenta el menor avance de obra con un 55%.	30-12-2023	31-01-2024	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*En el mes de octubre no hubo avance en las obras. *La interventoría indica que, en el mes de octubre las situaciones de alteración del orden público impidieron el acceso a la mayoría de la Veredas del Proyecto. *En relación con los 22 contratos derivados de obra se tiene el siguiente reporte: i) En 17 contratos ya se finalizaron las obras, por lo cual se están adelantando actividades de recopilación y revisión de documentación para las respectivas liquidaciones; ii) En 2 contratos se encuentran finalizando las actividades de instalación de medidores y se tienen unos avances de obra del 97% y 98,7%; iii) En 2 contratos aún se encuentran ejecutando actividades de construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, con avances de obra de 65% y 80%; iv) El contrato 570-21 en la Vereda Chagui es el que presenta el menor avance de obra con un 55%.	05-12-2023	31-12-2024	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
*En el mes de septiembre se culminaron las obras de los contratos derivados 558-2021, 575-2021 y 577-2021 *La interventoría indica que, en el mes de septiembre las situaciones de alteración del orden público impidieron el acceso a la mayoría de la Veredas del Proyecto. *En relación con los 22 contratos derivados de obra se tiene el siguiente reporte: i) En 17 contratos ya se finalizaron las obras, por lo cual se están adelantando actividades de recopilación y revisión de documentación para las respectivas liquidaciones; ii) En 2 contratos se encuentran finalizando las actividades de instalación de medidores y se tienen unos avances de obra del 97% y 98,7%; iii) En 2 contratos aún se encuentran ejecutando actividades de construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, con avances de obra de 65% y 80%; iv) El contrato 570-21 en la Vereda Chagui es el que presenta el menor avance de obra con un 55%.	07-11-2023	30-11-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*En el mes de agosto, hubo un avance en las obras de los contratos derivados 558-2021 y 575-2021 *La interventoría indica que en el mes de agosto aumentaron las situaciones de alteración del orden público en las zonas de influencia del Proyecto (enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y paros armados) *En relación con los 22 contratos derivados de obra se tiene el siguiente reporte: i) En 14 contratos ya se finalizaron las obras, por lo cual se están adelantando actividades de recopilación y revisión de documentación para las liquidaciones; ii) En 4 contratos se encuentran finalizando las actividades de instalación de medidores y se tienen unos avances de obra superiores al 95%; iii) En 3 contratos aún se encuentran ejecutando actividades de construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, con avances de obra comprendidos entre el 62% y el 78%; iv) El contrato 570-21 en la Vereda Chagüí es el que presenta el menor avance de obra con un 49,9%.	09-10-2023	31-10-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
*En el mes de Julio se finalizaron las obras del Contrato derivado 557-2021, vereda El Paraíso. *La interventoría indica que en el mes de julio se presentaron situaciones de alteración del orden público en las zonas de influencia del Proyecto (enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y paros armados) *En relación con los 22 contratos derivados de obra se tiene el siguiente reporte: i) En 14 contratos ya se finalizaron las obras, por lo cual se están adelantando actividades de recopilación y revisión de documentación para las respectivas liquidaciones; ii) En 4 contratos se encuentran finalizando las actividades de instalación de medidores y se tienen unos avances de obra superiores al 85%; iii) En 3 contratos aún se encuentran ejecutando actividades de construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, con avances de obra comprendidos entre el 58% y el 73%; iv) El contrato 570-21 en la Vereda Chagui es el que presenta el menor avance de obra con un 45%.	22-09-2023	30-09-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En Junio Se Avanzó En La Radicación De Formatos De Conexión De Usuarios Para Legalización De Las Matrículas.*No Hubo Avance Significativo En Las Obras Que Se Encuentran Pendientes. La Interventoría Indica Que Los Atrasos Se Deben A Condiciones Climatológicas Adversas, Mal Estado De Las Vías, Y Alteración Del Orden Público.*En Relación Con Los 22 Contratos Derivados De Obra Se Tiene El Siguiente Reporte: I) En 13 Contratos Ya Se Finalizaron Las Obras, Por Lo Cual Se Están Adelantando Actividades De Recopilación Y Revisión De Documentación Para Las Liquidaciones; Ii) En 3 Contratos Se Encuentran Finalizando Las Actividades De Instalación De Medidores E Instalaciones Eléctricas De Uso Final, Y Se Tienen Unos Avances De Obra Superiores Al 83,4%; Iii) En 5 Contratos Aún Se Encuentran Ejecutando Actividades De Construcción De Redes Eléctricas De Mt Y Bt, Con Avances De Obra Entre El 47,1% Y El 77%; Iv) El Contrato 570-21 En La Vereda Chagui Presenta El Menor Avance De Obra Con Un 24,1%	08-08-2023	31-08-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
*En Junio se avanzó en la radicación de formatos de conexión de usuarios para legalización de las matrículas.*No hubo avance significativo en las obras que se encuentran pendientes. La interventoría indica que los atrasos se deben a condiciones climatológicas adversas, mal estado de las vías, y alteración del orden público.*En relación con los 22 contratos derivados de obra se tiene el siguiente reporte: i) En 13 contratos ya se finalizaron las obras, por lo cual se están adelantando actividades de recopilación y revisión de documentación para las liquidaciones; ii) En 3 contratos se encuentran finalizando las actividades de instalación de medidores e instalaciones eléctricas de uso final, y se tienen unos avances de obra superiores al 83,4%; iii) En 5 contratos aún se encuentran ejecutando actividades de construcción de redes eléctricas de MT y BT, con avances de obra entre el 47,1% y el 77%; iv) El contrato 570-21 en la Vereda Chagui presenta el menor avance de obra con un 24,1%.	06-08-2023	15-08-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*En relación con los 22 contratos derivados de obra se tiene el siguiente reporte: i) En 13 contratos ya se finalizaron las obras, por lo cual se están adelantando actividades de recopilación de información y revisión de documentación para las respectivas liquidaciones; ii) En 3 contratos se encuentran finalizando las actividades de instalación de medidores e instalaciones eléctricas de uso final, y se tienen unos avances de obra superiores al 83,4%; iii) En 5 contratos aún se encuentran ejecutando actividades de construcción de redes eléctricas de MT y BT, con avances de obra comprendidos entre el 47,1% y el 77%; iv) El contrato 570-21 en la Vereda Chagui es el que presenta el menor avance de obra con un 24,1%. *Se presentó un incremento de las precipitaciones durante abril. *Se tiene reporte de un posible campo minado en la vereda El Edén del municipio de Santa Cruz.	02-07-2023	15-07-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
*En relación con los 22 contratos derivados de obra se tiene lo siguiente: i) En 11 contratos ya se finalizaron las obras, por lo cual se están adelantando actividades de recopilación de información y revisión de documentación para las respectivas liquidaciones; ii) En 4 contratos se encuentran finalizando las actividades de instalación de medidores e instalaciones eléctricas de uso final, y se tienen unos avances de obra superiores al 83,9%; iii) En 6 contratos aún se encuentran ejecutando actividades de construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, con avances de obra comprendidos entre el 47,1% y el 67%; iv) El contrato 570-21 en la Vereda Chagui es el que presenta el menor avance de obra con un 24,1%, solamente se ha realizado la instalación de apoyos para las redes de media y baja tensión. *Se tiene reporte de un posible campo minado en la vereda El Edén del municipio de Santa Cruz. *La principal problemática que tiene el Proyecto es el acceso a los sitios de obra	23-05-2023	31-05-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*En relación con los 22 contratos derivados de obra se tiene lo siguiente: i) En 11 contratos ya se finalizaron las obras, por lo cual se están adelantando actividades de revisión de documentación, para su liquidación; ii) En 4 contratos se encuentran desarrollando actividades de instalación de medidores e instalaciones eléctricas de uso final, y se tienen unos avances de obra superiores al 83,9%; iii) En 7 contratos aún se encuentran ejecutando actividades de construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, con avances de obra comprendidos entre el 24,1% y el 67%. *La interventoría está investigando una situación reportada el 03/feb/ 2023 por el contratista de obra No 558-2021, relacionada con la existencia de un posible campo minado en la vereda El Edén. *La principal problemática que tiene el Proyecto es el acceso a los sitios de obra, debido al mal estado de las vías. *El Operador de Red no ha cargado el informe mensual de febrero de 2023, en la plataforma AVANZAME.	23-04-2023	30-04-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
*El Proyecto contempla 22 contratos derivados de obra. En 9 contratos ya se finalizaron las obras, en 5 contratos se encuentran tramitando las certificaciones RETIE y en 8 contratos aún se encuentran ejecutando actividades de construcción de infraestructura eléctrica. *Por instrucciones de CEDENAR, y debido a las festividades de fin de año, los contratos de obra se suspendieron desde el 17 de diciembre de 2022 hasta el 14 de enero de 2023. *La principal problemática que tiene el Proyecto es el acceso a los sitios de obra, debido al mal estado de las vías. *El Operador de Red no ha cargado el informe mensual correspondiente a enero de 2023 en la plataforma AVANZAME	26-03-2023	31-03-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*En 8 de los 22 contratos derivados de obra ya se finalizaron las obras; están en proceso de entrega de documentación al Operador de Red y coordinación de la maniobra de energización. *En las Veredas El Edén y La Ceiba, no se han iniciado las obras de construcción de infraestructura eléctrica. Esto se debe en parte a las malas condiciones de las vías de acceso y a los altos costos para el transporte del material eléctrico. *La principal problemática que tiene el Proyecto es el acceso a los sitios de obra, debido al mal estado de las vías y a la ola invernal que se ha presentado en el país desde mitad de año. Situación que ha dificultado el transporte de materiales y personal.	08-02-2023	28-02-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*En 6 de los 22 contratos derivados de obra ya se finalizaron las obras; están en proceso de entrega de documentación al Operador de Red y coordinación de la maniobra de energización. *En las Veredas El Edén y La Ceiba, no se han iniciado las obras de construcción de infraestructura eléctrica. Esto se debe en parte a las malas condiciones de las vías de acceso y a los altos costos para el transporte del material eléctrico. *La principal problemática que tiene el Proyecto es el acceso a los sitios de obra, debido al mal estado de las vías y a la ola invernal que se ha presentado en el país desde mitad de año. Situación que ha dificultado el transporte de materiales y personal.	09-12-2022	31-12-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
*En 6 de los 22 contratos derivados de obra ya se están finalizando las obras, y están en proceso de certificación RETIE. *En las Veredas El Edén, Chagüí y La Ceiba, no se han iniciado las obras de construcción de infraestructura eléctrica. Esto se debe en parte a las malas condiciones de las vías de acceso y a los altos costos para el transporte del material eléctrico. *La principal problemática que tiene el Proyecto es el acceso a los sitios de obra, debido al mal estado de las vías y a la ola invernal que se ha presentado en el país desde mitad de año. Situación que ha dificultado el transporte de materiales y personal.	10-11-2022	30-11-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**