	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 04 al 30 del mes de septiembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 042 del 2 de septiembre de 2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: **SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, DEPARTAMENTO DEL CASANARE**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: **SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, CALLE 40 No. 21-75 YOPAL**

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3271-2024		
CONTRATISTA:	TERRA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS	**NIT:**	900769056-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, DEPARTAMENTO DEL CASANARE		
FECHA DE INICIO:	4/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-061407 2/9/2024
VALOR INICIAL:	$ 52.368.689,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 52.368.689,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	18/11/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/11/2024		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
813124	2024	20	C-2499-0600-20-51102D-2499016-02	$ 52.368.689,00	$ 0,00	$ 52.368.689,00
TOTAL				$ 52.368.689,00	$ 0,00	$ 52.368.689,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Para el periodo septiembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**51.939.623**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**34.114.764,00**	**65,68%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**0,00**	**0,00%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 0,00**	**0,00%**

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	**N.A**
Saldo	**N.A**

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 65,68%
Meta física ejecutada %: 0,00%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/09/2024	1

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.				

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A.			

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ACTUALIZADO CON LA ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	22/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	4/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 5.236.868,90	660 47 994000028284 Anexo 1	22/08/2024	15/05/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10.473.737,80	660 47 994000028284 Anexo 1	22/08/2024	15/11/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 15.710.606,70	660 47 994000028284 Anexo 1		5 años a partir del acta de entrega

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	660 74 994000012795 Anexo 1	3/11/2024	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	660 74 994000012795 Anexo 1	3/11/2024	15/11/2024
Vehiculos propios y no propios	$ 260.000.000,00	660 74 994000012795 Anexo 1	3/11/2024	15/11/2024
Responsabilidad civil patronal	$ 260.000.000,00	660 74 994000012795 Anexo 1	3/11/2024	15/11/2024
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 260.000.000,00	660 74 994000012795 Anexo 1	3/11/2024	15/11/2024
Daño emergente y lucro cesante	$ 260.000.000,00	660 74 994000012795 Anexo 1	3/11/2024	15/11/2024
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 260.000.000,00	660 74 994000012795 Anexo 1	3/11/2024	15/11/2024

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024E_VUVRAZ_086650	6/09/2024	DT CAS	HOJAS DE VIDA PERSONAL
2024S-VCAS-061407	2/09/2024	DT CAS	ORDEN DE INICIO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	N.A.		
CONTRATISTA:	N.A.	**NIT:**	

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.


4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
se hace una evaluación general de los items contratados y las necesidades y cantidades requeridas, se elabora acta modificación de cantidades 01 redistribución de recursos y adicional 01. Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista mediante la revisión de los trabajos, en el presente mes no se facturan acta ya que no se tienen actividades representativas de ejecución.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA