| | MINISTÉRIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | |

Ingeniero
**HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ**
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | Del 1 al 31 del mes de octubre de 2024 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolucion 042 del 2 de septiembre de 2024 |

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: **SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, DEPARTAMENTO DEL CASANARE**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: **SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, CALLE 40 No. 21-75 YOPAL**

## 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 3271-2024 | | |
| **CONTRATISTA**: | TERRA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS | **NIT:** | 900769056-8 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 4/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VCAS-061407 2/9/2024 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 52.368.689,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 9.826.904,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 9.826.904,00 | | |
| **ADICIÓN NN:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 62.195.593,00 | | |
| **ANTICIPO** | N.A. | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N.A. | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N.A. | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N.A. | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 18/11/2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | N.A. | | |
| **PRÓRROGA 1:** | | | |
| **PRÓRROGA 2:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 18/11/2024 | | |

**1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 813124 | 2024 | 20 | C-2499-0600-20-51102D-2499016-02 | $ 62.195.593,00 | $ 26.283.647 | $ 35.911.946 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | $ 62.195.593,00 | $ 26.283.647 | $ 35.911.946 |

**1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 | $ 26.068.300 | $ 215.347,00 | 0 | $ 26.283.647,00 |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

Para el periodo octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | **51.939.623** | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **49.419.718,00** | **80,88%** |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **26.066.879,00** | **42,31%** |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **$ 26.066.879,00** | **42,31%** |

**1.4.2 ANTICIPO**

**1.4.3**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | **N.A** |
| **Amortizado** | **N.A** |
| **Saldo** | **N.A** |

| | MINISTÉRIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | |

**1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

Meta física programada %: 80,88%
Meta física ejecutada %: 42,31%

**1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 11/10/2024 | NP0001 | REPLANTEO Y LOCALIZACION PARA ARQUITECTURA, SOBRE TERRENO |
| 11/10/2024 | NP0002 | TABLERO DE PROTECCIONES BIFASICO DE 8 CIRCUITOS CON PUERTA. SUMINISTRO E |
| 11/10/2024 | NP0003 | VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8" x 2.4M PARA BAJANTES DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE SUELO ARTIFICIAL, SOLDADURA EXOTERMICA, CABLE DE COBRE DESNUDO AWG N° 8 SUMINISTRO E INSTALACION |
| 11/10/2024 | NP0004 | CAJA DE INSPECCION 40x40 |
| 11/10/2024 | NP0005 | CAJA DE INSPECCION DE .60x.60 |
| 11/10/2024 | NP0006 | DESMONTE Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE ACCESORIOS |
| 11/10/2024 | NP0007 | PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" |
| 11/10/2024 | NP0008 | REGISTRO GLOBO EN BROCE TIPO PESADO Ø=1/2 SUMINISTRO E INSTAL. |
| 11/10/2024 | NP0009 | TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20x20 |
| 11/10/2024 | NP0010 | Instalacion electrica en Cable de luminio Encauchetado N° 2 en tuberia tipo conduit 1 " incluye excavacion accesorios y elementos de fijacion. Suministro e instalacion |
| 11/10/2024 | NP0011 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE A 220 V, 30 A, EN TUBERIA PVC 3/4 Y CABLE DE COBRE THWN 2X10+1X12T, INCLUYE APARATO, SUMINISTRO E INSTALACION. |
| 11/10/2024 | NP0012 | SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO, INCLUYE TUBERIA PVC CONDUIT 1/2", CABLE DE COBRE THWN N° 12, ACCESORIOS, CAJAS DE PASO |
| 11/10/2024 | NP0013 | TUBERIA EMT DE 3/4" |
| 11/10/2024 | NP0014 | TUBERIA EMT DE 1/2" |
| 11/10/2024 | NP0015 | Dilatacion plastica perforada para pisos |
| 11/10/2024 | NP0016 | Alistado esmaltado de placas |
| 11/10/2024 | NP0017 | Cañuela en concreto 3000 Psi |

**1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 11/10/2024 | 1 |

**1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 11/10/2024 | 1 | APROBADO |

**1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N.A. | | | | |

**1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 7/10/2024 | 1 | ADICIÓN 1 | APROBADA |

**1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

| | |
|---|---|
| **ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** | ACTUALIZADO SEGUN ADICIONAL NÚMERO UNO (1) |
| **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** | 11/10/2024 |
| **MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** | ACEPTACIÓN EN SECOP |
| **FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** | 11/10/2024 |
| **POLIZAS ACTUALIZADAS:** | SI X O NO _ |

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**
**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 6.219.559,30 | 660 47 994000028284<br>Anexo 2 | 22/08/2024 | 15/05/2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 12.658.677,90 | 660 47 994000028284<br>Anexo 2 | 22/08/2024 | 15/11/2027 |
| Estabilidad y calidad de la obra | $ 18.658.677,90 | 660 47 994000028284<br>Anexo 2 | | 5 años a partir del acta de entrega |

| | MINISTÉRIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia<br>Desde | <br>Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Predios labores y operaciones | $ 260.000.000,00 | 660 74 994000012795<br>Anexo 0 | 3/11/2024 | 15/11/2024 |
| Contratistas y subcontratistas | $ 260.000.000,00 | 660 74 994000012795<br>Anexo 1 | 3/11/2024 | 15/11/2024 |
| Vehiculos propios y no propios | $ 260.000.000,00 | 660 74 994000012795<br>Anexo 1 | 3/11/2024 | 15/11/2024 |
| Responsabilidad civil patronal | $ 260.000.000,00 | 660 74 994000012795<br>Anexo 1 | 3/11/2024 | 15/11/2024 |
| Bienes bajo cuidado tenencia y control | $ 260.000.000,00 | 660 74 994000012795<br>Anexo 1 | 3/11/2024 | 15/11/2024 |
| Daño emergente y lucro cesante | $ 260.000.000,00 | 660 74 994000012795<br>Anexo 1 | 3/11/2024 | 15/11/2024 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | $ 260.000.000,00 | 660 74 994000012795<br>Anexo 1 | 3/11/2024 | 15/11/2024 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL | No. MEMORANDO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | | N.A. | N.A. | | |

**1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 2024E-VUVRAZ-097100 | 3/10/2024 | DT CAS | SOLICITUD ADICION AL CONTRATO |
| 300924 CG 03 | 11/10/2024 | DT CAS | RADICACION ACTA PARCIAL 1 |
| 2024E-VUVRAZ-102536 | 16/10/2024 | DT CAS | REMISION DOCUMENTACION ITEM NO PREVISTOS CTO 3271 DE 2024 |

**1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**2. CONTRATO DE INTERVENTORIA**

**2.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** | N.A. | | |
| **CONTRATISTA**: | N.A. | **NIT:** | |

**3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se han presentado novedades.

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado novedades.

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
No se han presentado novedades.

**4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Durante el periodo NO se reporta comision

**5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR**
se hace una evaluación general de los items contratados y las necesidades y cantidades requeridas. Se crean 17 items no previstos. Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista mediante la revisión de los trabajos.

**6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

**MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA