CRONOGRAMA

NOMBRE: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.				MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8
1,0	**PRELIMINARES**																						
1,1	RETIRO DE PUERTAS	UND	50,0																				
1,2	RETIRO PUNTOS ELÉCTRICOS Y DATOS	PTO	270,0																				
1,3	RETIRO DE MESONES DE ACERO 4,8 * 0,6 M	UND	4,0																				
1,4	DEMOLICION DE ENCHAPE PISO-PARED	M2	22,0																				
1,5	DESMONTE CIELO RASO	M2	896,0																				
1,6	DESMONTE COMBO SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	21,0																				
2,0	**ANTEPISOS-PISOS-ENCHAPES**																						
2,1	ANTEPISO E 0,05	M2	22,0																				
2,2	RESANES PISO EN GRANITO PULIDO	M2	51,3																				
2,3	GUARDA ESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	69,0																				
2,4	CRISTALIZADO DE PISO EN GRANITO	M2	907,0																				
2,5	CRISTALIZADO DE GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	832,0																				
2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO - PARED	M2	12,0																				

Calle 7 No. 29-144 Barrio La Primavera PBX (097) 5636330 – fax: 5611435
Urgencias 5611940 E-mail: gerencia@heqc.gov.co Web: www.hospitaleqc.gov.co - Código Postal 546551
Ocaña, Norte de Santander

3,0	**MUROS**			
3,1	MURO EN ETERBOARD	M2	8,0	
3,2	RECUBRIMIENTO DE MURO EN ETERBOARD	M2	603,1	
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINERO H: 2,40 M	UND	144,0	
4,0	**CIELO RASOS**			
4,1	CIELO RASO EN PVC	M2	516,3	
4,2	PINTURA TIPO EPÓXICA (ALTA ASEPSIA, ANTIBACTERIAL Y ANTIVIRAL) CIELO RASO	M2	434,0	
4,3	INSTALACIÓN REJILLA DE VENTILACIÓN	UND	42,0	
4,4	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	379,7	
5,0	**PAÑETE-ESTUCO-PINTURA**			
5,1	SUMINISTRO TUBERIA COBRE TIPO L 1/2 Y EMPOTRAMIENTO DE TUBERÍA	ML	35,8	
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA SOLDADA Y ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99	UND	24,0	
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS GENTEC SALIDA GAS/DOBLE VALVULA CHEQUE NORMA NFPA99	UND	59,0	
5,4	EMPOTRAMIENTO DE CAJA TOMA DE OXIGENO	UND	107,0	
5,5	EMPOTRAMIENTO DE TUBERÍA DE OXIGENO	ML	86,4	
5,6	PAÑETE LISO MUROS	M2	27,3	

Calle 7 No. 29-144 Barrio La Primavera PBX (097) 5636330 – fax: 5611435
Urgencias 5611940 E-mail: gerencia@heqc.gov.co Web: www.hospitaleqc.gov.co - Código Postal 546551
Ocaña, Norte de Santander

5,7	RESANE Y ESTUCO	M2	857,0																				
5,8	PINTURA TIPO EPOXICA PARA MUROS (ALTA ASEPSIA, ANTIBACTERIAL Y ANTIVIRAL)	M2	1460,1																				
5,9	PINTURA TIPO 1 GRIS BASALTO ALFAJÍA VENTANA ANCHO :33 CM	ML	45,1																				
6,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**																						
6,1	ADECUACION PUNTOS SANITARIOS 2"-4"	PTO	84,0																				
6,2	PUNTOS HIDRÁULICOS 1/2"	PTO	21,0																				
6,3	ADECUACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS 1/2"	PTO	63,0																				
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBOS SANITARIOS	UND	21,0																				
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO TELÉFONO	UND	19,0																				
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA EN PARA LAVAPLATOS	UND	4,0																				
7,0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																						
7,1	ADECUACIÓN PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES	PTO	192,0																				
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE DOBLE 110V	UND	118,0																				
7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE DOBLE 110V TIPO HOSPITALARIO	UND	74,0																				
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE 110V	PTO	174,0																				

Calle 7 No. 29-144 Barrio La Primavera PBX (097) 5636330 – fax: 5611435
Urgencias 5611940 E-mail: gerencia@heqc.gov.co Web: www.hospitaleqc.gov.co - Código Postal 546551
Ocaña, Norte de Santander

7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED 10"	UND	102,0																			
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 40W 30 X 120 CM	UND	66,0																			
7,7	SALIDA TELEVISIÓN CABLE COAXIAL	PTO	26,0																			
7,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO	UND	38,0																			
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE	UND	47,0																			
8,0	**CARPINTERÍA**																					
8,1	MANTENIMIENTO VENTANA DE ALUMINIO EXISTENTE	UND	26,0																			
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA MELAMINA 98 X 200 CM	UND	26,0																			
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA MELAMINA 76 X 200 CM	UND	24,0																			
8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL METÁLICO PARA PERSIANAS L: 73 CM	UND	3,0																			
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANAS 95 X 36 CM	UND	35,0																			
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANAS 73 X 36 CM	UND	24,0																			
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANAS 44 X 36 CM	UND	20,0																			
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE SEGURIDAD 200 X 143 CM	UND	5,0																			
8,9	REPARACIÓN Y PINTURA MARCO PUERTAS Y VENTANAS	UND	79,0																			

Calle 7 No. 29-144 Barrio La Primavera PBX (097) 5636330 – fax: 5611435
Urgencias 5611940 E-mail: gerencia@heqc.gov.co Web: www.hospitaleqc.gov.co - Código Postal 546551
Ocaña, Norte de Santander

8,1	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO SATINOVO PARA VENTANAS	M2	13,6																					
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO PARA PUERTAS 1,10 * 2,45 CM	UND	1,0																					
9,0	**VOZ Y DATOS**																							
9,1	SALIDA PARA TELÉFONO	PTO	4,0																					
9,2	SALIDA PARA RED DE DATOS	PTO	16,0																					
10,0	**ASEO Y LIMPIEZA**																							
10,1	RETIRO DE ESCOMBROS Y MOBILIARIO EN SACOS Y ACARREO	M3	92																					
10,2	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	UND	2																					

Shara Peñaranda Sana

SHARA DEL PILAR PEÑARANDA SANABRIA
M.P. 121037-0602629 NTS