INGENIERO
VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO. |
| **Periodo:** | del 01 al 31 del mes de octubre de 2023 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | Resolución de designación No. 2166 de fecha 23 junio de 2023 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: URGENCIA MANIFIESTA EL TARRITA**

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5 Km**

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 2187-2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | **NIT:** | 830.094.920-5 |
| **CONFORMACIÓN:** | N/A | | |
| **Objeto:** | URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. | | |
| **Fecha de Inicio:** | 26/06/2023 | **No. de Oficio:** | SGR-36179 DE 26-06-23 |
| **Valor Inicial:** | $16.699.814.457 | | |

| | |
|---|---|
| **Valor Adiciones:** | - |
| **Adición 1:** | |
| **Adición 2:** | |
| **Adición 3:** | - |
| **Adición 4:** | - |
| **Adición 5:** | - |
| **Valor Actual:** | $16.699.814.457 |
| **Anticipo Entregado:** | |
| **Anticipo Amortizado:** | |
| **Saldo por Amortizar:** | |
| **Plazo Inicial:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **Total, Prórrogas:** | - |
| **Prórroga 1:** | |
| **Prórroga 2:** | - |
| **Prórroga 3:** | - |
| **Prórroga 4:** | - |
| **Prórroga 5:** | - |
| **Fecha de Fin:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 689623 | 2023 | 21 | C-2401-0600-71-0-2401026-02 | $ 16.699.814.457 | $5.169.804.781 | $11.530.009.676 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Obra No. 1 | $ 1.256.377.887 | $ 9.181.223 | $ 1.265.559.110 |
| Acta de Obra No. 2 | $2.186.225.975 | $ 15.976.267 | $ 2.202.202.242 |
| Acta de Obra No. 3 | $ 1.659.364.255 | $ 42.679.174 | $ 1.702.043.429 |
| Acumulado | **$ 5.101.968.117** | **$ 67.836.664** | **$ 5.169.804.781** |

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el acta parcial de obra No. 3 de fecha 31 agosto 2023, para el periodo AGOSTO 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ÍTEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 11.329.496.628,00 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 7.052.070.907,00 | 42.23% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 5.169.804.781,00 | 30.96% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 5.169.804.781,00 | 30.96% |

1.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | |
| **Amortizado** | |
| **Saldo** | |

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Según el avance físico a fecha de 31 de octubre, se tiene lo siguiente:

Meta física programada %: 50.35%
Meta física ejecutada %: 42.49%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 30/07/2023 | 1 |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ORDEN DE INICIO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $1.669.981.446,00 | NB-100266383 Anexo No.1 | 26-6-2023 | 30-4-2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $3.339.962.892,00 | NB-100266383 Anexo No.1 | 26-6-2023 | 30-4-2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Buen Manejo Anticipo | $8.349.907.228,50 | NB-100266383 Anexo No.1 | 26-6-2023 | 31-12-2026 |
| Estabilidad de la obra | $ 4.652.944.338,00 | NB-100266383 Anexo No.1 | 31-12-2023 | 31-12-2028 |
| Calidad de estudios y diseños | $ 357.000.000,00 | NB-100266383 Anexo No.1 | 31-12-2023 | 31-12-2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labora y Operaciones | $ 834.990.723,00 | NB-100064125 ANEXO 1 | 17-6-2023 | 31-12-2023 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| CORRESPONDENCIA RECIBIDA | | |
|---|---|---|
| **CONSECUTIVO DE ORIGEN** | **FECHA RECIBIDO** | **ASUNTO** |
| KMA-INV2187-144-2023 | 3/10/2023 | ENTREGA PMT ACTUALIZADO EMERGENCIA EL TARRITA. |
| KMA-INV2187-148-2023 | 3/10/2023 | PRESENTACIÓN DEL PAQUETE DE ÍTEMS NO. 1 NO PREVISTOS V3 DEL CONTRATO DE OBRA 2187 DE 2023 |
| KMA-INV2187-147-2023 | 4/10/2023 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0897-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-113-2023 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y KMA-INV2187-117-2023- REVISIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL" |
| KMA-INV2187-149-2023 | 4/10/2023 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0898-2023 "CONTRATO DE OBRA NO 2187 DE 2023. SOLICITUD APLICACIÓN DE CORRECTIVOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. HALLAZGOS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023." |
| KMA-INV2187-150-2023 | 4/10/2023 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0881-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-110-2023 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – RESPUESTA OFICIO 158-1360-0786-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMAINV2187-087-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023 – DONDE DAN RESPUESTA A LOS OFICIOS 158-1360-0691-2023 "SOCIALIZACIÓN URGENCIA MANIFIESTA EL TARRITA." 158-1360-0723- 2023 "SOCIALIZACIONES FOCALIZADAS URGENCIA MANIFIESTA EL TARRITA. 158-1360-0740-2023 "OBSERVACIONES DE DIAPOSITIVAS E INVITACIONES PARA SOCIALIZACIONES FOCALIZADAS Y SOLICITUD ORGANIZACIÓN "SOCIALIZACION INTEGRAL" Y REITERACIÓN DEL OFICIO 158- 1360-0845-2023 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO "SOLICITUD ENTREGA CONSOLIDADOS |

| | | |
|---|---|---|
| | | DE MANO DE OBRA DESDE EL 26 DE JUNIO DEL 2023 A LA FECHA Y CUADRO DONDE SE RELACIONE DATOS DE LOS EMPLEADOS". |
| KMA-INV2187-151-2023 | 4/10/2023 | REMISIÓN ENTREGA INFORME MENSUAL SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| KMA-INV2187-152-2023 | 4/10/2023 | COTIZACIÓN PLAN DE DIVULGACIÓN Y LOGÍSTICA PMT |
| KMA-INV2187-153-2023 | 4/10/2023 | ALCANCE A LA COMUNICACIÓN KMA-INV2187-102-2023 "RESPUESTA OFICIO 158-1360-0763-2023 "REVISIÓN AL VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. SECTOR EL TARRITA K51+937. VERSIÓN 0.0" |
| KMA-INV2187-154-2023 | 6/10/2023 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0900-2023 "RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-123-2023 RADICADO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 "PROPUESTAS PARA PLAN DE INTERVENCIÓN – SALDOS DEL CONTRATO". ALCANCE AL COMUNICADO KMA-INV2187-146-2023 "RESPUESTA COMUNICADO 158-1360-0912- 2023 "RESPUESTA COMUNICADO KMA-INV2187-123-2023 "PROPUESTAS PARA PLAN DE INTERVENCIÓN – SALDOS DEL CONTRATO". |
| KMA-INV2187-156-2023 | 6/10/2023 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0884-2023 "SOLICITUD CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA. CONTRATO 2187 DE 2023". |
| KMA-INV2187-157-2023 | 6/10/2023 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0909-2023 "RESPUESTA COMUNICADO KMA-INV2187-122-2023 "NP7 DEMERITO EJERCITO INCLUYE: ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS, HIDRATACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y EPPS". |
| KMA-INV2187-142-2023 | 9/10/2023 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0879-2023 "SOLICITUD APLICACIÓN DE CORRECTIVOS AMBIENTALES Y TÉCNICOS. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE SUELO REFORZADO. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PR51+0987 TRAMO 7008." |
| KMA-INV2187-159-2023 | 9/10/2023 | NOTIFICACIÓN DE EVENTOS DE ALTERACIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y GRAVE AFECTACIÓN POR LLUVIAS INTENSAS EN EL CORREDOR VIAL DEL PROYECTO URGENCIA MANIFIESTA |
| KMA-INV2187-161-2023 | 10/10/2023 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0926-2023 "TRASLADO COMUNICADO DEL INVIAS 2023SVOCA-010144 DEL 2023-10-05 "SOLICITUD ACTIVIDADES EN ATENCIÓN A EMERGENCIA PR68+0534 RUTA 7008 |
| KMA-INV2187-162-2023 | 10/10/2023 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0914-2023 "RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-139-2023 "PRESENTACIÓN DEL PAQUETE DE ÍTEMS NO. 3 NO PREVISTOS V.0" |
| KMA-INV2187-166-2023 | 10/10/2023 | ALCANCE AL COMUNICADO KMA-INV2187-154-2023 "RESPUESTA OFICIO 158-1360-0900-2023 "RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-123-2023 RADICADO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 "PROPUESTAS PARA PLAN DE INTERVENCIÓN – SALDOS DEL CONTRATO". ALCANCE AL COMUNICADO KMA-INV2187-146- 2023 "RESPUESTA COMUNICADO 158-1360-0912-2023 "RESPUESTA COMUNICADO KMA-INV2187- 123-2023 "PROPUESTAS PARA PLAN DE INTERVENCIÓN – SALDOS DEL CONTRATO". Y ALCANCE PROPUESTA 3: PR 47+530 - REVISIÓN Y ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PUENTE EL PARAMILLO. |
| KMA-INV2187-160-2023 | 11/10/2023 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0874-2023 "REVISIÓN KMA-INV2187-120-2023 SOBRE KMA-IIV2187- 106-2023 RES 158-1360- 0787-2023 FUNDACIONES EMER EL TARRITA "REVISIÓN APC955-197-23 RTA OBS 158- 1360-0787-2023 FUND V1.0 CON ENTREGA DEL FUND-197-23 EL TARR - EL TURCO V1.0". |
| KMA-INV2187-164-2023 | 11/10/2023 | REMISIÓN ENTREGA INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| KMA-INV2187-165-2023 | 11/10/2023 | RESPUESTA A LOS OFICIOS 158-1360-0876-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187- 113-2023 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – REVISIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE GUÍA AMBIENTAL VERSIÓN 1." 158-1360-0923-2023 "RESPUESTA AL COMUNICADO KMA-INV2187-112-2023, OBSERVACIONES PLAN DE TRABAJO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL V01. CONTRATO 2187 DE 2023 |
| KMA-INV2187-167-2023 | 13/10/2023 | RESPUESTA COMUNICACIÓN 158-1360-0935-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187- 152-2023 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2023 – "COTIZACIÓN PLAN DE DIVULGACIÓN Y LOGÍSTICA PMT" |
| KMA-INV2187-168-2023 | 13/10/2023 | ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| KMA-INV2187-169-2023 | 13/10/2023 | SOLICITUD DE PAGO ACTAS DE OBRA Y DEFINICIONES PENDIENTES EN CABEZA DEL INVIAS E INTERVENTORÍA. ALCANCE OFICIOS KMA-INV2187-083-2023, KMA-INV2187-123-2023, KMA-INV2187-130-2023, KMA-INV2187-147-2023, KMA-INV2187-154-2023 Y KMAINV2187-166-2023 |
| KMA-INV2187-171-2023 | 17/10/2023 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0761-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-086-2023 "RESPUESTA A LOS OFICIOS 158-1360-0644-2023 "SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN |

| | | |
|---|---|---|
| | | DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL EN LOS FRENTES DE OBRA" Y 158-1360-0654-2023 "OBSERVACIÓN AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA |
| KMA-INV2187-190-2023 | 17/10/2023 | INFORMACIÓN PMT Y CONVOCATORIA SOCIALIZACIÓN DE APERTURA PUENTE EL TURCO Y EL TARRITA |
| KMA-INV2187-195-2023 | 18/10/2023 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0896-2023 "OBSERVACIONES APU NP2 DE OBRA, DE ACUERDO A MESA DE TRABAJO DEL 22 DE SEPTIEMBRE EN CONJUNTO CON REPRESENTANTE DEL INVIAS, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA SE REVISARON." |
| KMA-INV2187-136-2023 | 18/10/2023 | ENVÍO DE ENSAYO PROCTOR NO. 2 DE LA CANTERA PR50+325 |
| KMA-INV2187-145-2023 | 18/10/2023 | ENTREGA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DEL MATERIAL DE PRÉSTAMO LATERAL DE LA VÍA, LOCALIZADO EN EL PR49+250, QUE SE UTILIZARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MSR Y TERRAPLENES. |
| KMA-INV2187-155-2023 | 18/10/2023 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0911-2023 "REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2023 Y SOLICITUD DE SEPTIEMBRE 2023 |
| KMA-INV2187-170-2023 | 18/10/2023 | RESPUESTA A SU COMUNICADO 158-1360-0754-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMAINV2187-050-2023 "RESPUESTA A LOS OFICIOS: 158-1360-0677-2023 "SOLICITUD ENTREGA DE LOS SOPORTES CON LOS CUALES SE EVIDENCIE LA LEGALIZACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES, EXPLOTACIÓN CANTERAS Y ACOPIOS TEMPORALES." Y 158-1360-0693-2023 "SOLICITUD ENTREGA DE SOPORTES CON LOS CUALES SE EVIDENCIE LA LEGALIZACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TERRAPLÉN Y ACOPIOS TEMPORALES. |
| KMA-INV2187-196-2023 | 19/10/2023 | RESPUESTA COMUNICACIÓN 158-1360-0948-2023 "CONTRAPROPUESTA PARA PLAN DE INVERSIÓN – SALDOS DEL CONTRATO PRESENTADO MEDIANTE COMUNICADO KMA-INV2187-123- 2023". |
| KMA-INV2187-197-2023 | 19/10/2023 | SOLICITUD DE REUNIÓN PRESENCIAL PARA LA DEFINICIÓN SALDOS DEL CONTRATO 2187 DE 2023 |
| KMA-INV2187-158-2023 | 19/10/2023 | RESPUESTA A SU COMUNICADO 158-1360-0927-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187- 150-2023 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2023 – RESPUESTA OFICIO 158-1360-0881-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMAINV2187-110-2023 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – RESPUESTA OFICIO 158-1360-0786-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMAINV2187-087- 2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023– DONDE DAN RESPUESTA A LOS OFICIOS 158-1360-0691-2023 "SOCIALIZACIÓN URGENCIA MANIFIESTA EL TARRITA." 158-1360-0723- 2023 "SOCIALIZACIONES FOCALIZADAS URGENCIA MANIFIESTA EL TARRITA. 158-1360-0740-2023 "OBSERVACIONES DE DIAPOSITIVAS E INVITACIONES PARA SOCIALIZACIONES FOCALIZADAS Y SOLICITUD ORGANIZACIÓN "SOCIALIZACION INTEGRAL" Y REITERACIÓN DEL OFICIO 158- 1360-0845-2023 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO "SOLICITUD ENTREGA CONSOLIDADOS DE MANO DE OBRA DESDE EL 26 DE JUNIO DEL 2023 A LA FECHA Y CUADRO DONDE SE RELACIONE DATOS DE LOS EMPLEADOS". |
| KMA-INV2187-198-2023 | 20/10/2023 | COTIZACIÓN VOLANTES PMT PARA PEAJE DEL PLATANAL |
| KMA-INV2187-199-2023 | 23/10/2023 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0967-2023 "RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-198-2023 "COTIZACIÓN VOLANTES PMT PARA PEAJE DEL PLATANAL |
| KMA-INV2187-200-2023 | 23/10/2023 | RESPUESTA OFICIOS 158-1360-0968-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-158- 2023 CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023, ENVIADO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2023 A ESTA INTERVENTORÍA |
| KMA-INV2187-201-2023 | 26/10/2023 | RESPUESTA A LOS OFICIOS 158-1360-0936-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187- 151-2023 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2023 – "REMISIÓN ENTREGA INFORME MENSUAL SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023" Y 158-1360-0925-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-121-2023 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – "SOLICITUD ENTREGA INFORMES MENSUALES SOCIALES. |
| KMA-INV2187-202-2023 | 27/10/2923 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0798-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-097-2023 DEL 28 DE AGOSTO DE 2023 – REVISIÓN DE COTIZACIÓN REUNIONES SOCIALIZACIÓN PROYECTO URGENCIA MANIFIESTA EL TARRITA |
| KMA-INV2187-203-2023 | 27/10/2023 | RESPUESTA AL OFICIO 158-1360-0729-2023 "SOLICITUD ENTREGA INFORMES MENSUALES SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO Y DEL 1ERO DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023" |

| | | |
|---|---|---|
| KMA-INV2187-206-2023 | 30/10/2023 | RESPUESTA COMUNICADO 2023S-VOCA-002936 "SOLICITUD PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III DE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA CONTRATO 2187- 2023." |
| KMA-INV2187-204-2023 | 30/10/2023 | RESPUESTA OFICIO 158-1360-0639-2023 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PMT EN OBRA. |
| KMA-INV2187-210-2023 | 31/10/2023 | CORRECCIÓN DE INFORMES MENSUALES AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2023. |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 2.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 2188-2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS | NIT: | 890.929.122-8 |
| **CONFORMACIÓN:** | N/A | | |
| Objeto: | INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. | | |
| Fecha de Inicio: | 26/06/2023 | No. de Oficio: | SGR-36181 de 26/06/2023 |
| Valor Inicial: | **$1.799.891.422,00** | | |
| Valor Adiciones: | **-** | | |
| Adición 1: | | | |
| Adición 2: | | | |
| Adición 3: | | | |
| Adición 4: | | | |
| Adición 5: | | | |
| Valor Actual: | | | |
| Anticipo Entregado: | | | |
| Anticipo Entregado: | **-** | | |
| Anticipo Amortizado: | **-** | | |
| Saldo por Amortizar: | **-** | | |
| Plazo Inicial: | **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** | | |
| Total, Prórrogas: | - | | |
| Prórroga 1: | | | |
| Prórroga 2: | - | | |
| Prórroga 3: | - | | |
| Prórroga 4: | - | | |
| Prórroga 5: | - | | |
| Fecha de Fin: | **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690123 | 2023 | 21 | C-2401-0600-71-0-2401026-02 | $1.799.891.422,00 | $ 335.550.018,00 | $1.464.341.404,00 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de costos No. 1 | $ 33.507.830,00 | $ 6.366.488,00 | $ 39.874.318,00 |
| Acta de costos No. 2 | $ 114.214.750,00 | $ 21.700.803,00 | $ 135.915.553,00 |
| Acta de costos No. 3 | $ 133.366.675,00 | $ 25.339.668,00 | $ 158.706.343,00 |
| Acta de costos No. 4 | $ 132.106.870,00 | $ 25.100.305,00 | $ 157.207.175,00 |
| | | | |
| Acumulado | **$ 414.081.675,00** | **$ 78.675.518,00** | **$ 492.757.193,00** |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 5 de fecha 31 de octubre de 2023 para el período OCTUBRE 2023 el contrato reporta un avance de 40.45%:

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 1.063.862.583
Total, inversión ejecutada: $ 718.852.965

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 13/07/2023 | 1 |
| | |

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 179.989.142,20 | M-100201274 ANEXO 0 | 17-06-2023 | 30-06-2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 756.256.900,00 | M-100201274 ANEXO 0 | 17-06-2023 | 30-06-2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 359.978.284,00 | M-100201274 ANEXO 0 | 17-06-2023 | 31-12-2026 |
| Estabilidad y calidad de la Obra | $ 539.967.426,60 | M-100201274 ANEXO 0 | 31-12-2023 | 31-12-2028 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INICIO)

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** _

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | |
|---|---|---|---|
| **CONSEC.** | **FECHA DE ENVÍO** | **DIRIGIDO A (RAZÓN SOCIAL)** | **ASUNTO** |
| 0914 | 1/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-139-2023 "PRESENTACIÓN DEL PAQUETE DE ÍTEMS NO. 3 NO PREVISTOS V.0" |
| 0915 | 3/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-0143-2023 "PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES ENTREGA APROCHES PUENTE EL TARRITA". |
| 0916 | 3/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-0144-2023 "ENTREGA PMT ACTUALIZADO |
| 0917 | 3/10/2023 | INVIAS | PMT PUENTES EL TARRITA Y PUENTE EL TURCO. |
| 0923 | 4/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA AL COMUNICADO KMA-INV2187-112-2023, OBSERVACIONES PLAN DE TRABAJO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL V01. CONTRATO 2187 DE 2023. |
| 0925 | 5/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-121-2023 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – "SOLICITUD ENTREGA INFORMES MENSUALES SOCIALES". |
| 0926 | 5/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | TRASLADO COMUNICADO DEL INVIAS 2023S-VOCA-010144 DEL 2023-10-05 "SOLICITUD ACTIVIDADES EN ATENCIÓN A EMERGENCIA PR68+0534 RUTA 7008" |
| 0927 | 5/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-150-2023 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2023 – RESPUESTA OFICIO 158-1360-0881-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMAINV2187-110-2023 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – RESPUESTA OFICIO 158-1360-0786- 2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMAINV2187-087-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023 – DONDE DAN RESPUESTA A LOS OFICIOS 158-1360-0691-2023 "SOCIALIZACIÓN URGENCIA MANIFIESTA EL TARRITA." 158-1360-0723- 2023 "SOCIALIZACIONES FOCALIZADAS URGENCIA MANIFIESTA EL TARRITA. 158-1360-0740-2023 "OBSERVACIONES DE DIAPOSITIVAS E INVITACIONES PARA SOCIALIZACIONES FOCALIZADAS Y SOLICITUD ORGANIZACIÓN "SOCIALIZACION INTEGRAL" Y REITERACIÓN DEL OFICIO 158- 1360-0845-2023 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO "SOLICITUD ENTREGA CONSOLIDADOS DE MANO DE OBRA DESDE EL 26 DE JUNIO DEL 2023 A LA FECHA Y CUADRO DONDE SE RELACIONE DATOS DE LOS EMPLEADOS". |
| 0928 | 5/10/2023 | INVIAS | INFORME SEMANAL NO.15. |
| 0930 | 6/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | REITERACIÓN DEL OFICIO 158-1360-0911-2023, "REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2023 Y SOLICITUD DE SEPTIEMBRE 2023." |
| 0931 | 6/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | CONTRATO 2187 DE 2023 – SOLICITUD ENTREGA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| 0932 | 6/10/2023 | INVIAS | RESPUESTA OFICIO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE CON RADICADO NO 20233031376462. "IMPROVISACIÓN EMERGENCIA VÍA OCAÑA – CÚCUTA." |
| 0935 | 10/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-152-2023 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2023 – "COTIZACIÓN PLAN DE DIVULGACIÓN Y LOGÍSTICA PMT |
| 0936 | 11/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-151-2023 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2023 – "REMISIÓN ENTREGA INFORME MENSUAL SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| 0938 | 11/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | CONTRATO NO 2187 DE 2023 - SOLICITUD EVALUAR Y DEFINIR EL TIPO DE CONCRETO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA SUPERIOR EN EL FRENTE DE OBRA PR 52+0000 TRAMO 7008. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0940 | 12/10/2023 | INVIAS | INFORME SEMANAL NO.16. |
| 0941 | 12/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-167-2023 "RESPUESTA COMUNICACIÓN 158-1360-0935-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187- 152-2023 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2023 – "COTIZACIÓN PLAN DE DIVULGACIÓN Y LOGÍSTICA PMT |
| 0944 | 13/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | CONTRATO 2187 DE 2023. SOLICITUD ESTADO LOGÍSTICA PARA APERTURA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, ENTRE EL PR47+0500 Y EL PR52+0500, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. |
| 0947 | 13/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-155-2023 "RESPUESTA OFICIO 158-1360-0911-2023 "REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2023 Y SOLICITUD DE SEPTIEMBRE 2023" |
| 0948 | 13/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | CONTRAPROPUESTA PARA PLAN DE INVERSIÓN – SALDOS DEL CONTRATO PRESENTADO MEDIANTE COMUNICADO KMA-INV2187-123-2023". |
| 0957 | 18/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-147-2023 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2023 – "REVISIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE GUÍA AMBIENTAL (PAGA) VERSIÓN 0.3". |
| 0958 | 18/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-138-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – REVISIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE GUÍA AMBIENTAL VERSIÓN 2 |
| 0962 | 19/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA A COMUNICADO KMA-INV2187-160-2023 "RESPUESTA OFICIO 158-1360-0874-2023 "REVISIÓN KMA-INV2187-120-2023 SOBRE KMA- IIV2187-106-2023 RES 158-1360- 0787-2023 FUNDACIONES EMER EL TARRITA "REVISIÓN APC-955-197-23 RTA OBS 158- 1360- 0787-2023 FUND V1.0 CON ENTREGA DEL FUND-197-23 EL TARR - EL TURCO V1.0" |
| 0963 | 19/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV-2187-168-2023. OBSERVACIONES AL INFORME GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| 0961 | 20/10/2023 | INVIAS | INFORME SEMANAL NO.17. |
| 0967 | 20/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-198-2023 "COTIZACIÓN VOLANTES PMT PARA PEAJE DEL PLATANAL" |
| 0968 | 20/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-158-2023 CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023, ENVIADO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2023 A ESTA INTERVENTORÍA. |
| 0969 | 20/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA AL COMUNICADO KMA-INV2187-165-2023, DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023. REVISIÓN PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL VERSIÓN 01 |
| 0970 | 20/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA COMUNICADO KMA-INV2187-196-2023 "RESPUESTA COMUNICACIÓN 158-1360-0948-2023 "CONTRAPROPUESTA PARA PLAN DE INVERSIÓN – SALDOS DEL CONTRATO PRESENTADO MEDIANTE COMUNICADO KMA-INV2187-123-2023". |
| 0972 | 23/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | REMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN NO 03692 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2023. AUTORIZAR EL CIERRE PARCIAL DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, ENTRE EL PR49+0287 Y EL PR51+0918, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER |
| 0973 | 23/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | SOLICITUD EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO CON EL TRASLADO DE LA RESOLUCIÓN NO 03692. AUTORIZAR EL CIERRE PARCIAL DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, ENTRE EL PR49+0287 Y EL PR51+0918, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. |
| 0975 | 24/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | SOLICITUD INSTALACIÓN DE SEGUNDA VALLA INFORMATIVA Y PASACALLES. |
| 0985 | 26/10/2023 | INVIAS | INFORME SEMANAL NO.18. |
| 0990 | 26/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-200-2023 "RESPUESTA OFICIOS 158-1360- 0968-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-158- 2023 CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023, ENVIADO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2023 A ESTA INTERVENTORÍA. |
| 0994 | 26/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-199-2023 "RESPUESTA OFICIO 158-1360-0967-2023 "RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-198-2023 "COTIZACIÓN VOLANTES PMT PARA PEAJE DEL PLATANAL. |
| 0995 | 26/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA AL COMUNICADO KMA-INV2187-170-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO 158-1360-0754-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMAINV2187-050-2023 "RESPUESTA A LOS OFICIOS: 158-1360-0677-2023 "SOLICITUD ENTREGA DE LOS SOPORTES CON LOS CUALES SE EVIDENCIE LA LEGALIZACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES, EXPLOTACIÓN CANTERAS Y ACOPIOS TEMPORALES." Y 158-1360-0693-2023 "SOLICITUD ENTREGA DE SOPORTES CON LOS CUALES SE EVIDENCIE LA LEGALIZACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TERRAPLÉN Y ACOPIOS TEMPORALES |
| 0998 | 26/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | SOLICITUD EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CORREDOR VÍA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0997 | 27/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA A COMUNICADO KMA-INV2187-153-2023 "ALCANCE A LA COMUNICACIÓN KMA-INV2187-102-2023 "RESPUESTA OFICIO 158-1360- 0763-2023 "REVISIÓN AL VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. SECTOR EL TARRITA K51+937. VERSIÓN 0.0 |
| 0999 | 28/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MESA DE TRABAJO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2023 ENTRE INGENIEROS ESPECIALISTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA DEFINIR INTERVENCIÓN EN SITIOS CRÍTICOS PR49+528, PR51+020, PR51+500, TRAMO 7008 |
| 1002 | 30/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | CONTACTO INGENIEROS ESPECIALISTAS DE INTERVENTORÍA AIM INGENIEROS. |
| 1004 | 30/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA AL COMUNICADO KMA-INV2256-058-2023 "RESPUESTA A LOS OFICIOS 158-1360-0684-2023 "SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS SST" Y 158-1360- 0722-2023 "SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES REQUISITOS SST |
| 1009 | 31/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA AL COMUNICADO KMA-INV2256-128-2023 "VOLUMEN VI. DISE—O DE PAVIMENTOS PARA LAS VÕAS DE ACCESO AL PUENTE EL TARRITA COMPRENDIDO ENTRE EL PR51+825 AL PR51+840 Y PR51+907 AL PR52+012 Y PUENTE EL TURCO VERSION 1.0 |
| 1010 | 31/10/2023 | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. | RESPUESTA AL COMUNICADO KMA-INV2187-108-2023 "RESPUESTA OFICIO 158- 1360-0753-2023 "CONCEPTO DESDE EL COMPONENTE ESTRUCTURAL DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE SILLETA PARA CIMENTACIÓN DE PUENTE EL TARRITA K51+937" |

| **CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL INVIAS** | | |
|---|---|---|
| **CONSECUTIVO DE ORIGEN** | **FECHA RECIBIDO** | **ASUNTO** |
| 2023S-VOCA-010144 | 5/10/2023 | SOLICITUD ACTIVIDADES EN ATENCIÓN A EMERGENCIA PR68+0534 RUTA 7008 |
| 2023S-VOCA-011269 | 10/10/2023 | REITERACIÓN OFICIO 2023S-VOCA-000441 DE FECHA 24-08-2023 _SOLICITUD DE TRAMITE DE ACTAS DE COSTOS Y OBRA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS_ |
| 2023S-VBOG-012443 | 17/10/2023 | SOLICITUD CONFIRMACIÓN DE COMPROMISO DE FECHA Y HORA EXACTA PARA HABILITACIÓN DE CORREDOR VIAL |
| 2023S-VBOG-010274 | 20/10/2023 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL CI 2188-2023 EMERGENCIA VÍAS OCAÑA-ALTO DEL POZO |
| 2023S-VBOG-014336 | 24/10/2023 | RECOMENDACIONES SOBRE SEÑALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PUENTE EL TURCO Y EL TARRITA Y EVIDENCIA SOBRE LA FALTA DE LA SEGUNDA VALLA INFORMATIVA. |
| 2023S-VBOG-015597 | 27/10/2023 | REITERACIÓN SOBRE GESTIÓN OPORTUNA PARA LA PRESENTACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA N. 4 DEL CONTRATO 2187 DE 2023. |
| 2023S-VBOG-015808 | 30/10/2023 | PRESENTACIÓN DE PROGRAMA PARA CULMINACIÓN OBRAS BAJO CONTRATO DE OBRA 2187 DE 2023. |
| 2023S-VBOG-015823 | 31/10/2023 | PLAN DE MEJORAMIENTO PARA CONTROL DE TRÁFICO SEGÚN PMT APROBADO Y SOLICITUD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA DE LOS SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS BAJO CONTRATO DE OBRA 2187 DE 2023. |

## 2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relacion con los aspectos técnicos durante la ejecución del proyecto.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relacion con los aspectos jurídicos durante la ejecución del proyecto.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Las actas parciales de obra No.4 y No.5 y el acta de costos No.5 se encuentran en revisión y recolección de firmas.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad durante la ejecución del proyecto.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron comisiones.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza comité de obra semanal en el cual se hace seguimiento a la ejecución de los trabajos en obra.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Realizar seguimiento a los compromisos y observaciones realizadas en cada comité de obra, con el fin de subsanar los posible a trazos e inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto.

Cordialmente,




**ELÍAS JAIMES FERNANDEZ**
**MP No. 54202-099505 NTS**
**DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA**