SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO.
Periodo:	del 01 al 30 del mes de noviembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 2166 de fecha 23 junio de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: URGENCIA MANIFIESTA EL TARRITA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2187-2023		
CONTRATISTA:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**NIT:**	830.094.920-5
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	26/06/2023	**No. de Oficio:**	SGR-36179 DE 26-06-23
Valor Inicial:	$16.699.814.457		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:			

Adición 2:	
Adición 3:	-
Adición 4:	-
Adición 5:	-
Valor Actual:	$16.699.814.457
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Total, Prórrogas:	-
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	-
Prórroga 3:	-
Prórroga 4:	-
Prórroga 5:	-
Fecha de Fin:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
689623	2023	21	C-2401-0600-71-0-2401026-02	$ 16.699.814.457	$ 7.703.032.241	$8.996.782.216

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	$ 1.256.377.887	$ 9.181.223	$ 1.265.559.110
Acta de Obra No. 2	$2.186.225.975	$ 15.976.267	$ 2.202.202.242

Acta de Obra No. 3	$ 1.659.364.255	$ 42.679.174	$ 1.702.043.429
Acta de Obra No. 4	$ 1.900.363.082	$ 18.069.735	$ 1.918.432.817
Acta de Obra No. 5	$ 599.699.582	$ 7.256.864	$ 606.956.446
Acta de Ajustes No.1	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Ajustes No.2	$ 4.118.388	$ 30.096	$ 4.148.484
Acta de Ajustes No.3	$ 3.662.945	$ 26.768	$ 3.689.713
Acumulado	**$ 7.609.812.114**	**$ 93.220.127**	**$ 7.703.032.241**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el acta parcial de obra No. 5 para el periodo de OCTUBRE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 11.329.496.628,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.963.187.145,00	41.70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.703.032.241	46.13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 7.703.032.241	46.13%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Según el avance físico a fecha de 30 de noviembre, se tiene lo siguiente:

Meta física programada %: 68.17%
Meta física ejecutada %: 65.76%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
29/09/2023	NP1	limpieza de vía (remoción y lavado de residuos de menor tamaño y lodos)
29/09/2023	NP2	Geocontenedor por volteo fabricado en geotextil tejido hecho con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad (PET) para protección de la rivera del rio. No incluye transporte de material de relleno.
29/09/2023	NP3	Geocontenedor por volteo fabricado en geotextil tejido hecho con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad (PET) relleno con material granular reforzado con cemento para cimentación del suelo mecánicamente estabilizado. No Incluye transporte de material de relleno.
29/09/2023	NP4	Tubería de concreto reforzado de 1.20 metros de diámetro interior Clase III. No incluye transporte.
29/09/2023	NP5	Manejo de agua en zonas inundadas.
29/09/2023	NP6	Suministro e instalación de geotextil tejido con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad (PET) para reforzamientos de suelos.
29/09/2023	NP7	Demerito Ejercito incluye: Alimentación, refrigerios, hidratación, hospedaje, combustible y epps.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/07/2023	1
29/09/2023	2

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/07/2023	No. 1	Aprobado
30/09/2023	No. 2	Aprobado

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.669.981.446,00	NB-100266383 Anexo No.1	26-6-2023	30-4-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.339.962.892,00	NB-100266383 Anexo No.1	26-6-2023	30-4-2024
Buen Manejo Anticipo	$8.349.907.228,50	NB-100266383 Anexo No.1	26-6-2023	31-12-2026
Estabilidad de la obra	$ 4.652.944.338,00	NB-100266383 Anexo No.1	31-12-2023	31-12-2028
Calidad de estudios y diseños	$ 357.000.000,00	NB-100266383 Anexo No.1	31-12-2023	31-12-2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 834.990.723,00	NB-100064125 ANEXO 1	17-6-2023	31-12-2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
Consecutivo de Origen	**Fecha Recibido**	**Asunto**
KMA-INV2187-207-2023	31/10/2023	Alcance a los comunicado KMA-INV2187-206-2023 “Respuesta comunicado 2023S-VOCA002936 “Solicitud Propuesta económica para la Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III de la solución definitiva Contrato 2187-2023.” y KMA-INV2187-213-2023 “Respuesta ofico 158-1360-0999-2023 “Compromisos adquiridos en mesa de trabajo del 27 de octubre de 2023 entre ingenieros especialistas de obra e interventoría para definir intervención en sitios críticos PR49+528, PR51+020, PR51+500, Tramo 7008.”
KMA-INV2187-211-2023	31/10/2023	Respuesta oficio 158-1360-0678-2023 “Respuesta comunicado KMA-INV2187-036-2023
KMA-INV2187-212-2023	31/10/2023	Respuesta oficio 158-1360-0962-2023 “Respuesta a comunicado KMA-INV2187-160- 2023 “Respuesta oficio 158-1360-0874-2023 “Revisión KMA-INV2187-120-2023 sobre KMA-IIV2187-106-2023 Res 158-1360- 0787-2023 fundaciones EMER EL TARRITA “Revisión APC-955-197-23 RTA OBS 158- 1360-0787-2023 FUND V1.0 con entrega del FUND-197-23 EL TARR - EL TURCO V1.0
KMA-INV2187-213-2023	31/10/2023	Respuesta oficio 158-1360-0999-2023 “Compromisos adquiridos en mesa de trabajo del 27 de octubre de 2023 entre ingenieros especialistas de obra e interventoría para definir intervención en sitios críticos PR49+528, PR51+020, PR51+500, Tramo 7008” y Entrega de Plantillas para estudios y diseños de los Sitios PR49+528, PR51+020, PR51+500
KMA.INV2187-208-2023	1/11/2023	Respuesta a los oficios 158-1360-0923-2023 “Respuesta al comunicado KMA-INV2187-112-2023, observaciones Plan de Trabajo de la Gestión Ambiental V01. Contrato 2187 de 2023. ” 158-1360- 0957-2023 “Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-147-2023 del 2 de octubre de 2023 – “Revisión del Plan de Adaptación de Guía Ambiental (PAGA) Versión 0.3”” y 158-1360-0958-2023 “Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-138-2023 del 25 de septiembre de 2023 – Revisión del Plan de Adaptación de Guía Ambiental versión 2”

KMA-INV2187-215-2023	1/11/2023	Trazabilidad y aclaración entregas a comunicados enviados por interventoría
KMA-INV2187-216-2023	2/11/2023	Programación socialización avance de obra
KMA-INV2187-217-2023	2/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-0863-2023 “Solicitud cumplimiento medidas de manejo ambiental frentes de obra”
KMA-INV2187-194-2023	2/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-0866-2023 “Respuesta al oficio KMA-INV2187-119-2023, con asunto: “Respuesta oficio 158-1360-0799-2023 “Solicitud de ensayos de laboratorio”. 158-1360-0947-2023 “Respuesta oficio KMA-INV2187-155-2023 “Respuesta oficio 158-1360-0911-2023 “Reiteración de solicitud de información correspondiente al periodo de agosto 2023 y solicitud de septiembre 2023
KMA-INV2187-220-2023	3/11/2023	Respuesta 158-1360-0908-2023. “Solicitud entrega Pre-acta mensual de Inversión Social correspondientes al periodo del 26 de junio al 30 de junio, del 1ero de julio al 31 de julio y del 1ero de Agosto al 31 de agosto del 2.023
KMA-INV2187-221-2023	3/11/2023	Respuesta a los oficios 158-1360-0931-2023 “Solicitud entrega del acta de recibo parcial de obra No. 4, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023”, 158-1360-1012-2023 “Solicitud entrega del acta de recibo parcial de obra No.5, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2023” y 2023S-VBOG-017375 “Llamado de atención por la NO presentación del acta parcial de obra No. 4 del contrato 2187 de 2023
KMA-INV2187-218-2023	3/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-1010-2023 “Respuesta al comunicado KMA-INV2187-108-2023 “Respuesta oficio 158-1360-0753-2023 “Concepto desde el componente estructural del diseño estructural de silleta para cimentación de puente El Tarrita K51+937”.
KMA-INV2187-219-2023	3/11/2023	Respuesta a los oficios 158-1360-0975-2023 “Solicitud instalación de segunda valla informativa y pasacalles.” 158-1360-0998-2023 “Solicitud ejecución de actividades en el corredor vía entre el PR 47+0500 y el PR 52+0500 de la vía Ocaña - alto del pozo, ruta nacional 7008.
KMA-INV2187-222-2023	3/11/2023	Respuesta 158-1360-0844-2023 “Respuesta a sus comunicados KMA-INV2187-104- 2023 del 30 de agosto del 2023 y KMA-INV2187-105-2023 del 31 de Agosto del 2023 – Donde remiten respuesta a las comunicaciones del oficio 158-1360-0717-2023 “Apremio cumplimiento de las consultas previas y el estado actual de las gestiones ante el ICANH” y el oficio 158-1360-0781-2023 “Apremio cumplimiento Instalación y operación de la oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU), Buzones Satélites, consultas previas y estado actual de las gestiones ante el ICANH y Solicitud Disponibilidad 100% del Residente Social de KMA Construcciones en Obra.
KMA-INV2187-223-2023	3/11/2023	Respuesta al oficio 158-1360-1019-2023: “Presunto incumplimiento y atrasos en la programación de obra construcción aproches puente metálico sobre el rio Tarra, entre el PR 51+0987 y el PR 52+0090 tramo 7008.
KMA-INV2187-224-2023	3/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-1027-2023 “Reiteración presentación de documentación definitiva de APU de ítem no previstos del NP1 al NP7.” Presentación del paquete de Ítems No. 1 No Previstos V3 del Contrato de obra 2187 de 2023
KMA-INV2187-225-2023	3/11/2023	Presentación del paquete de Ítems No. 2 No Previstos V3 (Consolidación con paquete No.3 y 4) del Contrato de obra 2187 de 2023
KMA-INV2187-227-2023	7/11/2023	Entrega informe mensual ambiental correspondientes al periodo del 01 al 31 de octubre de 2023.

KMA-INV2187-226-2023	7/11/2023	Alcance oficio KMA-INV2187-221-2023 "Respuesta a los oficios 158-1360-0931-2023 "Solicitud entrega del acta de recibo parcial de obra No. 4, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023", 158-1360-1012-2023 "Solicitud entrega del acta de recibo parcial de obra No.5, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2023" y 2023S-VBOG-017375 "Llamado de atención por la NO presentación del acta parcial de obra No. 4 del contrato 2187 de 2023
KMA-INV2187-228-2023	8/11/2023	Remisión Informe Mensual Gestión Social No. 4 correspondiente al mes de octubre de 2023.
KMA-INV2187-230-2023	8/11/2023	Atención Puntos Críticos o Atípicos PR49+528, PR51+020 Y PR51+500
KMA-INV2187-231-2023	8/11/2023	Respuesta a los oficio 158-1360-0970-2023 "Respuesta comunicado KMA-INV2187-196-2023 "Respuesta comunicación 158-1360-0948-2023 "Contrapropuesta para plan de inversión – Saldos del contrato presentado mediante comunicado KMA-INV2187-123-2023". Y 158-1360-1028-2023 "Respuesta comunicado KMA-INV2187-213-2023 "Respuesta oficio 158-1360-0999-2023 "Compromisos adquiridos en mesa de trabajo del 27 de octubre de 2023 entre ingenieros especialistas de obra e interventoría para definir intervención en sitios críticos PR49+528, PR51+020, PR51+500, Tramo 7008" y Entrega de Plantillas para estudios y diseños de los Sitios PR49+528, PR51+020, PR51+500"
KMA-INV2187-232-2023	11/11/2023	Remisión diagnostico conceptual para las obras de protección de los sitios críticos PR49+528, PR51+040 y PR51+500 de acuerdo con la visita realizada el 25 de octubre de 2023"
KMA-INV2187-235-2023	15/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-0944-2023 "Contrato 2187 de 2023. Solicitud estado logística para apertura vía Ocaña - Alto del Pozo, Ruta Nacional 7008, entre el PR47+0500 y el PR52+0500, en el Departamento de Norte de Santander."
KMA-INV2187-236-2023	15/11/2023	Cotización Plan de divulgación (Pautas, Volantes y Pasacalles), cierre parcial de vía.
KMA-INV2187-237-2023	15/11/2023	Cotización Souvenir actividades de pedagogía en la vía el Tarrita
KMA-INV2187-238-2023	15/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-1010-2023 "Respuesta al comunicado KMA-INV2187-108-2023 "Respuesta oficio 158-1360-0753-2023 "Concepto desde el componente estructural del diseño estructural de silleta para cimentación de puente El Tarrita K51+937
KMA-INV2187-264-2023	15/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-1004-2023 "Respuesta al comunicado KMA-INV2256-058-2023 "Respuesta a los oficios 158-1360-0684-2023 "Solicitud de Requerimientos SST" y 158-1360-0722-2023 "Solicitud de cumplimiento obligaciones contractuales requisitos SST".
KMA-INV2187-233-2023	15/11/2023	Entrega de informe de cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo, correspondiente al mes de Octubre de 2023.
KMA-INV2187-239-2023	17/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-1046-2023 "Respuesta al comunicado KMA.INV2187-208-2023 del 31 de octubre de 2023 – Revisión del Plan de Adaptación de Guía Ambiental versión 3.
KMA-INV2187-241-2023	20/11/2023	Respuesta a los oficios 2023S-VBOG-018979 "Reiteración de atención inmediata a la ejecución de obras complementarias necesarias priorizando la instalación de MDC bajo contrato de obra 2187 de 2023." 2023S-VOCA-021091 "Cumplimiento compromisos con viceministra Transporte." Recorrido y Visita a la Emergencia el Tarrita por parte de la Viceministra de Transporte e Directora INVIAS – 9NOV2023
KMA-INV2187-244-2023	21/11/2023	Presentación documentos mineros y ambientales proveedor de materiales de construcción

KMA-INV2187-240-2023	21/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-1055-2023 - Entrega de esquemas para la implementación a término de Mitigación en los Puntos Críticos surgidos en el transcurso a la atención de la emergencia
KMA-INV2187-242-2023	22/11/2023	Respuesta al oficio 158-1360-1029-2023: "Solicitud de atención inmediata a las obras en ejecución
KMA-INV2187-243-2023	22/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-1049-2023 "Solicitud de informe diagnóstico de visita de ingenieros especialistas de obra del 23 de octubre de 2023."
KMA-INV2187-245-2023	22/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-1040-2023 "Solicitud implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra."
KMA-INV2187-247-2023	22/11/2023	Solicitud de Prórroga del Plazo del Contrato 2187 de 2023.
KMA-INV2187-246-2023	22/11/2023	Alcance oficio KMA-INV2187-240-2023 "Respuesta oficio 158-13601055-2023 presentación del ítem no previsto para la atención de puntos críticos o atípicos PR49+528, PR51+020 y PR51+500."
KMA-INV2187-248-2023	23/11/2023	Respuesta a los oficios 158-1360-0865-2023 "Respuesta al comunicado KMA-INV2187-118-20232, con asunto: "Respuesta oficio 158-1360-0750-2023 "Solicitud de diseño de mezcla y caracterización de materiales granulares para construcción de placas en concreto reforzado para el Puente El Turco" y 158-1360-1082-2023 "Reiteración comunicados 158-1360-0750-2023 y 158-1360-0865-2023. Presunto incumplimiento, entrega diseño de mezclas de concreto hidráulico de 4000 PSI y caracterización de los materiales
KMA-INV2187-249-2023	23/11/2023	Respuesta a los oficios 158-1360-1047-2023 "solicitud de documentación y laboratorios de base granular" y 158-1360-1062-2023 "Reiteración comunicado 158-1360-1047-2023, "Solicitud de documentación y laboratorios de base granular
KMA-INV2187-250-2023	23/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-0842-2023 "Solicitud APU no previsto control de tránsito 24 horas, Contrato No 2187 de 2023
KMA-INV2187-251-2023	23/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-1020-2023 "Reiteración presentación de ítem NP para instalación de MDC
KMA-INV2187-252-2023	23/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-1031-2023 "Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-208-2023 del 31 de octubre de 2023 – "Ajustes PAGA SOCIAL V4" y reiteración de los oficios 158-1360-0845-2023 del 12 de septiembre y el oficio 158-1360-0881-2023 del 22 de septiembre del 2023 "Cuadro Mano de Obra del Contratista" y oficio KMA-INV2187-220-2023 del 3 de noviembre del 2023 "Respuesta 158-1360-0908-2023. "Solicitud entrega Pre-acta mensual de Inversión Social correspondientes al periodo del 26 de junio al 30 de junio, del 1ero de julio al 31 de julio y del 1ero de Agosto al 31 de agosto del 2.023" Plan de Inversión Social.
KMA-INV2187-253-2023	23/11/2023	Entrega actas de ajuste 1, 2 y 3 correspondientes a los meses junio, julio y agosto respectivamente.
KMA-INV2187-255-2023	23/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-0745-2023 "Respuesta a oficio KMA-INV2187-082-2023 de 16 de agosto de 2023 "Alcance comunicación KMA-INV2187-019-2023 "Remisión documentación Requerida en el inicio de la ejecución del contrato de obra 2187 análisis de precios unitarios - APU de ítems contractuales y programa de inversiones
KMA-INV2187-267-2023	24/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-1034-2023: "Solicitud atención sitio crítico de accidentalidad por estado de los accesos al puente metálico sobre el rio Tarra, entre el PR 51+0987 y el PR 52+0090 tramo 7008

KMA-INV2187-268-2023	24/11/2023	Respuesta a la comunicación 158-1360-1039-2023: "Respuesta KMA-INV2187-226-2023 "Alcance oficio KMA-INV2187-221-2023 "Respuesta a los oficios 158-1360-0931-2023 "Solicitud entrega del acta de recibo parcial de obra No. 4, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023", 158-1360-1012-2023 "Solicitud entrega del acta de recibo parcial de obra No.5, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2023" y 2023SVBOG-017375 "Llamado de atención por la NO presentación del acta parcial de obra No. 4 del contrato 2187 de 2023
KMA-INV2187-254-2023	24/11/2023	Presentación versión final del paquete de Ítems No. 2 No Previstos VF del Contrato de obra 2187 de 2023
KMA-INV2187-269-2023	24/11/2023	Respuesta a los oficios 158-1360-1050-2023 Respuesta oficio KMA-INV2187-231- 2023 "Respuesta a los oficios 158-1360-0970-2023 "Respuesta comunicado KMAINV2187-196-2023 "Respuesta comunicación 158-1360-0948-2023 "Contrapropuesta para plan de inversión – Saldos del contrato presentado mediante comunicado KMA-INV2187-123-2023". Y 158-1360-1028-2023 "Respuesta comunicado KMA-INV2187-213-2023 "Respuesta oficio 158-1360-0999-2023 "Compromisos adquiridos en mesa de trabajo del 27 de octubre de 2023 entre ingenieros especialistas de obra e interventoría para definir intervención en sitios críticos PR49+528, PR51+020, PR51+500, Tramo 7008" y Entrega de Plantillas para estudios y diseños de los Sitios PR49+528, PR51+020, PR51+500" , 158-1360-1079- 2023 "Reiteración de solicitud programación de realización de estudios y diseños e inicio de toma de muestras y elaboración de ensayos de laboratorio, comunicado del 11 de noviembre de 2023 y del 15 de noviembre de 2023."
KMA-INV2187-270-2023	24/11/2023	Respuesta a oficio 158-1360-0973-2023 "Solicitud evidencias cumplimiento obligaciones contractuales de acuerdo con el traslado de la Resolución No 03692. Autorizar el cierre parcial de la Vía Ocaña - Alto del Pozo, Ruta Nacional 7008, entre el PR49+0287 y el PR51+0918, en el Departamento de Norte de Santander
KMA-INV2187-271-2023	25/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-0997-2023 "Respuesta a comunicado KMA-INV2187-153- 2023 "Alcance a la Comunicación KMA-INV2187-102-2023 "Respuesta oficio 158- 1360- 0763-2023 "Revisión al volumen II. Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial. Sector el Tarrita k51+937. Versión 0.0
KMA-INV2187-272-2023	27/11/2023	Cotización Logisitca Actividad Escolar y entrega de Kit Escolares
KMA-INV2187-265-2023	27/11/2023	Convocatoria Reunión de Avance
KMA-INV2187-273-2023	28/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-0969-2023 "Respuesta al comunicado KMA-INV2187-165-2023, del 10 de octubre de 2023. Revisión Plan de Trabajo Ambiental Versión 01.
KMA-INV2187-274-2023	28/11/2023	Información de intervención a la emergencia vial registrada entre el PR47+0500 Puente el Turco de la Vía Ocaña – Alto del Pozo, Ruta Nacional.
KMA-INV2187-275-2023	29/11/2023	Respuesta oficio 158-1360-1033-2023 "Respuesta oficio KMA-INV2187-216-2023 del 1 de noviembre del 2023 "Programación socialización avance de obra." 158-1360-1060-2023 "Solicitud, Socialización Urgencia Manifiesta El Tarrita y reiteración oficio 158-1360-1033-2023 del 7 de noviembre del 2023" y 158-1360-1073-2023 "Solicitud socialización avance de obra."

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2188-2023		
CONTRATISTA:	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS	NIT:	890.929.122-8
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	26/06/2023	No. de Oficio:	SGR-36181 de 26/06/2023
Valor Inicial:	**$1.799.891.422,00**		
Valor Adiciones:	**-**		
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Entregado:	**-**		
Anticipo Amortizado:	**-**		
Saldo por Amortizar:	**-**		
Plazo Inicial:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**		
Total, Prórrogas:	-		
Prórroga 1:			
Prórroga 2:	-		
Prórroga 3:	-		
Prórroga 4:	-		
Prórroga 5:	-		
Fecha de Fin:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
690123	2023	21	C-2401-0600-71-0-2401026-02	$1.799.891.422,00	$ 664.564.873,00	$1.135.326.549

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 1	$ 33.507.830,00	$ 6.366.488,00	$ 39.874.318,00
Acta de costos No. 2	$ 114.214.750,00	$ 21.700.803,00	$ 135.915.553,00
Acta de costos No. 3	$ 133.366.675,00	$ 25.339.668,00	$ 158.706.343,00
Acta de costos No. 4	$ 132.106.870,00	$ 25.100.305,00	$ 157.207.175,00
Acta de costos No. 5	$ 144.376.202,00	$ 27.431.478,00	$ 171.807.680,00
Acumulado	**$ 558.457.877,00**	**$ 106.106.996,00**	**$ 664.564.873,00**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 6 de fecha 30 de noviembre de 2023 para el período NOVIEMBRE 2023 el contrato reporta un avance de 47.54%:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 1.354.751.243
Total, inversión ejecutada: $ 855.649.890

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
13/07/2023	1

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 179.989.142,20	M-100201274 ANEXO 0	17-06-2023	30-06-2024
Buen Manejo Anticipo	$ 756.256.900,00	M-100201274 ANEXO 0	17-06-2023	30-06-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 359.978.284,00	M-100201274 ANEXO 0	17-06-2023	31-12-2026
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 539.967.426,60	M-100201274 ANEXO 0	31-12-2023	31-12-2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Consec.	**Fecha de Envío**	**Dirigido A (Razón Social)**	**Asunto**
1012	1/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Contrato 2187 de 2023 – Solicitud entrega del acta de recibo parcial de obra No.5, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2023.
1019	1/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Contrato No 2187 de 2023. Presunto incumplimiento y atrasos en la programación de obra construcción aproches puente metálico sobre el rio Tarra, entre el PR 51+0987 y el PR 52+0090 tramo 7008.
1020	1/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración presentación de ítem NP para instalación de MDC.
1023	2/11/2023	INVIAS	Informe semanal No.19 de interventoría.
1026	3/11/2023	Personería Municipal Abrego	Solicitud para inscribir y registrar ante la Personería Municipal de Abrego, el Acta de Constitución y Conformación de una Veeduría Ciudadana en el Municipio de Abrego del Norte de Santander.
1027	3/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración presentación de documentación definitiva de APU de ítem no previstos del NP1 al NP7.
1028	3/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta comunicado KMA-INV2187-213-2023 “Respuesta oficio 158- 1360-0999-2023 “Compromisos adquiridos en mesa de trabajo del 27 de octubre de 2023 entre ingenieros especialistas de obra e interventoría para definir intervención en sitios críticos PR49+528, PR51+020, PR51+500, Tramo 7008” y Entrega de Plantillas para estudios y diseños de los Sitios PR49+528, PR51+020, PR51+500
1029	5/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud de atención inmediata a las obras en ejecución.
1031	7/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-208-2023 del 31 de octubre de 2023 – “Ajustes PAGA SOCIAL V4” y reiteración de los oficios 158-1360-0845-2023 del 12 de septiembre y el oficio 158-1360-0881-2023 del 22 de septiembre del 2023 “Cuadro Mano de Obra del Contratista” y oficio KMA-INV2187-220-2023 del 3 de noviembre del 2023 “Respuesta 158-1360-0908-2023. “Solicitud entrega Pre-acta mensual de Inversión Social correspondientes al periodo del 26 de junio al 30 de junio, del 1ero de julio al 31 de julio y del 1ero de Agosto al 31 de agosto del 2.023” Plan de Inversión Social.
1032	7/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud de la consulta ante la AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN – ARN y respuesta de la agencia.
1033	7/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-216-2023 del 1 de noviembre del 2023 “Programación socialización avance de obra.

1034	8/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Contrato No 2187 de 2023. Solicitud atención sitio crítico de accidentalidad por estado de los accesos al puente metálico sobre el rio Tarra, entre el PR 51+0987 y el PR 52+0090 tramo 7008.
1035	8/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Remisión y socialización cierre financiero 2023 y cronograma de facturación.
1039	8/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta KMA-INV2187-226-2023 “Alcance oficio KMA-INV2187-221-2023 “Respuesta a los oficios 158-1360-0931-2023 “Solicitud entrega del acta de recibo parcial de obra No. 4, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023”, 158-1360- 1012-2023 “Solicitud entrega del acta de recibo parcial de obra No.5, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2023” y 2023S-VBOG-017375 “Llamado de atención por la NO presentación del acta parcial de obra No. 4 del contrato 2187 de 2023
1041	9/11/2023	INVIAS	Informe semanal No.20.
1040	10/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra.
1046	10/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicado KMA.INV2187-208-2023 del 31 de OCTUBRE de 2023 – Revisión del Plan de Adaptación de Guía Ambiental versión 3.
0910ª	8/11/2023	INVIAS	Solicitud inclusión APUs de obra NP1.
1047	10/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud de documentación y laboratorios de base granular.
1048	10/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Mesa de trabajo para revisión de APU NP enviados mediante comunicado KMA-INV2187-225-2023 “Presentación del paquete de Ítems No. 2 No Previstos V3 (Consolidación con paquete No.3 y 4) del Contrato de obra 2187 de 2023
1049	11/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud de informe diagnóstico de visita de ingenieros especialistas de obra del 23 de octubre de 2023.
1050	11/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-231-2023 “Respuesta a los oficios 158- 1360-0970-2023 “Respuesta comunicado KMA-INV2187-196- 2023 “Respuesta comunicación 158-1360-0948-2023 “Contrapropuesta para plan de inversión – Saldos del contrato presentado mediante comunicado KMA-INV2187-123-2023”. Y 158-1360-1028-2023 “Respuesta comunicado KMA-INV2187-213-2023 “Respuesta oficio 158-1360-0999-2023 “Compromisos adquiridos en mesa de trabajo del 27 de octubre de 2023 entre ingenieros especialistas de obra e interventoría para definir intervención en sitios críticos PR49+528, PR51+020, PR51+500, Tramo 7008” y Entrega de Plantillas para estudios y diseños de los Sitios PR49+528, PR51+020, PR51+500
1052	14/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-222-2023 del 3 de Noviembre del 2023 “ Respuesta 158-1360-0844-2023 “Respuesta a sus comunicados KMA-INV2187-104- 2023 del 30 de agosto del 2023 y KMA-INV2187-105-2023 del 31 de Agosto del 2023 – Donde remiten respuesta a las comunicaciones del oficio 158-1360-0717-2023 “Apremio cumplimiento de las consultas previas y el estado actual de las gestiones ante el ICANH” y el oficio 158-1360-0781-2023 “Apremio cumplimiento Instalación y operación de la oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU), Buzones Satélites, consultas previas y estado actual de las gestiones ante el ICANH y Solicitud Disponibilidad 100% del Residente Social de KMA Construcciones en Obra
1053	15/11/2023	Personeria Municipal Abrego	Solicitud y Reiteración de Oficio 158-1360-1026-2023 del 3 de noviembre del 2023, para inscribir y registrar ante la Personería Municipal de Abrego, el Acta de Constitución y Conformación de una Veeduría Ciudadana en el Municipio de Abrego del Norte de Santander.
1056	15/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-237-2023 del 15 de noviembre del 2023 “Cotización Souvenir actividades de pedagogía en la vía el Tarrita”

1057	15/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-236-2023 del 15 de noviembre del 2023 "Cotización Plan de divulgación (Volantes y Pasacalles), cierre parcial de vía"
1055	15/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-230-2023 "Atención Puntos Críticos o Atípicos PR49+528, PR51+020 Y PR51+500" y compromisos adquiridos en mesa de trabajo del 14 de noviembre de 2023.
1060	16/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud, Socialización Urgencia Manifiesta El Tarrita y reiteración oficio 158-1360- 1033-2023 del 7 de noviembre del 2023.
1061	16/11/2023	INVIAS	Informe semanal No.21.
1062	16/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración comunicado 158-1360-1047-2023, "Solicitud de documentación y laboratorios de base granular
1064	17/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud de la consulta ante la AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN – ARN y respuesta de la agencia.
1071	17/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Remisión de la Resolución No 04065 del 12 de noviembre de 2023. Autorizar el cierre parcial de la Vía Ocaña - Alto del Pozo, Ruta Nacional 7008, entre el PR49+0287 y el PR51+0918, en el Departamento de Norte de Santander.
1072	17/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Aprobación informes Gestión Ambiental correspondientes a junio, julio, agosto y septiembre del 2023.
1073	18/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud socialización avance de obra.
1074	18/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud de programación de obra para cierres programados de acuerdo a resolución 04065 del 12 de noviembre de 2023.
1077	20/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta comunicado KMA-INV2187-232-2023 "Remisión diagnostico conceptual para las obras de protección de los sitios críticos PR49+528, PR51+040 y PR51+500 de acuerdo con la visita realizada el 25 de octubre de 2023
1078	20/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración al comunicado 158-1360-1074-2023, "Solicitud de programación de obra para cierres programados de acuerdo a resolución 04065 del 12 de noviembre de 2023.
1079	20/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración de solicitud programación de realización de estudios y diseños e inicio de toma de muestras y elaboración de ensayos de laboratorio, comunicado 158-1360-1050- 2023 del 11 de noviembre de 2023 y 158-1360-1055-2023 del 15 de noviembre de 2023
1080	20/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Hora de inicio de actividades en obra 20 de noviembre de 2023 y frentes de obra para instalación de MDC
1082	22/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración comunicados 158-1360-0750-2023 y 158-1360-0865-2023. Presunto incumplimiento, entrega diseño de mezclas de concreto hidráulico de 4000 PSI y caracterización de los materiales.
1086	22/11/2023	INVIAS	Respuesta 2023S-VOCA-017667 del 2023-11-03 "Solicitud informe de especialistas interventoría 2188-2023
1088	23/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta KMA-INV2187-212-202 "Respuesta oficio 158-1360-0962-2023 "Respuesta a comunicado KMA-INV2187-160-2023 "Respuesta oficio 158-1360-0874-2023 "Revisión KMA-INV2187-120-2023 sobre KMA- IIV2187-106-2023 Res 158-1360- 0787- 2023 fundaciones EMER EL TARRITA "Revisión APC-955-197-23 RTA OBS 158- 1360- 0787-2023 FUND V1.0 con entrega del FUND-197-23 EL TARR - EL TURCO V1.0
1089	23/11/2023	INVIAS	Informe semanal No.22.
1090	23/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud de información de la gestión predial Apéndice F.
1094	24/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a sus comunicados KMA-INV2187-239-2023 del 17/11/2023 y KMAINV2187-252-2023 del 22/11/2023 – Plan de Adaptación de Guía Ambiental versión 3.

1095	24/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud de presentación de exámenes médicos periódicos actualizados al personal vinculado al proyecto
1100	24/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta al comunicado KMA-INV2187-247-2023 del 21 de noviembre de 2023 “Solicitud de Prórroga del Plazo del Contrato 2187 de 2023”.
1111	24/11/2023	INVIAS	Remisión del documento Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental – PAGA - Aprobado por interventoría en la versión número 3.
1102	24/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-252-2023 del 23 de noviembre del 2023 “PAGA V03 SOCIAL”
1103	24/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Contrato No 2187 de 2023. Reiteración y presunto incumplimiento por la entrega de la Programación de obra para el mejoramiento de los accesos a los puentes metálicos provisionales de acuerdo con la Resolución 04065 de 12 de noviembre de 2023.
1104	25/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Traslado de PQR - Acta de Reunión “Inconformidad por el rendimiento bajo, en las obras y cierres de vía por el poco avance en la obra, , además de retirar la maquinaria para pavimentación de los tramos”
1105	25/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Contrato 2187 de 2023 – Solicitud entrega del acta de recibo parcial de obra No 6, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023.
1106	25/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Traslado requerimiento con radicado INVIAS N°2023S-VBOG-021908. “Requerimiento sobre solicitud de apoyo por represamiento del río Tarra informado por la Alcaldía Municipal de Ábrego”.
1101	25/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-227-2023. Observaciones al informe gestión ambiental correspondiente al mes de octubre de 2023.
1115	27/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta KMA-INV2187-253-2023 “Entrega actas de ajuste 1, 2 y 3 correspondientes a los meses junio, julio y agosto respectivamente
1112	28/11/2023	INVIAS	Solicitud inclusión APUs de obra del NP7 al NP18.
1117	28/11/2023	INVIAS	Remisión del documento Plan de Trabajo Social V02 - Aprobado por la Int
1118	28/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-272-2023 del 27 de noviembre del 2023 “Cotización Logística Actividad Escolar y entrega de Kit Escolares”
1120	28/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud Soportes “faltantes” estado Logística para PMT.
1125	28/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta KMA-INV2187-248-2023 “Respuesta a los oficios 158-1360-0865- 2023 “Respuesta al comunicado KMA-INV2187-118-20232, con asunto: “Respuesta oficio 158-1360-0750-2023 “Solicitud de diseño de mezcla y caracterización de materiales granulares para construcción de placas en concreto reforzado para el Puente El Turco” y 158-1360-1082-2023 “Reiteración comunicados 158-1360-0750-2023 y 158-1360-0865- 2023. Presunto incumplimiento, entrega diseño de mezclas de concreto hidráulico de 4000 PSI y caracterización de los materiales.
1128	28/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud de diseño de mezcla de Concreto clase 14 MPA.
1081	22/11/2023	INVIAS	Remisión informe trimestral de Interventoría #1
1131	29/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	RevisiÛn VOLUMEN VI. DISE—O DE PAVIMENTOS PARA LAS VÕAS DE ACCESO AL PUENTE EL TARRITA COMPRENDIDO ENTRE EL PR51+825 AL PR51+840 Y PR51+907 AL PR52+012 Y PUENTE EL TURCO VERSION 1.0.
1132	29/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Traslado requerimiento con radicado INVIAS N°2023S-VOCA-023537. “Solicitud información de las acciones adelantadas en la vía de acceso a la Vereda Carrizal
1133	29/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud Soportes de Divulgación resoluciones.
1134	29/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud de evidencia de la consulta del modelo de datos, SIG utilizado por el Invias para el contrato 2187 de 2023.
1135	29/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud entrega Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad

1138	29/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud de la consulta ante la AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN – ARN y respuesta de la agencia.
1142	29/11/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a sus comunicados KMA-INV2187-056-2023, del 10 de agosto de 2023, KMA-INV2187-112-2023, del 7 de septiembre de 2023, KMA-INV2187-113-2023, del 7 de septiembre de 2023, KMA-INV2187-165-2023, del 10 de octubre de 2023 y KMAINV2187-273-2023 del 28 de noviembre de 2023
1143	29/11/2023	INVIAS	Remisión del documento Plan de Trabajo Ambiental – PTA - Aprobado por interventoría en la versión número 3.
1144	30/11/2023	INVIAS	Respuesta radicado INVIAS N°2023S-VOCA-023537. “Solicitud información de las acciones adelantadas en la vía de acceso a la Vereda Carrizal”.
1145	30/11/2023	INVIAS	Informe semanal No.23.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL INVIAS		
Consecutivo de Origen	**Fecha Recibido**	**Asunto**
2023S-VBOG-017545	2/11/2023	Notificación sobre cierre financiero 2023 y sus fechas para tramite de facturación contrato de interventoría 2188 de 2023 y contrato de obra 2187 de 2023.
2023S-VBOG-017375	2/11/2023	Llamado de atención por la no presentación del acta parcial de obra No.4 del contrato 2187 de 2023.
2023S-VBOG-017909	3/11/2023	Seguimiento general a la ejecución de obras complementarias necesarias, e inmediatez en la instalación de MDC bajo contrato de obra 2187 de 2023
2023S-VBOG-018979	9/11/2023	Reiteración de atención inmediata a la ejecución de obras complementarias necesarias priorizando la instalación de MDC bajo contrato de obra 2187 de 2023.
2023S-VBOG-019836	15/11/2023	Traslado oficio 2023E-VUVRAZ-026506
2023S-VBOG-021908	21/11/2023	Requerimiento sobre solicitud de apoyo por represamiento del rio tarra informado por la Alcaldía Municipal de Abrego.
2023S-VBOG-022606	23/11/2023	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-023213. Respuesta oficio KMAINV2187-206-2023. Seguimiento a Estudios y Diseños atención sitios críticos identificados bajo contrato de obra 2187 de 2023
2023S-VBOG-023207	24/11/2023	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-025071. Respuesta oficio KMAINV2187-221-2023. seguimiento de la continua falta de cumplimiento en la presentación de actas parciales de obra bajo contrato de obra 2187 de 2023.
2023S-VBOG-023341	25/11/2023	Seguimiento actividades de obra previstas de pavimentación accesos puentes El Tarrita y El Turco y reiteración sobre presentación de Programa para culminación obras bajo contrato de obra 2187 de 2023
2023S-VOCA-023537	27/11/2023	Solicitud información de las acciones adelantadas en la vía de acceso a la vereda carrizal
2023S-VOCA-023645	27/11/2023	Tramite de Actas de Ajustes del Contrato de Obra No. 2187/2023
2023S-VOCA-017667	3/11/2023	Solicitud informe de especialistas interventoría 2188-2023

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relacion con los aspectos técnicos durante la ejecución del proyecto.

3.1 ASPECTOS JURÍDICOS.

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relacion con los aspectos jurídicos durante la ejecución del proyecto.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Las actas parciales de obra No.6 y el acta de costos No.6 se encuentran en revisión y recolección de firmas.

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad durante la ejecución del proyecto.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

El día 9 de noviembre se realizó recorrido al sector de la afectación con el acompañamiento de la Directora General del Invias, la ingeniera Mercedes Gómez Villamarín y la Viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, la ingeniera María Constanza García, Gestión del Riego del Instituto, directores territoriales Ocaña y Norte de Santander, contratista de la obra e interventoría, alcaldía de Abrego, gremio de transportadores y representantes de la comunidad.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se realiza comité de obra semanal en el cual se hace seguimiento a la ejecución de los trabajos en obra.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Realizar seguimiento a los compromisos y observaciones realizadas en cada comité de obra, con el fin de subsanar los posible a trazos presentados en la ejecución del proyecto.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA