SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO.
Periodo:	del 01 al 31 del mes de diciembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 2166 de fecha 23 junio de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: URGENCIA MANIFIESTA EL TARRITA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2187-2023		
CONTRATISTA:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**NIT:**	830.094.920-5
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	26/06/2023	**No. de Oficio:**	SGR-36179 DE 26-06-23
Valor Inicial:	$16.699.814.457		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:			

Adición 2:	
Adición 3:	-
Adición 4:	-
Adición 5:	-
Valor Actual:	$16.699.814.457
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Total, Prórrogas:	1
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024
Prórroga 2:	-
Prórroga 3:	-
Prórroga 4:	-
Prórroga 5:	-
Fecha de Fin:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
689623	2023	21	C-2401-0600-71-0-2401026-02	$ 16.699.814.457	$ 9.347.320.381	$7.352.494.076

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	$ 1.256.377.887	$ 9.181.223	$ 1.265.559.110
Acta de Obra No. 2	$2.186.225.975	$ 15.976.267	$ 2.202.202.242

Acta de Obra No. 3	$ 1.659.364.255	$ 42.679.174	$ 1.702.043.429
Acta de Obra No. 4	$ 1.900.363.082	$ 18.069.735	$ 1.918.432.817
Acta de Obra No. 5	$ 599.699.582	$ 7.256.864	$ 606.956.446
Acta de Obra No. 6	$ 1.139.127.673	$ 8.324.395	$ 1.147.452.068
Acta de Obra No. 7	$ 505.106.166	$ 3.691.160	$ 508.797.326
Acta de Ajustes No.1	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Ajustes No.2	$ 4.118.388	$ 30.096	$ 4.148.484
Acta de Ajustes No.3	$ 3.662.945	$ 26.768	$ 3.689.713
Acta de Ajustes No. 4	-$ 2.351.402	-$ 17.183	-$ 2.368.585
Acta de Ajustes No. 5	-$ 791.348	-$ 5.783	-$ 797.131
Acta de Ajustes No. 6	-$ 9.662.745	-$ 70.612	-$ 9.733.357
Acta de Ajustes No. 7	$ 931.015	$ 6.804	$ 937.819
Acumulado	**$ 9.242.171.473**	**$ 105.148.908**	**$ 9.347.320.381**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el acta parcial de obra No. 7 para el periodo de DICIEMBRE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 11.329.496.628,00	100.00 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 11.329.496.628,00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 9.347.320.381	55.97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 9.347.320.381	55.97%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Según el avance físico a fecha de 31 de diciembre, se tiene lo siguiente:

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 79.80%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
29/09/2023	NP1	limpieza de vía (remoción y lavado de residuos de menor tamaño y lodos)
29/09/2023	NP2	Geocontenedor por volteo fabricado en geotextil tejido hecho con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad (PET) para protección de la rivera del rio. No incluye transporte de material de relleno.
29/09/2023	NP3	Geocontenedor por volteo fabricado en geotextil tejido hecho con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad (PET) relleno con material granular reforzado con cemento para cimentación del suelo mecánicamente estabilizado. No Incluye transporte de material de relleno.
29/09/2023	NP4	Tubería de concreto reforzado de 1.20 metros de diámetro interior Clase III. No incluye transporte.
29/09/2023	NP5	Manejo de agua en zonas inundadas.
29/09/2023	NP6	Suministro e instalación de geotextil tejido con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad (PET) para reforzamientos de suelos.
29/09/2023	NP7	Demerito Ejercito incluye: Alimentación, refrigerios, hidratación, hospedaje, combustible y epps.
29/11/2023	NP8	Concreto de 28 Mpa acelerado para las placas de apoyo de los puentes. Incluye aditivo acelerante.
29/11/2023	NP9	Relleno para aproches de los puentes con material de recebo. No incluye transporte de material de relleno.
29/11/2023	NP10	Relleno para aproches estabilizado con cemento. No incluye transporte de material de relleno.
29/11/2023	NP11	Suministro e instalación Geodren planar de H: 0.50 m y/o similar para las obras de subdrenaje.
29/11/2023	NP12	Suministro e instalación de geotextil tejido con fibras del exclusivo multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad PET, impregnadas con un copolímero de alto desempeño para protección y armadura de estructuras.
29/11/2023	NP13	Base granular clase A para las obras de conformación de vía. No incluye transporte de material granular.
29/11/2023	NP14	Material triturado para nivelación y homogenización de superficie, base suelo reforzado sobre geocontenedores. No incluye transporte de material triturado.
29/11/2023	NP15	Transporte de materiales granulares para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m).
29/11/2023	NP16	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1.
29/11/2023	NP17	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19.

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
30/07/2023	1
29/09/2023	2
30/11/2023	3
30/11/2023	4

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/07/2023	No. 1	Aprobado
30/09/2023	No. 2	Aprobado
30/11/2023	No. 3	Aprobado
30/11/2023	No. 4	Aprobado

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/11/2023	16	Solicitud prorroga.	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.669.981.446,00	NB-100266383 Anexo No.2 y 3	17-06-2023	Liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.339.962.892,00	NB-100266383 Anexo No. 2 y 3	17-06-2023	Liquidación
Buen Manejo Anticipo	$8.349.907.228,50	NB-100266383 Anexo No. 2 y 3	17-06-2023	31-12-2026
Estabilidad de la obra	$ 4.652.944.338,00	NB-100266383 Anexo No. 2 y 3	31-12-2023	5 años a partir del acta de entrega.
Calidad de estudios y diseños	$ 357.000.000,00	NB-100266383 Anexo No. 2 y 3	31-12-2023	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 834.990.723,00	NB-100064125 ANEXO 2	17-6-2023	01-01-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
Consecutivo de Origen	**Fecha Recibido**	**Asunto**
KMA-INV2187-276-2023	1/12/2023	REMISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA INSTALACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO APROCHES PUENTES MILITARES EL TARRITA
KMA-INV2187-277-2023	1/12/2023	PRESENTACIÓN VERSIÓN FINAL DEL PAQUETE DE ÍTEMS NO. 2 NO PREVISTOS DEL CONTRATO DE OBRA 2187 DE 2023.
KMA-INV2187-278-2023	2/12/2023	RESPUESTAS A OFICIO 158-1360-1095-2023 “SOLICITUD PRESENTACIÓN EXÁMENES MÉDICOS PERIÓDICOS ACTUALIZADOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO.

KMA-INV2187-279-2023	2/12/2023	RESPUESTA A SU OFICIO 158-1360-1080-2023: “HORA DE INICIO DE ACTIVIDADES EN OBRA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y FRENTES DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE MDC.
KMA-INV2187-280-2023	2/12/2023	RESPUESTA A SU OFICIO 158-1360-0847-2023. “RESPUESTA COMUNICADO KMA-INV2187- 101-2023 “RESPUESTA OFICIO SGR 48692 “RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-059-2023 SOBRE DEFINICIONES CLARAS Y PRECISAS SOBRE INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS PUENTES EL TARRITA K51+937 Y EL TURCO K49+270 BAJO CONTRATO DE OBRA 2187 DE 2023.
KMA-INV2187-281-2023	4/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1115-2023 “RESPUESTA KMA-INV2187-253-2023 “ENTREGA ACTAS DE AJUSTE 1, 2 Y 3 CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO RESPECTIVAMENTE
KMA-INV2187-283-2023	2/12/2023	REMISIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA 30 DICIEMBRE 2023
KMA-INV2187-284-2023	4/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1105-2023 “SOLICITUD ENTREGA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
KMA-INV2187-285-2023	4/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1134-2023 “SOLICITUD DE EVIDENCIA DE LA CONSULTA DEL MODELO DE DATOS, SIG UTILIZADO POR EL INVIAS PARA EL CONTRATO 2187 DE 2023
KMA-INV2187-286-2023	4/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1077-2023 “RESPUESTA COMUNICADO KMA-INV2187-232-2023 “REMISIÓN DIAGNOSTICO CONCEPTUAL PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS PR49+528, PR51+040 Y PR51+500 DE ACUERDO CON LA VISITA REALIZADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2023
KMA-INV2187-282-2023	4/12/2023	PROPUESTA DE MITIGACIÓN PARA SITIO CRITICO O ATÍPICO PR51+500
KMA-INV2187-288-2023	4/12/2023	ALCANCE A LA COMUNICACIÓN KMA-INV2187-247-2023 “SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO 2187 DE 2023
KMA-INV2187-287-2023	4/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1128-2023 “SOLICITUD DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO CLASE 14 MPA.”
KMA-INV2187-289-2023	5/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1120-2023 “SOLICITUD SOPORTES “FALTANTES” ESTADO LOGÍSTICA PARA PMT.
KMA-INV2187-290-2023	5/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1088-2023: “RESPUESTA KMA-INV2187-212-202 “RESPUESTA OFICIO 158-1360-0962-2023 “RESPUESTA A COMUNICADO KMA-INV2187-160-2023 “RESPUESTA OFICIO 158-1360-0874-2023 “REVISIÓN KMA-INV2187-120-2023 SOBRE KMA- IIV2187-106-2023 RES 158-1360- 0787-2023 FUNDACIONES EMER EL TARRITA “REVISIÓN APC-955-197-23 RTA OBS 158- 1360-0787-2023 FUND V1.0 CON ENTREGA DEL FUND-197-23 EL TARR - EL TURCO V1.0
2023S-VBOG-026274	5/12/2023	REITERACIÓN SOBRE GESTIÓN OPORTUNA PARA LA PRESENTACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA NO.6 Y 7 DEL CONTRATO DE OBRA 2187 DE 2023.
2023S-VOCA-026280	5/12/2023	RESPUESTA AL RADICADO NO 2023E-VUVRAZ-034627
KMA-INV2187-292-2023	7/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1106-2023 “TRASLADO REQUERIMIENTO CON RADICADO INVIAS N°2023S-VBOG-021908. “REQUERIMIENTO SOBRE SOLICITUD DE APOYO POR REPRESAMIENTO DEL RÍO TARRA INFORMADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ÁBREGO
KMA-INV2187-293-2023	6/12/2023	NOTIFICACIÓN DE EVENTO DE ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO – PUENTE EL TURCO CINCO (5) DE DICIEMBRE 2023.
KMA-INV2187-294-2023	7/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1118-2023 “RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-272-2023 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 COTIZACIÓN LOGÍSTICA ACTIVIDAD ESCOLAR Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES
KMA-INV2187-295-2023	7/12/2023	RESPUESTA A LOS OFICIOS 158-1360-1032-2023 “SOLICITUD DE LA CONSULTA ANTE LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN – ARN Y RESPUESTA DE LA AGENCIA.” Y 158-1360-1064-2023 “SOLICITUD DE LA CONSULTA ANTE LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN – ARN Y RESPUESTA DE LA AGENCIA

2023S-VOCA-026293	5/12/2023	RESPUESTA A LOS OFICIOS 158-1360-1032-2023 "SOLICITUD DE LA CONSULTA ANTE LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN – ARN Y RESPUESTA DE LA AGENCIA." Y 158-1360-1064-2023 "SOLICITUD DE LA CONSULTA ANTE LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN – ARN Y RESPUESTA DE LA AGENCIA
KMA-INV2187-296-2023	9/12/2023	RESPUESTA A SUS OFICIOS 158-1360-1074-2023 "SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA CIERRES PROGRAMADOS DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 04065 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023" Y 158-1360-1078- 2023 "REITERACIÓN AL COMUNICADO 158-1360-1074-2023, "SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA CIERRES PROGRAMADOS DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 04065 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023.
KMA-INV2187-297-2023	9/12/2023	RESPUESTA COMUNICADO 158-1360-1052-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMAINV2187-222-2023 DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2023 " RESPUESTA 158-1360-0844-2023 "RESPUESTA A SUS COMUNICADOS KMA-INV2187-104- 2023 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2023 Y KMA-INV2187-105-2023 DEL 31 DE AGOSTO DEL 2023 – DONDE REMITEN RESPUESTA A LAS COMUNICACIONES DEL OFICIO 158-1360-0717-2023 "APREMIO CUMPLIMIENTO DE LAS CONSULTAS PREVIAS Y EL ESTADO ACTUAL DE LAS GESTIONES ANTE EL ICANH" Y EL OFICIO 158- 1360-0781-2023 "APREMIO CUMPLIMIENTO INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU), BUZONES SATÉLITES, CONSULTAS PREVIAS Y ESTADO ACTUAL DE LAS GESTIONES ANTE EL ICANH Y SOLICITUD DISPONIBILIDAD 100% DEL RESIDENTE SOCIAL DE KMA CONSTRUCCIONES EN OBRA
KMA-INV2187-298-2023	9/12/2023	RESPUESTA A OFICIO RECIBIDO 158-1360-1125-2023 "RESPUESTA KMA-INV2187 248-2023 "RESPUESTA A LOS OFICIOS 158-1360-0865- 2023 "RESPUESTA AL COMUNICADO KMA-INV2187-118- 20232, CON ASUNTO: "RESPUESTA OFICIO 158-1360-0750-2023 "SOLICITUD DE DISEÑO DE MEZCLA Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS EN CONCRETO REFORZADO PARA EL PUENTE EL TURCO" Y 158-1360-1082-2023 "REITERACIÓN COMUNICADOS 158-1360-0750- 2023 Y 158-1360-0865- 2023. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, ENTREGA DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 4000 PSI Y CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES.
KMA-INV2187-299-2023	9/12/2023	ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR PARTE DE KMA CONSTRUCCIONES.
KMA-INV2187-300-2023	9/12/2023	RESPUESTA COMUNICADO 158-1360-1102-2023 "RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-252-2023 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 "PAGA V03 SOCIAL
KMA-INV2187-301-2023	9/12/2023	PRESENTACIÓN VERSIÓN FINAL DEL PAQUETE DE ÍTEMS NO. 3 NO PREVISTOS VF DEL CONTRATO DE OBRA 2187 DE 2023.
KMA-INV2187-302-2023	10/12/2023	REQUERIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE PAGO DE LOS TERRAPLENES LATERALES ("HOMBROS") AL MSR DEL LADO CÚCUTA.
KMA-INV2187-291-2023	11/12/2023	ALCANCE A LA COMUNICACIÓN KMA-INV2187-288-2023 "ALCANCE A LA COMUNICACIÓN KMAINV2187-247-2023 "SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO 2187 DE 2023.", RESPUESTA OFICIO 158-1360-1100-1023 "RESPUESTA AL COMUNICADO KMA-INV2187-247-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 "SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO 2187 DE 2023
KMA-INV2187-303-2023	12/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1090-2023 "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN PREDIAL APÉNDICE F
KMA-INV2187-304-2023	12/12/2012	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1135-2023 "SOLICITUD ENTREGA FORMATO MASPS-MN1-IN-3-FR-4 ACTA DE VECINDAD
KMA-INV2187-305-2023	12/12/2023	ENTREGA DE INFORME DE CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
2023S-VOCA-027606	12/12/2023	TRASLADO RADICADO 2023E-VUVRAZ-036585 DE FECHA 11-12-2023 KMA

KMA-INV2187-306-2023	13/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1178-2023 "SOLICITUD ENTREGA INFORME GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
KMA-INV2187-307-2023	13/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1186-2023 "ALCANCE A LA COMUNICACIÓN KMA-INV2187-288-2023 "ALCANCE A LA COMUNICACIÓN KMA-INV2187-247-2023 "SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO 2187 DE 2023.", RESPUESTA OFICIO 158-1360-1100-1023 "RESPUESTA AL COMUNICADO KMA-INV2187-247-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 "SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO 2187 DE 2023" - SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO 2187 DE 2023
KMA-INV2187-308-2023	14/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-0995-2023 "RESPUESTA AL COMUNICADO KMA-INV2187-170-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO 158-1360-0754-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMAINV2187-050-2023 "RESPUESTA A LOS OFICIOS: 158-1360-0677-2023 "SOLICITUD ENTREGA DE LOS SOPORTES CON LOS CUALES SE EVIDENCIE LA LEGALIZACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES, EXPLOTACIÓN CANTERAS Y ACOPIOS TEMPORALES." Y 158-1360-0693-2023 "SOLICITUD ENTREGA DE SOPORTES CON LOS CUALES SE EVIDENCIE LA LEGALIZACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TERRAPLÉN Y ACOPIOS TEMPORALES
KMA-INV2187-309-2023	14/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1101-2023 "OBSERVACIONES AL INFORME GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023
KMA-INV2187-310-2023	14/12/2023	OBRAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA OPC - APOYO COMUNIDAD CON MOVILIDAD REDUCIDA CORREGIMIENTO EL TARRITA
KMA-INV2187-311-2023	14/12/2023	ALCANCE COMUNICADO KMA-INV2187-307-2023 SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO 2187 DE 2023
KMA-INV2187-312-2023	18/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1133-2023 "SOLICITUD SOPORTES DE DIVULGACIÓN RESOLUCIONES.
KMA-INV2187-314-2023	19/12/2023	RESPUESTA OFICIO 2023S-VOCA-017681 "SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LOS TERRAPLENES DE ACCESO
KMA-INV2187-315-2023	18/12/2023	RESPUESTA OFICIO 2023S-VBOG-015808: "PRESENTACIÓN DE PROGRAMA PARA CULMINACIÓN OBRAS BAJO CONTRATO DE OBRA 2187 DE 2023"
KMA-INV2187-316-2023	19/12/2023	RESPUESTA OFICIO 2023S-VBOG-017909: "SEGUIMIENTO GENERAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS, E INMEDIATEZ EN LA INSTALACIÓN DE MDC BAJO CONTRATO DE OBRA 2187 DE 2023
KMA-INV2187-317-2023	18/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1191-2023
KMA-INV2187-318-2023	18/12/2023	RESPUESTA A LOS OFICIOS 158-1360-1157-1023 "SOLICITUD DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2023" Y 158-1360-1187-1023 "REITERACIÓN DE COMUNICADO 158- 1360-1157-2023, "SOLICITUD DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2023."
KMA-INV2187-313-2023	20/12/2023	RESPUESTA AL OFICIO: 2023S-VOCA-018015: "REITERACIÓN Y/O ALCANCE COMUNICADO 158-1360-1029-2023 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE 2023 - SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN
KMA-INV2187-319-2023	19/12/2023	RESPUESTA OFICIO 2023S-VBOG-022606 "RESPUESTA AL RADICADO NO 2023E-VUVRAZ-023213. RESPUESTA OFICIO KMAINV2187-206-2023. SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS BAJO CONTRATO DE OBRA 2187 DE 2023".
KMA-INV2187-320-2023	19/12/2023	RESPUESTA AL OFICIO 2023S-VBOG-023341 "SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE OBRA PREVISTAS DE PAVIMENTACIÓN ACCESOS PUENTES EL TARRITA Y EL TURCO Y REITERACIÓN SOBRE PRESENTACIÓN DE PROGRAMA PARA CULMINACIÓN OBRAS BAJO CONTRATO DE OBRA 2187 DE 2023

KMA-INV2187-321-2023	20/12/2023	ALCANCE A LA COMUNICACIÓN KMA-INV2187-286-2023 "RESPUESTA OFICIO 158-1360-1077-2023 "RESPUESTA COMUNICADO KMA-INV2187-232-2023 "REMISIÓN DIAGNOSTICO CONCEPTUAL PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS PR49+528, PR51+040 Y PR51+500 DE ACUERDO CON LA VISITA REALIZADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2023"
KMA-INV2187-322-2023	20/12/2023	RESPUESTA A OFICIO 158-1360-1132-2023: "TRASLADO REQUERIMIENTO CON RADICADO INVIAS N°2023S-VOCA-023537. "SOLICITUD INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS EN LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA CARRIZA
KMA-INV2187-323-2023	20/12/2023	INFORMACIÓN DE INTERVENCIÓN A LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR47+0500 Y EL PR52+0500, DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
KMA-INV2187-324- 2023	22/12/2023	RESPUESTA A SU OFICIO 158-1360-1103-2023 "CONTRATO NO 2187 DE 2023. REITERACIÓN Y PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES METÁLICOS PROVISIONALES DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 04065 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2023
KMA-INV2187-325-2023	23/12/2023	RESPUESTA OFICIO 158-1360-1211-2023 RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-308-2023. CON ASUNTO. RESPUESTA OFICIO 158-1360-0995-2023 "RESPUESTA AL COMUNICADO KMAINV2187-170-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO 158-1360-0754-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMAINV2187-050-2023 "RESPUESTA A LOS OFICIOS: 158-1360-0677-2023 "SOLICITUD ENTREGA DE LOS SOPORTES CON LOS CUALES SE EVIDENCIE LA LEGALIZACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES, EXPLOTACIÓN CANTERAS Y ACOPIOS TEMPORALES." Y 158-1360-0693-2023 "SOLICITUD ENTREGA DE SOPORTES CON LOS CUALES SE EVIDENCIE LA LEGALIZACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TERRAPLÉN Y ACOPIOS TEMPORALES

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2188-2023		
CONTRATISTA:	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS	NIT:	890.929.122-8
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	26/06/2023	No. de Oficio:	SGR-36181 de 26/06/2023
Valor Inicial:	**$1.799.891.422,00**		
Valor Adiciones:	**-**		
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Entregado:	**-**		
Anticipo Amortizado:	**-**		
Saldo por Amortizar:	**-**		
Plazo Inicial:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	**HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024**		
Prórroga 2:	-		
Prórroga 3:	-		
Prórroga 4:	-		
Prórroga 5:	-		
Fecha de Fin:	**HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024**		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
690123	2023	21	C-2401-0600-71-0-2401026-02	$1.799.891.422,00	$ 664.564.873,00	$1.135.326.549

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 1	$ 33.507.830,00	$ 6.366.488,00	$ 39.874.318,00
Acta de costos No. 2	$ 114.214.750,00	$ 21.700.803,00	$ 135.915.553,00
Acta de costos No. 3	$ 133.366.675,00	$ 25.339.668,00	$ 158.706.343,00
Acta de costos No. 4	$ 132.106.870,00	$ 25.100.305,00	$ 157.207.175,00
Acta de costos No. 5	$ 144.376.202,00	$ 27.431.478,00	$ 171.807.680,00
Acta de costos No. 6	$150.171.320,00	$ 28.532.551,00	$ 178.703.871,00
Acta de costos No. 7	$148.407.820,00	$ 28.197.486,00	$ 176.605.306,00
Acumulado	**$ 857.037.017,00**	**$ 162.837.033,00**	**$ 1.019.874.050,00**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 7 de fecha diciembre de 2023 para el período DICIEMBRE 2023 el contrato reporta un avance de 56.66%:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 1.019.874.050
Total, inversión ejecutada: $ 1.019.874.050

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
13/07/2023	1
14/12/2023	2

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/11/2023	16	Solicitud prorroga.	Aprobado

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 179.989.142,20	M-100201274 ANEXO 0	17-06-2023	30-06-2024
Buen Manejo Anticipo	$ 756.256.900,00	M-100201274 ANEXO 0	17-06-2023	30-06-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 359.978.284,00	M-100201274 ANEXO 0	17-06-2023	31-12-2026
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 539.967.426,60	M-100201274 ANEXO 0	31-12-2023	31-12-2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Consec.	**Fecha de Envío**	**Dirigido A (Razón Social)**	**Asunto**
1155	4/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	CONTRATO 2187 DE 2023 – SOLICITUD VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA
1156	4/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	SOLICITUD DE ENVÍO DE ACTAS DE COMITÉ FIRMADAS E INFORMACIÓN FALTANTE
1157	4/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2023.
1161	4/12/2023	INVIAS	SOLICITUD ESTADO DE PAGO ACTAS DE COSTOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.2188 DE 2023
1165	5/12/2023	INVIAS	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL SOCIAL NO.1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2188 DE 2023
1166	5/12/2023	INVIAS	RESPUESTA COMUNICADO 2023S-VOCA-025420 “SOLICITUD DE RESPUESTA AL REQUERIMIENTO EFECTUADO POR LA ABOGADA DE LA DT OCAÑA” Y COMUNICADO 2023S-VOCA023537 “SOLICITUD INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS EN LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA CARRIZAL
1177	6/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	CONTRATO 2187 DE 2023 – SOLICITUD ENTREGA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO 7, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
1178	6/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA INFORME GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
1179	6/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	CONTRATO 2187 DE 2023–REITERACIÓN OFICIO CON RADICADO NO 158-1360-1105-2023. SOLICITUD ENTREGA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.
1182	7/12/2023	INVIAS	INFORME SEMANAL NO.24.
1186	11/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	RESPUESTA A COMUNICADO KMA-INV2187-291-2023 “ALCANCE A LA COMUNICACIÓN KMA-INV2187-288-2023 “ALCANCE A LA COMUNICACIÓN KMA-INV2187-247-2023 “SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO 2187 DE 2023.”, RESPUESTA OFICIO 158-1360-1100-1023 “RESPUESTA AL COMUNICADO KMA-INV2187- 247-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 “SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO 2187 DE 2023”.
1187	12/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	REITERACIÓN DE COMUNICADO 158-1360-1157-2023, “SOLICITUD DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2023
1191	12/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA INFORME MENSUAL SOCIAL Y ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2.023
1192	12/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-294-2023 RECIBIDO EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 “COTIZACIÓN LOGÍSTICA ACTIVIDAD ESCOLAR Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES

1202	14/12/2023	INVIAS	INFORME SEMANAL NO.25.
1203	14/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO KMA-INV2187-293-2023. NOTIFICACIÓN DE EVENTO DE ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO – PUENTE EL TURCO CINCO (5) DE DICIEMBRE 2023.
1210	15/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	RESPUESTA OFICIO KMA-INV2187-310-2023 DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 "OBRAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA OPC - APOYO COMUNIDAD CON MOVILIDAD REDUCIDA CORREGIMIENTO EL TARRITA
1211	15/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	RESPUESTA A SU COMUNICADO KMA-INV2187-308-2023. CON ASUNTO. RESPUESTA OFICIO 158-1360-0995-2023 "RESPUESTA AL COMUNICADO KMA-INV2187-170-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO 158-1360-0754-2023 "RESPUESTA A SU COMUNICADO KMAINV2187-050-2023 "RESPUESTA A LOS OFICIOS: 158-1360-0677-2023 "SOLICITUD ENTREGA DE LOS SOPORTES CON LOS CUALES SE EVIDENCIE LA LEGALIZACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES, EXPLOTACIÓN CANTERAS Y ACOPIOS TEMPORALES." Y 158-1360-0693-2023 "SOLICITUD ENTREGA DE SOPORTES CON LOS CUALES SE EVIDENCIE LA LEGALIZACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TERRAPLÉN Y ACOPIOS TEMPORALES.
1213	16/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	CTO 2187 DE 2023 – REITERACIÓN OFICIO CON RADICADO NO 158-1360-0998-2023. SOLICITUD EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CORREDOR VIAL ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008.
1222	18/12/2023	INVIAS	RTA OFICIO 2023S-VBOG-026830 – ATENCIÓN OBS REALIZADAS AL PAGA.
1233	20/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	RESPUESTA A OFICIO KMA-INV2187-296-2023, "RESPUESTA A SUS OFICIOS 158-1360- 1074-2023 "SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA CIERRES PROGRAMADOS DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 04065 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023" Y 158-1360-1078-2023 "REITERACIÓN AL COMUNICADO 158-1360-1074-2023, "SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA CIERRES PROGRAMADOS DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 04065 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023.
1234	20/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	RESPUESTA A OFICIO KMA-INV2187-298-2023, "RESPUESTA A OFICIO RECIBIDO 158-1360-1125-2023 "RESPUESTA KMA-INV2187 248-2023 "RESPUESTA A LOS OFICIOS 158-1360- 0865- 2023 "RESPUESTA AL COMUNICADO KMA-INV2187-118-20232, CON ASUNTO: "RESPUESTA OFICIO 158-1360-0750-2023 "SOLICITUD DE DISEÑO DE MEZCLA Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS EN CONCRETO REFORZADO PARA EL PUENTE EL TURCO" Y 158-1360-1082-2023 "REITERACIÓN COMUNICADOS 158-1360-0750-2023 Y 158-1360-0865-2023. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, ENTREGA DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 4000PSI Y CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES
1235	20/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	REITERACIÓN DEL COMUNICADO 158-1360-1156-2023, "SOLICITUD DE ENVÍO DE ACTAS DE COMITÉ FIRMADAS E INFORMACIÓN FALTANTE.
1236	20/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	RESPUESTA A OFICIO KMA-INV2187-287-2023, "RESPUESTA OFICIO 158-1360-1128-2023 "SOLICITUD DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO CLASE 14 MPA
1239	20/12/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	SOLICITUD APLICACIÓN DE CORRECTIVOS AMBIENTALES Y TÉCNICOS. RETIRO DE ACOPIO DE MATERIAL DE TERRAPLÉN SOBRE LA CALZADA ENTRE EL PR52+0250 Y EL PR 52+0338, CARRIL IZQUIERDO TRAMO 7008.
1240	21/12/2023	INVIAS	INFORME SEMANAL NO.26
1246	22/12/2022	Juez Circuito Civil 002	RESPUESTA INCIDENTE DESACATO DEL DIECINUEVE (19) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023). RESUELVE – NUMERAL CUARTO- RAD.54-498-31-53-002-2023-00212-00, ACCIONANTE: JORGE ELIECER RANGEL RANGEL.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL INVIAS		
Consecutivo de Origen	**Fecha Recibido**	**Asunto**
2023S-VOCA-025420	1/12/2023	SOLICITUD DE RESPUESTA AL REQUERIMIENTO EFECTUADO POR LA ABOGADA DE LA DTOCAÑA
2023S-VBOG-026274	5/12/2023	REITERACIÓN SOBRE GESTIÓN OPORTUNA PARA LA PRESENTACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA NO.6 Y 7 DEL CONTARTO DE OBRA 2187 DE 2023.
2023S-VOCA-026280	5/12/2023	RESPUESTA AL RADICADO NO 2023E-VUVRAZ-034627
2023S-VOCA-026293	5/12/2023	RESPUESTA A LOS OFICIOS 158-1360-1032-2023 “SOLICITUD DE LA CONSULTA ANTE LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN – ARN Y RESPUESTA DE LA AGENCIA.” Y 158-1360-1064-2023 “SOLICITUD DE LA CONSULTA ANTE LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN – ARN Y RESPUESTA DE LA AGENCIA
2023S-VBOG-026830	7/12/2023	RESPUESTA A ENTRADA 2023E-VUVRAZ-031683. CI 2188-2023 CO2187-2023.URGENCIA MANIFIESTA VIA OCAÑA ALTO EL POZO.
2023S-VBOG-027023	8/12/2023	RESPUESTA AL RADICADO NO 2023E-VUVRAZ-034874
2023S-VBOG-027315	11/12/2023	RESPUESTA A ENTRADA 2023E-VUVRAZ-033143. CO 2188-2023 URGENCIA MANIFIESTA VIA OCAÑA-ALTO EL POZO.
2023S-VBOG-027500	12/12/2023	REITERACIÓN SOBRE GESTIÓN OPORTUNA PARA LA PRESENTACIÓN ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA NO. 5 DEL CONTRATO 2188 DE 2023.
2023S-VOCA-027606	12/12/2023	TRASLADO RADICADO 2023E-VUVRAZ-036585 DE FECHA 11-12-2023 KMA
2023S-VOCA-031169	21/12/2023	SOLICITUD INFORME QUINCENAL DE LAS ACCIONES ADELANTADAS EN LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA CARRIZAL.

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos técnicos durante la ejecución del proyecto.

3.1 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos jurídicos durante la ejecución del proyecto.

3.2 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Las actas parciales de obra No.7 y el acta de costos No.7 se encuentran tramitadas.

3.3 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad durante la ejecución del proyecto.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza comité de obra semanal en el cual se hace seguimiento a la ejecución de los trabajos en obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Realizar seguimiento a los compromisos y observaciones realizadas en cada comité de obra, con el fin de subsanar los posible a trazos presentados en la ejecución del proyecto.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA