INGENIERO
VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO.
Periodo:	del 01 al 31 del mes de marzo de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 2166 de fecha 23 junio de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: URGENCIA MANIFIESTA EL TARRITA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5 Km

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA No.	2187-2023		
CONTRATISTA:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**NIT:**	830.094.920-5
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	26/06/2023	**No. de Oficio:**	SGR-36179 DE 26-06-23
Valor Inicial:	$16.699.814.457		
Valor Adiciones:	-		

Adición 1:	
Adición 2:	
Valor Actual:	$16.699.814.457
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Total, Prórrogas:	-
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024
Prórroga 2:	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024
Prórroga 3:	-
Fecha de Fin:	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
689623	2023	21	C-2401-0600-71-0-2401026-02	$ 16.699.814.457	$ 9.347.320.381	$7.352.494.076

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	$ 1.256.377.887	$ 9.181.223	$ 1.265.559.110
Acta de Obra No. 2	$2.186.225.975	$ 15.976.267	$ 2.202.202.242
Acta de Obra No. 3	$ 1.659.364.255	$ 42.679.174	$ 1.702.043.429
Acta de Obra No. 4	$ 1.900.363.082	$ 18.069.735	$ 1.918.432.817
Acta de Obra No. 5	$ 599.699.582	$ 7.256.864	$ 606.956.446
Acta de Obra No. 6	$ 1.139.127.673	$ 8.324.395	$ 1.147.452.068
Acta de Obra No. 7	$ 505.106.166	$ 3.691.160	$ 508.797.326
Acta de Ajustes No.1	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Ajustes No.2	$ 4.118.388	$ 30.096	$ 4.148.484
Acta de Ajustes No.3	$ 3.662.945	$ 26.768	$ 3.689.713
Acta de Ajustes No. 4	-$ 2.351.402	-$ 17.183	-$ 2.368.585
Acta de Ajustes No. 5	-$ 791.348	-$ 5.783	-$ 797.131

Acta de Ajustes No. 6	-$ 9.662.745	-$ 70.612	-$ 9.733.357
Acta de Ajustes No. 7	$ 931.015	$ 6.804	$ 937.819
Acta de Obra No. 8	$ 580.943.571	$ 19.597.652	$ 600.541.223
Acta de Obra No. 9	$ 411.347.340	$ 18.358.295	$ 429.705.635
Acumulado	**$ 10.234.462.384**	**$ 143.104.855**	**$ 10.377.567.239**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el acta parcial de obra No. 9 para el periodo de MARZO 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 11.329.496.628,00	100.00 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 11.329.496.628,00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 10.377.567.239	62.14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 10.377.567.239	62.14%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Según el avance físico a fecha de 31 de marzo de 2024, se tiene lo siguiente:

Meta física programada %: 92.15%
Meta física ejecutada %: 89.78%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
29/09/2023	NP1	limpieza de vía (remoción y lavado de residuos de menor tamaño y lodos)
29/09/2023	NP2	Geocontenedor por volteo fabricado en geotextil tejido hecho con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad (PET) para protección de la rivera del rio. No incluye transporte de material de relleno.
29/09/2023	NP3	Geocontenedor por volteo fabricado en geotextil tejido hecho con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad (PET) relleno con material granular reforzado con cemento para cimentación del suelo mecánicamente estabilizado. No Incluye transporte de material de relleno.
29/09/2023	NP4	Tubería de concreto reforzado de 1.20 metros de diámetro interior Clase III. No incluye transporte.
29/09/2023	NP5	Manejo de agua en zonas inundadas.
29/09/2023	NP6	Suministro e instalación de geotextil tejido con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad (PET) para reforzamientos de suelos.
29/09/2023	NP7	Demerito Ejercito incluye: Alimentación, refrigerios, hidratación, hospedaje, combustible y epps.
29/11/2023	NP8	Concreto de 28 Mpa acelerado para las placas de apoyo de los puentes. Incluye aditivo acelerante.
29/11/2023	NP9	Relleno para aproches de los puentes con material de recebo. No incluye transporte de material de relleno.
29/11/2023	NP10	Relleno para aproches estabilizado con cemento. No incluye transporte de material de relleno.
29/11/2023	NP11	Suministro e instalación Geodren planar de H: 0.50 m y/o similar para las obras de subdrenaje.
29/11/2023	NP12	Suministro e instalación de geotextil tejido con fibras del exclusivo multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad PET, impregnadas con un copolímero de alto desempeño para protección y armadura de estructuras.
29/11/2023	NP13	Base granular clase A para las obras de conformación de vía. No incluye transporte de material granular.
29/11/2023	NP14	Material triturado para nivelación y homogenización de superficie, base suelo reforzado sobre geocontenedores. No incluye transporte de material triturado.
29/11/2023	NP15	Transporte de materiales granulares para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m).
29/11/2023	NP16	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1.
29/11/2023	NP17	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19.
30/01/2024	NP18	Suministro de equipos y elementos para plan de manejo de tránsito por puente vehicular.
30/01/2024	NP19	Control vial turno diurno y nocturno: Lunes a sábado.
30/01/2024	NP20	Control vial turno diurno y nocturno: Dominicales y festivos.
30/01/2024	NP21	Suministro e instalación de bolsacretos de 1,20x2,40x0,35.

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
30/07/2023	1
29/09/2023	2
30/11/2023	3
30/01/2024	4
29/02/2024	5

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/07/2023	No. 1	Aprobado
30/09/2023	No. 2	Aprobado
30/11/2023	No. 3	Aprobado
30/11/2023	No. 4	Aprobado
30/01/2024	No. 5	Aprobado
29/02/2024	No. 6	Aprobado

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/11/2023	16	Solicitud prorroga.	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 02/01/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.669.981.446,00	NB-100266383 Anexo No. 4	17-06-2023	31-07-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.339.962.892,00	NB-100266383 Anexo No. 4	17-06-2023	31-07-2024
Buen Manejo Anticipo	$8.349.907.228,50	NB-100266383 Anexo No. 4	17-06-2023	31-03-2027
Estabilidad de la obra	$ 4.652.944.338,00	NB-100266383 Anexo No. 4	31-12-2023	31-03-2029
Calidad de estudios y diseños	$ 357.000.000,00	NB-100266383 Anexo No. 4	31-12-2023	31-03-2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 834.990.723,00	NB-100064125 ANEXO 3	17-6-2023	31-03-2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
Consecutivo de Origen	**Fecha Recibido**	**Asunto**
KMA-INV2187-084-2024	1/03/2024	Respuesta oficios 158-1360-0118-2024 "Observaciones al informe ambiental correspondiente al mes de enero de 2024" y oficio 158-1360-0172-2024 Requerimiento entrega atención observaciones remitidas mediante oficio 158 1360-0118-2024 al informe ambiental correspondiente a enero de 2024.
KMA-INV2187-085-2024	1/03/2024	Respuesta a la comunicación 158-1360-0171-2024 "Respuesta comunicado KMA-INV2187-057-2024, "Respuesta a la Mesa de Trabajo 12-02-2024 Componente de Hidráulica Sitios Críticos PR49+500, PR51+040 y PR51+500
KMA-INV2187-086-2024	1/03/2024	Respuesta a la comunicación 158-1360-0176-2024 "Respuesta comunicado KMA-INV2187-056-2024, "Respuesta a la comunicación 158-1360-0135-2024 Respuesta a su comunicado KMAINV2187-040-2024 del 8 de febrero de 2024. Respuesta a la comunicación 158-1360- 0114-2024 "Respuesta comunicado KMAINV2187-002-2024 del 9 de enero de 2024 "Remisión de "Entrega del VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA SITIOS CRÍTICOS PR49+500, PR51+040 y PR51+500 UBICADOS EN EL TARRITA
KMA-INV2187-087-2024	1/03/2024	Respuesta comunicación 158-1360-0040-2024 Solicitud mesa de trabajo social "Tema de entrega de anexos, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023
KMA-INV2187-088-2024	1/03/2024	Remisión entrega Balance social correspondiente al periodo del mes de febrero de 2024
KMA-INV2187-089-2024	2/03/2024	Respuesta a la comunicación 158-1360-0155-2024 "Respuesta comunicado KMA-INV2187-038-2024, "Respuesta a comunicado 158-1360-0092-2024 "VOLUMEN VI. DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA LAS VÍAS DE LOS SITIOS CRÍTICOS
KMA-INV2187-090-2024	4/03/2024	Respuesta a la comunicación 158-1360-0197-2024 "Respuesta comunicado KMA-INV2187-069-2024, "Alcance a la comunicación KMAINV2187-058-2024 "Respuesta a la comunicación 158-1360-0160-2024 "Respuesta comunicado KMA-INV2187-051-2024, "Respuesta a la comunicación 158-1360-0096-2024 "Respuesta comunicado KMA-INV2187-003-2024 del 9 de enero de 2024 "Remisión de "Entrega del DISEÑO GEOMETRICO PRELIMINAR DE LOS SITIOS CRÍTICOS PR49+500, PR51+040 Y PR51+500 UBICADOS EN EL TARRITA
KMA-INV2187-092-2024	4/03/2024	Respuesta oficio 158-1360-1094-2023. Respuesta a sus comunicados KMAINV2187-239-2023 del 17/11/2023 y KMA-INV2187-252-2023 del 22/11/2023 – Plan de Adaptación de Guía Ambiental versión 3.
KMA-INV2187-093-2024	4/03/2024	Remisión "Entrega Alternativa 2 Bolsacretos más ajustes"
KMA-INV2187-094-2024	6/03/2024	Respuesta a su comunicado 158-1360-1260-2023 Solicitud aplicación de medidas de manejo ambientales frentes de obra
KMA-INV2187-095-2024	6/03/2024	Remisión de "Entrega Diseño Estructural Sitio Critico PR49+528 Ubicado en El Tarrita en Versión 0
KMA-INV2187-096-2023	6/03/2024	Entrega informe gestión ambiental correspondiente al mes de febrero de 2024.
KMA-INV2187-091-2024	6/03/2024	Respuesta Comunicado 158-1360-0149-2024 "Respuesta a comunicación KMA-INV2187-035-2024 – "Respuesta oficio 158-1360-0101-2024 "Mitigación en los Puntos Atípicos PR49+500 – PR51+040 – PR51+500 y KMA-INV2187-028-2024 - Reiteración solicitud presentada en el oficio KMA-INV2187-024-2024 "Solicitud de definición Cantidades de Bolsacretos a Implementar como Mitigación en los Puntos Atípicos PR49+500 – PR51+040 – PR51+500." y oficio 158-1360-0229-2024 "Presunto Incumplimiento por la no entrega de Plan de Contingencia para el Cto 2187 de 2023 por vencimiento del plazo contractual

KMA-INV2187-097-2024	6/03/2024	Respuesta oficios 158-1360-1138-2023 “reiteramos lo enviado en el comunicado KMA-INV2187-295-2023 “Solicitud de la consulta ante la AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN – ARN y respuesta de la agencia.” y 158-1360-1064-2023 “Solicitud de la consulta ante la AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN – ARN y respuesta de la agencia
KMA-INV2187-105-2024	9/03/2024	Respuesta oficio 158-1360-0236-2024 con asunto “Contrato de obra No 2187 de 2023 y prórroga número uno (01) de 2023. Solicitud entrega de las actas de Ajuste definitivas No 6, 7, y 8. Y el Acta de ajuste provisional No 9. Correspondientes al periodo del 01 de noviembre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024
KMA-INV2187-106-2024	9/03/2024	Respuesta oficio 158-1360-0227-2024 con asunto “Contrato de obra No 2187 de 2023 y prórroga número uno (01) de 2023. Solicitud entrega del acta de recibo parcial de obra No 9, correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero de 2024
KMA-INV2187-107-2024	9/03/2024	Respuesta oficios 158-1360-0170-2024 “Solicitud ajustes a los documentos soportes requeridos de conformidad con lo aprobado en el Comité de Contratación para prórroga del contrato de obra 2187 de 2023” ,158-1360-0224-2024 con asunto “Solicitud ajustes a los documentos soportes requeridos de conformidad con lo aprobado en el Comité de Contratación para prórroga del contrato de obra 2187 de 2023” y 158-1360-1266-2023 "Solicitud nuevo programa de trabajo e inversiones prórroga número uno (01) de 2023 del Contrato de obra No 2187 de 2023
KMA-INV2187-099-2024	11/03/2024	Entrega de informe de cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo, correspondiente al mes de Febrero de 2024
KMA-INV2187-100-2024	11/03/2024	Respuesta Comunicado 158-1360-0235-2024 “Alcance a la comunicación 158-1360- 0215-2024 del 28 de febrero de 2024 “Respuesta a su comunicación KMA-INV2187- 060-2024 “Entrega de Alternativas para instalación de Bolsacretos en los Puntos Críticos PR49+500, PR51+040 Y PR51+500 UBICADOS EN EL TARRITA y Reiteración de entrega comunicado KMA-INV2187-240-2023 “Entrega de esquemas para la implementación a término de Mitigación en los Puntos Críticos surgidos en el transcurso a la atención de la emergencia
KMA-INV2187-101-2024	11/03/2024	Respuesta oficios 158-1360-0237-2024 “Presunto incumplimiento y atrasos en el Cronograma de obra aprobado en la ejecución de la Prorroga número uno (01) de 2023, para la atención de Sitios Críticos en los PR 49+0528, PR 51+0040 y PR 51+0500 – tramo 7008” 2024S-VBOG-011649 y 2024S-VOCA-012572
KMA-INV2187-102-2024	11/03/2024	Oficio No. 158-1360-0231-2024 “Respuesta a los oficios KMA-INV2187-063-2024. “Presupuesto Sitio Critico K51+500, K49+500 y APUS NP respectivos.” Y KMA-INV2187-076-2024. “Presupuesto Sitio Critico K51+040 y K51+500 (Alternativa 2).”
KMA-INV2187-098-2023	11/03/2024	Respuesta 158-1360-0205-2024 “Rta oficio KMA-INV2187-043-2023 “solicitud entrega informe mensual social y anexos, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2024”.
KMA-INV2187-103-2024	11/03/2024	Programación y Cotización Reuniones de finalización de obra Proyecto Urgencia Manifiesta el Tarrita
KMA-INV2187-109-2024	12/03/2024	Respuesta oficio 158-1360-0178-2024 del 23/02/2024 – “Solicitud inicio de gestiones relacionadas con el trámite del permiso de ocupación de cauce
KMA-INV2187-110-2024	13/03/2024	Respuesta a oficio 158-1360-0244-2024 del 07/03/2024. “observaciones al informe Gestión Ambiental correspondiente al mes de febrero de 2024
KMA-INV2187-111-2024	14/03/2024	Solicitud de Prórroga del Plazo del Contrato 2187 de 2023
KMA-INV2187-112-2024	14/03/2024	Solicitud información estado factura radicadas en el año 2023 mediante consecutivos No. 88556 – 88566 y 88538
KMA-INV2187-113-2024	15/03/2024	Respuesta oficio 158-1360-0270-2024 “Respuesta comunicación KMA-INV2187-111-2024 del 13 de marzo de 2024 ‘Solicitud de Prórroga del Plazo del Contrato 2187 de 2023
KMA-INV2187-114-2024	16/03/2024	Respuesta oficio 158-1360-0262-2023 “Programación y Cotización Reuniones de finalización de obra Proyecto Urgencia Manifiesta el Tarrita” - Solicitud de Socialización extraordinaria.

KMA-INV2187-115-2024	19/03/2024	Respuesta oficio 158-1360-0285-2024 "Respuesta comunicación KMA-INV2187-113-2024 del 15 de marzo de 2024 "Respuesta oficio 158-1360-0270-2024 "Respuesta comunicación KMA-INV2187-111 2024 del 13 de marzo de 2024 'Solicitud de Prórroga del Plazo del Contrato 2187 de 2023
KMA-INV2187-116-2024	19/03/2024	Respuesta oficios 158-1360-0312-2024 y 158-1360-0314-2024 "Alcance al oficio 158-1360- 0285-2024 del 16 de marzo de 2024 "Respuesta comunicación KMA-INV2187-113-2024 del 15 de marzo de 2024 "Respuesta oficio 158-360-0270-2024 "Respuesta comunicación KMAINV2187-111-2024 del 13 de marzo de 2024 'Solicitud de Prórroga del Plazo del Contrato 2187 de 2023
KMA-INV2187-117-2024	20/03/2024	Cotización Logisitca Reunión comite de participación Comunitaria
KMA-INV2187-118-2024	21/03/2024	Respuesta a Mesa de trabajo del 12 de marzo de 2024 referente a los componentes de "Topografía, Diseño geométrico, Geología, Geotecnia e Hidráulica de los Sitios Críticos PR49+528, PR51+040 y PR51+500
KMA-INV2187-119-2024	21/03/2024	Respuesta a la comunicación 158-1360-0253-2024 "Respuesta comunicado KMA-INV2187-095-2024 del 06 de marzo de 2024, "Remisión de "Entrega Diseño Estructural Sitio Critico PR49+528 Ubicado en El Tarrita en Versión 0
KMA-INV2187-120-2024	23/03/2024	Respuesta a su comunicado 158-1360-0284-2024 Solicitud implementación medidas de manejo ambiental
KMA-INV2187-121-2024	23/03/2024	Respuesta a la comunicación 52-1330-0313-2024 Revisión de informe "ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA INGENIERIA SITIOS CRÍTICOS PR49+500, PR51+040 y PR51+500 UBICADOS EN EL TARRITA VERSIÓN 4.0

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2188-2023		
CONTRATISTA:	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS	NIT:	890.929.122-8
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	26/06/2023	No. de Oficio:	SGR-36181 de 26/06/2023
Valor Inicial:	**$1.799.891.422,00**		
Valor Adiciones:	**-**		
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:	**-**		
Saldo por Amortizar:	**-**		
Plazo Inicial:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**		
Total, Prórrogas:	-		
Prórroga 1:	**HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024**		
Prórroga 2:	**HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024**		
Prórroga 3:	-		
Fecha de Fin:	**HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024**		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
690123	2023	21	C-2401-0600-71-0-2401026-02	$1.799.891.422,00	$ 664.564.873,00	$1.135.326.549

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 1	$ 33.507.830,00	$ 6.366.488,00	$ 39.874.318,00
Acta de costos No. 2	$ 114.214.750,00	$ 21.700.803,00	$ 135.915.553,00
Acta de costos No. 3	$ 133.366.675,00	$ 25.339.668,00	$ 158.706.343,00
Acta de costos No. 4	$ 132.106.870,00	$ 25.100.305,00	$ 157.207.175,00
Acta de costos No. 5	$ 144.376.202,00	$ 27.431.478,00	$ 171.807.680,00
Acta de costos No. 6	$150.171.320,00	$ 28.532.551,00	$ 178.703.871,00
Acta de costos No. 7	$148.407.820,00	$ 28.197.486,00	$ 176.605.306,00
Acta de costos No. 8	$118.633.260,00	$ 22.540.319	$ 141.173.579,00
Acta de costos No. 9	$144.657.490,00	$ 27.484.923	$ 172.142.413,00
Acumulado	**$ 1.120.327.767,00**	**$ 212.282.275,00**	**$ 1.333.190.042,00**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 9 de fecha febrero de 2024 para el período MARZO DE 2024 el contrato reporta un avance de 83.57%:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 1.527.966.032
Total, inversión ejecutada: $ 1.504.082.578

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
13/07/2023	1
14/12/2023	2
10/01/2024	3A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/11/2023	16	Solicitud prorroga.	Aprobado
29/02/2024	23	Solicitud prorroga.	Aprobado

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 179.989.142,20	M-100201274 ANEXO 4	26-06-2023	15-11-2024
Buen Manejo Anticipo	$ 756.256.900,00	M-100201274 ANEXO 4	26-06-2023	15-11-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 359.978.284,00	M-100201274 ANEXO 4	26-06-2023	15-05-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 539.967.426,60	M-100201274 ANEXO 4	09-01-2023	15-05-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 02/04/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Consec.	**Fecha de Envío**	**Dirigido A (Razón Social)**	**Asunto**
0223	1/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV-2187-052-2024 del 16 de febrero de 2024 "Respuesta al Oficio No. 158-1360-0102-2024: "Respuesta comunicado KMA-INV2187- 022-2024 del 18 de enero de 2024 "Respuesta a los Oficios 158-1360-1259-2023: "Observaciones actividades en obra de APU NP3." y 158-1360-0018-2024: "Reiteración comunicado 158-1360-1259-2023 del 27 de diciembre de 2023 "Observaciones actividades en obra de APU NP3". Conclusiones mesa de trabajo 2 de febrero de 2024
0224	1/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración al oficio 158-1360-0170-2024 del 21 de febrero de 2024 con asunto "Solicitud ajustes a los documentos soportes requeridos de conformidad con lo aprobado en el Comité de Contratación para prórroga del contrato de obra 2187 de 2023
0225	1/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-325-2023. "Respuesta oficio 158-1360-1211-2023 Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-308-2023. Con asunto. Respuesta oficio 158-1360-0995-2023 "Respuesta al comunicado KMAINV2187-170-2023 "Respuesta a su comunicado 158-1360-0754-2023 "Respuesta a su comunicado KMAINV2187-050-2023 "Respuesta a los oficios: 158-1360-0677-2023 "Solicitud entrega de los soportes con los cuales se evidencie la legalización de permisos ambientales, explotación canteras y acopios temporales." y 158-1360-0693-2023 "Solicitud entrega de soportes con los cuales se evidencie la legalización de permisos ambientales, suministro de material para terraplén y acopios temporales
0226	1/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Rta/ Oficio KMA-INV2187-075-2024 "Eliminación de la ficha CÓDIGO PDL-6.2-22 SUBPROGRAMA 2: OBRAS CON PARTICIPACION COMUNITARIA, del documento PAGA V3".
0227	1/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Contrato de obra No 2187 de 2023 y prórroga número uno (01) de 2023. Solicitud entrega del acta de recibo parcial de obra No 9, correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero de 2024.
0228	1/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicación KMA-INV2187-074-2024. "Respuesta a los oficios 158-1360-0057-2024 "Contrato de obra No 2187 de 2023 y prórroga número uno (01) de 2023. Solicitud entrega del acta de recibo parcial de obra No 8, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2024." y 158-1360-0164-2024 "Presunto Incumplimiento con la entrega del acta de recibo parcial de obra No 8, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2024 del Contrato No 2187 de 2023

0229	1/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Presunto Incumplimiento por la no entrega de Plan de Contingencia para el Contrato de obra No 2187 de 2023 por vencimiento del plazo contractual. Reiteración a la comunicación 158-1360-0156-2024 del 15 de febrero de 2024 "Solicitud Plan de Contingencia para el Contrato de obra No 2187 de 2023.
0230	4/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-084-2024, del 1 de marzo de 2024 "Reiteración observaciones al informe Gestión Ambiental correspondiente al mes de enero de 2024
0231	4/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a los oficios KMA-INV2187-063-2024. "Presupuesto Sitio Critico K51+500, K49+500 y APUS NP respectivos." Y KMA-INV2187-076-2024. "Presupuesto Sitio Critico K51+040 y K51+500 (Alternativa 2)
0232	4/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta KMA-INV2187-085-2024 "Respuesta a la comunicación 158-1360-0171-2024 "Respuesta comunicado KMA-INV2187-057-2024, "Respuesta a la Mesa de Trabajo 12-02-2024 Componente de Hidráulica Sitios Críticos PR49+500, PR51+040 y PR51+500
0235	6/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Alcance a la comunicación 158-1360-0215-2024 del 28 de febrero de 2024 "Respuesta a su comunicación KMA-INV2187-060-2024 "Entrega de Alternativas para instalación de Bolsacretos en los Puntos Críticos PR49+500, PR51+040 Y PR51+500 UBICADOS EN EL TARRITA y Reiteración de entrega comunicado KMA-INV2187-240- 2023 "Entrega de esquemas para la implementación a término de Mitigación en los Puntos Críticos surgidos en el transcurso a la atención de la emergencia
0236	7/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Contrato de obra No 2187 de 2023 y prórroga número uno (01) de 2023. Solicitud entrega de las actas de Ajuste definitivas No 6, 7, y 8. Y el Acta de ajuste provisional No 9. Correspondientes al periodo del 01 de noviembre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024
0237	7/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Presunto incumplimiento y atrasos en el Cronograma de obra aprobado en la ejecución de la Prorroga número uno (01) de 2023, para la atención de Sitios Críticos en los PR 49+0528, PR 51+0040 y PR 51+0500 – tramo 7008.
0239	7/03/2024	INVIAS	Informe semanal No.37
0242	7/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta comunicado KMA-INV2187-086-2024 del 01 de marzo de 2024, "Respuesta a la comunicación 158-1360-0176-2024 "Respuesta comunicado KMAINV2187-056-2024, "Respuesta a la comunicación 158-1360-0135-2024 Respuesta a su comunicado KMAINV2187-040-2024 del 8 de febrero de 2024. Respuesta a la comunicación 158-1360- 0114-2024 "Respuesta comunicado KMAINV2187-002-2024 del 9 de enero de 2024 "Remisión de "Entrega del VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA SITIOS CRÍTICOS PR49+500, PR51+040 y PR51+500 UBICADOS EN EL TARRITA
0243	7/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta comunicado KMA-INV2187-070-2024 del 23 de febrero de 2024, "Respuesta a la comunicación 158-1360-0146-2024 "Respuesta comunicado KMA-INV2187- 048-2024, "Respuesta a la comunicación 158-1360-0122-2024 "Respuesta comunicado KMAINV2187-002-2024, "Remisión de "Entrega del VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA SITIOS CRÍTICOS PR49+500, PR51+040 y PR51+500 UBICADOS EN EL TARRITA
0244	7/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-096-2023, del 5 de marzo de 2024 "observaciones al informe Gestión Ambiental correspondiente al mes de febrero de 2024"
0247	8/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración oficio 158-1360-0219-2024, "Solicitud de información correspondiente al periodo de febrero de 2024

0248	8/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a la comunicación KMA-INV2187-077-2023
0249	9/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud firmas actas de comité y reunión del mes de febrero del 2024
0251	9/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Alcance al comunicado 158-1360-0235-2024 del 6 de marzo de 2024 “Alcance a la comunicación 158-1360-0215-2024 del 28 de febrero de 2024 “Respuesta a su comunicación KMA-INV2187-060-2024 “Entrega de Alternativas para instalación de Bolsacretos en los Puntos Críticos PR49+500, PR51+040 Y PR51+500 UBICADOS EN EL TARRITA y Reiteración de entrega comunicado KMA-INV2187-240- 2023 “Entrega de esquemas para la implementación a término de Mitigación en los Puntos Críticos surgidos en el transcurso a la atención de la emergencia
0252	11/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud visita previa para recibo definitivo de obra por vencimiento plazo del Contrato de obra No 2187 de 2023 y prórroga número uno (01) de 2023
0253	11/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta comunicado KMA-INV2187-095-2024 del 06 de marzo de 2024, “RemisiÛn de “Entrega Diseño Estructural Sitio Critico PR49+528 Ubicado en El Tarrita en Versión 0”.
0257	12/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicación KMA-INV2187-105-2024. “Respuesta oficio 158-1360-0236-2024 con asunto “Contrato de obra No 2187 de 2023 y prórroga número uno (01) de 2023. Solicitud entrega de las actas de Ajuste definitivas No 6, 7, y 8. Y el Acta de ajuste provisional No 9. Correspondientes al periodo del 01 de noviembre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024
0258	12/03/2024	AIM INGENIEROS CIVILES S.A.S	Aprobacion de estudios y diseños para obras de mitigación y autorización para inicio de obra.
0261	13/03/2024	INVIAS	Solicitud de acompañamiento al ministerio de defensa por orden publico via ocaña - alto del pozo
0262	13/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-103-2024 “Programación y Cotización Reuniones de finalización de obra Proyecto Urgencia Manifiesta el Tarrita” - Solicitud de Socialización extraordinaria.
0263	13/02/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-110-2024, del 12 de marzo de 2024 “Reiteración observaciones al informe Gestión Ambiental correspondiente al mes de febrero de 2024
0264	13/02/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicación KMA-INV2187-106-2024. Respuesta oficio 158-1360-0227-2024 con asunto “Contrato de obra No 2187 de 2023 y prórroga número uno (01) de 2023. Solicitud entrega del acta de recibo parcial de obra No 9, correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero de 2024
0265	13/02/2024	INVIAS	Reemplazo de camioneta al servicio de la interventoría.
0267	14/03/2024	INVIAS	Respuesta comunicación 2024S-VOCA-012648 del 2024-03-07 con asunto solicitud de información garantias contrato de obra.
0268	14/03/2024	INVIAS	Informe semanal No.38.
0270	14/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta comunicación KMA-INV2187-111-2024 del 13 de marzo de 2024 “Solicitud de Prórroga del Plazo del Contrato 2187 de 2023
0284	16/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud implementación medidas de manejo ambiental

0285	16/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta comunicación KMA-INV2187-113-2024 del 15 de marzo de 2024, respuesta oficio 158-1360-0270-2024, respuesta comunicado KMA-INV2187-111-2024 del 13 de marzo de 2024 solicitud prórroga del plazo del contrato 2187 de 2023, SOLICITUD DE PRORROGA NO. 2 AL PLAZO DEL CONTRATO 2187 DE 2023.
0286	18/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-114-2024, enviado el 16 de marzo 2024 “Solicitud de Socialización extraordinaria”.
0287	18/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta comunicación KMA-INV2187-076-2024 del 27 de febrero de 2024 “Presupuesto Sitio Critico K51+040 y K51+500 (Alternativa 2)
0312	18/03/2024	INVIAS	Solicitud de prórrogaNo.2 al contrato de interventoría No.2188 de 2023.
0314	19/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Alcance al oficio 158-1360-0285-2024 del 16 de marzo de 2024 “Respuesta comunicación KMA-INV2187-113-2024 del 15 de marzo de 2024 “Respuesta oficio 158- 1360-0270-2024 “Respuesta comunicación KMA-INV2187-111-2024 del 13 de marzo de 2024 ‘Solicitud de Prórroga del Plazo del Contrato 2187 de 2023” SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 2 AL PLAZO DEL CONTRATO 2187 DE 2023
0315	19/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Requerimiento plan de contingencia temporada de Semana Santa año 2024.
0316	19/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta comunicación KMA-INV2187-102-2024 del 11 de marzo de 2024 “Oficio No. 158-1360-0231-2024 “Respuesta a los oficios KMA-INV2187-063-2024. “Presupuesto Sitio Critico K51+500, K49+500 y APUS NP respectivos.” Y KMA-INV2187- 076-2024. “Presupuesto Sitio Critico K51+040 y K51+500 (Alternativa 2)
0317	19/03/2024	INVIAS	Solicitud de prórroga No.2 al contrato de interventoría No.2188 de 2023
0322	20/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-117-2024 del 20 de marzo 2024 “Cotización Logística Reunión comité de participación Comunitaria” – Reiteración solicitud reunión extraordinaria
0323	21/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta comunicación KMA-INV2187-082-2024 del 28 de febrero de 2024 “Cronograma Sitio Critico K51+040 y K51+500 (Alternativa 2)”.
0324	21/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta comunicación KMA-INV2187-091-2024 del 4 de marzo de 2024 “Respuesta Comunicado 158-1360-0149-2024 “Respuesta a comunicación KMA-INV2187- 035-2024 – “Respuesta oficio 158-1360-0101-2024 “Mitigación en los Puntos Atípicos PR49+500 – PR51+040 – PR51+500 y KMA-INV2187-028-2024 - Reiteración solicitud presentada en el oficio KMA-INV2187-024-2024 “Solicitud de definición Cantidades de Bolsacretos a Implementar como Mitigación en los Puntos Atípicos PR49+500 – PR51+040 – PR51+500.” y oficio 158-1360-0229-2024 “Presunto Incumplimiento por la no entrega de Plan de Contingencia para el Cto 2187 de 2023 por vencimiento del plazo contractual
0326	21/03/2024	INVIAS	Informe semanal No.39
0327	21/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta comunicación KMA-INV2187-093-2024 del 4 de marzo de 2024 “Remisión “Entrega Alternativa 2 Bolsacretos más ajustes”.
0454	27/03/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reunión URGENTE con el residente social del contratista de KMA.
0455	27/03/2024	INVIAS	Informe semanal No.40.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL INVIAS		
Consecutivo de Origen	**Fecha Recibido**	**Asunto**
2024S-VOCA-011864	5/03/2024	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-019035
2024S-VOCA-011900	5/03/2024	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-017898
2024S-VOCA-011899	5/03/2024	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-017897
2024S-VOCA-011906	5/03/2024	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-018066
KMA-INV2187-094-2024	6/03/2024	Respuesta a su comunicado 158-1360-1260-2023 Solicitud aplicación de medidas de manejo ambientales frentes de obra
2024S-VBOG-013934	12/03/2024	Comité Técnico Prórroga - Contrato de Obra No. 2187 de 2023
2024S-VBOG-014046	13/03/2024	Solicitud acompañamiento Orden Público VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO
2024S-VOCA-012648	7/03/2024	Solicitud de información Garantías Contrato de Obra

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024I-VOCA-011324	5/03/2024	SUB-GESTIÓN DEL RIESGO	INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 2187-2023
2024I-VOCA-011836	6/03/2024	SUB-GESTIÓN DEL RIESGO	Traslado radicado Rad No. 2024-08400-003958-1 Gobernación Norte de Santander
2024I-VOCA-015213	19/03/2024	SUB-GESTIÓN DEL RIESGO	Remisión de solicitud prorroga 2188-2023

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos técnicos durante la ejecución del proyecto.

3.1 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos jurídicos durante la ejecución del proyecto.

3.2 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Las actas parciales de obra No.10 y el acta de costos No.10 se encuentran en trámite.

3.3 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad durante la ejecución del proyecto.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza comité de obra semanal en el cual se hace seguimiento a la ejecución de los trabajos en obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Realizar seguimiento a los compromisos y observaciones realizadas en cada comité de obra, con el fin de subsanar los posible a trazos presentados en la ejecución del proyecto.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA