INGENIERO
VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO.
Periodo:	del 01 al 31 del mes de junio de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 2166 de fecha 23 junio de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: URGENCIA MANIFIESTA EL TARRITA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2187-2023		
CONTRATISTA:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**NIT:**	830.094.920-5
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	26/06/2023	**No. de Oficio:**	SGR-36179 DE 26-06-23
Valor Inicial:	$16.699.814.457		
Valor Adiciones:	-		

Adición 1:	
Adición 2:	
Adición 3:	-
Adición 4:	-
Adición 5:	-
Valor Actual:	$16.699.814.457
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Total, Prórrogas:	-
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024
Prórroga 2:	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024
Prórroga 3:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Prórroga 4:	-
Prórroga 5:	-
Fecha de Fin:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
689623	2023	21	C-2401-0600-71-0-2401026-02	$ 16.699.814.457	$ 12.328.105.403	$4.371.709.054

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	$ 1.256.377.887	$ 9.181.223	$ 1.265.559.110
Acta de Obra No. 2	$2.186.225.975	$ 15.976.267	$ 2.202.202.242
Acta de Obra No. 3	$ 1.659.364.255	$ 42.679.174	$ 1.702.043.429
Acta de Obra No. 4	$ 1.900.363.082	$ 18.069.735	$ 1.918.432.817

Acta de Obra No. 5	$ 599.699.582	$ 7.256.864	$ 606.956.446
Acta de Obra No. 6	$ 1.139.127.673	$ 8.324.395	$ 1.147.452.068
Acta de Obra No. 7	$ 505.106.166	$ 3.691.160	$ 508.797.326
Acta de Obra No. 8	$ 580.943.571	$ 19.597.652	$ 600.541.223
Acta de Obra No. 9	$ 411.347.340	$ 18.358.295	$ 429.705.635
Acta de Obra No. 10	$ 217.549.072	$ 16.942.077	$ 234.491.149
Acta de Obra No. 11	$ 863.437.750	$ 21.662.033	$ 885.099.783
Acta de Obra No. 12	$ 756.316.832	$ 20.879.226	$ 777.196.058
Acta de Ajustes No.1	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Ajustes No.2	$ 4.118.388	$ 30.096	$ 4.148.484
Acta de Ajustes No.3	$ 3.662.945	$ 26.768	$ 3.689.713
Acta de Ajustes No. 4	-$ 2.351.402	-$ 17.183	-$ 2.368.585
Acta de Ajustes No. 5	-$ 791.348	-$ 5.783	-$ 797.131
Acta de Ajustes (P) No. 6	-$ 9.662.745	-$ 70.612	-$ 9.733.357
Acta de Ajustes (P) No. 7	$ 931.015	$ 6.804	$ 937.819
Acta de Ajustes (D) No. 6	-$ 410.536	-$ 3.000	-$ 413.536
Acta de Ajustes (D) No. 7	$ 2.076.498	$ 15.174	$ 2.091.672
Acta de Ajustes No. 8	$ 20.620.270	$ 150.687	$ 20.770.957
Acta de Ajustes No. 9	$ 21.641.964	$ 158.153	$ 21.800.117
Acta de Ajustes No. 10	$ 9.433.030	$ 68.934	$ 9.501.964
Acumulado	**$ 12.125.127.264**	**$ 202.978.139**	**$ 12.328.105.403**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el acta parcial de obra No. 12 para el periodo de MAYO 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 13.075.667.480,00	100.00 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 12.084.027.473	72.36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 12.328.105.403	73.82%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 12.328.105.403	73.82%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Según el avance físico a fecha de 30 de junio de 2024, se tiene lo siguiente:

Meta física programada %: 79.87%
Meta física ejecutada %: 81.61%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
29/09/2023	NP1	limpieza de vía (remoción y lavado de residuos de menor tamaño y lodos)
29/09/2023	NP2	Geocontenedor por volteo fabricado en geotextil tejido hecho con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad (PET) para protección de la rivera del rio. No incluye transporte de material de relleno.
29/09/2023	NP3	Geocontenedor por volteo fabricado en geotextil tejido hecho con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad (PET) relleno con material granular reforzado con cemento para cimentación del suelo mecánicamente estabilizado. No Incluye transporte de material de relleno.
29/09/2023	NP4	Tubería de concreto reforzado de 1.20 metros de diámetro interior Clase III. No incluye transporte.
29/09/2023	NP5	Manejo de agua en zonas inundadas.
29/09/2023	NP6	Suministro e instalación de geotextil tejido con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad (PET) para reforzamientos de suelos.
29/09/2023	NP7	Demerito Ejercito incluye: Alimentación, refrigerios, hidratación, hospedaje, combustible y epps.
29/11/2023	NP8	Concreto de 28 Mpa acelerado para las placas de apoyo de los puentes. Incluye aditivo acelerante.
29/11/2023	NP9	Relleno para aproches de los puentes con material de recebo. No incluye transporte de material de relleno.
29/11/2023	NP10	Relleno para aproches estabilizado con cemento. No incluye transporte de material de relleno.

29/11/2023	NP11	Suministro e instalación Geodren planar de H: 0.50 m y/o similar para las obras de subdrenaje.
29/11/2023	NP12	Suministro e instalación de geotextil tejido con fibras del exclusivo multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad PET, impregnadas con un copolímero de alto desempeño para protección y armadura de estructuras.
29/11/2023	NP13	Base granular clase A para las obras de conformación de vía. No incluye transporte de material granular.
29/11/2023	NP14	Material triturado para nivelación y homogenización de superficie, base suelo reforzado sobre geocontenedores. No incluye transporte de material triturado.
29/11/2023	NP15	Transporte de materiales granulares para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m).
29/11/2023	NP16	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1.
29/11/2023	NP17	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19.
30/01/2024	NP18	Suministro de equipos y elementos para plan de manejo de tránsito por puente vehicular.
30/01/2024	NP19	Control vial turno diurno y nocturno: lunes a sábado.
30/01/2024	NP20	Control vial turno diurno y nocturno: Dominicales y festivos.
30/01/2024	NP21	Suministro e instalación de bolsacretos de 1,20x2,40x0,35.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/07/2023	1
29/09/2023	2
30/11/2023	3
30/01/2024	4
29/02/2024	5
27/03/2024	6
16/05/2024	7

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/07/2023	No. 1	Aprobado
30/09/2023	No. 2	Aprobado

30/11/2023	No. 3	Aprobado
30/11/2023	No. 4	Aprobado
30/01/2024	No. 5	Aprobado
29/02/2024	No. 6	Aprobado
27/03/2024	No. 7	Aprobado
16/05/2024	No. 8	En tramite

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/11/2023	16	Solicitud prorroga No. 1.	Aprobado
29/02/2024	23	Solicitud prorroga No. 2.	Aprobado
15/04/2024	26	Solicitud prorroga No. 3.	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/05/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.669.981.446,00	NB-100266383 Anexo No. 7	17-06-2023	31-01-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.339.962.892,00	NB-100266383 Anexo No. 7	17-06-2023	30-09-2027
Estabilidad de la obra	$ 4.652.944.338,00	NB-100266383 Anexo No. 7	31-12-2023	30-09-2029
Calidad de estudios y diseños	$ 357.000.000,00	NB-100266383 Anexo No. 7	31-12-2023	30-09-2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 834.990.723,00	NB-100064125 ANEXO 5	17-6-2023	30-09-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
CONSECUTIVO DE ORIGEN	**FECHA RECIBIDO**	**ASUNTO**
KMA-INV2187-180-2024	1/06/2024	Respuesta a comunicado 158-1360-0559-2024 ": Respuesta KMA-INV2187-149-2024, "Respuesta a la comunicación 158-1360-0511-2024 "Respuesta comunicado KMA-INV2187- 119-2024 "Respuesta a la comunicación 158- 1360-0253-2024 "Respuesta comunicado KMAINV2187-095-2024 del 06 de marzo de 2024, "Remisión de "Entrega Diseño Estructural SitioCritico PR49+528 Ubicado en El Tarrita en Versión 0
KMA-INV2187-181-2024	5/06/2024	Respuesta oficio 158-1360-0613-2024 "Solicitud Copia legible de la Modificación de la Garantía única y Seguro, prórroga número tres (03) de 2024 del Contrato de obra No 2187 de 2023.
KMA-INV2187-182-2024	8/06/2024	Cotizaciones del Programa de radial del área de influencia del Proyecto el Tarrita

KMA-INV2187-183-2024	8/06/2024	Cotizaciones actividad logística y entrega de filtros de agua del Proyecto el Tarrita
KMA-INV2187-184-2024	8/06/2024	Cotizaciones Capacitación En Formación Y Educación En Cultura Vial A Estudiantes Del I.E. Carlos Julio Torrado Y Comunidad Del Tarrita
KMA-INV2187-185-2024	12/06/2024	Presentación y actualización de ítems no previstos paquete No. 4 No del Contrato de obra 2187 de 2023.
KMA-INV2187-186-2024	12/06/2024	Entrega de Detalles y Topografía para levantamiento en Rasante entre PR52+150-PR52+419
KMA-INV2187-189-2024	13/06/2024	Respuesta a oficios 158-1360-0655-2024 / 158-1360-0665-2024 "Solicitud de información correspondiente al mes de mayo de 2024"
KMA-INV2187-190-2024	13/06/2024	Entrega de informe de cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo, correspondiente al mes de Mayo de 2024
KMA-INV2187-191-2024	13/06/2024	Observaciones al informe ambiental correspondiente al mes de abril de 2024.
KMA-INV2187-192-2024	13/06/2024	Entrega informe gestión ambiental correspondiente al mes de mayo de 2024.
KMA-INV2187-193-2024	13/06/2024	Remisión Preacta social y anexos correspondientes
KMA-INV2187-188-2024	13/06/2024	Respuesta a oficios 158-1360-0575-2024 / 158-1360-0585-2024 "Solicitud de información correspondiente al mes de abril de 2024
KMA-INV2187-187-2024	13/06/2024	Remisión entrega Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-4 ajustadas Acta de Vecindad firmadas y deligenciadas (inicial y de seguimiento)
KMA-INV2187-194-2024	14/06/2024	Respuesta oficio 158-1360-0547-2024 "Información Actas de Compromiso
KMA-INV2187-195-2024	14/06/2024	Respuesta complementando los oficios 158-1360-0596-2024, 158-1360-0609-2024 y 158-1360-0501-2024: "Solicitud y reiteración oficio N° 158-1360-0501-2024 del 15 de abril 2024: "Traslado de PQR "Sr. Álvaro Jácome presidente JAC El Tarrita de fecha 05 de abril 2024", Solicitud de información PQR "Sr. Wilman Becerra de fecha 07 de abril 2024" y PQR "Sr. José Luis Jácome y Álvaro Jácome presidente JAC El Tarrita de fecha 12 de abril 2024
KMA-INV2187-197-2024	14/06/2024	Respuesta oficio 158-1360-0671-2024 "Cotizaciones actividad logística y entrega de filtros de agua del Proyecto el Tarrita"
KMA-INV2187-198-2024	19/06/2024	Respuesta oficio 158-1360-0677-2024 de fecha 12 de junio, recibido el 13 de junio del 2024 "Remisión Pre-acta social y anexos correspondientes"
KMA-INV2187-203-2024	19/06/2024	Reunión de comité de participación ciudadana
KMA-INV2187-205-2024	19/06/2024	Mesa de trabajo cotizaciones Capacitación En Formación Y Educación En Cultura Vial A Estudiantes Del I.E. Carlos Julio Torrado Y Comunidad Del Tarrita

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2188-2023		
CONTRATISTA:	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS	NIT:	890.929.122-8
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	26/06/2023	No. de Oficio:	SGR-36181 de 26/06/2023
Valor Inicial:	**$1.799.891.422,00**		
Valor Adiciones:	**-**		
Adición 1:	799.999.999,00		
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	2.599.891.421,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Entregado:	**-**		
Anticipo Amortizado:	**-**		
Saldo por Amortizar:	**-**		
Plazo Inicial:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**		
Total, Prórrogas:	-		
Prórroga 1:	**HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024**		
Prórroga 2:	**HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024**		
Prórroga 3:	**HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**		
Prórroga 4:	-		
Prórroga 5:	-		
Fecha de Fin:	**HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
690123	2023	21	C-2401-0600-71-0-2401026-02	$1.799.891.422	$ 1.772.730.059	$27.161.363
429524	2024	20	C-2401-0600-71-51102D-2401026-02	$799.999.999	$ 0	$ 799.999.999

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 1	$ 33.507.830,00	$ 6.366.488,00	$ 39.874.318,00
Acta de costos No. 2	$ 114.214.750,00	$ 21.700.803,00	$ 135.915.553,00
Acta de costos No. 3	$ 133.366.675,00	$ 25.339.668,00	$ 158.706.343,00
Acta de costos No. 4	$ 132.106.870,00	$ 25.100.305,00	$ 157.207.175,00
Acta de costos No. 5	$ 144.376.202,00	$ 27.431.478,00	$ 171.807.680,00
Acta de costos No. 6	$150.171.320,00	$ 28.532.551,00	$ 178.703.871,00
Acta de costos No. 7	$148.407.820,00	$ 28.197.486,00	$ 176.605.306,00
Acta de costos No. 8	$118.633.260,00	$ 22.540.319,00	$ 141.173.579,00
Acta de costos No. 9	$144.657.490,00	$ 27.484.923,00	$ 172.142.413,00
Acta de costos No. 10	$ 130.693.375,00	$ 24.831.741,00	$ 155.525.116,00
Acta de costos No. 11	$ 122.654.124,00	$ 23.304.284,00	$ 145.958.408,00
Acta de costos No. 12	$ 116.549.360,00	$ 22.144.378,00	$ 138.693.738,00
Acumulado	**$ 1.489.689.126,00**	**$ 283.040.933,00**	**$ 1.772.730.059,00**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 13 de fecha JUNIO de 2024 para el período JUNIO DE 2024 el contrato reporta un avance de 71.68%:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 1.955.348.674
Total, inversión ejecutada: $ 1.863.633.379

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
13/07/2023	1
14/12/2023	2
10/01/2024	3A
19/03/2024	4
02/05/2024	5

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/11/2023	16	Solicitud prorroga No. 1.	Aprobado
29/02/2024	23	Solicitud prorroga No. 2.	Aprobado
15/04/2024	26	Solicitud prorroga No. 3.	Aprobado

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 259.989.142,20	M-100201274 ANEXO 6	26-06-2023	30-03-2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.092.391.360,57	M-100201274 ANEXO 6	26-06-2023	15-11-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 519.978.284,20	M-100201274 ANEXO 6	26-06-2023	30-09-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 779.967.426,07	M-100201274 ANEXO 6	09-01-2023	30-09-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/05/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 20/05/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Consec.	**Fecha de Envío**	**Dirigido A (Razón Social)**	**Asunto**
0654	4/06/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-177-2024 del 30/05/2024 “Respuesta a su oficio 158-1360-0639-2024 “Solicitud vinculación
0655	4/06/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud de información correspondiente al periodo de mayo de 2024.
0658	6/06/2024	INVIAS	Informe semanal No.50.
0660	11/06/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud implementación medidas de manejo ambiental en los frentes de obra.

0662	12/06/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Entrega de Detalles y Topografía para levantamiento en Rasante entre PR52+150- PR52+419.
0665	12/06/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración 158-1360-0655-2024, "Solicitud de información correspondiente al periodo de mayo de 2024
0669	12/06/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud entrega del acta de Ajuste definitivo No 11. Correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2024.
0670	13/06/2024	INVIAS	Informe semanal No.51.
0671	13/06/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta Oficio KMA-INV2187-183-2024 recibido el 8 de junio 202 "Cotizaciones actividad logística y entrega de filtros de agua del Proyecto el Tarrita"
0676	14/06/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-191-2024 y KMA-INV2187-192- 2024 del 12 de junio de 2024. Aprobación Informes Gestión Ambiental correspondiente abril y mayo de 2024.
0677	14/06/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Rta Oficio KMA-INV2187-193-2024 de fecha 12 de junio, recibido el 13 de junio del 2024 "Remisión Pre-acta social y anexos correspondientes"
0678	14/06/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Segunda Solicitud del saldo del Contrato de obra No 2187 de 2023, provisión asignada a la Gestión Ambiental, Social y Predial.
0680	17/06/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Rta Oficio KMA-INV2187-182-2024 del 6 de junio 2024, enviado el día 8 de junio 2024 "Cotizaciones del Programa radial del área de influencia del Proyecto el Tarrita"
0681	17/06/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Rta Oficio KMA-INV2187-197-2024 del 13 de junio 2024, enviado el día 14 de junio 2024 "Respuesta oficio 158-1360-0671-2024 "Cotizaciones actividad logística y entrega de filtros de agua del Proyecto el Tarrita"
0688	19/06/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Presunto incumplimiento por reiteración de los oficios con radicados No 158-1360- 0084-2024 y 158-1360-0623-2024. "Calidad de los materiales para Suministro e Instalación de Bolsacretos".

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL INVIAS		
Consecutivo de Origen	**Fecha Recibido**	**Asunto**
2024S-VOCA-036096	5/06/2024	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-048642
2024S-VOCA-037190	11/06/2024	Traslado memorando 2024I-VBOG-036585 de fecha 07-06-2024 _ Solicitud de Gestión jurídica.
2024S-VOCA-038176	13/06/2024	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-048177
2024S-VBOG-038788	17/06/2024	Convocatoria a Reunión Presencial de Seguimiento a los Contratos 2187 y 2188 de 2023.
2024S-VBOG-039066	18/06/2024	Póliza cumplimiento Contrato Obra No. 2187 de 2023 - Prorroga 2 y 3

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos técnicos durante la ejecución del proyecto.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos jurídicos durante la ejecución del proyecto.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El acta parcial de obra No.13 y el acta de costos No.13 correspondientes al mes de junio se encuentran en trámite para revisión.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad durante la ejecución del proyecto.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron comisiones.


5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza comité de obra semanal en el cual se hace seguimiento a la ejecución de los trabajos en obra.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Realizar seguimiento a los compromisos y observaciones realizadas en cada comité de obra, con el fin de subsanar los posible a trazos presentados en la ejecución del proyecto.

Cordialmente,



ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA