INGENIERO
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO.
Periodo:	del 01 al 31 del mes de julio de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 2166 de fecha 23 junio de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: URGENCIA MANIFIESTA EL TARRITA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2187-2023		
CONTRATISTA:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**NIT:**	830.094.920-5
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	26/06/2023	**No. de Oficio:**	SGR-36179 DE 26-06-23
Valor Inicial:	$16.699.814.457		

Valor Adiciones:	-
Adición 1:	
Adición 2:	
Adición 3:	-
Adición 4:	-
Adición 5:	-
Valor Actual:	$16.699.814.457
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Total, Prórrogas:	-
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024
Prórroga 2:	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024
Prórroga 3:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Prórroga 4:	-
Prórroga 5:	-
Fecha de Fin:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
689623	2023	21	C-2401-0600-71-0-2401026-02	$ 16.699.814.457	$ 13.066.882.032	$3.632.932.425

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	$ 1.256.377.887	$ 9.181.223	$ 1.265.559.110
Acta de Obra No. 2	$2.186.225.975	$ 15.976.267	$ 2.202.202.242
Acta de Obra No. 3	$ 1.659.364.255	$ 42.679.174	$ 1.702.043.429
Acta de Obra No. 4	$ 1.900.363.082	$ 18.069.735	$ 1.918.432.817
Acta de Obra No. 5	$ 599.699.582	$ 7.256.864	$ 606.956.446
Acta de Obra No. 6	$ 1.139.127.673	$ 8.324.395	$ 1.147.452.068
Acta de Obra No. 7	$ 505.106.166	$ 3.691.160	$ 508.797.326
Acta de Obra No. 8	$ 580.943.571	$ 19.597.652	$ 600.541.223
Acta de Obra No. 9	$ 411.347.340	$ 18.358.295	$ 429.705.635
Acta de Obra No. 10	$ 217.549.072	$ 16.942.077	$ 234.491.149
Acta de Obra No. 11	$ 863.437.750	$ 21.662.033	$ 885.099.783
Acta de Obra No. 12	$ 756.316.832	$ 20.879.226	$ 777.196.058
Acta de Obra No. 13	$ 705.724.950	$ 5.157.221	$ 710.882.171
Acta de Ajustes No.1	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Ajustes No.2	$ 4.118.388	$ 30.096	$ 4.148.484
Acta de Ajustes No.3	$ 3.662.945	$ 26.768	$ 3.689.713
Acta de Ajustes No. 4	-$ 2.351.402	-$ 17.183	-$ 2.368.585
Acta de Ajustes No. 5	-$ 791.348	-$ 5.783	-$ 797.131
Acta de Ajustes (P) No. 6	-$ 9.662.745	-$ 70.612	-$ 9.733.357
Acta de Ajustes (P) No. 7	$ 931.015	$ 6.804	$ 937.819
Acta de Ajustes (D) No. 6	-$ 410.536	-$ 3.000	-$ 413.536
Acta de Ajustes (D) No. 7	$ 2.076.498	$ 15.174	$ 2.091.672
Acta de Ajustes No. 8	$ 20.620.270	$ 150.687	$ 20.770.957
Acta de Ajustes No. 9	$ 21.641.964	$ 158.153	$ 21.800.117
Acta de Ajustes No. 10	$ 9.433.030	$ 68.934	$ 9.501.964
Acta de Ajustes No. 11	$ 27.692.093	$ 202.365	$ 27.894.458
Acumulado	**$ 12.858.544.307**	**$ 208.337.725**	**$ 13.066.882.032**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el acta parcial de obra No. 13 para el periodo de JUNIO 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 14.658.111.295,00	100.00 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 12.902.023.870	77.26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 13.066.882.032	78.25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 13.066.882.032	78.25%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Según el avance físico a fecha de 31 de julio de 2024, se tiene lo siguiente:

Meta física programada %: 87.19%
Meta física ejecutada %: 86.59%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
29/09/2023	NP1	limpieza de vía (remoción y lavado de residuos de menor tamaño y lodos)
29/09/2023	NP2	Geocontenedor por volteo fabricado en geotextil tejido hecho con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad (PET) para protección de la rivera del rio. No incluye transporte de material de relleno.
29/09/2023	NP3	Geocontenedor por volteo fabricado en geotextil tejido hecho con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad (PET) relleno con

		material granular reforzado con cemento para cimentación del suelo mecánicamente estabilizado. No Incluye transporte de material de relleno.
29/09/2023	NP4	Tubería de concreto reforzado de 1.20 metros de diámetro interior Clase III. No incluye transporte.
29/09/2023	NP5	Manejo de agua en zonas inundadas.
29/09/2023	NP6	Suministro e instalación de geotextil tejido con fibras del exclusivo Multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad (PET) para reforzamientos de suelos.
29/09/2023	NP7	Demerito Ejercito incluye: Alimentación, refrigerios, hidratación, hospedaje, combustible y epps.
29/11/2023	NP8	Concreto de 28 Mpa acelerado para las placas de apoyo de los puentes. Incluye aditivo acelerante.
29/11/2023	NP9	Relleno para aproches de los puentes con material de recebo. No incluye transporte de material de relleno.
29/11/2023	NP10	Relleno para aproches estabilizado con cemento. No incluye transporte de material de relleno.
29/11/2023	NP11	Suministro e instalación Geodren planar de H: 0.50 m y/o similar para las obras de subdrenaje.
29/11/2023	NP12	Suministro e instalación de geotextil tejido con fibras del exclusivo multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad PET, impregnadas con un copolímero de alto desempeño para protección y armadura de estructuras.
29/11/2023	NP13	Base granular clase A para las obras de conformación de vía. No incluye transporte de material granular.
29/11/2023	NP14	Material triturado para nivelación y homogenización de superficie, base suelo reforzado sobre geocontenedores. No incluye transporte de material triturado.
29/11/2023	NP15	Transporte de materiales granulares para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m).
29/11/2023	NP16	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1.
29/11/2023	NP17	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19.
30/01/2024	NP18	Suministro de equipos y elementos para plan de manejo de tránsito por puente vehicular.
30/01/2024	NP19	Control vial turno diurno y nocturno: lunes a sábado.
30/01/2024	NP20	Control vial turno diurno y nocturno: Dominicales y festivos.
30/01/2024	NP21	Suministro e instalación de bolsacretos de 1,20x2,40x0,35.

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
30/07/2023	1
29/09/2023	2
30/11/2023	3
30/01/2024	4
29/02/2024	5
27/03/2024	6
16/05/2024	7
31/05/2024	8

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/07/2023	No. 1	Aprobado
30/09/2023	No. 2	Aprobado
30/11/2023	No. 3	Aprobado
30/11/2023	No. 4	Aprobado
30/01/2024	No. 5	Aprobado
29/02/2024	No. 6	Aprobado
27/03/2024	No. 7	Aprobado
16/05/2024	No. 8	Aprobado
31/05/2024	No. 9	Aprobado

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/11/2023	16	Solicitud prorroga No. 1.	Aprobado
29/02/2024	23	Solicitud prorroga No. 2.	Aprobado
15/04/2024	26	Solicitud prorroga No. 3.	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/05/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.669.981.446,00	NB-100266383 Anexo No. 7	17-06-2023	31-01-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.339.962.892,00	NB-100266383 Anexo No. 7	17-06-2023	30-09-2027
Estabilidad de la obra	$ 4.652.944.338,00	NB-100266383 Anexo No. 7	31-12-2023	30-09-2029
Calidad de estudios y diseños	$ 357.000.000,00	NB-100266383 Anexo No. 7	31-12-2023	30-09-2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 834.990.723,00	NB-100064125 ANEXO 5	17-6-2023	30-09-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Consecutivo	Fecha	Asunto
KMA-INV2187-210-2024	4/07/2024	Remisión Actas de Comité de seguimiento al Proyecto
KMA-INV2187-212-2024	4/07/2024	Respuesta a su comunicado 158-1360-0660-2024 “Solicitud implementación medidas de manejo ambiental en los frentes de obra”.
KMA-INV2187-213-2024	6/07/2024	Respuesta oficios 158-1360-0604-2024 / 158-1360-0618-2024 / 158-1360-0678- 2024. “Solicitud del saldo del Contrato de obra No 2187 de 2023, provisión asignada a la Gestión Ambiental, Social y Predial
KMA-INV2187-214-2024	9/07/2024	Respuesta a oficio 158-1360-0692-2024: “Solicitud caracterización de materiales para terraplén estabilizado con cemento de las obras de mejoramiento de la calzada PR 51+0500 y PR 52+0200 del tramo 7008
KMA-INV2187-215-2024	9/07/2024	Respuesta oficio 158-1360-0757-2024 “Entrega informe gestión ambiental correspondientes al mes de junio de 2024.
KMA-INV2187-216-2024	9/07/2024	Entrega de informe de cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo, correspondiente al mes de Junio de 2024
KMA-INV2187-217-2024	9/07/2024	Respuesta a su comunicado 158-1360-0746-2024: “Solicitud reprogramación al Cronograma de obra para la ejecución de la prórroga número tres (3) del Contrato de obra No 2187 de 2023.”.
KMA-INV2187-218-2024	10/07/2024	Respuesta Comunicados 158-1360-0633-2024, 158-1360-0740-2024 “Remisión de Concepto técnico “Evaluación de capacidad hidráulica estructura tipo Alcantarilla Proyectada -Abscisa K51+445 de la Vía Ocaña – Alto Del Pozo, Ruta Nacional 7008, en el Departamento de Norte de Santander Respuesta oficio 158-1360-0703-2024 “Solicitud planos de detalle para construcción de las alcantarillas del sitio critico ubicado en el PR 51+0500 del tramo 7008, Inundación y pérdida de la banca...”” “Entrega de Alcantarilla Tipo como obra de Mitigación PR51+445”

KMA-INV2187-219-2024	11/07/2024	Restricción de acceso a las áreas en obras por seguridad
KMA-INV2187-220-2024	12/07/2024	Respuesta al comunicado 158-1360-0766-2024. "Respuesta a su comunicado KMAINV2187-213-2024 - Solicitud del saldo del Contrato de obra No 2187 de 2023, provisión asignada a la Gestión Ambiental, Social y Predial".
KMA-INV2187-221-2024	12/07/2024	Respuesta oficio 158-1360-0768-2024 "Solicitud entrega informe mensual Social y anexos, correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio del 2024 y mesa de trabajo social"
KMA-INV2187-222-2024	12/07/2024	Respuesta a oficio 158-1360-0749-2024 y oficio 158-1360-0764-2024"Solicitud de información correspondiente al mes de Junio de 2024
KMA-INV2187-225-2024	16/07/2024	Presentación versión final del paquete de Ítems No. 4 No Previstos VF del Contrato de obra 2187 de 2023
KMA-INV2187-224-2024	16/07/2024	Alcance oficio KMA-INV2187-214-2024 "Respuesta a oficio 158-1360-0692-24: "Solicitud caracterización de materiales para terraplén estabilizado con cemento de las obras de mejoramiento de la calzada PR 51+0500 y PR 52+0200 del tramo 7008
KMA-INV2187-226-2024	18/07/2024	Presentación perfil Residente Social.
KMA-INV2187-227-2024	18/07/2024	Respuesta a oficio 158-1360-0773-2024 del 11/07/2024 – radicado el 9 de julio de 2024. Observaciones al informe ambiental correspondiente al mes de junio de 2024
KMA-INV2187-228-2024	18/07/2024	Respuesta al oficio 158-1360-0793-2024 "Respuesta KMA-INV2187-224-2024, "Alcance oficio KMA-INV2187-214-2024 "Respuesta a oficio 158-1360-0692-24: "Solicitud caracterización de materiales para terraplén estabilizado con cemento de las obras de mejoramiento de la calzada PR 51+0500 y PR 52+0200 del tramo 7008
KMA-INV2187-229-2024	18/07/2024	Respuesta a oficio 158-1360-0794-2024 de 16 de julio de 2024 "observaciones informe mensual social del proyecto".
KMA-INV2187-231-2024	19/07/2024	Alcance al oficio KMA-INV2187-170-2024. Respuesta al oficio 158-1360-0487-2024 Solicitud entrega Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Actas de Vecindad firmadas y diligenciadas.
KMA-INV2187-232-2024	19/07/2024	Reiteración de solicitud de respuesta al comunicado KMA-INV2187-218-2024 ": Respuesta Comunicados 158-1360-0633-2024, 158-1360-0740-2024 "Remisión de Concepto técnico "Evaluación de capacidad hidráulica estructura tipo Alcantarilla Proyectada -Abscisa K51+445 de la Vía Ocaña – Alto Del Pozo, Ruta Nacional 7008, en el Departamento de Norte de Santander Respuesta oficio 158-1360-0703-2024 "Solicitud planos de detalle para construcción de las alcantarillas del sitio critico ubicado en el PR 51+0500 del tramo 7008, Inundación y pérdida de la banca." "Entrega de Alcantarilla Tipo como obra de Mitigación PR51+445
KMA-INV2187-233-2024	23/07/2024	Respuesta a comunicado 158-1360-0728-2024 ": Respuesta KMA-INV2187-178- 2024, "Respuesta a comunicado 158-1360-0591-2024 "Respuesta KMA-INV2187- 124-2024 "Respuesta al comunicado 158-1360-0461-2024"Respuesta comunicado KMA-INV2187-118-2024, Respuesta a Mesa de trabajo del 12 de marzo de 2024 referente a los componentes de "Topografía, Diseño geométrico, Geología, Geotecnia e Hidráulica de los Sitios Críticos PR49+528, PR51+040 y PR51+500

KMA-INV2187-230-2024	23/07/2024	SOLICITUD DE MODIFICATORIA No. 1 AL CONTRATO 2187 DE 2023 CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.
KMA-INV2187-235-2024	24/07/2024	Presentación perfil profesional - Especialista Ambiental
KMA-INV2187-234-2024	25/06/2024	Respuesta a comunicado 158-1360-0812-2024 "Respuesta KMA-INV2187-218-2024 del 9 de julio de 2024 "Respuesta Comunicados 158-1360-0633-2024, 158-1360-0740-2024 "Remisión de Concepto técnico…"" y Respuesta KMA-INV2187-232-2024 del 18 de julio de 2024 "Reiteración de solicitud de respuesta al comunicado KMA-INV2187-218-2024 ": Respuesta Comunicados 158-1360-0633-2024, 158-1360-0740-2024
KMA-INV2187-223-2024	27/07/2024	Respuesta a comunicado 158-1360-0662-2024 "Observaciones a los Estudios y Diseños Vías de acceso para los puentes El Tarrita K51+937. L=150 metros y puente El Turco K49+270"
KMA-INV2187-237-2024	30/07/2024	Alcance a la comunicación KMA-INV2187-230-2024 con asunto "SOLICITUD DE MODIFICATORIA No. 1 AL CONTRATO 2187 DE 2023 CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2188-2023		
CONTRATISTA:	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS	NIT:	890.929.122-8
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	26/06/2023	No. de Oficio:	SGR-36181 de 26/06/2023
Valor Inicial:	**$1.799.891.422,00**		
Valor Adiciones:	**-**		
Adición 1:	799.999.999,00		
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	2.599.891.421,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Entregado:	**-**		
Anticipo Amortizado:	**-**		
Saldo por Amortizar:	**-**		
Plazo Inicial:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**		
Total, Prórrogas:	-		
Prórroga 1:	**HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024**		
Prórroga 2:	**HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024**		
Prórroga 3:	**HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**		
Prórroga 4:	-		
Prórroga 5:	-		
Fecha de Fin:	**HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
690123	2023	21	C-2401-0600-71-0-2401026-02	$1.799.891.422,00	$ 1.799.891.422	$0
429524	2024	20	C-2401-0600-71-51102D-2401026-02	$799.999.999	$ 107.390.893	$ 692.609.106

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 1	$ 33.507.830,00	$ 6.366.488,00	$ 39.874.318,00
Acta de costos No. 2	$ 114.214.750,00	$ 21.700.803,00	$ 135.915.553,00
Acta de costos No. 3	$ 133.366.675,00	$ 25.339.668,00	$ 158.706.343,00
Acta de costos No. 4	$ 132.106.870,00	$ 25.100.305,00	$ 157.207.175,00
Acta de costos No. 5	$ 144.376.202,00	$ 27.431.478,00	$ 171.807.680,00
Acta de costos No. 6	$150.171.320,00	$ 28.532.551,00	$ 178.703.871,00
Acta de costos No. 7	$148.407.820,00	$ 28.197.486,00	$ 176.605.306,00
Acta de costos No. 8	$118.633.260,00	$ 22.540.319,00	$ 141.173.579,00
Acta de costos No. 9	$144.657.490,00	$ 27.484.923,00	$ 172.142.413,00
Acta de costos No. 10	$ 130.693.375,00	$ 24.831.741,00	$ 155.525.116,00
Acta de costos No. 11	$ 122.654.124,00	$ 23.304.284,00	$ 145.958.408,00
Acta de costos No. 12	$ 116.549.360,00	$ 22.144.378,00	$ 138.693.738,00
Acta de costos No. 13	$ 113.069.122,00	$ 21.843.134,00	$ 134.552.256,00
Acumulado	**$ 1.602.758.248,00**	**$ 304.524.067,00**	**$ 1.907.282.315,00**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 13 de fecha JUNIO de 2024 para el período JUNIO DE 2024 el contrato reporta un avance de 73.36%:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 2.219.822.308
Total, inversión ejecutada: $ 2.032.651.231

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
13/07/2023	1
14/12/2023	2
10/01/2024	3A
19/03/2024	4
02/05/2024	5
30/06/2024	6B

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/11/2023	16	Solicitud prorroga No. 1.	Aprobado
29/02/2024	23	Solicitud prorroga No. 2.	Aprobado
15/04/2024	26	Solicitud prorroga No. 3.	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 259.989.142,20	M-100201274 ANEXO 6	26-06-2023	30-03-2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.092.391.360,57	M-100201274 ANEXO 6	26-06-2023	15-11-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 519.978.284,20	M-100201274 ANEXO 6	26-06-2023	30-09-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 779.967.426,07	M-100201274 ANEXO 6	09-01-2023	30-09-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 20/05/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Consec.	**Fecha de Envío**	**Dirigido A (Razón Social)**	**Asunto**
0740	2/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta comunicado KMA-INV2187-207-2024. "…Respuesta oficio 158-1360-0703-2024 "Solicitud planos de detalle para construcción de las alcantarillas del sitio critico ubicado en el PR 51+0500 del tramo 7008, Inundación y pérdida de la banca..
0741	2/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud entrega del acta de recibo parcial de obra No 13, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2024 del Contrato de Obra No 2187 de 2023.
0742	2/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud entrega del acta de Ajuste definitivo No 12. Correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2024.
0743	2/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Tercera solicitud saldo del Contrato de obra No 2187 de 2023, provisión asignada a la Gestión Ambiental, Social y Predial.
0744	3/07/2024	INVIAS	Solicitud activación de dos (2) inspectores al contrato de interventoría.
0746	3/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud reprogramación al Cronograma de obra para la ejecución de la prórroga número tres (3) del Contrato de obra No 2187 de 2023.
0748	4/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Inasistencia a las mesas de trabajo residente Social del Contratista KMA en el Proyecto
0749	4/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud de información correspondiente al periodo de junio de 2024
0750	4/07/2024	INVIAS	Informe semanal No.54.
0752	4/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud implementación medidas de manejo ambiental en los frentes de obra.
0753	4/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	No Objeción al Plan de Inversión Social 2, por la Subdirección de Sostenibilidad, mediante comunicación 2024S-VBOG-043882 del 2024-07-04 ": Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-047326- , Plan de Inversión Social Versión 2 del contrato de obra: 2187 de 2023 Ocaña"
0754	8/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud Información Actividad "VIAS CULTURALES, TEJIENDO COMUNIDAD SOSTENIBLE".

0757	8/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud entrega informe mensual ambiental correspondiente al periodo de junio de 2024.
0758	8/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta comunicado KMA-INV2187-210-2024, "Remisión Actas de Comité de seguimiento al Proyecto"
0759	8/07/2024	Presidente veeduria ciudadana	Informe sobre el Proyecto Urgencia Manifiesta El Tarra
0763	9/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud caracterización de material de Base granular para las obras de mejoramiento de la calzada PR 51+0500 y PR 52+0200 del tramo 7008
0764	10/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración 158-1360-0749-2024 Solicitud de información correspondiente al periodo de junio de 2024.
0766	11/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-213-2024 - Solicitud del saldo del Contrato de obra No 2187 de 2023, provisión asignada a la Gestión Ambiental, Social y Predial.
0768	11/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud entrega informe mensual Social y anexos, correspondiente al periodo del 1al 30 de junio del 2.024 y mesa de trabajo.
0769	11/07/2024	INVIAS	Informe semanal No.55.
0770	11/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Traslado de PQR verbal por la comunidad y Solicitud de Distribución de volantes informativos.
0772	11/07/2024	INVIAS	Solicitud activación de laboratorista Inspector para contrato de interventoría.
0773	11/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-215-2024, radicado el 9 de julio de 2024. Observaciones al informe ambiental correspondiente al mes de junio de 2024.
0775	12/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Compromisos comité de avance del 12/07/2024.
0777	12/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Aprobación Plan de inversión predial.
0780	15/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-220-2024 – Provisión Ambiental.
0781	15/07/2024	INVIAS	Remisión de Plan de Inversión ambiental 2 y predial 1 para gestión de no objeción por gestores.

0784	16/07/2024	Defensor regional del pueblo	Invitación a la tercera socialización con el Comité de Veeduría Ciudadana para la ejecución del proyecto “URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”.
0785	16/07/2024	Procurador provincial	Invitación a la tercera socialización con el Comité de Veeduría Ciudadana para la ejecución del proyecto “URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”.
0786	16/07/2024	INVIAS	Invitación a la tercera socialización con el Comité de Veeduría Ciudadana para la ejecución del proyecto “URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”.
0787	16/07/2024	PERSONERO MUNICIPAL ABREGO	Invitación a la tercera socialización con el Comité de Veeduría Ciudadana para la ejecución del proyecto “URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”.
0788	16/07/2024	PRESIDENTE JAC	Invitación a la tercera socialización con el Comité de Veeduría Ciudadana para la ejecución del proyecto “URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”.
0789	16/07/2024	PRESIDENTE DE VEEDURIA CIUDADANA	Invitación a la tercera socialización con el Comité de Veeduría Ciudadana para la ejecución del proyecto “URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”.
0790	16/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Invitación a la tercera socialización con el Comité de Veeduría Ciudadana para la ejecución del proyecto “URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”.
0791	16/07/2024	DIRECTOR TERRITORIAL CORPONOR	Invitación a la tercera socialización con el Comité de Veeduría Ciudadana para la ejecución del proyecto “URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”.
0792	16/07/2024	ALCALDIA MUNICIPAL ABREGO	Invitación a la tercera socialización con el Comité de Veeduría Ciudadana para la ejecución del proyecto “URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”.

0793	16/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta KMA-INV2187-224-2024, “Alcance oficio KMA-INV2187-214-2024 “Respuesta a oficio 158-1360-0692-24: “Solicitud caracterización de materiales para terraplén estabilizado con cemento de las obras de mejoramiento de la calzada PR 51+0500 y PR 52+0200 del tramo 7008”
0794	17/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Rta/ Oficio KMA-INV2187-221-2024 de fecha 12 de julio 2024, “Respuesta oficio 158-1360-0768-2024 “Solicitud entrega informe mensual Social y anexos, correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio del 2024 y mesa de trabajo social
0795	18/07/2024	INVIAS	Informe semanal No.56.
0797	19/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a comunicado KMA-INV2187-226-2024 del 18/07/2024 “Presentación perfil Residente Social”
0798	19/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Aprobación informe Gestión Ambiental correspondientes a junio de 2024. Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-227-2024 radicado el 18 de julio de 2024.
0799	19/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio 2024S-VBOG-047694 del 2024-07-18 “Glosa del Acta Parcial de Obra No. 12 del Contrato 2187 de 2023
0800	19/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio 2024S-VBOG-047425 del 2024-07-17 “Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-064106” Observaciones Acta de costos 13.
0804	22/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Rta/ comunicado KMA-INV2187-229-2024 “Respuesta a oficio 158-1360-0794-2024 de 16 de julio de 2024 “observaciones informe mensual social del proyecto”.
0805	22/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración de oficio 158-1360-0794-2024 del 16 de julio de 2024 “Rta/ Oficio KMA-INV2187-221-2024 de fecha 12 de julio 2024, “Respuesta oficio 158-1360-0768-2024 “Solicitud entrega informe mensual Social y anexos, correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio del 2024 y mesa de trabajo social
0810	22/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta KMA-INV2187-225-2024 del 16 de julio de 2024 “Presentación versión final del paquete de Ítems No. 4 No Previstos VF del Contrato de obra 2187 de 2023”.
0811	22/07/2024	INVIAS	Acta de modificación de costos y Reprogramación al Plan de cargas 6B.
0812	22/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta KMA-INV2187-218-2024 del 9 de julio de 2024 “Respuesta Comunicados 158-1360-0633-2024, 158-1360-0740-2024 “Remisión de Concepto técnico…”” y Respuesta KMA-INV2187-232-2024 del 18 de julio de 2024 “ReiteraciÛn de solicitud de respuesta al comunicado KMA-INV2187-218-2024 “: Respuesta Comunicados 158-1360-0633-2024, 158-1360-0740-2024
0813	23/07/2024	INVIAS	Respuesta 2024S-VBOG-045664 del 2024-07-10 “Respuesta al radicado 158- 1360-0727-2024” Concepto jurídico interventorìa.

0816	23/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud y reiteración oficio N° 158-1360-0501-2024 del 15 de abril 2024, 158-1360- 0547-2024 del 25 de abril 2024, 158-1360-0596-2024 del 10 de mayo 2024 y 158-1360- 0609-2024 del 16 de mayo 2024 "PQR "Sr. Álvaro Jacome presidente JAC El Tarrita y Freyden Jacome de fecha 05 de abril 2024", PQR "Sr. Wilman Becerra de fecha 07 de abril 2024", PQR "Sr. José Luis Jacome y Álvaro Jacome presidente JAC El Tarrita de fecha 12 de abril 2024", PQR "Rector Ciro Alfonso Guerrero de fecha 18 de abril 2024", PQR "Sr. José Luis Jacome Presidente de la Veeduría Ciudadana de fecha del 19 de junio 2024", PQR "Álvaro Jacome presidente JAC El Tarrita de fecha 26 de Junio 2024", PQR "Usuarios Viales del 10 de Julio 2024" y Actas de Vecindad del año "2023 y 2024
0817	23/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud presentar acciones correctivas de los concretos hidráulicos utilizados para la construcción de muros con bolsacretos, durante el mes de abril de 2024.
0818	24/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud presencia residente de obra y residente social.
0819	24/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Rta/ a comunicadoKMA-INV2187-231-2024 enviado el 19 de Julio 2024 "Alcance al oficio KMA-INV2187-170-2024. Respuesta al oficio 158-1360-0487-2024 Solicitud entrega Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Actas de Vecindad firmadas y diligenciadas".
0820	24/07/2024	INVIAS	Remisión informe trimestral de Interventoría #4.
0821	24/07/2025	INVIAS	Solicitud activación de Abogado para contrato de interventoría.
0822	24/07/2024	INVIAS	Remisión Informe Trimestral Social de Interventoría # 4
0824	25/07/2024	INVIAS	Solicitud de concepto / pronunciamiento para el traslado de recursos de la inversión ambiental.
0825	25/07/2024	INVIAS	Informe semanal No.57.
0831	26/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Rta KMA-INV2187-233-2024, "Rta a comunicado 158-1360-0728-2024 ": Rta KMA-INV2187-178-2024, "Rta a comunicado 158-1360-0591-2024 "Rta KMA-INV2187- 124-2024 "Rta al comunicado 158-1360-0461-2024"Rta comunicado KMA-INV2187-118- 2024, Rta a Mesa de trabajo del 12 de marzo de 2024 referente a los componentes de "Topografía, Diseño geométrico, Geología, Geotecnia e Hidráulica de los Sitios Críticos PR49+528, PR51+040 y PR51+500
0833	26/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración 158-1360-0662-2024, "Observaciones a los Estudios y Diseños Vías de acceso para los puentes El Tarrita K51+937. L=150 metros y puente El Turco K49+270
0835	26/07/2024	INVIAS	Plan de inversión predial.
0838	29/07/2024	INVIAS	Solicitud No Objeción para el traslado de recursos a obra
0839	29/07/2024	INVIAS	Respuesta 2024S-VBOG-050339 del 2024-07-26 "Requerimiento Interventoría traslados gestión ambiental social y predial Certificado No Objeción Subdirección de Sostenibilidad".
0840	29/07/2024	INVIAS	Respuesta Oficio INVIAS 2024S-VBOG-048988 del 23/07/2024.

0841	29/07/2024	INVIAS	Alcance memorandos 2024I-VBOG-050833 del 2024-07-25 "Respuesta al radicado No.2024I-VOCA-046975", 2024I-VBOG-051242 del 2024-07-26 "Plan de Inversión Social Versión 2 del contrato de obra:2187 de 2023 Ocaña"
0842	29/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta a su comunicado KMA-INV2187-235-2024 del 24/07/2024 "Presentación perfil profesional - Especialista Ambiental
0843	30/07/2024	INVIAS	Respuesta 2024S-VBOG-049074 del 2024-07-23 "Reiteración ajustes de observaciones del proceso administrativo sancionatorio al Contrato 2187 de 2023 KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. por el presunto incumplimiento del Apéndice D Gestión Ambiental".
0845	31/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración 158-1360-0763-2024, "Solicitud caracterización de material de Base granular para las obras de mejoramiento de la calzada PR 51+0500 y PR 52+0200 del tramo 7008."
0846	31/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración 158-1360-0818-2024, "Solicitud presencia residente de obra y residente social."
0848	31/07/2024	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración 158-1360-0817-2024, "Solicitud presentar acciones correctivas de los concretos hidráulicos utilizados para la construcción de muros con bolsacretos, durante el mes de abril de 2024."

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL INVIAS		
Consecutivo de Origen	**Fecha Recibido**	**Asunto**
2024S-VBOG-043214	*2/07/2024*	*Solicitud de Implementación de Medidas Rigurosas en Interventoría del Contrato 2187 de 2023.*
2024S-VOCA-043433	*3/07/2024*	*Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-059753*
2024S-VBOG-043882	*4/07/2024*	*Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-047326- , Plan de Inversión Social,versión 2 del contrato de obra: 2187 de 2023 Ocaña.*
2024S-VBOG-045592	*10/07/2024*	*Llamado de atención por incumplimiento con la entrega de las bolsas financieras.*
2024S-VBOG-045664	*10/07/2024*	*Respuesta al radicado 158-1360-0727-2024*
2024S-VOCA-047065	*17/07/2024*	*Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-063247*
2024S-VOCA-047425	*17/07/2024*	*Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-064106*
2024S-VBOG-047694	*18/07/2024*	*Glosa del Acta Parcial de Obra No. 12 del Contrato 2187 de 2023*
2024S-VOCA-047720	*18/07/2024*	*Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-064283*

2024S-VBOG-048988	*23/07/2024*	*Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-035784*
2024S-VOCA-049770	*25/07/2024*	*Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-067919*
2024S-VBOG-049846	*25/07/2024*	*Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-035827*
2024S-VBOG-050339	*26/07/2024*	*Requerimiento Interventoría traslados gestión ambiental social y predial Certificado No Objeción Subdirección de Sostenibilidad*
2024S-VOCA-050940	*29/07/2024*	*Traslado radicado 2024I-VBOG-050916 de fecha 25-07-2024*
2024S-VBOG-049074	*29/07/2024*	*Reiteración ajustes de observaciones del proceso administrativo sancionatorio al Contrato 2187 de 2023 KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. por el presunto incumplimiento del Apéndice D Gestión Ambiental*
2024S-VBOG-051584	*30/07/2024*	*Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-068336. CI Urgencia manifiesta Vía Ocaña-Alto el pozo*
2024S-VOCA-051628	*30/07/2024*	*Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-069881*
2024S-VOCA-051976	*31/07/2024*	*Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-066043*
2024S-VOCA-051978	*31/07/2024*	*Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-066121*
2024S-VOCA-051984	*31/07/2024*	*Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-067002*
2024S-VOCA-051992	*31/07/2024*	*Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-066951*

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos técnicos durante la ejecución del proyecto.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos jurídicos durante la ejecución del proyecto.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El acta parcial de obra No.14 y el acta de costos No.14 correspondientes al mes de julio se encuentran en trámite para revisión.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad durante la ejecución del proyecto.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron comisiones.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza comité de obra semanal en el cual se hace seguimiento a la ejecución de los trabajos en obra.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Realizar seguimiento a los compromisos y observaciones realizadas en cada comité de obra, con el fin de subsanar los posible a trazos presentados en la ejecución del proyecto.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA