Bitacora de Obra del Contrato de Prestación de Servicios N°. CPS-577-2024.

Contratante: MUNICIPIO VILLAGARZÓN
Contratista: SUMSER-PA-SAS NIT: 900798282-1
Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Valor del Contrato: $32.417.636
Plazo del contrato: UN MES SIN EXCEDER 31/12/2024
Fecha de Inicio: 27/12-2024.
Fecha de Terminación: 31/12-2024

27/12/2024 Siendo las 7:00 Am del día Viernes 27 de Diciembre de 2024 nos reunimos en las Instalaciones de la Biblioteca Municipal "EL PUEBLO" de Villagarzón Putumayo para dar Inicio a la ejecución del contrato CPS-577-2024. Procediendo a hacer el despeje del área de Sistemas e Informática, se procede a instalar la lona Verde para separar el área de Sistemas con el área de lectura Se localiza y replantean los puntos de corte de regata, pisos y pared e inmediatamente se inicia con los cortes de regata en pared y piso

(Firma contratante)
Firma contratista

Firma Supervisor

28/4/22 Se termina con el corte de regata en pared y Piso del área de Sistemas, Se retira la lona Verde de estas áreas y Se construye una carpa con este material para los cortes de regata en el área de lectura 1, lectura 2 y área de recepción.
Se inicia el suministro e instalación de la Tubería conduit de ½" en el área de Sistemas.
Otra cuadrilla inicia el corte de regata de pared y piso en el área de lectura 1 y área de lectura 2 y área de recepción.
El subcontratista de la puerta divisoria en Aluminio toma los medidas necesarias para la fabricación de la puerta y División e inicia Su construcción o elaboración en su taller para Posteriormente Instalarla.

Firma del Contratista

Firma Supervisor

29/12/2024 Se termina la Instalación de tubería conduit de ½" con sus accesorios y las cajas Plásticas 5600 en el área de sistemas e Informática para Iniciar la instalación del cableado Nº 12 y Nº 14 e iniciar la resanación de las paredes y piso con los respectivos materiales. Se terminan los cortes en pared y piso de las áreas de lectura 1 y 2 y recepción. Se inicia el suministro e instalación de la tubería de Conduit de ½" en estas áreas y se procede a hacer el resane de pisos y Pared de estas áreas. Se despesa y hace aseo de esta área para proceder con la instalación de la puerta y división en aluminio que el Subcontratista esta elaborando. y la cual procederemos a instalar, el día de mañana.

Firma Contratista

Firma Supervisor.

Se termina el resane en pared y piso permitiendo el Suministro e instalación de las tomas dobles blancos GFCI, y al terminar esta actividad se procede con el aseo en el área de sistemas e informatica, para dar por terminado todas las actividades en esta área.
Se inicia la instalación de la puerta divisoria en aluminio terminando se en este día todo lo planeado en el área de sistemas.
Se inicia el Suministro e instalación de la tubería conduit EMT desde el cuarto eléctrico hasta la sala de lectura Infantil y se procede a hacer todas las adecuaciones y cortes para poder dejar Instalada.

Firma Contratista

Firma Supervisor

31/12/2024 Se termina el resane en piso y pared de las áreas de lectura 1 y 2 y recepción para proceder con el alambreado de cable Nº 12 y Nº 14 para suministrar e instalar los tomas dobles blancas 6 F.C.I.
Y al terminar esta labor Se realizó el aseo de las mismas áreas.
Se prueba y se recibe la puerta divisoria en aluminio.
Se termina la instalación de la tubería Conduit EMT con su respectivo cableado Nº 12 y Nº 14 con el suministro e instalación de una pacha de tacos de 20 amperios para suministrar e instalar las dos tomas dobles de 220 Voltios y asi dar por terminada esta labor en la zona de lectura infantil.
Se realiza aseo general y se reorganiza los elementos de la biblioteca de Villagarzón "EL PUEBLO" para entregar las obras al supervisor Aqui finaliza la Bitacora de Obra.

Firma Contratista Firma Supervisor.