Ingeniero
**JUAN ESTEBAN ROMERO TORO**
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. |

**LONGITUD DEL CORREDOR:**

**Convención:** 0.6195 km
**Hacarí:** 0.6787 km
**El Carmen:** 0.6428 km
**Teorama:** 0.730 km
**El Tarra:** 0.6043 km
**San Calixto:** 0.5398 km
**Tibu:** 0.254 km
**Sardinata:** 0.8786 km

**CARACTERIZACION VIAL:**

**Convención:** 11,8 km
**Hacarí:** 15 km
**El Carmen:** 5.05 km
**Teorama:** 9,3 km
**El Tarra:** 10 km
**San Calixto:** 5,5 km
**Tibu:** 7 km
**Sardinata:** 42 km

**ESTRUCTURAS Y DRENAJES:**

**Convención:** 11 Alcantarillas
**Hacarí:** 8 Alcantarillas
**El Carmen:** 8 Alcantarillas
**Teorama:** 6 Alcantarillas
**El Tarra:** 3 Alcantarillas
**San Calixto:** 11 Alcantarillas y 2 Muros de Contencion
**Tibu:** 2 Alcantarillas y Rehabilitacion de 1 Puente
**Sardinata:** ------

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** | 1278 de 2020 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA | NIT: | 804.002.667-8 |
| **CONFORMACIÓN:** | N.A. | | |
| Objeto: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. | | |
| Fecha de Inicio: | 24 de noviembre de 2020 | No. de Oficio: | SRT 47648 |
| Valor Inicial: | $ 843.371.017,00 | | |
| Valor Adiciones: | $ | | |
| Adición 1: | | | |
| Adición 2: | | | |
| Valor Actual: | $ | | |
| Anticipo Entregado: | $ | | |
| Anticipo Amortizado: | | | |
| Saldo por Amortizar: | | | |
| Plazo Inicial: | 1 Mes y 7 Días | | |
| Total, Prórrogas: | | | |
| Prórroga 1: | 3 Meses y 23 Días | | |
| Prórroga 2: | | | |
| Fecha de Fin: | 23 de Abril de 2021 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 86520 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 764.870.431,00 | $ 46.608.046,,00 | $ 718.262.385,00 |
| 86520 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | $ 78.500.586,00 | $ ------- | $ 78,500.586,00 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 1 | $ 3.924,791.00 | $ 1.491.421,00 | $ 5.416.212,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Interventoría No.2 | $29.849.155,00 | $11.342.679,00 | $41.191.834,00 |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:**

**Convención:**
0.00% Básico programado acumulado
0.00% Básico ejecutado acumulado

**Hacarí:**
0.00% Básico programado acumulado
0.00% Básico ejecutado acumulado

**El Carmen:**
0.00% Básico programado acumulado
0.00% Básico ejecutado acumulado

**Teorama:**
0.00% Básico programado acumulado
0.00% Básico ejecutado acumulado

**El Tarra:**
0.00% Básico programado acumulado
0.00% Básico ejecutado acumulado

**San Calixto:**
0.00% Básico programado acumulado
0.00% Básico ejecutado acumulado

**Tibu:**
0.00% Básico programado acumulado
0.00% Básico ejecutado acumulado

**Sardinata:**
0.00% Básico programado acumulado
0.00% Básico ejecutado acumulado

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| | | |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N.A.**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO:**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 16 y 17 de diciembre de 2020 | Acta Nº78 | Elaboración de la minuta | Aprobado |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza / Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento del contrato | $84.337.101,70 | No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020 | 05/10/2020 | Liquidación del contrato |
| Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo | $421.685.508,50 | No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020 | 05/10/2020 | Liquidación del contrato |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $168.674.203,40 | No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020 | 05/10/2020 | 31/12/2023 |
| Calidad del servicio | $253.011.305,10 | No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020 | 31/12/2020 | 31/12/2025 |

**Póliza de RC y RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza / Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| | | | | |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| NUMERO DE CONSECUTIVO | NUMERO DE RADICADO | FECHA | DIRIGIDO A | | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|---|
| CSN-ANT-CTUMBO-023 | SIN | 02-12-2020 | Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato | Instituto Nacional de Vías - INVIAS | ASUNTO: Informe semanal Nº1 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA |
| CSN-ANT-CTUMBO-024 | SIN | 02-12-2020 | Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato | Instituto Nacional de Vías - INVIAS | ASUNTO: Informe semanal Nº2 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA |
| CSN-ANT-CTUMBO-022 | SIN | 04-12-2020 | Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor Contrato | Instituto Nacional de Vías - INVIAS | ASUNTO: Informe General contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA |
| CSN-ANT-CTUMBO-009 | SIN | 07-12-2020 | Ing. RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA Subdirector Red Terciaria | Instituto Nacional de Vías - INVIAS | ASUNTO: Solicitud de Prorroga contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA |
| CSN-ANT-CTUMBO-024 | SIN | 10-12-2020 | Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato | Instituto Nacional de Vías - INVIAS | ASUNTO: Informe semanal Nº3 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA |
| CSN-ANT-CTUMBO-043 | SIN | 17-12-2020 | Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato | Instituto Nacional de Vías - INVIAS | ASUNTO: Informe semanal Nº4 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA |
| CSN-ANT-CTUMBO-052 | SIN | 24-12-2020 | Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato | Instituto Nacional de Vías - INVIAS | ASUNTO: Informe semanal Nº5 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**

En este año 2020 se presentó la pandemia del coronavirus, situación que no permitió dar inicio a las obras del programa Colombia Rural en el tiempo establecido. La orden de inicio para el contrato de interventoria 1278 de 2020 se dio a partir del 24 de Noviembre el cual tiene un plazo de 5 meses, que no se pueden terminar durante la vigencia del presente año ni dentro del tiempo establecido para su ejecución. Por tal motivo se solicitó una prorroga al contrato por el termino de 3 meses y 23 días, sin necesidad de realizar un acta modificatoria del contrato o elaborar un nuevo plan de cargas, puesto que no se modifica la cantidad de días, equilibrio económico y porcentaje de dedicación o carga de personal.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se tienen novedades.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se tienen novedades.

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

- ✓ NO.

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.**

Cordialmente,




**ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA