Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, CONVENCION, HACARI, EL CARMEN, TEORAMA, EL TARRA, SAN CALIXTO, TIBU, SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

LONGITUD DEL CORREDOR:

Convención: 610 ml placa huella
Hacarí: 520 ml placa huella
El Carmen: 550 ml placa huella
Teorama: 620 ml placa huella
El Tarra: 535 ml placa huella
San Calixto: 720 ml placa huella
Tibu: 2 km de base estalibilzada
Sardinata: 570 ml placa huella

CARACTERIZACION VIAL:

Convención: 11,8 km
Hacarí: 15 km
El Carmen: 5 km
Teorama: 9,3 km
El Tarra: 10 km
San Calixto: 5,5 km
Tibu: 7 km
Sardinata: 15 km

ESTRUCTURAS Y DRENAJES:

Convención: 8 Alcantarillas
Hacarí: 4 Alcantarillas
El Carmen: 3 Alcantarillas
Teorama: 6 Alcantarillas
El Tarra: 3 Alcantarillas
San Calixto: 2 Alcantarillas
Tibu: 2 Alcantarillas y Rehabilitacion de 1 Puente
Sardinata: ------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1278 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	NIT:	804.002.667-8
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	24 de noviembre de 2020	No. de Oficio:	SRT 47648
Valor Inicial:	$ 843.371.017,00		
Valor Adiciones:	-----		
Adición 1:	-----		
Valor facturado acumulado:	$166.173.258,00		
Saldo Actual del Contrato:	$ 677.197.759,00		
Anticipo Entregado:	$354.357.570,00		
Anticipo Amortizado:	$69.820.696,00		
Saldo por Amortizar:	$284.536.874,00		
Plazo Inicial:	1 Mes y 7 Días		
Total, Prórrogas:	3 Meses y 23 Días		
Prórroga 1:	3 Meses y 23 Días		
Prórroga 2:	-----		
Fecha de Fin:	23 de Abril de 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 764.870.431,00	$ 450.710.132,00	$ 314.160.299,00
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 78.500.586,00	$ -------	$ 78,500.586,00
TOTALES			$ 843.371.017,00	$ 450.710.132,00	$ 392.660.885,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	ANTICIPO AMORTIZADO	IVA (Total Bruto)	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 3 - Enero	$71.997.408,00	$35.998.704,00	$13.679.508,00	$49.678.212,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Convención:
36.58% Básico programado acumulado
13.79% Básico ejecutado acumulado

Hacarí:
34.81% Básico programado acumulado
9.15% Básico ejecutado acumulado

El Carmen:
82.34% Básico programado acumulado
20.11% Básico ejecutado acumulado

Teorama:
51.55% Básico programado acumulado
12.24% Básico ejecutado acumulado

El Tarra:
58.18% Básico programado acumulado
3.66% Básico ejecutado acumulado

San Calixto:
62.34% Básico programado acumulado
8.28% Básico ejecutado acumulado

Tibu:
44.44% Básico programado acumulado
1.96% Básico ejecutado acumulado

Sardinata:
89.26% Básico programado acumulado
3.96% Básico ejecutado acumulado

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N.A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$84.337.101,70	No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020	05/10/2020	Liquidación del contrato
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	$421.685.508,50	No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020	05/10/2020	Liquidación del contrato
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$168.674.203,40	No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020	05/10/2020	31/12/2023
Calidad del servicio	$253.011.305,10	No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020	31/12/2020	31/12/2025

Póliza de RC y RCE: N/A

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NUMERO DE CONSECUTIVO	NUMERO DE RADICADO	FECHA	DIRIGIDO A		DESCRIPCION
CSN-ANT-CTUMBO-205	SIN	01-02-2021	Consorcio Colombia Rural; U.T. Mejoramiento Vial; Consorcio Vías Rurales JCP; U.T. Vías Rurales El Tarra 2020; Consorcio EMR Tibu; Biotecnologia Colombia SAS; U.T. San Miguel; Consorcio Soram	Contratistas COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Ajustes Valla Informativa.
CSN-ANT-CTUMBO-206	SIN	01-02-2021	LESLY DAYANA SOSA CAMACHO R.L. Consorcio Biotecnología Colombia SAS - Sardinata	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Recordatoria de entrega del paquete de ajustes de estudios y diseños.
CSN-ANT-CTUMBO-209	SIN	02-02-2021	JUAN CAMILO PEREZ PARRA R.L. Consorsio Vias Rurales JCP- El Carmen	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteración solicitud de actualización de plan de inversión y reprogramación de obra.
CSN-ANT-CTUMBO-210	SIN	02-02-2021	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS R.L. Consorsio SORAM - Hacari	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteración solicitud de actualización de plan de inversión y reprogramación de obra.
CSN-ANT-CTUMBO-211	SIN	02-02-2021	LUIS CARLOS VILA R.L. Union Temporal mejoramiento vial - Teorama	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteración solicitud de actualización de plan de inversión y reprogramación de obra.
CSN-ANT-CTUMBO-212	SIN	02-02-2021	ANDREA K. SUAREZ LOZANO R.L. Union Temporal San Miguel -Convencion	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteración solicitud de actualización de plan de inversión y reprogramación de obra.
CSN-ANT-CTUMBO-213	SIN	02-02-2021	JOHAN MOYANO SOLANO R.L. Consorsio EMR Tibu - Tibu	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Incumplimiento a entrega de memorias de calculo de cantidades y presupuesto ajustado.

CSN-ANT-CTUMBO-223	SIN	04-02-2021	Consorcio Colombia Rural; Consorcio Vías Rurales JCP; Biotecnología Colombia SAS	Contratistas COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteración de solicitud inclusión PAGA.
CSN-ANT-CTUMBO-224	SIN	04-02-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº11 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-005	SIN	05-02-2021	LESLY DAYANA SOSA CAMACHO R.L. Consorcio Biotecnología Colombia SAS - Sardinata	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Acta de aprobación parcial de estudios y diseños con reajustes contrato en referencia.
CSN-ANT-CTUMBO-006	SIN	05-02-2021	LEILY MARCELA BOTELLO ORTIZ R.L. Consorcio Colombia Rural - San Calixto	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Acta de aprobación parcial de estudios y diseños con reajustes contrato en referencia.
CSN-ANT-CTUMBO-007	SIN	05-02-2021	JOSE ENRIQUE CHACON M. R.L. Unión temporal vías rurales el tarra 2020 - El Tarra	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Acta de aprobación parcial de estudios y diseños con reajustes contrato en referencia.
CSN-ANT-CTUMBO-225	SIN	05-02-2021	JOSE ENRIQUE CHACON M. R.L. Unión temporal vías rurales el tarra 2020 - El Tarra	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de actualización de plan de inversión y reprogramación de obra.
CSN-ANT-CTUMBO-226	SIN	05-02-2021	LEILY MARCELA BOTELLO ORTIZ R.L. Consorcio Colombia Rural - San Calixto	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de actualización de plan de inversión y reprogramación de obra.
CSN-ANT-CTUMBO-227	SIN	05-02-2021	ANDREA K. SUAREZ LOZANO R.L. Union Temporal San Miguel -Convencion	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud plan de manejo de transito (PMT).
CSN-ANT-CTUMBO-228	SIN	05-02-2021	Consorcio Colombia Rural; U.T. Mejoramiento Vial; Consorcio Vías Rurales JCP; U.T. Vías Rurales El Tarra 2020; Consorcio EMR Tibu; Biotecnologia Colombia SAS;	Contratistas COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de licencia minera.

			U.T. San Miguel; Consorcio Soram		
CSN-ANT-CTUMBO-229	SIN	05-02-2021	LESLY DAYANA SOSA CAMACHO R.L Consorcio Biotecnología Colombia SAS - Sardinata	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud autenticación poder.
CSN-ANT-CTUMBO-231	SIN	09-02-2021	NURY CUELLAR Secretaria de hacienda y tesoro publico	Municipio El Carmen	ASUNTO: Solicitud para tramites de desembolso de cuentas.
CSN-ANT-CTUMBO-232	SIN	09-02-2021	MAYERLY QUINTERO P. Secretaria de hacienda	Municipio Convención	ASUNTO: Solicitud para tramites de desembolso de cuentas.
CSN-ANT-CTUMBO-233	SIN	09-02-2021	JOSE ALBEIDE CONTRERAS C. Secretario de hacienda	Municipio Hacari	ASUNTO: Solicitud para tramites de desembolso de cuentas.
CSN-ANT-CTUMBO-234	SIN	09-02-2021	CAMILO TORRES MORA. Secretario de hacienda y tesorero	Municipio San Calixto	ASUNTO: Solicitud para tramites de desembolso de cuentas.
CSN-ANT-CTUMBO-235	SIN	09-02-2021	JOSE ONILSO QUINTERO Secretario de hacienda	Municipio El Tarra	ASUNTO: Solicitud para tramites de desembolso de cuentas.
CSN-ANT-CTUMBO-236	SIN	09-02-2021	DEIRY ESTHER LEMUS Q. Secretaria de hacienda y tesorero publico	Municipio Teorama	ASUNTO: Solicitud para tramites de desembolso de cuentas.
CSN-ANT-CTUMBO-237	SIN	09-02-2021	JUAN CAMILO PEREZ PARRA R.L. Consorcio vías rurales JCP - El Carmen	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de personal de obra.
CSN-ANT-CTUMBO-238	SIN	09-02-2021	ANDREA K. SUAREZ LOZANO R.L. Union Temporal San Miguel -Convencion	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de personal de obra.
CSN-ANT-CTUMBO-239	SIN	09-02-2021	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS R.L. Consorsio SORAM - Hacari	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de personal de obra.
CSN-ANT-CTUMBO-240	SIN	09-02-2021	LUIS CARLOS VILA R.L. Union	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET	ASUNTO: Solicitud de personal de obra.

			Temporal mejoramiento vial - Teorama	CATATUMBO	
CSN-ANT-CTUMBO-241	SIN	09-02-2021	LEILY MARCELA BOTELLO ORTIZ R.L. Consorcio Colombia Rural - San Calixto	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Aprobación de plan de calidad.
CSN-ANT-CTUMBO-242	SIN	10-02-2021	JUAN CAMILO PEREZ PARRA R.L. Consorsio Vias Rurales JCP- El Carmen	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteración de solicitud de plan de manejo de transito (PMT)
CSN-ANT-CTUMBO-243	SIN	10-02-2021	ANDREA K. SUAREZ LOZANO R.L. Union Temporal San Miguel -Convencion	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteración de solicitud de plan de manejo de transito (PMT)
CSN-ANT-CTUMBO-244	SIN	10-02-2021	JOHAN MOYANO SOLANO R.L. Consorsio EMR Tibu - Tibu	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de plan de manejo de transito (PMT)
CSN-ANT-CTUMBO-245	SIN	10-02-2021	LEILY MARCELA BOTELLO ORTIZ R.L. Consorcio Colombia Rural - San Calixto	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de plan de manejo de transito (PMT)
CSN-ANT-CTUMBO-247	SIN	10-02-2021	JOSE ENRIQUE CHACON M. R.L. Unión temporal vías rurales el tarra 2020 - El Tarra	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de plan de manejo de transito (PMT)
CSN-ANT-CTUMBO-248	SIN	10-02-2021	LUIS CARLOS VILA R.L. Union Temporal mejoramiento vial - Teorama	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de plan de manejo de transito (PMT)
CSN-ANT-CTUMBO-249	SIN	10-02-2021	JUAN CAMILO PEREZ PARRA R.L. Consorsio Vias Rurales JCP- El Carmen	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteración de solicitud inclusión PAGA (plan de adaptación a la guía ambiental)
CSN-ANT-CTUMBO-250	SIN	10-02-2021	LEILY MARCELA BOTELLO ORTIZ R.L. Consorcio Colombia Rural - San Calixto	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteración de solicitud inclusión PAGA (plan de adaptación a la guía ambiental)
CSN-ANT-CTUMBO-251	SIN	10-02-2021	LESLY DAYANA SOSA CAMACHO R.L. Consorcio	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET	ASUNTO: Reiteración de solicitud inclusión PAGA (plan de adaptación a la

			Biotecnología Colombia SAS - Sardinata	CATATUMBO	guía ambiental)
CSN-ANT-CTUMBO-252	SIN	10-02-2021	ANDREA K. SUAREZ LOZANO R.L. Union Temporal San Miguel -Convencion	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Aprobación de plan de calidad
CSN-ANT-CTUMBO-253	SIN	10-02-2021	LUIS CARLOS VILA R.L. Union Temporal mejoramiento vial - Teorama	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Aprobación de plan de calidad
CSN-ANT-CTUMBO-254	SIN	10-02-2021	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS R.L. Consorsio SORAM - Hacari	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Aprobación de plan de calidad
CSN-ANT-CTUMBO-256	SIN	10-02-2021	WILFREDO GELVEZ PRADO RAFAEL BARBOSA A.	Alcalde municipio el Carmen Secretario de planeación el Carmen	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-257	SIN	10-02-2021	DIMAR BARBOSA RIOBO JULIAN GARCIA TORRES	Alcalde municipio de Convención Secretario de planeación de Convención	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-258	SIN	10-02-2021	DEYVY BAYONA GUERRERO EDDY JOHANA PAYARES T.	Alcalde municipio de Hacari Secretario de planeación de Hacari	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-259	SIN	10-02-2021	CORINA DURAN SAMUEL OVIDIO SAENZ HERRERA	Alcaldesa municipio de Tibu Secretario de planeación de Tibu	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-260	SIN	10-02-2021	BETSAIDA MONTEJO PEREZ KELLY JOHANA	Alcaldesa municipio de San Calixto Secretaria de	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales

			MUÑOZ AVENDAÑO	planeación de San Calixto	
CSN-ANT-CTUMBO-261	SIN	10-02-2021	HERMIDES MONCADA O. FREDDY G. ACEVEDO PUERTO	Alcalde municipio de Sardinata Secretario de planeación de Sardinata	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-262	SIN	10-02-2021	YAIR DIAZ PEÑARANDA JUAN DE JESUS AMAYA RAMIREZ	Alcalde municipio el Tarra Secretario de planeación el Tarra	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-263	SIN	10-02-2021	ROBINSON SALAZAR BENITEZ EDUARDO E. ALVAREZ ZUÑIGA	Alcalde municipio de Teorama Secretario de planeación de Teorama	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-264	SIN	11-02-2021	JOHAN MOYANO SOLANO R.L. Consorsio EMR Tibu - Tibu	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteración de protocolo de bioseguridad con aval de ARL
CSN-ANT-CTUMBO-265	SIN	11-02-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº12 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-273	SIN	15-02-2021	DIMAR BARBOSA RIOBO	Alcalde municipio de Convención	ASUNTO: Reiteración de entrega designación de supervisor contrato
CSN-ANT-CTUMBO-274	SIN	15-02-2021	YAIR DIAZ PEÑARANDA	Alcalde municipio El Tarra	ASUNTO: Reiteración de entrega designación de supervisor contrato
CSN-ANT-CTUMBO-275	SIN	15-02-2021	WILFREDO GELVEZ PRADO RAFAEL BARBOSA A.	Alcalde municipio el Carmen Secretario de planeación el Carmen	ASUNTO: Solicitud de aprobación y gestión prorroga al contrato en referencia.
CSN-ANT-CTUMBO-281	SIN	15-02-2021	JOHAN MOYANO SOLANO R.L. Consorsio EMR Tibu - Tibu	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Aprobación de plan de calidad
CSN-ANT-CTUMBO-282	SIN	15-02-2021	LESLY DAYANA SOSA CAMACHO R.L. Consorcio	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET	ASUNTO: Aprobación de plan de calidad

			Biotecnología Colombia SAS - Sardinata	CATATUMBO	
CSN-ANT-CTUMBO-284	SIN	16-02-2021	WILFREDO GELVEZ PRADO RAFAEL BARBOSA A.	Alcalde municipio el Carmen Secretario de planeación el Carmen	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-285	SIN	16-02-2021	DIMAR BARBOSA RIOBO JULIAN GARCIA TORRES	Alcalde municipio de Convención Secretario de planeación de Convención	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-286	SIN	16-02-2021	DEYVY BAYONA GUERRERO EDDY JOHANA PAYARES T.	Alcalde municipio de Hacari Secretario de planeación de Hacari	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-287	SIN	16-02-2021	CORINA DURAN SAMUEL OVIDIO SAENZ HERRERA	Alcaldesa municipio de Tibu Secretario de planeación de Tibu	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-288	SIN	16-02-2021	BETSAIDA MONTEJO PEREZ KELLY JOHANA MUÑOZ AVENDAÑO	Alcaldesa municipio de San Calixto Secretaria de planeación de San Calixto	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-289	SIN	16-02-2021	HERMIDES MONCADA O. FREDDY G. ACEVEDO PUERTO	Alcalde municipio de Sardinata Secretario de planeación de Sardinata	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-290	SIN	16-02-2021	YAIR DIAZ PEÑARANDA JUAN DE JESUS AMAYA RAMIREZ	Alcalde municipio el Tarra Secretario de planeación el Tarra	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales

CSN-ANT-CTUMBO-291	SIN	16-02-2021	ROBINSON SALAZAR BENITEZ EDUARDO E. ALVAREZ ZUÑIGA	Alcalde municipio de Teorama Secretario de planeación de Teorama	ASUNTO: Reiteración de implementación emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-292	SIN	16-02-2021	LEILY MARCELA BOTELLO ORTIZ R.L. Consorcio Colombia Rural - San Calixto	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteración de solicitud inclusión plan de adaptación a la guía ambiental - PAGA
CSN-ANT-CTUMBO-294	SIN	16-02-2021	LEILY MARCELA BOTELLO ORTIZ R.L. Consorcio Colombia Rural - San Calixto	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteración de solicitud de plan de manejo de transito - PMT
CSN-ANT-CTUMBO-296	SIN	16-02-2021	JOSE ENRIQUE CHACON M. R.L. Unión temporal vías rurales el tarra 2020 - El Tarra	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteración de solicitud de plan de manejo de transito - PMT
CSN-ANT-CTUMBO-297	SIN	16-02-2021	LUIS CARLOS VILA R.L. Union Temporal mejoramiento vial - Teorama	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteración de solicitud de plan de manejo de transito - PMT
CSN-ANT-CTUMBO-298	SIN	16-02-2021	ANDREA K. SUAREZ LOZANO R.L. Union Temporal San Miguel -Convencion	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteración de solicitud de plan de manejo de transito - PMT
CSN-ANT-CTUMBO-304	SIN	17-02-2021	LEILY MARCELA BOTELLO ORTIZ R.L. Consorcio Colombia Rural - San Calixto	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Aprobación parcial de protocolo de bioseguridad
CSN-ANT-CTUMBO-305	SIN	17-02-2021	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS R.L. Consorsio SORAM - Hacari	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Aprobación parcial de protocolo de bioseguridad
CSN-ANT-CTUMBO-306	SIN	17-02-2021	ANDREA K. SUAREZ LOZANO R.L. Union Temporal San Miguel -Convencion	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Aprobación parcial de protocolo de bioseguridad
CSN-ANT-CTUMBO-310	SIN	18-02-2021	ROBINSON SALAZAR BENITEZ	Alcalde municipio de Teorama.	ASUNTO: Notificación cambio director de interventoría

			LUIS CARLOS VILA R.L. Union temporal mejoramiento vial	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	
CSN-ANT-CTUMBO-312	SIN	18-02-2021	WILFREDO GELEZ PRADO JUAN CAMILO PEREZ PARRA R.L. Consorsio Vias Rurales JCP	Alcalde municipio El Carmen. Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Notificación cambio director de interventoría
CSN-ANT-CTUMBO-313	SIN	18-02-2021	DIMAR BARBOSA RIOBO ANDREA K SUAREZ LOZANO R.L. Union Temporal San Miguel	Alcalde municipio de Convención. Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Notificación cambio director de interventoría
CSN-ANT-CTUMBO-314	SIN	18-02-2021	DEYVY BAYONA GUERRERO EVER LEONARDO RAMIREZ R.L. Consorcio Soram	Alcalde municipio de Hacari. Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Notificación cambio director de interventoría
CSN-ANT-CTUMBO-315	SIN	18-02-2021	BETSAIDA MONTEJO PEREZ YEILI MARCELA BOTELLO R.L. Consorcio Colombia Rural	Alcalde municipio de San Calixto. Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Notificación cambio director de interventoría
CSN-ANT-CTUMBO-318	SIN	18-02-2021	YAIR DIAZ PEÑARANDA JOSE ENRIQUE CHACON M. R.L. Union Temporal Vias rurales el Tarra	Alcalde municipio de El Tarra. Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Notificación cambio director de interventoría
CSN-ANT-CTUMBO-319	SIN	18-02-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº13 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-320	SIN	22-02-2021	JUAN CAMILO PEREZ PARRA R.L. Consorsio Vias	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET	ASUNTO: Solicitud de certificaciones de egreso de nuevo personal en obra.

			Rurales JCP- El Carmen	CATATUMBO	
CSN-ANT-CTUMBO-321	SIN	22-02-2021	ANDREA K. SUAREZ LOZANO R.L. Union Temporal San Miguel -Convencion	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de certificaciones de egreso de nuevo personal en obra.
CSN-ANT-CTUMBO-322	SIN	22-02-2021	LEILY MARCELA BOTELLO ORTIZ R.L. Consorcio Colombia Rural - San Calixto	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de certificaciones de egreso de nuevo personal en obra.
CSN-ANT-CTUMBO-323	SIN	22-02-2021	LESLY DAYANA SOSA CAMACHO R.L. Consorcio Biotecnología Colombia SAS - Sardinata	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de certificaciones de egreso de nuevo personal en obra.
CSN-ANT-CTUMBO-324	SIN	22-02-2021	JOSE ENRIQUE CHACON M. R.L. Unión temporal vías rurales el tarra 2020 - El Tarra	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de certificaciones de egreso de nuevo personal en obra.
CSN-ANT-CTUMBO-325	SIN	22-02-2021	LUIS CARLOS VILA R.L. Union Temporal mejoramiento vial - Teorama	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de certificaciones de egreso de nuevo personal en obra.
CSN-ANT-CTUMBO-326	SIN	22-02-2021	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS R.L. Consorsio SORAM - Hacari	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de certificaciones de egreso de nuevo personal en obra.
CSN-ANT-CTUMBO-327	SIN	22-02-2021	JOHAN MOYANO SOLANO R.L. Consorsio EMR Tibu - Tibu	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de certificaciones de egreso de nuevo personal en obra.
CSN-ANT-CTUMBO-328	SIN	22-02-2021	LEILY MARCELA BOTELLO ORTIZ R.L. Consorcio Colombia Rural - San Calixto	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Firma formato MINFRA
CSN-ANT-CTUMBO-329	SIN	22-02-2021	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS R.L. Consorsio SORAM - Hacari	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Firma formato MINFRA
CSN-ANT-CTUMBO-332	SIN	25-02-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº14 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

se presenta alteración en el orden público (asentamiento) debido a inconformidades a la ubicación de una base militar causando el cierre total de la vía ilimitando el ingreso del personal y maquinaria para la continuación de la ejecución de la otra, teniendo una durabilidad de dos semanas, las cuales culminaron el día 22 de febrero solucionado por los entes de control competentes, dando viabilidad al reinicio de las actividades de ejecución del contrato.

De acuerdo a los cambios climáticos que se han presentado en la zona de ejecución de los contratos de obra: Región del Catatumbo, Norte de Santander, se evidencia la entrada del invierno en el sector.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se tienen novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se tienen novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ NO.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- ✓ NO.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA