Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, CONVENCION, HACARI, EL CARMEN, TEORAMA, EL TARRA, SAN CALIXTO, TIBU, SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

LONGITUD DEL CORREDOR:

Convención: 610 ml placa huella
Hacarí: 520 ml placa huella
El Carmen: 550 ml placa huella
Teorama: 620 ml placa huella
El Tarra: 535 ml placa huella
San Calixto: 720 ml placa huella
Tibu: 2 km de base estalibilzada
Sardinata: 570 ml placa huella

CARACTERIZACION VIAL:

Convención: 11,8 km
Hacarí: 15 km
El Carmen: 5 km
Teorama: 9,3 km
El Tarra: 10 km
San Calixto: 5,5 km
Tibu: 7 km
Sardinata: 15 km

ESTRUCTURAS Y DRENAJES:

Convención: 8 Alcantarillas
Hacarí: 4 Alcantarillas
El Carmen: 3 Alcantarillas
Teorama: 6 Alcantarillas
El Tarra: 3 Alcantarillas
San Calixto: 2 Alcantarillas
Tibu: 2 Alcantarillas y Rehabilitacion de 1 Puente
Sardinata: ------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1278 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	NIT:	804.002.667-8
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	24 de noviembre de 2020	No. de Oficio:	SRT 47648
Valor Inicial:	$ 843.371.017,00		
Valor Adiciones:	-----		
Adición 1:	-----		
Valor facturado acumulado:	$307.037.452,00		
Saldo Actual del Contrato:	$536.333.565,00		
Anticipo Entregado:	$354.357.570,00		
Anticipo Amortizado:	$188.193.968,00		
Saldo por Amortizar:	$166.163.602,00		
Plazo Inicial:	1 Mes y 7 Días		
Total, Prórrogas:	3 Meses y 23 Días		
Prórroga 1:	3 Meses y 23 Días		
Prórroga 2:	-----		
Fecha de Fin:	23 de Abril de 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 764.870.431,00	$ 473.201.054,00	$ 291.699.377,00
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 78.500.586,00	$ -------	$ 78,500.586,00
TOTALES			$ 843.371.017,00	$ 473.201.054,00	$ 370.169.963,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	ANTICIPO AMORTIZADO	IVA (Total Bruto)	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 4 - Febrero	$118.373.272,00	$118.373.272,00	$22.490.922,00	$22.490.922,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Convención:
60.35% Básico programado acumulado
41.62% Básico ejecutado acumulado

Hacarí:
52.01% Básico programado acumulado
12.51% Básico ejecutado acumulado

El Carmen:
88.04% Básico programado acumulado
46.61% Básico ejecutado acumulado

Teorama:
65.51% Básico programado acumulado
36.00% Básico ejecutado acumulado

El Tarra:
81.10% Básico programado acumulado
9.00% Básico ejecutado acumulado

San Calixto:
81.39% Básico programado acumulado
37.00% Básico ejecutado acumulado

Tibu:
33.84% Básico programado acumulado
7.00% Básico ejecutado acumulado

Sardinata:
49.24% Básico programado acumulado
13.00% Básico ejecutado acumulado

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.
23-Marzo-2021	1

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N.A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
31 de marzo de 2021	19	En tramite de firmas	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$84.337.101,70	No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020	05/10/2020	Liquidación del contrato
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	$421.685.508,50	No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020	05/10/2020	Liquidación del contrato
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$168.674.203,40	No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020	05/10/2020	31/12/2023
Calidad del servicio	$253.011.305,10	No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020	31/12/2020	31/12/2025

Póliza de RC y RCE: N/A

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NUMERO DE CONSECUTIVO	NUMERO DE RADICADO	FECHA	DIRIGIDO A		DESCRIPCION
CSN-ANT-CTUMBO-334	SIN	04-03-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº15 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-337	SIN	10-03-2021	BETSAIDA MONTEJO PEREZ KELLY JOHANA MUÑOZ AVENDAÑO	Alcaldesa municipio San Calixto Secretaria Planeación San Calixto	ASUNTO: Aval para solicitud de prorroga al contrato de obra.
CSN-ANT-CTUMBO-338	SIN	11-03-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº16 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-339	SIN	17-03-2021	Consorcio Colombia Rural; U.T. Mejoramiento Vial; Consorcio Vías Rurales JCP; U.T. Vías Rurales El Tarra 2020; Consorcio EMR Tibu; Biotecnologia Colombia SAS; U.T. San Miguel; Consorcio Soram	Contratistas COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Información sobre resolución 223 del 2021 – Ministerio de Salud.
CSN-ANT-CTUMBO-340	SIN	18-03-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº17 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-341	SIN	23-03-2021	Ing. RICARDO ANTONIO CORREDOR Sud Director de la Red Terciaria y Férrea	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Solicitud prorroga contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-342	SIN	25-03-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº18 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-343	SIN	29-03-2021	JOSE ENRIQUE CHACON MORALES Representante	UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA	ASUNTO: Manifestación no informativa a la interventoría y solicitud de reprogramación de

			Legal	2020	actividades de obra y plan de contingencia ajustado
CSN-ANT-CTUMBO-344	SIN	29-03-2021	JOHAN MOYANO SOLANO Representante Legal	CONSORCIO EMR TIBU	ASUNTO: solicitud de reprogramación de actividades de obra y plan de contingencia ajustado
CSN-ANT-CTUMBO-345	SIN	29-03-2021	JANNETH CAMACHO JAIMES Representante Legal	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S	ASUNTO: solicitud de reprogramación de actividades de obra y plan de contingencia ajustado

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Afectaciones sociales y de orden público que se han presentado en los municipios en donde se desarrollan los proyectos, debido a que, como es de conocimiento, la zona está catalogada víctima del conflicto armado, problemas climáticos, ya que estamos presentando cambios climáticos, específicamente vísperas de invierno (lluvias), generando suspensiones de labores en obra y por ello retraso en el avance de ejecución de las actividades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se tienen novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se tienen novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ NO.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- ✓ NO.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA