Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, CONVENCION, HACARI, EL CARMEN, TEORAMA, EL TARRA, SAN CALIXTO, TIBU, SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

LONGITUD DEL CORREDOR:

Convención: 610 ml placa huella
Hacarí: 520 ml placa huella
El Carmen: 550 ml placa huella
Teorama: 620 ml placa huella
El Tarra: 535 ml placa huella
San Calixto: 720 ml placa huella
Tibu: 2 km de base estalibilzada
Sardinata: 570 ml placa huella

CARACTERIZACION VIAL:

Convención: 11,8 km
Hacarí: 15 km
El Carmen: 5 km
Teorama: 9,3 km
El Tarra: 10 km
San Calixto: 5,5 km
Tibu: 7 km
Sardinata: 15 km

ESTRUCTURAS Y DRENAJES:

Convención: 8 Alcantarillas
Hacarí: 4 Alcantarillas
El Carmen: 3 Alcantarillas
Teorama: 6 Alcantarillas
El Tarra: 3 Alcantarillas
San Calixto: 2 Alcantarillas
Tibu: 2 Alcantarillas y Rehabilitacion de 1 Puente
Sardinata: ------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1278 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	NIT:	804.002.667-8
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	24 de noviembre de 2020	No. de Oficio:	SRT 47648
Valor Inicial:	$ 843.371.017,00		
Valor Adiciones:	-----		
Adición 1:	-----		
Valor facturado acumulado:	$307.037.452,00		
Saldo Actual del Contrato:	$536.333.565,00		
Anticipo Entregado:	$354.357.570,00		
Anticipo Amortizado:	$188.193.968,00		
Saldo por Amortizar:	$166.163.602,00		
Plazo Inicial:	1 Mes y 7 Días		
Total, Prórrogas:	5 Meses		
Prórroga 1:	3 Meses y 23 Días		
Prórroga 2:	1 Mes y 8 Días		
Fecha de Fin:	30 de Junio de 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 764.870.431,00	$ 473.201.054,00	$ 291.699.377,00
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 78.500.586,00	$ -------	$ 78,500.586,00
TOTALES			$ 843.371.017,00	$ 473.201.054,00	$ 370.169.963,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	ANTICIPO AMORTIZADO	IVA (Total Bruto)	VALOR FACTURADO

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Convención:
96.34% Básico programado acumulado
62.56% Básico ejecutado acumulado

Hacarí: (contrato de obra derivado suspendido)
99.96% Básico programado acumulado
15.16% Básico ejecutado acumulado

El Carmen:
87.19% Básico programado acumulado
88.42% Básico ejecutado acumulado

Teorama:
67.71% Básico programado acumulado
79.81% Básico ejecutado acumulado

El Tarra:
100.00% Básico programado acumulado
26.06% Básico ejecutado acumulado

San Calixto:
42.29% Básico programado acumulado
34.00% Básico ejecutado acumulado

Tibu:
95.50% Básico programado acumulado
65.57% Básico ejecutado acumulado

Sardinata:
50.85% Básico programado acumulado
24.75% Básico ejecutado acumulado

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N.A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$84.337.101,70	No. 96-44-101155788 anexo 3 del 19-40-2021	05/10/2020	30/12/2021
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	$421.685.508,50	No. 96-44-101155788 anexo 3 del 19-40-2021	05/10/2020	30/12/2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$168.674.203,40	No. 96-44-101155788 anexo 3 del 19-40-2021	05/10/2020	30/06/2024
Calidad del servicio	$253.011.305,10	No. 96-44-101155788 anexo 3 del 19-40-2021	31/12/2020	31/12/2025

Póliza de RC y RCE: N/A

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NUMERO DE CONSECUTIVO	NUMERO DE RADICADO	FECHA	DIRIGIDO A		DESCRIPCION
CSN-ANT-CTUMBO-346	SIN	01-04-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº19 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-347	SIN	06-04-2021	JHON JAIRO QUINTERO MACGREGOR Representante Legal	CONSORCIO COLOMBIA RURAL	ASUNTO: Solicitud de información con relación a ensayos, licencias y permisos que se estén ejecutando dentro del proyecto.
CSN-ANT-CTUMBO-348	SIN	06-04-2021	Consorcio Colombia Rural; U.T. Mejoramiento Vial; Consorcio Vías Rurales JCP; U.T. Vías Rurales El Tarra 2020; Consorcio EMR Tibú; Biotecnología Colombia SAS; U.T. San Miguel; Consorcio Soram	Contratistas COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Entrega de informe ambiental y social de acuerdo con lo programado en el plan de adaptación a la guía ambiental – PAGA, entregado a la interventoría al inicio del proyecto.
CSN-ANT-CTUMBO-349	SIN	08-04-2021	JANNETH CAMACHO JAIMES Representante Legal	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S	ASUNTO: Reiteración solicitud de reprogramación de actividades de obra y plan de contingencia ajustado.
CSN-ANT-CTUMBO-352	SIN	08-04-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº20 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-354	SIN	13-04-2021	JANNETH CAMACHO JAIMES Representante Legal	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S	ASUNTO: Reiteración de entrega compromisos pactados en comité.
CSN-ANT-CTUMBO-356	SIN	15-04-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº21 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-358	SIN	22-04-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº22 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

CSN-ANT-CTUMBO-365	SIN	29-04-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº23 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Afectaciones sociales y de orden público se han presentado en los municipios en donde se desarrollan los proyectos, debido a que, como es de conocimiento, la zona está catalogada víctima del conflicto armado. También hay problemas climáticos, ya que estamos presentando cambios climáticos, específicamente vísperas de invierno (lluvias), generando suspensiones de labores en obra y por ello retraso en el avance de ejecución de las actividades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se tienen novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se tienen novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ NO.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- ✓ NO.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA