Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 31 DE MAYO DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, CONVENCION, HACARI, EL CARMEN, TEORAMA, EL TARRA, SAN CALIXTO, TIBU, SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

LONGITUD DEL CORREDOR:

Convención: 610 ml placa huella
Hacarí: 520 ml placa huella
El Carmen: 550 ml placa huella
Teorama: 620 ml placa huella
El Tarra: 535 ml placa huella
San Calixto: 720 ml placa huella
Tibu: 2 km de base estalibilzada
Sardinata: 570 ml placa huella

CARACTERIZACION VIAL:

Convención: 11,8 km
Hacarí: 15 km
El Carmen: 5 km
Teorama: 9,3 km
El Tarra: 10 km
San Calixto: 5,5 km
Tibu: 7 km
Sardinata: 15 km

ESTRUCTURAS Y DRENAJES:

Convención: 8 Alcantarillas
Hacarí: 4 Alcantarillas
El Carmen: 3 Alcantarillas
Teorama: 6 Alcantarillas
El Tarra: 3 Alcantarillas
San Calixto: 2 Alcantarillas
Tibu: 2 Alcantarillas y Rehabilitacion de 1 Puente
Sardinata: ------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1278 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	NIT:	804.002.667-8
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	24 de noviembre de 2020	No. de Oficio:	SRT 47648
Valor Inicial:	$ 843.371.017,00		
Valor Adiciones:	-----		
Adición 1:	-----		
Valor facturado acumulado:	$574.021.284,00		
Saldo Actual del Contrato:	$269.349.733,00		
Anticipo Entregado:	$354.357.570,00		
Anticipo Amortizado:	$354.357.570,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	1 Mes y 7 Días		
Total, Prórrogas:	5 Meses		
Prórroga 1:	3 Meses y 23 Días		
Prórroga 2:	1 Mes y 8 Días		
Fecha de Fin:	30 de Junio de 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 764.870.431,00	$ 495.520.698,00	$ 269.349.733,00
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 78.500.586,00	$ 78.500.586,00	$ 0,00
TOTALES			$ 843.371.017,00	$ 574.021.284,00	$ 269.349.733,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	ANTICIPO AMORTIZADO	IVA (Total Bruto)	VALOR FACTURADO
Acta de costos N°5 - Marzo	113.329.080,00	62.330.994,00	21.532.526,00	72.530.612,00
Acta de costos N°6 - Abril	111.027.080,00	103.832.608,00	21.095.146,00	28.289.618,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Convención:
91.20% Básico programado acumulado
82.01% Básico ejecutado acumulado

Hacarí:
99.96% Básico programado acumulado
24.77% Básico ejecutado acumulado

El Carmen:
99.94% Básico programado acumulado
99.29% Básico ejecutado acumulado

Teorama:
92.07% Básico programado acumulado
98.19% Básico ejecutado acumulado

El Tarra:
85.00% Básico programado acumulado
43.46% Básico ejecutado acumulado

San Calixto:
83.58% Básico programado acumulado
57.46% Básico ejecutado acumulado

Tibu:
100.00% Básico programado acumulado
69.57% Básico ejecutado acumulado

Sardinata:
84.62% Básico programado acumulado
26.75% Básico ejecutado acumulado

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N.A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$84.337.101,70	No. 96-44-101155788 anexo 3 del 19-40-2021	05/10/2020	30/12/2021
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	$421.685.508,50	No. 96-44-101155788 anexo 3 del 19-40-2021	05/10/2020	30/12/2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$168.674.203,40	No. 96-44-101155788 anexo 3 del 19-40-2021	05/10/2020	30/06/2024
Calidad del servicio	$253.011.305,10	No. 96-44-101155788 anexo 3 del 19-40-2021	31/12/2020	31/12/2025

Póliza de RC y RCE: N/A

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NUMERO DE CONSECUTIVO	NUMERO DE RADICADO	FECHA	DIRIGIDO A		DESCRIPCION
SMA 22074	SIN	03-05-2021	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES Representante Legal	Interventoría: Consultores Solano Navas LTDA	ASUNTO: subdirección de medio ambiente y gestión social
CSN-ANT-CTUMBO-369	SIN	04-05-2021	BETSAIDA MONTEJO PEREZ JOSE DANIEL BARBOSA LEON	ALCANDELSA municipio de San Calixto Secretario de planeación	ASUNTO: Solicitud de evidencia fotográfica y actas de entrega en el desarrollo del programa emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-370	SIN	04-05-2021	DIMAR BARBOSA RIOBO JULIAN GARCIA TORRES	ALCALDE Municipio de Convención Secretario de planeación	ASUNTO: Solicitud de evidencia fotográfica y actas de entrega en el desarrollo del programa emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-371	SIN	04-05-2021	WILFREDO GELVEZ PRADO RAFAEL BARBOSA ASCANIO	ALCALDE municipio El Carmen Secretario de planeación	ASUNTO: Solicitud de evidencia fotográfica y actas de entrega en el desarrollo del programa emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-372	SIN	04-05-2021	HERMIDES MONCADA OSORIO FREDDY GUSTAVO ACEVEDO PUERTO	ALCALDE municipio de Sardinata Secretario de planeación	ASUNTO: Solicitud de evidencia fotográfica y actas de entrega en el desarrollo del programa emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-373	SIN	04-05-2021	Alcalde municipal Secretaria de planeación municipal	Municipios El Tarra, Teorama, Tibú y Hacarí	ASUNTO: Reiteración de implementación de emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-374	SIN	06-05-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº24 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-377	SIN	06-05-2021	HERMEN MONCADA OSORIO	ALCALDE municipio de Sardinata	ASUNTO: aval para solicitud de suspensión del contrato de obra en referencia

			FREDDY GUSTAVO ACEVEDO	Secretario de planeación	
CSN-ANT-CTUMBO-375	SIN	11-05-2021	CORINA DURAN FRANCO ENRIQUE REALES CARRASCAL	ALCALDESA municipio Tibú Secretario de planeación	ASUNTO: Solicitud de evidencia fotográfica y actas de entrega en el desarrollo del programa emprendedores rurales
CSN-ANT-CTUMBO-380	SIN	13-05-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº25 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-386	SIN	20-05-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº26 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-407	SIN	27-05-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº27 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-412	SIN	27-05-2021	Ing. OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA Coordinador zona centro oriente Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Solicitud adición de recursos y tiempo al contrato de interventoría en referencia para ejecutar contratos de obra municipios de Tibú y Sardinata, Norte de Santander.
CSN-ANT-CTUMBO-409	SIN	28-05-2021	Ing. OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA Coordinador zona centro oriente Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Reporte instalación de valla informativa
CSN-ANT-CTUMBO-410	SIN	28-05-2021	Ing. OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA Coordinador zona centro oriente Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Reporte conformación de veedurías ciudadanas

DT-OCA 27969	SIN	31-05-2021	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES Representante Legal	Interventoría: Consultores Solano Navas LTDA	ASUNTO: solicitud balance del anticipo

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Afectaciones sociales y de orden público se han presentado en los municipios en donde se desarrollan los proyectos, debido a que, como es de conocimiento, el país se encuentra en paro nacional, esto se ve reflejado en marchas y taponamientos de las vías lo cual impidió adelantar los trabajos en ciertos días del mes. También hubo afectaciones climáticas, ya que estamos presentando cambios climáticos, específicamente vísperas de invierno (lluvias), generando suspensiones de labores en obra y por ello retraso en el avance de ejecución de las actividades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se tienen novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se tienen novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ NO.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- ✓ NO.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

_____

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA