Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, CONVENCION, HACARI, EL CARMEN, TEORAMA, EL TARRA, SAN CALIXTO, TIBU, SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

LONGITUD DEL CORREDOR:

Convención: 610 ml placa huella
Hacarí: 520 ml placa huella
El Carmen: 550 ml placa huella
Teorama: 620 ml placa huella
El Tarra: 535 ml placa huella
San Calixto: 720 ml placa huella
Tibu: 2 km de base estalibilzada
Sardinata: 570 ml placa huella

CARACTERIZACION VIAL:

Convención: 11,8 km
Hacarí: 15 km
El Carmen: 5 km
Teorama: 9,3 km
El Tarra: 10 km
San Calixto: 5,5 km
Tibu: 7 km
Sardinata: 15 km

ESTRUCTURAS Y DRENAJES:

Convención: 8 Alcantarillas
Hacarí: 4 Alcantarillas
El Carmen: 3 Alcantarillas
Teorama: 6 Alcantarillas
El Tarra: 3 Alcantarillas
San Calixto: 2 Alcantarillas
Tibu: 2 Alcantarillas y Rehabilitacion de 1 Puente
Sardinata: ------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1278 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	NIT:	804.002.667-8
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	24 de noviembre de 2020	No. de Oficio:	SRT 47648
Valor Inicial:	$ 843.371.017,00		
Valor Adiciones:	-----		
Adición 1:	$104.045.318,00		
Valor Actual:	$947.416.335,00		
Valor facturado acumulado:	$608.465.568,00		
Saldo Actual del Contrato:	$258.950.767,00		
Anticipo Entregado:	$354.357.570,00		
Anticipo Amortizado:	$354.357.570,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	1 Mes y 7 Días		
Plazo acumulado	8 Meses y 8 Días		
Total, Prórrogas:	7 Meses y 1 Día		
Prórroga 1:	3 Meses y 23 Días		
Prórroga 2:	1 Mes y 8 Días		
Prórroga 3:	2 Meses		
Fecha de Fin:	31 de Agosto de 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 764.870.431,00	$ 609.964.982,00	$ 154.905.449,00
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 78.500.586,00	$ 78.500.586,00	$ 0,00
179221	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 104.045.318,00	$ 0,00	$ 104.045.318,00
TOTALES			$ 947.416.335,00	$ 688.465.568,00	$ 258.950.767,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	ANTICIPO AMORTIZADO	IVA (Total Bruto)	VALOR FACTURADO
Acta de costos N°7 - Mayo	96.171.667,00	-------	18.272.617,00	114.444.284,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Convención: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Hacarí:
95.10% Básico programado acumulado
76.15% Básico ejecutado acumulado

El Carmen: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Teorama: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

El Tarra:
100.00% Básico programado acumulado
74.23% Básico ejecutado acumulado

San Calixto:
100.00% Básico programado acumulado
83.02% Básico ejecutado acumulado

Tibú:
100.00% Básico programado acumulado
69.57% Básico ejecutado acumulado

Sardinata:
95.44% Básico programado acumulado
33.25% Básico ejecutado acumulado

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N.A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
16 de junio de 2021	38	ADICION 1 Y PRORROGA 3 DEL CONTRATO	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$84.337.101,70	No. 96-44-101155788 anexo 3 del 19-40-2021	05/10/2020	30/12/2021
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	$421.685.508,50	No. 96-44-101155788 anexo 3 del 19-40-2021	05/10/2020	30/12/2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$168.674.203,40	No. 96-44-101155788 anexo 3 del 19-40-2021	05/10/2020	30/06/2024
Calidad del servicio	$253.011.305,10	No. 96-44-101155788 anexo 3 del 19-40-2021	31/12/2020	31/12/2025

Póliza de RC y RCE: N/A

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NUMERO DE CONSECUTIVO	NUMERO DE RADICADO	FECHA	DIRIGIDO A		DESCRIPCION
CSN-ANT-CTUMBO-414	SIN	01-06-2021	Ing. OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA Coordinador zona centro oriente Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Supervisor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe de conformación de veedurías ciudadanas
CSN-ANT-CTUMBO-418	SIN	03-06-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº28 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-420	SIN	10-06-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº29 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-422	SIN	11-06-2021	Ing. OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA Coordinador zona centro oriente Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Supervisor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Reporte instalación de valla informativa actualizado
CSN-ANT-CTUMBO-423	SIN	12-06-2021	JOSE DANIEL BARBOSA LEON	Secretario de planeación Municipio de San Calixto	ASUNTO: Llamado de atención al cese de actividades en el contrato de obra en referencia
CSN-ANT-CTUMBO-425	SIN	15-06-2021	Ing. OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA Coordinador zona centro oriente Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Supervisor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe de conformación de emprendedores rurales

CSN-ANT-CTUMBO-427	SIN	17-06-2021	Ing. OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA Coordinador zona centro oriente Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Supervisor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Reporte instalación de valla informativa final
CSN-ANT-CTUMBO-428	SIN	17-06-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº30 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-430	SIN	24-06-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº31 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
SMA 33000	SIN	28-06-2021	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES Representante Legal	Interventoría: Consultores Solano Navas LTDA	ASUNTO: Respuesta a entrada No 40415 con fecha 12/05/2021. Contrato de interventoría 1278 de 2020 y contrato de obra LP-==”-2020.
DT-OCA 33376	SIN	29-06-2021	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES Representante Legal	Interventoría: Consultores Solano Navas LTDA	ASUNTO: Reiteración solicitud balance del anticipo

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

1. Para el Contrato de Obra No.1278 derivado del Convenio interadministrativo 2558 de 2019, con el Municipio de Tibú, presentó cambio considerable en el alcance inicial de lo proyectado para ejecutar, donde la metas física del proyecto se redujo en casi un 50%, para lo anterior, la comunidad beneficiada y afectada por el mismo, solicitó al Contratista de Obra y al Municipio de Tibú la viabilidad de Adicionar recursos para dar cubrimiento al alcance inicialmente establecido en los estudios socializados del tramo vial a intervenir; continuo a esto y a la necesidad que tiene de intervenirse el tramo completo de Campo 3 – Campo 2, el contratista de Obra manifestó a la Alcaldía, mediante oficio radicado EMRT-048-2021, su disposición de ejecutar más obra siempre y cuando adicionen recursos económicos y plazo de ejecución. Con lo anterior, el Municipio de Tibú, remite a la interventoría su solicitud de Aval para tramitación de adición de Recursos y tiempo para ejecutar satisfactoriamente el Contrato de Obra 1278 derivado del Convenio 2558 de 2019 por el valor de $570.615.562,92 con un tiempo de ejecución de dos (02) meses adicionales al plazo contractual cumpliendo con una meta física de 2km de pavimentación en base estabilizada; de igual manera solicitan tramitar para la Interventoría el recurso económico y en plazo para darles la supervisión necesaria de la misma, solicitud que nos permitimos tramitar mediante el presente oficio.
2. En relación al Contrato de Obra No.LP-008-350-2020 derivado del Convenio interadministrativo 2560 de 2019, con el Municipio de Sardinata, se ha presentado un retraso enormemente considerado debido a varias dificultades técnicas,

climáticas, sociales y de orden público que se han venido manifestando mediante comités, reuniones y oficios radicados a las partes (Interventoría, Contratista de Obra y Supervisión de Obra – Alcaldía) como lo son:

• Ajuste por cambios de ubicación de los tramos viales a intervenir, solicitados por la comunidad debido a la necesidad real por el tráfico no contemplado en la estructuración inicial del Proyecto, para el cual no se tuvo en cuenta el tránsito de aproximadamente 200 volquetas de 25-30 toneladas diariamente por el trayecto; continuo a esto la comunidad solicita el cambio del diseño estructural del pavimento considerando lo anteriormente mencionado y garantizando la durabilidad y estabilidad del proyecto a ejecutar.

• Una vez superados los ajustes de diseños y reubicación de tramos a intervenir, se presenta dificultad para iniciar la ejecución debido al condicionamiento social por la comunidad beneficiaria de la obra, en el tramo de Sardinata – las Mercedes donde solicitaron adecuación de aproximadamente 5 kilómetros de vía alterna para su tránsito y poder permitir el cierre total del tramo vial a pavimentar. Actividad que se vio en ejecución intermitente debido a las imprudencias continuas a diario de las comunidades aledañas, las cuales no respetaban los trabajos realizándose y causando accidentes (atascamiento de volquetas o buses) y hundimientos o daños de las conformaciones realizadas.

• En la ejecución de la vial alterna, mencionada en el párrafo anterior, se inició la ola invernal, la cual afectó todas las zonas de la región del Catatumbo, impidiendo el avance de la conformación de esta y ejecución del proyecto, de igual manera afectando las vías de acceso y dificultando la continuidad de las actividades, presentando un atraso considerable por causas externas; Aún, se intenta por el contratista continuar con sus actividades de ejecución en lo que se permite.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se tienen novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Adición de recursos aprobados para la interventoría por $104.045.318,00 equivalente a 2 meses para tender los municipios de Tibú y Sardinata

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

✓ NO.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

✓ NO.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA