Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, CONVENCION, HACARI, EL CARMEN, TEORAMA, EL TARRA, SAN CALIXTO, TIBU, SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

LONGITUD DEL CORREDOR:

Convención: 610 ml placa huella
Hacarí: 520 ml placa huella
El Carmen: 550 ml placa huella
Teorama: 620 ml placa huella
El Tarra: 535 ml placa huella
San Calixto: 720 ml placa huella
Tibu: 2 km de base estalibilzada
Sardinata: 570 ml placa huella

CARACTERIZACION VIAL:

Convención: 11,8 km
Hacarí: 15 km
El Carmen: 5 km
Teorama: 9,3 km
El Tarra: 10 km
San Calixto: 5,5 km
Tibu: 7 km
Sardinata: 15 km

ESTRUCTURAS Y DRENAJES:

Convención: 8 Alcantarillas
Hacarí: 4 Alcantarillas
El Carmen: 3 Alcantarillas
Teorama: 6 Alcantarillas
El Tarra: 3 Alcantarillas
San Calixto: 2 Alcantarillas
Tibu: 2 Alcantarillas y Rehabilitacion de 1 Puente
Sardinata: ------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1278 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	NIT:	804.002.667-8
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	24 de noviembre de 2020	No. de Oficio:	SRT 47648
Valor Inicial:	$ 843.371.017,00		
Valor Adiciones:	-----		
Adición 1:	$104.045.318,00		
Valor Actual:	$947.416.335,00		
Valor facturado acumulado:	$800.619.150,00		
Saldo Actual del Contrato:	$146.797.185,00		
Anticipo Entregado:	$354.357.570,00		
Anticipo Amortizado:	$354.357.570,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	1 Mes y 7 Días		
Plazo acumulado	8 Meses y 8 Días		
Total, Prórrogas:	7 Meses y 1 Día		
Prórroga 1:	3 Meses y 23 Días		
Prórroga 2:	1 Mes y 8 Días		
Prórroga 3:	2 Meses		
Fecha de Fin:	31 de Agosto de 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 764.870.431,00	$ 722.118.564,00	$ 42.751.867,00
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 78.500.586,00	$ 78.500.586,00	$ 0,00
179221	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 104.045.318,00	$ 0,00	$ 104.045.318,00
TOTALES			$ 947.416.335,00	$ 800.619.150,00	$ 146.797.185,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	ANTICIPO AMORTIZADO	IVA (Total Bruto)	VALOR FACTURADO
Acta de costos N°8 - Junio	94.246.707,00	-------	17.906.875,00	112.153.582,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Convención: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Hacarí: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

El Carmen: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Teorama: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

El Tarra: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

San Calixto: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Tibú:
100.00% Básico programado acumulado
74.57% Básico ejecutado acumulado

Sardinata:
99.98% Básico programado acumulado
40.65% Básico ejecutado acumulado

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N.A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$94.741.633,50	No. 96-44-101155788 anexo 4 del 30-06-2021	05/10/2020	30/12/2021
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	$421.685.508,50	No. 96-44-101155788 anexo 4 del 30-06-2021	05/10/2020	30/12/2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$189.483.267,00	No. 96-44-101155788 anexo 4 del 30-06-2021	05/10/2020	30/06/2024
Calidad del servicio	$284.224.900,50	No. 96-44-101155788 anexo 4 del 30-06-2021	31/12/2020	31/12/2025

Póliza de RC y RCE: N/A

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NUMERO DE CONSECUTIVO	NUMERO DE RADICADO	FECHA	DIRIGIDO A		DESCRIPCION
CSN-ANT-CTUMBO-434	SIN	01-07-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº32 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-435	SIN	08-07-2021	Ing. JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Entrega de información requerida mediante comunicación No. SMA 22074 de fecha 03 de mayo de 2021, referente a documentos adicionales para la entrega del primer informe trimestral seguimiento a la gestión ambiental, predial y social del proyecto Colombia rural pdet-Catatumbo-contrato de Interventoria No. 1278 de 2020.
CSN-ANT-CTUMBO-436	SIN	08-07-2021	CONSORCIO COLOMBIA RURAL; U.T. MEJORAMIENTO VIAL; CONSORCIO VIAS RURALES JCP; U.T. VIAS RURALES EL TARRA 2020: CONSORCIO EMR TIBU; BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S.; UNION TEMPORAL SAN MIGUEL; CONSORCIO SORAM	Contratistas Colombia Rural - Catatumbo	ASUNTO: Solicitud de información de cierre de acuerdo al seguimiento del plan de adaptación a la guía ambiental- PAGA.
CSN-ANT-CTUMBO-437	SIN	08-07-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº33 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
DT-OCA 35589	SIN	10-07-2021	DRA. DIANA CAROLINA JEREZ CAPACHO	Gerente sucursal Floridablanca BANCOLOMBIA	ASUNTO: Rendimientos financieros cuenta corriente No 799-000007-71

CSN-ANT-CTUMBO-441	SIN	15-07-2021	Ing. JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Respuesta al oficio No. SMA 31910 de fecha 22 de junio de 2021
CSN-ANT-CTUMBO-443	SIN	15-07-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº34 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-444	SIN	19-07-2021	Municipios de: San Calixto; Teorama; El Carmen; El Tarra; Tibú; Sardinata; Convención; Hacarí CONSORCIO COLOMBIA RURAL; U.T. MEJORAMIENTO VIAL; CONSORCIO VIAS RURALES JCP; U.T. VIAS RURALES EL TARRA 2020: CONSORCIO EMR TIBU; BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S.; UNION TEMPORAL SAN MIGUEL; CONSORCIO SORAM	Supervisores de obra, secretarios de planeación/infraestructura/obras Contratistas de obra Colombia Rural PDET Catatumbo	ASUNTO: Lista de chequeo documentación liquidación de contratos de obra en referencia.
CSN-ANT-CTUMBO-450	SIN	22-07-2021	Ing. WILSON JAIME Director Territorial Ocaña (E)	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Solicitud de actualización dedicación director de Interventoria contrato en referencia.
CSN-ANT-CTUMBO-453	SIN	22-07-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº35 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-456	SIN	29-07-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº36 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Para los municipios de Sardinata y Tibú, se presentaron continuas lluvias generando algunos atrasos en la ejecución de las actividades constructivas

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se tienen novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se tienen novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ NO.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- ✓ NO.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA