Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, CONVENCION, HACARI, EL CARMEN, TEORAMA, EL TARRA, SAN CALIXTO, TIBU, SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

LONGITUD DEL CORREDOR:

Convención: 610 ml placa huella
Hacarí: 520 ml placa huella
El Carmen: 550 ml placa huella
Teorama: 620 ml placa huella
El Tarra: 535 ml placa huella
San Calixto: 720 ml placa huella
Tibu: 2 km de base estalibilzada
Sardinata: 570 ml placa huella

CARACTERIZACION VIAL:

Convención: 11,8 km
Hacarí: 15 km
El Carmen: 5 km
Teorama: 9,3 km
El Tarra: 10 km
San Calixto: 5,5 km
Tibu: 7 km
Sardinata: 15 km

ESTRUCTURAS Y DRENAJES:

Convención: 8 Alcantarillas
Hacarí: 4 Alcantarillas
El Carmen: 3 Alcantarillas
Teorama: 6 Alcantarillas
El Tarra: 3 Alcantarillas
San Calixto: 2 Alcantarillas
Tibu: 2 Alcantarillas y Rehabilitacion de 1 Puente
Sardinata: ------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1278 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	NIT:	804.002.667-8
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	24 de noviembre de 2020	No. de Oficio:	SRT 47648
Valor Inicial:	$ 843.371.017,00		
Valor Adiciones:	-----		
Adición 1:	$104.045.318,00		
Valor Actual:	$947.416.335,00		
Valor facturado acumulado:	$882.822.582,00		
Saldo Actual del Contrato:	$64.593.753,00		
Anticipo Entregado:	$354.357.570,00		
Anticipo Amortizado:	$354.357.570,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	1 Mes y 7 Días		
Plazo acumulado	8 Meses y 23 Días		
Total, Prórrogas:	7 Meses y 16 Día		
Prórroga 1:	3 Meses y 23 Días		
Prórroga 2:	1 Mes y 8 Días		
Prórroga 3:	2 Meses		
Prórroga 4:	15 Días		
Fecha de Fin:	15 de Septiembre de 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 764.870.431,00	$ 722.118.564,00	$ 0,00
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 78.500.586,00	$ 78.500.586,00	$ 0,00
179221	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 104.045.318,00	$ 39.451.565,00	$ 64.593.753,00
TOTALES			$ 947.416.335,00	$ 882.822.582,00	$ 64.593.753,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	ANTICIPO AMORTIZADO	IVA (Total Bruto)	VALOR FACTURADO
Acta de costos N°9 - Julio	69.078.514,00	-------	13.124.918,00	82.203.432,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Convención: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Hacarí: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

El Carmen: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Teorama: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

El Tarra: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

San Calixto: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Tibú:
100.00% Básico programado acumulado
72.19% Básico ejecutado acumulado

Sardinata:
100.00% Básico programado acumulado
83.68% Básico ejecutado acumulado

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N.A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
25 y 26 de agosto	56	Prorroga 4	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$94.741.633,50	No. 96-44-101155788 anexo 6 del 02-09-2021	05/10/2020	01/04/2022
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	$473.708.167,50	No. 96-44-101155788 anexo 6 del 02-09-2021	05/10/2020	01/04/2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$189.483.267,00	No. 96-44-101155788 anexo 6 del 02-09-2021	05/10/2020	30/09/2024
Calidad del servicio	$284.224.900,50	No. 96-44-101155788 anexo 6 del 02-09-2021	31/12/2020	31/11/2026

Póliza de RC y RCE: N/A

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NUMERO DE CONSECUTIVO	NUMERO DE RADICADO	FECHA	DIRIGIDO A		DESCRIPCION
CSN-ANT-CTUMBO-457	SIN	05-08-2021	Ing. JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Respuesta al Oficio No. SMA 31910 de fecha 22 de junio de 2021
CSN-ANT-CTUMBO-458	SIN	05-08-2021	Ing. JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Entrega del segundo informe trimestral de seguimiento a la gestión ambiental, predial y social del proyecto Colombia Rural – PDET – Catatumbo.
CSN-ANT-CTUMBO-460	SIN	05-08-2021	Ing. JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Entrega del segundo informe trimestral de seguimiento a la gestión ambiental, predial y social del proyecto Colombia Rural – PDET – Catatumbo.
CSN-ANT-CTUMBO-461	SIN	05-08-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº37 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
	SIN	05-08-2021	Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor contrato de interventoría Dra. MARIA ELVIRA PINTO Representante Legar	Instituto Nacional de Vías – INVIAS Consultores Solano navas LTDA.	ASUNTO: Respuesta rendimientos financieros cuenta corriente No 799-000007-71
CSN-ANT-CTUMBO-464	SIN	12-08-2021	Ing. OSCAR VILLAREAL NEIRA Coordinador Zona Centro Oriente-SRT Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor contrato de interventoría.	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Solicitud prorroga contrato de Interventoria en referencia para ejecutar contrato de obra adicional – municipio de Tibú, Norte de Santander.

CSN-ANT-CTUMBO-465	SIN	12-08-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº38 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-470	SIN	19-08-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº39 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-477	SIN	26-08-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº40 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-478	SIN	30-08-2021	Dr. YIMMI RICARDO AVELLA OSORIO Coordinador grupo de tesorería.	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Aclaración pago anta de costos No. 9 correspondiente al periodo del 1 al 30 de julio de 2021.
CSN-ANT-CTUMBO-481	SIN	30-08-2021	Dr. NELSON LEAL LOPEZ Alcalde Municipal Ing. CESAR ARMANDO CARRILLO RANGEL Secretario de vías e infraestructura	Municipio de Tibú, Norte de Santander	ASUNTO: Aval para solicitud de prorroga No. 3 en tiempo al contrato de obra en referencia.
	SIN	30-08-2021	Dr. HERMIDES MONCADA OSORIO Alcalde Municipal Dra. MARIA ELVIRA PINTO Representante Legal	Municipio de Sardinata, Norte de Santander Consultores Solano Navas LTDA	REFERENCIA: Contrato de obra No. LP 008-350 de 2020 – Biotecnología de Colombia SAS ASUNTO: Solicitud de prorroga en tiempo al contrato de obra en referencia.
CSN-ANT-CTUMBO-482	SIN	30-08-2021	Dr. HERMIDES MONCADA OSORIO Alcalde Municipal Ing. FREDDY GUSTAVO ACEVEDO Secretario de planeación	Municipio de Sardinata, Norte de Santander	ASUNTO: Aval para solicitud de prorroga No. 4 contrato en referencia.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Solicitud de Prórroga 4:

Solicitud de Prórroga al contrato de Contrato de Interventoría, con el fin de dar ejecución a satisfacción al Contrato de Obra 285, derivado del convenio interadministrativo No. 2558 de 2019 con el Municipio de Tibú, basados en la siguiente justificación:
Para el Contrato de Obra No. 285 derivado del Convenio interadministrativo 2558 de 2019, con el Municipio de Tibú, se presentó adición de recursos dando cumplimiento de la necesidad de alcanzar la meta física inicial del proyecto, el cuál fue gestionado por parte del INVIAS para suplir el requerimiento establecido de este adicional en el proyecto que se ejecuta de Campo 3 – Campo 2, en Tibú, Norte de Santander; teniendo en cuenta que lo anterior se ejecutó el día 6 de agosto del presente para el convenio y en 11 de agosto para el contrato de Obra, nos permitimos tener en cuenta la solicitud del contratista de Obra, quien manifiesta mediante el oficio la necesidad de prorrogar hasta el día 15 de septiembre de 2021, entregando a esta fecha el proyecto a satisfacción, cumpliendo con sus responsabilidades contractuales.
Cabe resaltar, la interventoría ha dado manejo óptimo de los recursos económicos, garantizando cumplir mes a mes con el personal, asesoría técnica y equipos necesarios para cada uno de los 8 contratos que ha tenido bajo su supervisión.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se tienen novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se tienen novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ NO.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- ✓ NO.

Cordialmente,



ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA