Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, CONVENCION, HACARI, EL CARMEN, TEORAMA, EL TARRA, SAN CALIXTO, TIBU, SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

LONGITUD DEL CORREDOR:

Convención: 610 ml placa huella
Hacarí: 520 ml placa huella
El Carmen: 550 ml placa huella
Teorama: 620 ml placa huella
El Tarra: 535 ml placa huella
San Calixto: 720 ml placa huella
Tibu: 2 km de base estalibilzada
Sardinata: 570 ml placa huella

CARACTERIZACION VIAL:

Convención: 11,8 km
Hacarí: 15 km
El Carmen: 5 km
Teorama: 9,3 km
El Tarra: 10 km
San Calixto: 5,5 km
Tibu: 7 km
Sardinata: 15 km

ESTRUCTURAS Y DRENAJES:

Convención: 8 Alcantarillas
Hacarí: 4 Alcantarillas
El Carmen: 3 Alcantarillas
Teorama: 6 Alcantarillas
El Tarra: 3 Alcantarillas
San Calixto: 2 Alcantarillas
Tibu: 2 Alcantarillas y Rehabilitacion de 1 Puente
Sardinata: ------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1278 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	NIT:	804.002.667-8
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	24 de noviembre de 2020	No. de Oficio:	SRT 47648
Valor Inicial:	$ 843.371.017,00		
Valor Adiciones:	-----		
Adición 1:	$104.045.318,00		
Valor Actual:	$947.416.335,00		
Valor facturado acumulado:	$930.309.112,00		
Saldo Actual del Contrato:	$17.107.223,00		
Anticipo Entregado:	$354.357.570,00		
Anticipo Amortizado:	$354.357.570,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	1 Mes y 7 Días		
Plazo acumulado	8 Meses y 23 Días		
Total, Prórrogas:	7 Meses y 16 Día		
Prórroga 1:	3 Meses y 23 Días		
Prórroga 2:	1 Mes y 8 Días		
Prórroga 3:	2 Meses		
Prórroga 4:	15 Días		
Total, Suspensiones	25 Días		
Suspensión 1:	17 Días		
Ampliación Suspensión 1:	8 Días		
Fecha de Fin:	9 de Octubre de 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 764.870.431,00	$ 722.118.564,00	$ 0,00
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 78.500.586,00	$ 78.500.586,00	$ 0,00
179221	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 104.045.318,00	$ 86.938.095,00	$ 17.107.223,00
TOTALES			$ 947.416.335,00	$ 930.309.112,00	$ 17.107.223,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	ANTICIPO AMORTIZADO	IVA (Total Bruto)	VALOR FACTURADO
	$39.904.647	-------	$7.581.883	$47.486.530

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Convención: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Hacarí: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

El Carmen: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Teorama: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

El Tarra: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

San Calixto: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Tibú:
100.00% Básico programado acumulado
72.19% Básico ejecutado acumulado

Sardinata:
100.00% Básico programado acumulado
83.68% Básico ejecutado acumulado

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO:

FECHA ACTA	ACTA No.
Suspensión	1
Ampliación Suspensión	1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$94.741.633,50	No. 96-44-101155788 anexo 6 del 02-09-2021	05/10/2020	01/04/2022
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	$473.708.167,50	No. 96-44-101155788 anexo 6 del 02-09-2021	05/10/2020	01/04/2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$189.483.267,00	No. 96-44-101155788 anexo 6 del 02-09-2021	05/10/2020	30/09/2024
Calidad del servicio	$284.224.900,50	No. 96-44-101155788 anexo 6 del 02-09-2021	31/12/2020	31/11/2026

Póliza de RC y RCE: N/A

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NUMERO DE CONSECUTIVO	NUMERO DE RADICADO	FECHA	DIRIGIDO A		DESCRIPCION
CSN-ANT-CTUMBO-484	SIN	02-09-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº41 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-493	SIN	09-09-2021	Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº42 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
CSN-ANT-CTUMBO-460	SIN	10-09-2021	Ing. RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA Subdirección red terciaria y férrea Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor contrato de interventoría	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Solicitud suspensión contrato de interventoría 1278-2020.
CSN-ANT-CTUMBO-495	SIN	15-09-2021	Dra. DIANA CAROLINA JEREZ Gerente oficina Floridablanca	Bancolombia Sucursal Floridablanca	ASUNTO: Solicitud cheque de gerencia
CSN-ANT-CTUMBO-497	SIN	15-09-2021	Dra. DIANA CAROLINA JEREZ Gerente oficina Floridablanca	Bancolombia Sucursal Floridablanca	ASUNTO: Cancelación cuenta corriente No. 79900000771

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Suspensión No.1 y ampliación de suspensión No.1:

Solicitud de suspensión al contrato de Contrato de Interventoría, teniendo en cuenta la suspensión para los contratos de obra No 285 de 2020 del municipio de Tibú en donde se ha visto evidenciada una afectación por la ola invernal, la cual no ha permitido el desarrollo de la instalación de la base estabilizada, puesto que se han inundado las vías de acceso y

el tramo vial en intervención, haciendo imposible la ejecución y finalización del proyecto, para lo cual el contratista de obra solicita al municipio y a la interventoría la viabilidad de realizar suspensión al contrato en tanto no se normaliza la condición climática que atraviesa la zona.
Para el contrato de obra No. LP-008-350-2020 del municipio de sardinata, se han recibido afectaciones por lluvias dado que la zona se encuentra atravesando ola invernal, lo cual interrumpe la continuidad de actividades para la ejecución del proyecto; adicional a ello, se presentan inconvenientes con el transito vehicular por el tramo vial, el cual tiene una vía alterna conformada para el trafico existente, pero al verse afectada por lluvias la comunidad en la necesidad de transitar, afecto la obra ya ejecutada como la placa huella y vigas riostras fundidas que no han cumplido su tiempo de fraguado generando reparaciones en los elementos y obras de arte construidas por parte del contratista, para lo cual se envía reporte al municipio de lo acontecido y se solicita suspensión en tanto no termine de mejorar la ola invernal, de al menos 10 días, garantizando su culminación y entrega a satisfacción del proyecto.

Dado lo anterior el contrato se encuentra actualmente suspendido y con una ampliación de suspensión dado que las condiciones no se han normalizado hasta el 04 de octubre de 2021.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se tienen novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se tienen novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ NO.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- ✓ NO.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

_____

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA