Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR DE EJECUCION Y OPERACION
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 18 DE OCTUBRE DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, CONVENCION, HACARI, EL CARMEN, TEORAMA, EL TARRA, SAN CALIXTO, TIBU, SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

LONGITUD DEL CORREDOR:

Convención: 610 ml placa huella
Hacarí: 520 ml placa huella
El Carmen: 550 ml placa huella
Teorama: 620 ml placa huella
El Tarra: 535 ml placa huella
San Calixto: 720 ml placa huella
Tibu: 2 km de base estalibilzada
Sardinata: 570 ml placa huella

CARACTERIZACION VIAL:

Convención: 11,8 km
Hacarí: 15 km
El Carmen: 5 km
Teorama: 9,3 km
El Tarra: 10 km
San Calixto: 5,5 km
Tibu: 7 km
Sardinata: 15 km

ESTRUCTURAS Y DRENAJES:

Convención: 8 Alcantarillas
Hacarí: 4 Alcantarillas
El Carmen: 3 Alcantarillas
Teorama: 6 Alcantarillas
El Tarra: 3 Alcantarillas
San Calixto: 2 Alcantarillas
Tibu: 2 Alcantarillas y Rehabilitacion de 1 Puente
Sardinata: ------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1278 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	NIT:	804.002.667-8
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	24 de noviembre de 2020	No. de Oficio:	SRT 47648
Valor Inicial:	$ 843.371.017,00		
Valor Adiciones:	-----		
Adición 1:	$104.045.318,00		
Valor Actual:	$947.416.335,00		
Valor facturado acumulado:	$942.752.069,00		
Saldo Actual del Contrato:	$4.664.266,00		
Anticipo Entregado:	$354.357.570,00		
Anticipo Amortizado:	$354.357.570,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	1 Mes y 7 Días		
Plazo acumulado	8 Meses y 23 Días		
Total, Prórrogas:	7 Meses y 16 Día		
Prórroga 1:	3 Meses y 23 Días		
Prórroga 2:	1 Mes y 8 Días		
Prórroga 3:	2 Meses		
Prórroga 4:	15 Días		
Total, Suspensiones	1 Mes y 3 Días		
Suspensión 1:	17 Días		
Ampliación Suspensión 1:	8 Días		
Ampliación Suspensión 2:	8 Días		
Fecha de Fin:	18 de Octubre de 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 764.870.431,00	$ 722.118.564,00	$ 0,00
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 78.500.586,00	$ 78.500.586,00	$ 0,00
179221	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 104.045.318,00	$ 99.381.052,00	$ 4.664.266,00
TOTALES			$ 947.416.335,00	$ 942.752.069,00	$ 4.664.266,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	ANTICIPO AMORTIZADO	IVA (Total Bruto)	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 11	$10.456.266	-------	$1.986.691	$12.442.957

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Convención: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Hacarí: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

El Carmen: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Teorama: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

El Tarra: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

San Calixto: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Tibú: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Sardinata: EN LIQUIDACION
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO:

FECHA ACTA	ACTA No.
04/10/2021	Ampliación Suspensión 2

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$94.741.633,50	No. 96-44-101155788 anexo 9 del 02-11-2021	05/10/2020	18/04/2022
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	$473.708.167,50	No. 96-44-101155788 anexo 9 del 02-11-2021	05/10/2020	18/04/2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$189.483.267,00	No. 96-44-101155788 anexo 9 del 02-11-2021	05/10/2020	18/10/2024
Calidad del servicio	$284.224.900,50	No. 96-44-101155788 anexo 9 del 02-11-2021	31/12/2020	31/01/2026

Póliza de RC y RCE: N/A

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NUMERO DE CONSECUTIVO	NUMERO DE RADICADO	FECHA	DIRIGIDO A		DESCRIPCION
CSN-ANT-CTUMBO-501	SIN	04-10-2021	Ing. RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA Subdirección red terciaria y férrea Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor contrato de interventoría	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Solicitud ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 contrato de interventoría 1278-2020.
CSN-ANT-CTUMBO-502	SIN	09-10-2021	Ing. SABIER ALBERTO MEJIA Coordinador región Catatumbo Ing. OSCAR J. VILLAREAL NEIRA Coordinador zona centro oriente SRT Ing. WILMAR RANGEL ROPERO Gestor técnico del contrato	Agencia de Renovación del Territorio Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Reporte de valla informativa para los municipios que integran la subregión PDET Catatumbo.
SMA 58886	SIN	20-10-2021	Ing. MARIA ELVIRA PINTO JAIMES Representante Legal	Consultores Solano Navas LTDA	ASUNTO: Respuesta a entrada No. 82106 con fecha 08/09/2021.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Ampliación No.2 de la Suspensión No.1:

Las causales de la suspensión no se han superado en su totalidad y se presentan inconvenientes de orden social al reinicio.
Fecha de reanudación 13 de octubre de 2021.

ASPECTOS JURÍDICOS.

Contrato de interventoría finalizo el 18 de octubre de 2021, se encuentra en proceso de liquidación

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se tienen novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ NO.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- ✓ NO.

Cordialmente,



ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA