Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR DE EJECUCION Y OPERACION
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	INFORME FINAL

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, CONVENCION, HACARI, EL CARMEN, TEORAMA, EL TARRA, SAN CALIXTO, TIBU, SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

LONGITUD DEL CORREDOR:

Convención: 610 ml placa huella
Hacarí: 520 ml placa huella
El Carmen: 550 ml placa huella
Teorama: 620 ml placa huella
El Tarra: 535 ml placa huella
San Calixto: 720 ml placa huella
Tibu: 2 km de base estalibilzada
Sardinata: 570 ml placa huella

CARACTERIZACION VIAL:

Convención: 11,8 km
Hacarí: 15 km
El Carmen: 5 km
Teorama: 9,3 km
El Tarra: 10 km
San Calixto: 5,5 km
Tibu: 7 km
Sardinata: 15 km

ESTRUCTURAS Y DRENAJES:

Convención: 8 Alcantarillas
Hacarí: 4 Alcantarillas
El Carmen: 3 Alcantarillas
Teorama: 6 Alcantarillas
El Tarra: 3 Alcantarillas
San Calixto: 2 Alcantarillas
Tibu: 2 Alcantarillas y Rehabilitacion de 1 Puente
Sardinata: ------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1278 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	NIT:	804.002.667-8
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	24 de noviembre de 2020	No. de Oficio:	SRT 47648
Valor Inicial:	$ 843.371.017,00		
Valor Adiciones:	$104.045.318,00		
Adición 1:	$104.045.318,00		
Valor Actual:	**$947.416.335,00**		
Valor facturado acumulado:	$946.520.561,00		
Saldo Actual del Contrato:	**$895.774,00**		
Anticipo Entregado:	$354.357.570,00		
Anticipo Amortizado:	$354.357.570,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	1 Mes y 7 Días		
Plazo acumulado	8 Meses y 23 Días		
Total, Prórrogas:	7 Meses y 16 Día		
Prórroga 1:	3 Meses y 23 Días		
Prórroga 2:	1 Mes y 8 Días		
Prórroga 3:	2 Meses		
Prórroga 4:	15 Días		
Total, Suspensiones	1 Mes y 3 Días		
Suspensión 1:	17 Días		
Ampliación Suspensión 1:	8 Días		
Ampliación Suspensión 2:	8 Días		
Fecha de Fin:	18 de Octubre de 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 764.870.431,00	$ 722.118.564,00	$ 0,00
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 78.500.586,00	$ 78.500.586,00	$ 0,00
179221	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 104.045.318,00	$ 103.149.544,00	$ 895.774,00
TOTALES			$ 947.416.335,00	$ 946.520.561,00	$ 895.774,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	ANTICIPO AMORTIZADO	IVA (Total Bruto)	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 1 (NOV-2020)	$7.945.674	$3.972.837	$1.509.679	$5.482.516
Acta de costos No. 2 (DIC-2020)	$59.698.310	$29.849.155	$11.342.679	$41.191.212
Acta de costos No. 3 (ENE-2021)	$71.997.408	$35.998.704	$13.679.508	$49.678.212
Acta de costos No. 4 (FEB-2021)	$118.373.272	$118.373.272	$22.490.922	$22.490.922
Acta de costos No. 5 (MAR-2021)	$113.329.080	$62.330.994	$21.532.526	$72.530.612
Acta de costos No. 6 (ABR-2021)	$111.027.080	$103.832.608	$21.095.146	$28.289.618
Acta de costos No. 7 (MAY-2021)	$96.171.667	-------	$18.272.617	$114.444.284
Acta de costos No. 8 (JUN-2021)	$94.246.707	-------	$17.906.875	$112.153.582
Acta de costos No. 9 (JUL-2021)	$69.078.514	-------	$13.124.918	$82.203.432
Acta de costos No. 10 (AGO-2021)	$39.904.647	-------	$7.581.883	$47.486.530
Acta de costos No. 11 (1-10 SEP- 21)	$10.456.266	-------	$1.986.691	$12.442.957
Acta de costos No. 12 (13-18 OCT-21)	$3.166.800	-------	$601.692	$3.768.492

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Convención:
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

El Tarra:
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Hacarí:
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

San Calixto:
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

El Carmen:
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Tibú:
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Teorama:
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

Sardinata:
100.00% Básico programado acumulado
100.00% Básico ejecutado acumulado

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.
23/03/2021	1
08/06/2021	2
03/08/2021	3
12/10/2021	4

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO:

FECHA ACTA	ACTA No.
06/09/2021	1
24/09/2021	Ampliación 1
04/10/2021	Ampliación 2

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
16-17/12/2020	78	PRORROGA 1	APROBADA
31/03/2021	19	PRORROGA 2	APROBADA
16/06/2021	38	PRORROGA 3 Y ADICION 1	APROBADA
25-26/08/2021	56	PRORROGA 4	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$94.741.633,50	No. 96-44-101155788 anexo 13 del 17-12-2021	05/10/2020	18/04/2022
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	$473.708.167,50	No. 96-44-101155788 anexo 13 del 17-12-2021	05/10/2020	18/04/2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$189.483.267,00	No. 96-44-101155788 anexo 13 del 17-12-2021	05/10/2020	18/10/2024
Calidad del servicio	$284.224.900,50	No. 96-44-101155788 anexo 13 del 17-12-2021	30/11/2021	30/11/2026

Póliza de RC y RCE: N/A

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NUMERO DE CONSECUTIVO	NUMERO DE RADICADO	FECHA	DIRIGIDO A		DESCRIPCION
…..					

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se tienen novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se tienen novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se tienen novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ NO.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- ✓ NO.

Cordialmente,



ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA