INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2

INVIAS – SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

INTERVENTOR:
CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit 804.002.667-8

MUNICIPIOS:

CONVENCIÓN, EL CARMEN, EL TARRA, HACARÍ, TEORAMA, TIBÚ, SAN CALIXTO Y SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CARTA DE PRESENTACIÓN INVIAS

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor Contrato De Interventoría

Cordial saludo,

Yo, **JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ,** como director de interventoría del contrato **No. 1278 DE 2020** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".** Suscrito a **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** con **NIT: 804.002.667-8;** me permito entregar de manera formal el "**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 2"** para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 2020.

Atentamente,



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
MATRÍCULA No. 5420235674 NTS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



INVIAS – SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER

INTERVENTOR:
CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit 804.002.667-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

INFORME MENSUAL No. 1

PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
2.1. LOCALIZACIÓN 4
2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 7
2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 7

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 8
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 9
3.3. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 9

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 10
4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 10
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 10
4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA 10
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 10
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 10
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 10
4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 11
4.8. INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 11
4.9. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 11
4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA 11
4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 11
4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO 11
4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA 11
4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 12
4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 12
4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN 12
4.11.6. INFORME SEMANAL 12

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA 14
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA 14
5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 15
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS 15
5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 15

6. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 17
6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES 18

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 18
6.7.2 APLICATIVO CIFRA 18
6.7.3 FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA 18
6.7.4 FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 19

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORIA 21

9. ANEXOS 25
9.1. RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 25
9.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORIA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS. 27

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, mediante concurso de méritos abierto CMA-DO-SRT-065-2020 convocó el proceso cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", el cual fue adjudicado a CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA, con Nit 804.002.667-8 mediante el contrato 1278 de 2020 por un valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) incluido IVA, equivalente a 960.77 salarios mínimos legales vigentes, con un plazo para la ejecución del contrato de CINCO (5) MESES, contados a partir del 24 de NOVIEMBRE de 2020, en la cual se impartió orden de inicio según el código del oficio SRT47648, de igual manera se designó como Supervisor del contrato de Interventoría al Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ y como Gestor Técnico del Proyecto el Ingeniero RODRIGO OSORIO.

El municipio de El Carmen suscribió el contrato de obra No. LP-002-2020, el cual se encuentra inscrito en el banco de programas y proyectos de la secretaría de planeación del municipio, el contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"". Por un valor de MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTI TRÉS PESOS ($1.034.686.823) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.

En desarrollo de las funciones técnicas y administrativas de la Interventoría, se elaboró el presente informe que contiene información detallada de las actividades desarrolladas en el contrato de obra No. LP-002-2020, a partir del 1 al 31 de Diciembre de 2020.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL.**" Nace con el fin de mejorar la accesibilidad del transporte que permita garantizar los servicios de movilidad y transporte para la población; también busca garantizar la generación de un ambiente sano y salubre, a su vez, aumentando la seguridad vial para los usuarios generando una sección transversal óptima que permita la circulación y una adecuada operación vehicular segura para el transporte de pasajeros y de carga, respectivamente, también se busca disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular.

Este mejoramiento contará con la construcción de 642,80 metros lineales de placa huellas, ocho (8) alcantarillas en concreto reforzado, en los sectores críticos según los estudios a realizar por los ingenieros especialistas.

2.1. LOCALIZACIÓN



ILUSTRACIÓN 1. OCAÑA NORTE DE SANTANDER (FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA EN NORTE DE SANTANDER)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



ILUSTRACIÓN 2 MUNICIPIO EL CARMEN (FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER)

El municipio de El Carmen está ubicado sobre la cordillera Oriental en una región montañosa. Su cabecera municipal se encuentra en el piso térmico templado cuya temperatura oscila entre 17 y 24 grados centígrados con una precipitación media anual entre 1000 y 1250 mm. En el municipio se encuentran 2 de las más grandes cuencas las cuales son la gran cuenca del magdalena y la gran cuenca del Catatumbo; la gran cuenca del magdalena está presente con la cuenca de la quebrada El Carmen, la cual nace en jurisdicción del municipio de Ocaña en el corregimiento de Otare, donde recibe el nombre de Simañita y desemboca al río Magdalena y algunos de sus afluentes son: Zaragoza, el Saloubre, el Salto, los Chancos, Viloria, Inane, Astilleros, Mariquita, San Francisco, San Vicente, el Tigre, entre otras. Mientras que la gran cuenca del Catatumbo está presente con la cuenca de la quebrada las Pitas, Las Minas, Las Pajitas, entre otras.

Sus limites son al Norte con Venezuela, al sur con el Departamento del Cesar y el municipio de Ocaña, al Oriente con el municipio de convención y al Occidente con el Departamento del Cesar.

Extensión total: 1723 Km^2
Extensión área urbana: 28.61645 Km^2
Extensión área rural: 1694.3835 Km^2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 761

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

Temperatura media: 21º C
Distancia de referencia: 313 Km a la Capital del Departamento

- **UBICACIÓN DEL PROYECTO**

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

Actualmente la vía hacia los Corregimientos de Guamalito-Culebritas-Santa Ines, es una vía con superficie en terreno natural con una longitud transversal entre 3,5m y 5m aproximadamente, posee una pendiente longitudinal variable con alta elevación y que se encuentra en alto grado de deterioro, especialmente por la reciente ola invernal que deterioró aún más la superficie de terreno causando grietas de gran tamaño, afloramiento de material rocoso, derrumbes, perdidas en la banca y erosión producto del agua de escorrentía que afecta el terreno al no contar con ningún tipo de obra de arte para el manejo de las aguas lluvias, adicionalmente a esto el tránsito de semovientes empeora el estado de la vía puesto que causa huecos en la superficie que empeora la difícil situación, pero que resulta siendo el único medio que poseen muchos campesinos y habitantes de la zona para transportar sus productos agrícolas, acceder a servicios médicos y educativos, entre otros.



ILUSTRACIÓN 3. LOCALIZACIÓN PROYECTO (FUENTE GOOGLE EARTH)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la visita técnica realizada por interventoría, ingeniero residente de obra y el secretario de planeación del municipio de El Carmen, se verificó las condiciones iniciales de la vía, en la cual se observó un tramo bastante deteriorado por el invierno en la zona donde se construirá la placa huella.

El estado actual de la vía presenta un alto nivel de pluviosidad y vegetación, actualmente se encuentra en muy mal estado dificultando las actividades propias de transporte de la población y el traslado de sus cultivos. Adicionalmente, se presenta aumento significativo de mantenimiento de vehículos por causa de las condiciones actuales en la que se presenta la vía. También, cabe hacer la aclaración de que existe un sobre ancho en la calzada de las curvas igual a 0.8 metros.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". Actualmente, el área a intervenir presenta malas condiciones de movilidad de vehículos y peatones, causada por el deterioro de esta vía rural. En tiempo de lluvias se hace intransitable creando mala movilidad y en ocasiones accidentes de tránsito, por esta razón se requiere de la construcción de ocho (8) alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 900 mm, el mejoramiento de la red vial que incluye la construcción de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PUNTO OCHO METROS (642.80) ML de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

Es necesaria la construcción de la placa huella en esta vía porque en algunos sectores a intervenir presenta pendientes altas, lo que genera material de arrastre y corrientes de agua de volumen considerable en épocas de invierno, causa directa del tipo de suelo que conforma el área de intervención lo que genera daños a las viviendas ubicadas en la parte baja de la vía ya que no hay un control del drenaje.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número del Contrato	No. LP-002-2020
Objeto del Contrato	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
Valor del Contrato	MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTI TRÉS PESOS ($1.034.686.823) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.
Contratante	MUNICIPIO DE EL CARMEN
NIT. No.	800099238-3
Contratista	CONSORCIO VIAS RURALES JCP
NIT. No.	901.423.122-4
Plazo Inicial	TRES (3) MESES
Fecha de Suscripción Contrato	3 de Diciembre del 2020
Fecha de Acta de Inicio	3 de Diciembre del 2020
Fecha de Terminación	2 de Marzo del 2021
CDP	NO. 07-002 DEL 01 DE JULIO DE 2020
RP	No. 11008, noviembre 04 del 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO		PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		465-47-99400000233 8	$103.468.682,30	03/12/2020	03/07/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$206.937.364,60	03/12/2020	03/03/2024
ESTABILIDAD DE LA OBRA			$310.406.046,90	5 Años	
CALIDAD DEL SERVICIO			$310.406.046,90	03/03/2021	03/03/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	465-74-99400000045 8	$175.560.600,00		

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Actualmente en el municipio el Carmen, se encuentra en etapa de estudios topográficos, localización y levantamiento topográfico.
- El contratista envía información referente a documentos legales (Actas de inicio, pólizas, contrato de obra, presupuestos (APUS), actualización de pólizas, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, etc.
- Se realizó visitas con el fin de verificar el alcance del proyecto y elaboración comités de obra.

3.3. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Actualización del aplicativo CIFRA – INVIAS por interventoría.
- Elaboración de informes semanales y mensuales correspondientes al avance de obra.
- Programación de visitas y elaboración comités de obra.
- Se realiza informe semanal y mensual correspondiente al municipio.
- Programación de futuras visitas de obra al área a intervenir.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente, el estado de avance del contrato de obra se encuentra en la ejecución de estudios topográficos como replanteo y localización, etc. Para el periodo que se ejecutó del 1 al 31 de diciembre, está diligenciado en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 en el cuál se presenta la relación el resumen mensual del estado general del proyecto.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo que se está ejecutando del 1 al 31 de diciembre se ejecutó estudios con el Equipo de topografía, y se encuentra diligenciada la información en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4, en el cuál está la relación de la maquinaria contratada por el contratista en la ejecución del proyecto. (Se anexa formato en PDF).

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo que se está ejecutando del 1 al 31 de diciembre está diligenciado en el formato en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 la relación del personal contratado por el contratista en la ejecución del proyecto para el periodo del mes de diciembre del 2020. (Se anexa formato en PDF).

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se presenta la información sobre el informe Financiero y Presupuestal del contratista de obra para la ejecución del proyecto para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020. (Se anexa formato en PDF).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020 se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10, donde se presentó la información del estado general del tiempo durante la ejecución del proyecto debidamente firmados por el contratista y la interventoría. (Se anexa formato en PDF).

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

A la fecha no se ha iniciado ejecución de obra. Por lo tanto, no se ha realizado ensayos de laboratorio ni verificación de calidad de los materiales.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, se diligenció el control aportes legales y seguridad social de contrato de obra presente informe MINFRA-MN-IN-15-FR-12. (Se anexa formato en PDF).

4.8. INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020 la interventoría diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14, donde realizó seguimiento al estado financiero y avance físico del contrato de obra, incluyendo el estado financiero actualizado del contrato de interventoría. (Se anexa formato en PDF).

4.9. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, la interventoría solicitó al contratista la actualización de las pólizas del contrato. Sin embargo, en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15, se registra el seguimiento de garantías y seguro del contrato de obra. (Se anexa formato en PDF).

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

Para el contrato de obra No. LP-002-2020, se presentó un preliminar del plan de calidad de obra el cual no está ajustado hasta no aprobar los estudios y diseños.

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

N/A

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

N/A

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

Se realizó una entrega preliminar del programa de obra. Sin embargo, a la fecha no ha sido entregado hasta no tener aprobados los estudios y diseños.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Se realizó la solicitud al contratista mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-036 de entregar el programa de inversiones de obra por medio del correo electrónico de contacto directo asignado.

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

La interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 realizo un comité de obra el cuál se encuentra diligenciado en las siguiente tabla.
(Se anexa formato en PDF).

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	
FECHA	**NUMERO DE ACTA**
10/12/2020	ACTA COMITE No. 1 LP-002 DE 2020

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN

Para el presente periodo no se realizaron actas de reunión.

4.11.6. INFORME SEMANAL

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría realizó los respectivos informes semanales, en el cual se detallan los trabajos realizados por parte del contratista y de la interventoría; también se diligenció los informes semanales en el aplicativo CIFRA-INVIAS.
En la siguiente tabla se relacionan las fechas de cada informe semanal. (Se anexa formato en PDF).

INFORMES SEMANALES	
FECHA	**NÚMERO DE INFORME**
3/12/2020	INFORME SEMANAL No. 2 LP-002 DE 2020
4/12/2020	INFORME SEMANAL No. 3 LP-002 DE 2020
11/12/2020	INFORME SEMANAL No. 4 LP-002 DE 2020
18/12/2020	INFORME SEMANAL No. 5 LP-002 DE 2020
25/12/2020	INFORME SEMANAL No. 6 LP-002 DE 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

- **FORMATOS CONTRATO DE OBRA, CAPITULO 4**

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 2020, se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del **Instituto Nacional de Vías – INVIAS**, correspondientes al contrato de obra. A continuación, una relación de los formatos diligenciados en el periodo del presente informe.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
4.1	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
4.8	INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
4.9	SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-15
4.11.4	ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
4.11.6	INFORME SEMANAL	MINFRA-MN-IN-15-FR-2

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Número del Contrato	1278 de 2020
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".
Valor del Contrato	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($843.371.017,00) IVA INCLUIDO.
Contratista	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit	900548339-9
Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Nit	800.215.807-2
Supervisor	ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Fecha de Inicio	24 DE NOVIEMBRE DE 2020
Plazo	CINCO (5) MESES
Fecha de terminación	23 DE ABRIL DE 2021
CDP	No. 86520, del 17 de abril del 2020
RP	No. 575920, del 15 de octubre del 2020

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO	POLIZA No.	CUANTIA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	96-44-101155788	9%	$ 84.337.101,70	05/10/2020	30/06/2021
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		45%	$ 421.685.508,50	05/10/2020	30/06/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18%	$ 168.674.203,40	05/10/2020	31/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO		27%	$ 253.011.305,10	31/12/2020	31/12/2025

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, Interventoría realizó la supervisión del inicio del contrato de obra en la etapa de estudios y diseños. También se realizó diferentes visitas de obra, información diligenciada en las actas de comité de obra en los cuales se abordaron los temas relacionados con la verificación del alcance del contrato de obra, definir el abcisado y los avances que se han ejecutado a la fecha por parte del contratista y las diferentes actividades programadas con el fin de dar avance al proyecto, estas actividades se pueden evidenciar en el numeral 3.2 Descripción de actividades desarrolladas en el mes. También interventoría solicita al contratista documentos legales (Actas de inicio, pólizas, contrato de obra, presupuestos (APUS), actualización de pólizas, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, etc.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría no ha recibido información por parte del contratista de los estudios y diseños realizados, se está a la espera de la información.

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La interventoría para la ejecución del contrato 1278 de 2020 se encargó de realizar el programa anual de caja el cual contempla los gastos de la misma a lo largo de los cinco (5) meses del contrato. Dicha información se encuentra relacionada en la siguiente tabla.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

PROGRAMA ANUAL DE CAJA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA PLAZO: 5 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 843.371.017
FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 23 DE ABRIL DE 2021

ACTA No.	PERIODO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTO EJE - PRO	% PROGR	% EJEC	% ACUM PROGR	% ACUM EJEC
1	24 NOV AL 30 NOV DE 2020	$ 33.734.841	$ 9.455.353	$ 24.279.488	4,00%	1,12%	4,00%	1,12%
2	1 DIC AL 31 DIC DE 2020	$ 168.674.203	$ 71.040.989	$ 97.633.214	20,00%	8,42%	24,00%	9,54%
3	1 ENE AL 31 ENE DE 2021	$ 168.674.203						
4	1 FEB AL 28 FEB DE 2021	$ 168.674.203						
5	1 MAR AL 31 MAR DE 2021	$ 168.674.203						
6	1 ABR AL 24 ABR DE 2021	$ 134.939.363						

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el transporte a las visitas de obra, se contó con un Vehículo 4x4, cilindraje 2.000.

6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el periodo del presente informe, la interventoría contó con el personal requerido para la supervisión y el control de las actividades realizadas por el contratista de obra, este personal se encuentra relacionado en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7. (Se anexa formato en PDF).

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez terminado el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. (Se anexa formato en PDF).

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 donde se relaciona los datos de las planillas de seguridad social del personal que se empleó en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020. (Se anexa formato en PDF).

6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se entregó al Instituto Nacional de Vías INVIAS la póliza No. 96-44-10115578. Mediante oficio remisorio CSN-ANT-CTUMBO-011. La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 donde esta registrado el seguimiento de garantías por medio de la póliza (Se anexa formato en PDF).

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el contrato de interventoría No. 1278 de 2020 se encuentra en ajustes el plan de calidad, para posteriormente ser revisado y aprobado.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES

6.7.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se encuentra en trámite el proceso de realización de solicitud para el anticipo del contrato de Interventoría.

6.7.2 APLICATIVO CIFRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 presentó en el aplicativo CIFRA-INVIAS, cada uno de los informes semanales correspondiente al municipio El Carmen y la información del contrato de obra.



6.7.3 FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA

Se entrega los formatos de control de bioseguridad del contratista y la interventoría de acuerdo a las indicaciones recibidas por el INVIAS a raíz de la coyuntura que estamos pasando por la pandemia del COVID-19.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7.4 FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, correspondientes al contrato de interventoría. A continuación, una relación de los formatos realizados para el periodo.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
6.1	**PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-7
6.2	**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
6.3	**CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-13
6.4	**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-16
6.6	**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-18

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista presenta un programa ajustado pero no realizable, y aunque no se presenta atrasado es importante revisar el programa presentado, considerando que los estudios y diseños tienen un tiempo de revisión.

Se recomienda que este contrato sea ampliado en plazo, pues los 3 meses que tienen para ejecución son insuficientes.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021.



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar un resumen de la información generada dentro del ejercicio de la construcción de las obras de mantenimiento en las vías del municipio de El Carmen, correspondientes al mes de diciembre de 2020, donde la firma Consultores Solano Navas Ltda., ejerce Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera.

ALCANCE

En el alcance de este informe se presenta un resumen de los resultados de todas las actividades tanto de consultoría para la realización y ajuste a los diseños, como de obra, realizados por el contratista y las actividades de interventoría; realizadas durante el mes de Diciembre de 2020 y un informe financiero de los avances de obra.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°:	LP-002-2020
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS RURALES JCP
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILE PÉREZ PARRA
VALOR ACTUALIZADO	MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTI TRÉS PESOS ($ 1.034.686.823.00 (INCLUIDO IVA))
PLAZO ACTUALIZADO	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	02 DE MARZO DE 2021
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
VALOR ANTICIPO	$0.00

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N°:	1278 DE 2020
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES
VALOR INICIAL	$843.371.017.00 (Incluido IVA)
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	24 NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	23 DE ABRIL DE 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
VALOR ANTICIPO	354.3573.570.00

ASPECTOS FINANCIEROS DEL AVANCE DE OBRA.

Las actividades de obra ejecutada al final del mes solo corresponden a los trabajos de los ajustes a los diseños. Estos valores no han sido facturados porque no se han revisado y aprobado al momento de este balance ningún informe. El valor correspondiente de ejecución es de $ 3.104.060,50 (TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL SESENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) IVA INCLUIDO.

Este valor ejecutado (no facturado) acumulado a esta fecha es de $ 3.104.060,50 (TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL SESENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) IVA INCLUIDO; lo que equivale a 0.3% del total finalmente contratado.

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	MES DE EJECUCIÓN	VALOR INICIAL PROGRAMADO A EJECUTAR (IVA INCLUÍDO)	% PROGRAMADO DE OBRA A EJECUTAR	EJECUTADO REAL DE OBRA	%EJECUTADO REAL DE OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS / CONSULTORIA - INICIO EJECUCIÓN DE OBRA	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020	$ 3.104.060,47	0.30%	$3.104.060,00	0.30%
EJECUCIÓN DE OBRA	ENERO DE 2021	$ 255.567.645,28	24.70%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	FEBRERO DE 2021	$ 258.671.705,75	25.00%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	MARZO DE 2021	$ 517.343.411,50	50.00%	-	0.00%
	TOTAL	$ 1.034.686.823,00	100.00%	-	0.30%

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

Al momento de este informe no se ha presentado acta parcial de obra.

ACTIVIDADES PRINCIPALES.

Dentro del proceso de iniciación del contrato se ha dedicado buen tiempo, alrededor de 15 a 20 días, en la realización de la implementación y verificación de los alcances del proyecto en el los sectores de vía que se van a intervenir. Estas actividades se han llevado a cabo con la participación activa del municipio, pero no ha participado la comunidad. La vía a intervenir es Guamalito – Culebritas – Santa Inés, que tiene una longitud aproximada de 5 km, medidos desde la quebrada la esperanza, lugar donde se ubicó el PR 0.

Se realizó una visita de ubicación de las obras, con base en lo establecido en los pliegos. En esta no se presentó ningún miembro de la comunidad.

Se marcan la totalidad de los sectores a intervenir, quedando el siguiente alcance.

ÍTEM	LONG.	PR INICIAL	PR FINAL	ÍTEM	CANTIDAD.	PR INICIAL	PR FINAL
PLACA HUELLA	180	0+080	0+260	ALCANTARILLAS	4	0+080	3+000
PLACA HUELLA	160	2+500	2+660	ALCANTARILLAS	4	POR DEFINIR	POR DEFINIR
PLACA HUELLA	160	2+850	3+010				
SOBREANCHO	100	0+080	3+000				

La ubicación precisa de las alcantarillas se ha propuesto que se defina dentro del proceso de diseño.

ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

Se han realizado solicitudes al contratista para que se entregue la información relacionada con el contrato, como pólizas y su correspondiente aprobación, programación de obras y hojas de vida de personal.

MANEJO DE ANTICIPO.

El contrato de obra no tiene anticipo.

INCONVENIENTES.

No se han presentado inconvenientes en este proyecto.
Aunque no es un inconveniente, si es necesario aclarar los alcances y procedimientos para llevar a cabo la intervención del mantenimiento rutinario por parte del Municipio.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El contratista presenta un programa ajustado, pero no realizable, y aunque no se presenta atrasado es importante revisar el programa presentado, considerando que los estudios y diseños tienen un tiempo de revisión.

Se recomienda que este contrato sea ampliado en plazo, pues los 3 meses que tienen para ejecución son insuficientes.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021.



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9. ANEXOS

9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONSORCIO VÍAS RURALES JCP POR PARTE DE INTERVENTORÍA				
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**EMPRESA**	**REMITE**
3/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-016	SOLICITUD DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	CONSORCIO VIAS RURALES JCP	MARIA ELVIRA PINTO
14/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-028	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO	CONSORCIO VIAS RURALES JCP	MARIA ELVIRA PINTO
14/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-036	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE OBRA	CONSORCIO VIAS RURALES JCP	MARIA ELVIRA PINTO
29/12/20	CNS-ANT-CTUMBO-056	SOLICITUD DE ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO VIAS RURALES JCP	MARIA ELVIRA PINTO
30/12/20	CNS-ANT-CTUMBO-065	IMPLEMENTACION INMEDIATA DEL PROGRAMA EMPRENDENDORES RURALES, CATATUMBO.	CONSORCIO VIAS RURALES JCP - ALCALDE EL CARMEN	MARIA ELVIRA PINTO

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA A INVIAS				
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**EMPRESA**	**REMITE**
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-011	REMISION DE DOCUMENTO DE POLIZA ACTUALIZADA DEL CONTRATO NUMERO 1278/20	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-012	SOLICITUD DE ANTICIPO DEL CONTRATO 1278/20	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-013	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL NO. 2	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL NO. 3	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-042	REMISIÓN HOJA DE VIDA DEL ESP GEOTECNIA	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-043	SOLICITUD CHEQUE CTA CTE ANTICIPO	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
17/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-044	INFORME SEMANAL NO.4	ING. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
21/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-047	HOJA DE VIDA ESP GEOTECNIA WDT	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
22/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-049	SOLICITUD A ING. ELIAS DEL ENVIO DEL ALCANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	INVIAS	JAIRO RAFAEL GAMBOA
24/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-052	INFORME SEMANAL NO. 5	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
28/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-053	ENVIO DE INFORMES SEMANALES ACT	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
30/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-071	CAMBIO DE HV RESIDENTE JORGE VALENCIA	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
31/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-072	INFORME SEMANAL NO. 6	ING RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS.



Informe semanal No.3.



Informe semanal No.4.



Informe semanal No.5.



Informe semanal No.6.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



Realización de diversos oficios solicitando información a la contratista e informes semanales. Oficina interventoría, carrera 34 11- 58. Buenos aires, apartamento 103 edificio San Felipe.



VISITA DE OBRA POR PARTE DE INTERVENTORÍA, ING. RESIDENTE DE OBRA Y SECRETARIO DE PLANEACIÓN



EJECUCIÓN DE LEVANTAMIENTO Y ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

PERIODO MES: 01 AL 31 DICIEMBRE 2020

CONTRATO DE OBRA No.: LP-002-2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES JCP

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIACION: 3 DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.034.686.823,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.034.686.823,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 3 meses
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
84337101?

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INGENIERO ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	AJUSTE DISEÑO	0,2

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	3.104.060	3.104.060		3.104.060	1,00	$ 71.040.989,00	1	22,886
Acumulado:	3.104.060	3.104.060		3.104.060	1,00	$ 80.496.342,00	1	25,933

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2020	$ 1.051.437.468,00
Total	$ 1.051.437.468,00

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,0030	1,00	1	2	1.031.582.763	0		-
Interventor:	0,0954	1,00	1	2	$ 762.874.675,00	0		

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	3.104.060,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	0,00
VALOR TOTAL	3.104.060,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	3/12/20	3/07/21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	3/12/20	3/03/24
Calidad de Estudios y Diseños	3/03/21	3/03/26
Estabilidad y Calidad de Obra	5 años A partir del recibo y acta final	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	4/02/21	3/03/21
Otros	4/02/21	3/03/21

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 4/12/20

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se tienen previsto realizar durante este mes ningun procedimiento de imposición de multas.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La interventoria ha realizado solicitudes de cumplimiento en la entrega de documentos de programacion de obra y flujo de inversiones.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

El contratista ha iniciado las labores necesarias para elaborar los diseños geometricos y realizar los ajustes pertinentes al diseño de la placa huella.

Firma

Nombre JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DICIEMBRE 2020 **CONTRATO No.** LP-002-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** EL CARMEN

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES JCP **SECTOR:** GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EQUIPOO DE TOPOGRAFICO															A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: JORGE LEBOLO
Residente de Obra
Matrícula No.: 68202-294889 STD

Firma
Nombre: JEYSON ANDRES VERA VIANA
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-286970 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: 01 AL 31 DICIEMBRE 2020 **CONTRATO DE OBRA No.** LP-002-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** EL CARMEN

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES JCP **SECTOR:** GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JORGE ALEXIX LEBOLO SUAREZ	INGENIERO RESIDENTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARLOS DAVID BRICEÑO BONILLA	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RAUL QUINTERO LOPEZ	CADENERO																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JORMAN STIVEN VARRO TRILLOS	CADENERO																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: JORGE LEBOLO
Residente de Obra
Matricula No.: 68202-294889 STD

Firma
Nombre: JEYSON ANDRES VERA VIANA
Residente de Interventoría
Matricula No.: 68202-286970 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LP-002-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURALES JCP

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DICIEMBRE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** EL CARMEN

SECTOR: GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	11008	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS TERCEREAS (CONVENIO No. 002559 CON COLOMBIA RURAL)		NACION	LP-002-2020	$ 1.034.686.823
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.034.686.823,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			3.104.060,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA
Director de Obra
Matrícula No.: 25202094026CND

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		PAGINA	1	DE	1

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LP-002-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURALES JCP

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DICIEMBRE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** EL CARMEN

SECTOR: GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	23	24	23	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
Lluvias moderadas	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JORGE LEBOLO
Residente de Obra
Matrícula No.: 68202-294889 STD

Firma
Nombre: JEYSON ANDRES VERA VIANA
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 68202-286970 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LP-002-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURALES JCP

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DICIEMBRE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** EL CARMEN

SECTOR: GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA			79.954.920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
JORGE ALEXIX LEBOLO SUAREZ	INGENIERO RESIDENTE			1.096.210.998	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
CARLOS DAVID BRICEÑO BONILLA	TOPOGRAFO			91.254.087	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
RAUL QUINTERO LOPEZ	CADENERO			1.004.857.631																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
JORMAN STIVEN VARRO TRILLOS	CADENERO			1.091.532.063																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre : ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA
Director de Obra
Matricula No.: 25202094026CND

Firma
Nombre : JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matricula No 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No:** 1,00 **PERIODO MES:** 01 AL 31 DICIEM **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No : LP-002-2020
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES JCP
SECTOR: GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES
RUTA
TRAMO: GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 3 DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.034.686.823,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.034.686.823,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 3 meses
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2 DE MARZO DEL 2021
VALOR ADICIONALES:
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1278 DE 2020 INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INGENIERO ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
PL-002-2020	3 meses	2/03/20	$ 1.034.686.823,00	1.034.686.823,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
ACTUAL	$ 1.034.686.823,00
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1278		23-abr-21	$ 843.371.017,00	$ 843.371.017,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	3.104.060	3.104.060		3.104.060	1,00	71040989,00	1	22,886
Acumulado:	3.104.060	3.104.060		3.104.060	1,00	80496342,00	1	25,933

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del
Contratista:	0,0030	1,00	3	2	1.031.582.763	0		
Interventor:	0,0954	1,00	5	4	762.874.675	0		

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	3.104.060,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	0,00
VALOR TOTAL	3.104.060,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
	VERSION	1		
	PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1																	
GPP2																	
GPP3																	
GPP4																	
GPP5																	
GPP6																	
GPPn																	

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma

Nombre ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA
Director de Obra
Matrícula No. 25202094026CND

Firma

Nombre JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURALES JCP

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

FECHA DE INICIO: 3 DICIEMBRE DEL 2020

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2 DE MARZO DEL 2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.034.686.823,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.034.686.823,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 3.104.060,47

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 3.104.060,47

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	Hasta		
Cumplimiento		$ 103.468.682,30	3	3	7	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 206.937.364,60	3	3	3	2024
Calidad de Estudios y Diseños		$ 310.406.046,90	3	3	3	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 310.406.046,90	5 AÑOS	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 465-47-994000002338

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.600,00	4	3	3	2021
Otros			Día	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 465-74-994000000458 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde		Hasta	
Cumplimiento		103.468.682,30	3	3	7	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		206.937.364,60	3	3	3	2024
Calidad de Estudios y Diseños		310.406.046,90	3	3	3	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		310.406.046,90	5 AÑOS			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 465-47-994000002338

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde		Hasta	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.600,00	4	3	3	2021
Otros			Día	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 465-74-994000000458 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: 4 DE DICIEMBRE DE 2020

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	10 (Día)	DIC (Mes)	2020 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 01
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Red Terciaria y Férrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE OBRA No. LP-002- DE 2020-

CONTRATISTA: Consorcio Vias Rurales JCP

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mantenimiento y Mejoramiento de vias Rurales en el municipio El Carmen departamento de Norte de Santander del programa colombia Rural.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

INTERVENTOR: Consultores Solano Navas, Ltda.

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Ing. Rafael Barbosa Ascanio	Secret. de Planeacion	Alcaldia Mpal El Carmen
Ing. Jorge Lobelo Suarez	Ing. Residente Obra	Consorcio Vias Rurales JCP
Ing. Jairo R. Gamboa	Director de Interven.	Consultores Solano Navas.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Realizar Visita de campo y definir los sectores a intervenir

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

NA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Ubicación en campo de los puntos de origen y llegada de los sectores a intervenir.
-

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2
FECHA	10 (Día)	DIC (Mes)	2020 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Se ubico inicialmente el PRO. De acuerdo con información suministrada por personal de la anterior administración, el PRO esta sobre bahia en contrato de la Quebrada la esperanza, vias Kilometros adelante de Guamalito.
- Sector 1.) PR 01080 - PR 01260
  2.) PR 21500 - PR 21640
  3.) PR 21950 - PR 22000.
- Se aclara que en estos sectores el ancho de calzada en las curvas es bastante grande, lo que incluye que dentro de los sectores se presenta mas de 80 m de sobreanchos

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
- Entregar hojas de Vida y Garantia con flujo de inversion.	18-DIC-2020	Ing. Jorge Lebolo.
- Inicio de trabajos de topografia	14-DIC-2020	Ing. Jorge Lebolo.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)
N.A.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 21 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Jairo R. Gamboa R.	
Jorge Lebolo Suarez	
Rafael Barbosa Asconio	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 3 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 2 del 27/11/2020 al 3/12/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/2020

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,65 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES JCP			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.034.686.823,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.034.686.823,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.034.686.823	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 998.966.313,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 103.468,68 FECHA FACTURA: 3/12/2020
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 782.347,88

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 782.347,88 FECHA FACTURA: 3/12/2020
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

0 0 0 0 0 0 0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

	SI	NO	N/A
ZONAS DE DEPOSITO			X
LICENCIA AMBIENTAL:			X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:			X
CONCESIÓN DE AGUAS:			X
OCUPACIÓN DE CAUCES:			X
VERTIMIENTOS:			X
EMISIONES:			X
OTROS (Especificar cual)			X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se formalizó el inicio de los trabajos mediante acta de inicio de obras, suscrita por el personal de la alcaldia de El Carmen y esta interventoria.
Se realizó revisión de las instalaciones para la puesta en marcha de la logistica de la interventoria.
Se inicia labores de la interventoria para documentación necesaria para comienzo de labores y protocolos.
Interventoría solicita al contratista envio del protocolo de bioseguridad COVID-19, mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-016, el día 3/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se progamó realizar visita tecnica para visualizar el alcance del proyecto en el municipio en conjunto con la contratista

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES

PR 0+000 PR 0+080 PR 0+260 PR 2+500 PR 2+640 PR 2+850 PR 3+000

TOPOGRAFIA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Radicación de oficios pertinentes de la interventoria



Oficina interventoria, carrera 34 11- 58 buenos aires, apartamento 103 edificio San Felipe



Inicio documentacion necesaria para interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 10 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 3 del 4/12/20 al 10/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: _____ KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: 0,65 No. PUENTES: _____ OTROS: _____

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES JCP			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA (50%) - FP OBRAS Y SERVICIOS SAS (50%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.034.686.823,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.034.686.823,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**20XX**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.034.686.823	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 998.966.313,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): _____
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO: _____
VALOR FACTURA: $ 750.147,95 FECHA FACTURA: 10/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 6.258.783,06

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO: _____
VALOR FACTURA: $ 5.476.435,18 FECHA FACTURA: 10/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES

TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó visita junto con la contratista al municipio, para reconocimiento del tramo a ser intervenido y para revisión de aspectos tecnicos del alcance del contrato, se formalizó esta reunion por medio del acta de comité de obra 01
Se solicitó a la contratista por medio de un oficio el protocolo de bioseguridad pertinente para inicio de actividades
Se empezó diligenciamiento por parte de los colabores de la interventoria, para las actas del mes de noviembre y de diciembre

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el seguimiento a la contratista para completar informacion pertinente y coordinar segundas visitas al area a intervenir

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES



TOPOGRAFIA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboracion de informes semanales



Realizacion de diversos oficios solitando información a la contratista



Diligencia de actas de los meses transcurridos en la interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 17 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". TRAMO Y/O SECTOR(S): GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 4 (Numeración consecutiva) del 11/12/20 al 17/12/20

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,65 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES JCP			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA		
INTEGRANTES:	ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA (50%) - FP OBRAS Y SERVICIOS SAS (50%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.034.686.823,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.034.686.823,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.034.686.823	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 998.966.313,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 750.147,95 FECHA FACTURA: 17/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 11.050.663,84

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 17/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


Ejecución de estudios topograficos, levantamiento y localización de puntos de georeferenciación por parte del contratista.
Se empezó el diligenciamiento por parte de los colabores de la interventoria, para las actas del mes de diciembre.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (Plan de Calidad, Cronograma o porroga de obra, informe de avance de ejecución de las actividades, relación del personal profesional, plan de inversión, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-036, del 14/12/20.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (RP, CDP, Acta de Inicio, Contrato, Poliza, Acta de aprobación de Poliza) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-028, del 14/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el seguimiento a la contratista para completar informacion pertinente y coordinar visitas al area a intervenir.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES



TOPOGRAFIA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Inicio de levantamiento topográfico y replanteo por parte de la comision topográfica del contratista.



Realización de diversos oficios solitando información a la contratista e informes semanales.



Revisión y socialización del tramo a intervenir GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES por el contratista de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	24 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". TRAMO Y/O SECTOR(S): GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 18/12/20 al 24/12/20

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,65 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES JCP			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA		
INTEGRANTES:	ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA (50%) - FP OBRAS Y SERVICIOS SAS (50%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.034.686.823,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.034.686.823,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.034.686.823	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 998.966.313,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 750.147,95 FECHA FACTURA: 24/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 11.050.663,84

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 24/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ejecución de estudios topograficos, levantamiento y localización de puntos de georeferenciación por parte del contratista.
Elaboración del informe semanal y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de El Carmen.
Reunión el día 23/12/20 con el representate legal de la empresa Consultores Solano Navas LTDA y con el equipo de trabajo de interventoría.
Interventoría solicita al contratista Programación de obra y plan/programación de inversión de recursos mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-044, del 18/12/20.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (CDP, RP, Contrato, Acta de Inicio,Planilla de pago parafiscales del mes de noviembre, Actas de aprobación de poliza, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-048, del 21/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con el seguimiento a la contratista para completar información pertinente y coordinar visitas al área a intervenir.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES



TOPOGRAFIA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Realización de diversos oficios solicitando información a la contratista e informes semanales.



Solicitud de documentación mediante los siguientes folios: CSN-ANT-CTUMBO-044, correspondiente al 18/12/20 y CSN-ANT-CTUMBO-048, correspondiente al 21/12/20.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio del Carmen.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 25/12/20 al 31/12/20

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR: 0,65

No. PUENTES:

OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES JCP			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA		
INTEGRANTES:	ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA (50%) - FP OBRAS Y SERVICIOS SAS (50%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.034.686.823,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.034.686.823,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.034.686.823	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 998.966.313,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020
VALOR FACTURA: $ 750.147,95 FECHA FACTURA: 31/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 15.842.544,62

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 31/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: A la fecha el contratista no ha requerido la solicitud de permisos y licencia ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Calle 49ª # 10-01, Oficina 707. Edificio Terzetto
OTROS:	0		

OBSERVACIONES:

A LA FECHA SE HAN GENERADO CINCO EMPLEOS QUE CORRESPONDEN AL INGENIERO DIRECTOR DE OBRA, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, TOPOGRAFO Y DOS CADENEROS.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ejecución de estudios topograficos, levantamiento y localización de puntos de georeferenciación por parte del contratista.
Elaboración del informe semanal No.6 y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de El Carmen.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar estudios y diseños del contrato de obra mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-056, del 30/12/20.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar la implementación inmediata del programa emprendedores rurales, para el mantenimineto rutinario en el marco de los convenios Colombia rural subregion del catatumbo mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-065, del 30/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con el seguimiento a la contratista para completar información pertinente y coordinar visitas al área a intervenir.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. GUAMALITO-CULEBRITAS-SANTA INES



TOPOGRAFIA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboración de informe mensual correspondiente a diciembre, por parte de interventoría para el municipio de El Carmen.



Trabajos de Oficina por parte de Interventoría elaboración de informe mensual correspondiente al mes de diciembre, solicitud de documentación a contratistas, elaboraciónde informes semanales, entre otras actividades.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio del Carmen.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS



INVIAS – SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, NORTE DE SANTANDER

INTERVENTOR:
CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit 804.002.667-8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 212 DE 2020

INFORME MENSUAL No. 1

PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
2.1. LOCALIZACIÓN 4
2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 6
2.3. CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 7
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 8
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 9
3.3. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 9
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 10
4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 10
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 10
4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA 10
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 10
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 10
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 10
4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 10
4.8. INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 11
4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 11
4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA 11
4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 11
4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO 11
4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA 11
4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 11
4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 12
4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN 12
4.11.6. INFORME SEMANAL 12
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA 14

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA.....14
5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR ...15
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS.....15
5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 16
6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....17
6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .17
6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....17
6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....17
6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES 18
6.7.1.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 18
6.7.1.2. APLICATIVO CIFRA.....18
6.8. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA.....18
6.9. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORIA 19
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20
8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORIA 21
9. ANEXOS.....25
9.1. RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 25
9.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORIA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS. 27

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, mediante concurso de méritos abierto CMA-DO-SRT-065-2020 convocó el proceso cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", el cual fue adjudicado a CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA, con Nit 804.002.667-8 mediante el contrato 1278 de 2020 por un valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) incluido IVA, equivalente a 960.77 salarios mínimos legales vigentes, con un plazo para la ejecución del contrato de CINCO (5) MESES, contados a partir del 24 de NOVIEMBRE de 2020, en la cual se impartió orden de inicio según oficio SRT 47648, de igual manera se designó como Supervisor del contrato de Interventoría al Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ y como Gestor Técnico del Proyecto el Ingeniero RODRIGO OSORIO.

EL municipio de Convención suscribió el contrato de obra No. 212 de 2020, el cual se encuentra inscrito en el banco de programas y proyectos de la secretaría de planeación del municipio, el contrato de obra tiene como objeto: "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". ** Por un valor de MIL NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOCIENTOS OCHO PESOS ($1.092.512.208) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.

En desarrollo de las funciones técnicas y administrativas de la Interventoría, se elaboró el presente informe que contiene información detallada de las actividades desarrolladas en el contrato de obra No. 212 DE 2020, comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 2020, anexando registro fotográfico de las actividades objeto del contrato de obra.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto denominado "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL.**" Nace con el fin de mejorar la accesibilidad del transporte que permita garantizar los servicios de movilidad y transporte para la población; también busca garantizar la generación de un ambiente sano y salubre, a su vez, aumentando la seguridad vial para los usuarios generando una sección transversal óptima que permita la circulación y una adecuada operación vehicular segura para el transporte de pasajeros y de carga, respectivamente, también se busca disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular.

Este mejoramiento contará con la construcción de 618,4 metros lineales de placa huella, once (11) alcantarillas en concreto reforzado, en los sectores críticos según los estudios a realizar por los ingenieros especialistas.

2.1. LOCALIZACIÓN



ILUSTRACIÓN 1. OCAÑA NORTE DE SANTANDER (FUENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA EN NORTE DE SANTANDER)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



ILUSTRACIÓN 2 MUNICIPIO DE CONVENCION (FUENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER)

El municipio de Convención, esta ubicado en el noroccidente del departamento de Norte de Santander. Es considerado como el mayor productor de panela del departamento y uno de los principales del país.

El Municipio de Convención se encuentra localizado al noroccidente del departamento de Norte de Santander, sobre uno de los ramales en que se divide la Cordillera Oriental de Colombia, siendo uno de los 10 municipios de la subregión Occidental, Provincia de Ocaña.
Elevación: 1.076 m
Superficie: 829 km²
Tiempo: 22 °C, viento del NE a 8 km/h, humedad del 75 %

- **UBICACIÓN DEL PROYECTO**

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". Actualmente la vía hacia los Corregimientos de LA VEGA – GUAMAL- PIE DE CUESTA- PELAGORRO, es una vía con superficie en terreno natural con una longitud transversal entre 3,5m y 5m aproximadamente, posee una pendiente longitudinal variable con alta elevación y que se encuentra en alto grado de deterioro, especialmente por la reciente ola invernal

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

que deterioró aún más la superficie de terreno causando grietas de gran tamaño, afloramiento de material rocoso, derrumbes, perdidas en la banca y erosión producto del agua de escorrentía que afecta el terreno al no contar con ningún tipo de obra de arte para el manejo de las aguas lluvias, adicionalmente a esto el transito de semovientes empeora el estado de la vía puesto que causa huecos en la superficie que empeora la difícil situación, pero que resulta siendo el único medio que poseen muchos campesinos y habitantes de la zona para transportar sus productos agrícolas, acceder a servicios médicos y educativos, entre otros.



ILUSTRACIÓN 3. LOCALIZACION PROYECTO (GOOGLE EARTH)

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la visita técnica realizada por interventoría, ingeniero residente de obra y el secretario de planeación del municipio de Convención, se verificó las condiciones iniciales de la vía, en la cuál se observó un tramo bastante deteriorado por el invierno en la zona donde se construirá la placa huella. Mientras se realizó la visita se presentó un clima bastante lluvioso, por tal razón solo se revisaron las primeras placa huellas entre el PR.400 y PR0+800. Se observó la presencia de trabajos de alcantarillado en la parte final del tramo. Por parte del secretario de planeación, certifica que el tramo ya tiene red de servicios públicos, no impide la construcción de la obra.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2.3. CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL.", en el municipio de Convención, actualmente, presenta malas condiciones de movilidad de vehículos y peatones, causada por el deterioro de esta vía rural. En tiempo de lluvias se hace intransitable creando mala movilidad y en ocasiones accidentes de tránsito, por esta razón se requiere de la construcción de once (11) alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 900 mm, el mejoramiento de la red vial que incluye la construcción de SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PUNTO CUATRO METROS (618.40) ML de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

Es necesaria la construcción de la placa huella en esta vía porque en algunos sectores a intervenir presenta pendientes altas, lo que genera material de arrastre y corrientes de agua de volumen considerable en épocas de invierno, causa directa del tipo de suelo que conforma el área de intervención lo que genera daños a las viviendas ubicadas en la parte baja de la vía ya que no hay un control del drenaje.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número del Contrato	No. 212 DE 2020
Objeto del Contrato	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL."
Valor del Contrato	MIL NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOCIENTOS OCHO PESOS ($1.092.512.208) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.
Contratante	MUNICIPIO DE CONVENCION
NIT. No.	800.099.236-9
Contratista	UNION TEMPORAL SAN MIGUEL
NIT. No.	901.423.117-7
Plazo Inicial	CUATRO (5) MESES
Fecha de Suscripción Contrato	13 de Octubre del 2020
Fecha de Acta de Inicio	14 de Diciembre del 2020
Fecha de Terminación	13 de Mayo del 2021
CDP	CD 08050003 DE JUNIO 30 DE 2020
RP	N° 10130013 DE OCTUBRE 13 DE 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTIAS

RIESGO ASEGURADO	POLIZA No.	CUANTIA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2764377-7		$ 109.251.221	14/12/2020	14/05/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 218.502.442	14/12/2020	14/05/2021
ESTABILIDAD DE LA OBRA			$ 327.753.662	14/05/2021	14/05/2026
CALIDAD DEL SERVICIO			$ 4.897.170	13/03/2021	13/03/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	0724640-1		$ 175.560.600	14/02/2021	15/07/2021

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Actualmente en el municipio de Convención, se encuentra en etapa de estudios topográficos, localización y levantamiento topográfico.
- El contratista envía información referente a documentos legales (Actas de inicio, pólizas, contrato de obra, presupuestos (APUS), actualización de pólizas, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, etc.
- Se realizó visitas con el fin de verificar el alcance del proyecto y elaboración comités de obra. En la visita, se identificó la necesidad de la construcción de filtros en uno de los sectores que se construirá placa huella, queda pendiente por definir.

3.3. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

- Actualización del aplicativo CIFRA – INVIAS por interventoría.
- Elaboración de informes semanales y mensuales correspondientes al avance de obra.
- Programación de visitas y elaboración comités de obra.
- Se realiza informe semanal y mensual correspondiente al municipio.
- Programación de futuras visitas de obra al área a intervenir.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente, el estado de avance del contrato de obra se encuentra en la ejecución de estudios topográficos como replanteo y localización, etc. Para el periodo que se ejecutó del 1 al 31 de diciembre, está diligenciado en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 en el cuál se presenta la relación el resumen mensual del estado general del proyecto

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

N/A.

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

N/A.

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se presenta la información sobre el informe Financiero y Presupuestal del contratista de obra para la ejecución del proyecto para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020. (Se anexa formato en PDF).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

N/A

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

A la fecha no se ha iniciado ejecución de obra. Por lo tanto, no se ha realizado ensayos de laboratorio ni verificación de calidad de los materiales.

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

N/A

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.8. INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

N/A

4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, la interventoría solicitó al contratista la actualización de las pólizas del contrato. Sin embargo, en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15, se registra el seguimiento de garantías y seguro del contrato de obra. (Se anexa formato en PDF).

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

Para el contrato de obra No. LP 212-2020, se presentó un preliminar del plan de calidad de obra el cual no está ajustado hasta no aprobar los estudios y diseños.

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

N/A

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

N/A

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

Se realizó una entrega preliminar del programa de obra. Sin embargo, a la fecha no ha sido entregado hasta no tener aprobados los estudios y diseños.

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Se realizó la solicitud al contratista mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-040 de entregar el programa de inversiones de obra por medio del correo electrónico de contacto directo asignado.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, realizó visitas de obra al municipio de Convención, la información se encuentra registrada en las siguientes actas de comité de obra:
(Se anexa formato en PDF).

Actas de Comité de Obra	
Fecha	**Descripción**
10/12/2020	Acta Comité de Obra No. 1
17/12/2020	Acta Comité de Obra No. 2

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN

Para el presente periodo no se realizaron actas de reunión.

4.11.6. INFORME SEMANAL

Para el periodo comprendido entre el 3 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría realizó los respectivos informes semanales, en el cual se detallan los trabajos realizados por parte del contratista y de la interventoría; también se diligenció los informes semanales en el aplicativo CIFRA-INVIAS.
En la siguiente tabla se relacionan las fechas de cada informe semanal. (Se anexa formato en PDF).

INFORMES SEMANALES	
FECHA	**NUMERO DE INFORME**
3/12/2020	INFORME SEMANAL No. 2 LP-002 DE 2020
4/12/2020	INFORME SEMANAL No. 3 LP-002 DE 2020
11/12/2020	INFORME SEMANAL No. 4 LP-002 DE 2020
18/12/2020	INFORME SEMANAL No. 5 LP-002 DE 2020
25/12/2020	INFORME SEMANAL No. 6 LP-002 DE 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

- **FORMATOS CONTRATO DE OBRA, CAPITULO 4**

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 2020, se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del **Instituto Nacional de Vías – INVIAS**, correspondientes al contrato de obra. A continuación, una relación de los formatos diligenciados en el periodo del presente informe.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
4.1	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
4.8	INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
4.9	SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-15
4.11.4	ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
4.11.6	INFORME SEMANAL	MINFRA-MN-IN-15-FR-2

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

Número del Contrato	1278 de 2020
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".
Valor del Contrato	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) IVA incluido.
Contratista	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit	900548339-9
Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Nit	800.215.807-2
Supervisor	ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Fecha de Inicio	24 DE NOVIEMBRE DE 2020
Plazo	CINCO (5) MESES
Fecha de terminación	23 DE ABRIL DE 2021
CDP	No. 86520, del 17 de abril del 2020
RP	No. 575920, del 15 de octubre del 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO	POLIZA No.	CUANTIA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	96-44-101155788	9%	$ 84.337.101,70	05/10/2020	30/06/2021
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		45%	$ 421.685.508,50	05/10/2020	30/06/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18%	$ 168.674.203,40	05/10/2020	31/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO		27%	$ 253.011.305,10	31/12/2020	31/12/2025

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, Interventoría realizó la supervisión del inicio del contrato de obra en la etapa de estudios y diseños. También se realizó diferentes visitas de obra, información diligenciada en las actas de comité de obra en los cuales se abordaron los temas relacionados con la verificación del alcance del contrato de obra, definir el abcisado y los avances que se han ejecutado a la fecha por parte del contratista y las diferentes actividades programadas con el fin de dar avance al proyecto, estas actividades se pueden evidenciar en el numeral 3.2 Descripción de actividades desarrolladas en el mes. También interventoría solicita al contratista documentos legales (Actas de inicio, pólizas, contrato de obra, presupuestos (APUS), actualización de pólizas, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, etc.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría no ha recibido información por parte del contratista de los estudios y diseños realizados, se está a la espera de la información.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La interventoría para la ejecución del contrato 1278 de 2020 se encargó de realizar el programa anual de caja el cual contempla los gastos de la misma a lo largo de los cinco (5) meses del contrato. Dicha información se encuentra relacionada en la siguiente tabla.

PROGRAMA ANUAL DE CAJA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278 DE 2020
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA PLAZO: 5 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 843.371.017
FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 23 DE ABRIL DE 2021

ACTA No.	PERIODO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTO EJE - PRO	% PROGR	% EJEC	% ACUM PROGR	% ACUM EJEC
1	24 NOV AL 30 NOV DE 2020	$ 33.734.841	$ 9.455.353	$ 24.279.488	4,00%	1,12%	4,00%	1,12%
2	1 DIC AL 31 DIC DE 2020	$ 168.674.203	$ 71.040.989	$ 97.633.214	20,00%	8,42%	24,00%	9,54%
3	1 ENE AL 31 ENE DE 2021	$ 168.674.203						
4	1 FEB AL 28 FEB DE 2021	$ 168.674.203						
5	1 MAR AL 31 MAR DE 2021	$ 168.674.203						
6	1 ABR AL 24 ABR DE 2021	$ 134.939.363						

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el transporte a las visitas de obra, se contó con un Vehículo 4x4, cilindraje 2.000.

6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el periodo del presente informe, la interventoría contó con el personal requerido para la supervisión y el control de las actividades realizadas por el contratista de obra, este personal se encuentra relacionado en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7. (Se anexa formato en PDF).

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez terminado el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. (Se anexa formato en PDF).

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 donde se relaciona los datos de las planillas de seguridad social del personal que se empleó en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020. (Se anexa formato en PDF).

6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se entregó al Instituto Nacional de Vías INVIAS la póliza No. 96-44-10115578. Mediante oficio remisorio CSN-ANT-CTUMBO-011. La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 donde esta registrado el seguimiento de garantías por medio de la póliza (Se anexa formato en PDF).

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el contrato de interventoría No. 1278 de 2020 se encuentra en ajustes el plan de calidad, para posteriormente ser revisado y aprobado.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES

6.7.1.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se encuentra en trámite el proceso de realización de solicitud para el anticipo del contrato de Interventoría.

6.7.1.2. APLICATIVO CIFRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 presentó en el aplicativo CIFRA-INVIAS, cada uno de los informes semanales correspondiente al municipio de Convención y la información del contrato de obra.



6.8. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA

Se entrega los formatos de control de bioseguridad del contratista y la interventoría de acuerdo a las indicaciones recibidas por el INVIAS a raíz de la coyuntura que estamos pasando por la pandemia del COVID-19.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.9. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, correspondientes al contrato de interventoría. A continuación, una relación de los formatos realizados para el periodo.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
6.1	**PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-7
6.2	**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
6.3	**CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-13
6.4	**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-16
6.6	**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-18

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato de obra tuvo como acta de inicio el 14 de Diciembre de 2020, para desde entonces se ha tenido comunicación constante entre Contratista, la Interventoría y la supervisión para dar instrucciones, recomendaciones y verificación de los alcances de los Estudios y Diseños por entregar siguiendo la normatividad vigente del Invias.

El contratista presenta un programa ajustado pero realizable, sin embargo ya se encuentra atrasado de acuerdo al programa de trabajo que se está llevando a cabo. Ha iniciado con la realización de estudios y diseños, los cuales se revisaran por parte de la interventoría en los próximos días.

Se tiene previsto una última reunión y visita de campo para dar por terminado la ubicación de las obras.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021.

No se presentan recomendaciones para este contrato



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORIA

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar un resumen de la información generada dentro del ejercicio de la construcción de las obras de mantenimiento en las vías del municipio de Convención, correspondientes al mes de diciembre de 2020, donde la firma Consultores Solano Navas Ltda., ejerce Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera.

ALCANCE

En el alcance de este informe se presenta un resumen de los resultados de todas las actividades tanto de consultoría para la realización y ajuste a los diseños, como de obra, realizados por el contratista y las actividades de interventoría; realizadas durante el mes de Diciembre de 2020 y un informe financiero de los avances de obra.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°:	212 DE 2020
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SAN MIGUEL
REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA KATERINE SUAREZ LOZANO
VALOR ACTUALIZADO	$ 1.092.512.208.00 (Incluido IVA)
PLAZO ACTUALIZADO	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	13 DE MAYO DE 2021
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
VALOR ANTICIPO	$0.00

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N°:	1278 DE 2020
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES
VALOR INICIAL	$843.371.017.00 (Incluido IVA)
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	24 NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	23 DE ABRIL DE 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
VALOR ANTICIPO	354.3573.570.00

ASPECTOS FINANCIEROS DEL AVANCE DE OBRA.

Las actividades de obra ejecutada al final del mes solo corresponden a los trabajos de los ajustes a los diseños. Estos valores no han sido facturados porque no se han revisado y aprobado al momento de este balance ningún informe. El valor correspondiente de ejecución es de $ 10.500.603,00 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS) IVA INCLUIDO.

Este valor ejecutado (no facturado) acumulado a esta fecha es de $10.500.603,00 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS) IVA INCLUIDO, lo que equivale a 0.96% del total finalmente contratado.

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	MES DE EJECUCIÓN	VALOR INICIAL PROGRAMADO A EJECUTAR (IVA INCLUÍDO)	% PROGRAMADO DE OBRA A EJECUTAR	EJECUTADO REAL DE OBRA	%EJECUTADO REAL DE OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS / CONSULTORÍA - INICIO EJECUCIÓN DE OBRA	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020	$ 54,625,610.40	12%	10,500,603.00	0.96%
EJECUCIÓN DE OBRA	ENERO DE 2021	$ 163,876,831.20	25%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	FEBRERO DE 2021	$ 229,427,563.68	28%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	MARZO DE 2021	$ 207,577,319.52	25%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	ABRIL DE 2021	$ 273,128,052.00	25%	-	0.00%
EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA	MAYO DE 2021	$ 163,876,831.20	10%	-	0.00%
	TOTAL	$ 1,092,512,208.00	125%	-	0.00%

Al momento de este informe no se ha presentado acta parcial de obra.

ACTIVIDADES PRINCIPALES.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

Este proyecto no se ha definido la totalidad de sus obras. Se han definido unos tramos de placa huellas definidos por la alcaldía, con participación de la comunidad.

Las obras objeto del contrato se ejecutarán en la vía CONVENCIÓN - LA VEGA - GUAMAL - PIEDECUESTA, con una longitud aproximada de 12 km.

ÍTEM	LONG.	PR INICIAL	PR FINAL
PLACA HUELLAS	600	0+000	4+900
ALCANTARILLAS	10 UND.	POR DEFINIR	POR DEFINIR
FILTROS	30		

La ubicación precisa de las alcantarillas se ha propuesto que se defina dentro del proceso de diseño.

ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

Se han realizado solicitudes al contratista para que entregue la información relacionada con el contrato, como las pólizas y su aprobación, programa de inversión y hojas de vida de personal.

MANEJO DE ANTICIPO.

El contrato de obra no tiene anticipo.

INCONVENIENTES.

Dentro de los alcances establecidos, no se pudo localizar el punto cero del abscisado. Con la participación ciudadana se definieron los sectores de placa huella iniciales a intervenir. El contratista ha solicitado que se revise la implementación de un filtro dentro de uno de los sectores de placa huella al igual que la inclusión de 2 bateas.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



Primer sector a intervenir.

Aunque no es un inconveniente, si es necesario aclarar los alcances y procedimientos para llevar a cabo la intervención del mantenimiento rutinario por parte del Municipio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista presenta un programa ajustado pero realizable, sin embargo, ya se encuentra atrasado de acuerdo al programa de trabajo que se está llevando a cabo. Ha iniciado con la realización de estudios y diseños, los cuales se revisaran por parte de la interventoría en los próximos días.

Se tiene previsto una última reunión y visita de campo para dar por terminado la ubicación de las obras.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021.

No se presentan recomendaciones para este contrato

JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9. ANEXOS

9.1. RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA UNION TEMPORAL SAN MIGUEL POR PARTE DE INTERVENTORIA				
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**EMPRESA**	**REMITE**
3/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-020	SOLICITUD DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	U.T SAN MIGUEL	MARIA ELVIRA PINTO
14/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-032	SOLICITUD DE INFORMACION DEL CONTRATO	U.T. SAN MIGUEL	MARIA ELVIRA PINTO
14/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-040	SOLICITUD DE INFORMACION DE OBRA	U.T. SAN MIGUEL	MARIA ELVIRA PINTO
29/12/20	CNS-ANT-CTUMBO-060	SOLICITUD DE ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA	U.T SAN MIGUEL	MARIA ELVIRA PINTO
30/12/20	CNS-ANT-CTUMBO-069	IMPLEMENTACION INMEDIATA DEL PROGRAMA EMPRENDENDORES RURALES, CATATUMBO.	U.T SAN MIGUEL - ALCADE CONVENCION	MARIA ELVIRA PINTO

CORRESPONDENCIA ENVIADA A POR INTEVENTORIA A INVIAS				
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**EMPRESA**	**REMITE**
2/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-011	REMISION DE DOCUMENTO DE POLIZA ACTUALIZADA DEL CONTRATO NUMERO 1278/20	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-012	SOLICITUD DE ANTICIPO DEL CONTRATO 1278/20	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO

2/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-013	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
6/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-022	INFORME GENERAL	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
7/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-023	PROTOCOLO DE SEGURIDAD SOLANO NAVAS	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
10/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL	RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
11/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-025	INFORME GENERAL	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-042	REMISION HOJA DE VIDA DEL ESP GEOTECNIA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-043	SOLICITUD CHEQUE CTA CTE ANTICIPO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MARIA ELVIRA PINTO
17/12/20	CNS-ANT-CTUMBO-044	INFORME SEMANAL	ING. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
21/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-047	HOJA DE VIDA ESP GEOTECNIA WDT	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MARIA ELVIRA PINTO
22/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-049	SOLICITUD A ING. ELIAS DEL ENVIO DEL ALCANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	JAIRO RAFAEL GAMBOA
24/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-052	INFORME SEMANAL NO. 5	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
28/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-053	ENVIO DE INFORMES SEMANALES ACT	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
30/12/20	CNS-ANT-CTUMBO-071	CAMBIO DE HV RESIDENTE JORGE VALENCIA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MARIA ELVIRA PINTO
31/12/20	CNS-ANT-CTUMBO-072	INFORME SEMANAL NO. 6	ing RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORIA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS.



Informe semanal No.3.



Informe semanal No.4.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



Informe semanal No.5.



Informe semanal No.6.



EJECUCIÓN DE LEVANTAMIENTO Y ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.



TRABAJOS DE OFICINA POR PARTE DE INTERVENTORÍA, ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A CONTRATISTAS, INFORMES SEMANALES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

PERIODO MES: 01 AL 31 DICIEMBRE 2020

CONTRATO DE OBRA No.: 212 DE 2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MIGUEL

PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIACION: 14 DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.092.512.208,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.092.512.208,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 5 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
843371017

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INGENIERO ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		0,00
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	AJUSTE DISEÑO	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		0
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	AJUSTE DISEÑO	1

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	54.625.610	10.500.603		10.500.603	0,19	$ 71.040.989,00	1	6,765
Acumulado:	54.625.610	10.500.603		10.500.603	0,19	$ 80.496.342,00	1	7,666

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2020	$ 1.092.512.208,00
Total	$ 1.092.512.208,00

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,0096	1,00	1	2	$ 1.082.011.605,00	0		-
Interventor:	0,0954	1,00	1	2	$ 762.874.675,00	0		

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.688.589,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	**0,00**
VALOR TOTAL	10.688.589,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	14/12/20	14/05/21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	14/12/20	14/05/21
Calidad de Estudios y Diseños	-	-
Estabilidad y Calidad de Obra	14/05/21	14/05/26

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	14/12/20	14/05/21
Otros	14/05/21	14/05/26

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se tienen previsto realizar durante este mes ningun procedimiento de imposición de multas.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La interventoria ha realizado solicitudes de cumplimiento en la entrega de documentos de programacion de obra y flujo de inversiones.
En este proceso de definición y alcance de las obras, se tubo que realizar dos visitas a campo, porque el sector que se tiene que intervenir de acuerdo con la alcaldia,
se estaba interviniendo con obras de alcantarillado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

El contratista ha inicado las labores necesarias para elaborar los diseños geometricos y realizar los ajustes pertinentes al diseño de la placa huella.

Firma
Nombre JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoria
Matrícula No. 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 30 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 212 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL SAN MIGUEL

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DICIEMBRE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** LA VEGA - GUAMAL- PIE DE CUESTA - PELAGORRO

SECTOR: LA VEGA - GUAMAL- PIE DE CUESTA - PELAGORRO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	10130013	MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (CONVENIO No. 002564 CON COLOMBIA RURAL)		NACION	212 DE 2020	$ 1.092.512.208,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.092.512.208,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. __ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.688.589,00		
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.



Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. 212 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL SAN MIGUEL

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

FECHA DE INICIO: 14 DICIEMBRE DEL 2020

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/05/21 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.092.512.208,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.092.512.208,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 109.251.221,00	14	12	2020	14	5	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 218.502.442	14	12	2020	14	5	2021
Calidad de Estudios y Diseños		$ 4.897.170	13	3	2021	13	3	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 327.753.662,00	13	3	2021	13	3	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2764377-7

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegura	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.600,00	14	2	2021	15	7	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0724640-1 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SURAMERICANA**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación

_____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

_____

_____

_____



Firma

Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA: 10 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 01
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaria y Fcma DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE OBRA No. 212 DE 2020

CONTRATISTA: Union Temporal San Miguel.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de Vias Rurales en el municipio de convencion, departamento Norte de Santander del programa Colombia Rural.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Ing Jose Luis Quintero	Ing. Residente	Union Temporal San Miguel
Ing Julian A. Garcia T.	Sec. planeación	Alcaldia de Convencion
Ing Jairo L. Gamboa R.	Dir. de interventoria	Consultores Solano Navas

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Revisar los alcances del contrato y su ubicacion

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

NA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Revision de ubicación de obras y aspectos Legales.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 10 (Día) DIC (Mes) 2020 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Por razones de lluvias intentos durante la visita. Solo se revisaron las primeras placa huellas ubicadas en el sector de la Nacora, entre el PR 400 y PR 0+800.
En este Sector se observan bastantes daños en la calzada, y en este momento se presentan trabajos de alcantarillado en la parte final del tramo.
El Ing. Secretario de planeación certifica que el tramo ya tiene redes de Servicios publicos. Lo que no impide la construcción de la Obra.
- El Ing Jose Luis, residente de obra, se manifiesta que inicia Labores de diente el Lunes 14 de DIC 2020.
- Se continuara la revisión y ubicación de Obras el dia miercoles 16-DIC-2020.
- En cuanto a los aspectos de Legalizacion del contrato, el contratista manifiesta que mañana 11 de DIC. de 2020 queda en firme la aprobacion de polizas, por lo tanto el acta de INICIO queda con esa Fecha.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
- Visita del 16 DIC-2020	16-DIC-2020	Los del Acta.
- Cronograma de obra	18 DIC. 2020	Ing. Jose Luis Quintero.
- Acta de Inicio	11-Dic-2020	Los del Acta.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 16 (Día) DIC. (Mes) 2020. (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Jose Luis Quintero	
Joiro Gamboa R.	
Julian Garcia	

Original: Informe mensual de interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINTRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 17 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 02
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaria y Fluvial DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE OBRA No. 212 DE 2020

CONTRATISTA: Union Temporal San Miguel

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de Vias Rurales en el municipio de Convencion, departamento Norte de Santander del Programa Colombia Rural

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

INTERVENTOR: Consultoria Solano Navas Ltda

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Julian Garcia Torres	Sec. Planeacion	Alcaldia Convención
Jose Luis Quintero	Residente de Obra	Union Temp. San Miguel
Yuneiry Ortiz	Ingeniera Visitante	Consultoria Solano Navas

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisar los alcances del contrato
Visita al sitio de intervencion.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se realizó lectura del acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revision de ubicacion de la Obra

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA	17	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Se aclara que el Acta de Inicio se impartio el 14-12-2020
- Se realizó recorrido a los sitios a intervenir
- Se observo la necesidad de la construccion de filtros en uno de los sectores que se construira placa huella, por tal razón el residente de obra y el secretario de planeacion solicitan realizar una reunion con la interventoria y el INVIAS para tratar el tema de una posible modificacion al contrato.
- El residente de obra comento que debido a la visita se es necesaria ampliar el plazo para la entrega del Cronograma de obra para el lunes 21 de diciembre.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Cronograma de Obra	21-12-2020	Ing. Jose Quintero

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Fecha tentativa para proximo Comite 22-12-2020 de acuerdo a solicitud del contratista para tratar tema de Modificacion de acta de obra.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 22 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Julian Garcia Torres	
Jose Luis Quintero M.	
Yunery Ortiz Perez	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 3 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): CONVENCIÓN-LA VEGA-GUAMAL-PIEDECUESTA-PELAGORRO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 2 del 27/11/2020 al 3/12/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/2020

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,65 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SAN MIGUEL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	PROEXI INGENIERIA S.A.S (90%) - CONSTRUCOL VGL S.A.S (10%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	0212 de 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.092.512.208,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.092.512.208,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.092.512.208	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.050.060.279,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: 3/12/2020
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA


EJECUTADO ACUMULADO:

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA: 3/12/2020
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONVENCIÓN-LA VEGA-GUAMAL-PIEDECUESTA-PELAGORRO

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

	SI	NO	N/A
ZONAS DE DEPOSITO			X
LICENCIA AMBIENTAL:			X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:			X
CONCESIÓN DE AGUAS:			X
OCUPACIÓN DE CAUCES:			X
VERTIMIENTOS:			X
EMISIONES:			X
OTROS (Especificar cual)			X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó observación para correción del acta de incio de obras, para formalizar el inicio de los trabajos, suscrito por el personal de la alcaldia de Convención y esta interventoria.
Se realizó revisón de las instalaciones para la puesta en marcha de la logistica de la interventoria, donde se ubicó la oficina en la carrera 34 11- 58 buenos aires, apartamento 103 edificio San Felipe
Se inicia labores de la interventoria para documentación necesaario para comienzo de labores y protocolos
Interventoría solicita al contratista envio del protocolo de bioseguridad COVID-19, mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-020, el día 3/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se progamó realizar visita tecnica para visualizar el alcance del proyecto en el municipio en conjunto con la contratista

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No.



PR 0+0000 — PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Radicación de oficios pertinentes de la interventoria



Oficina interventoria, carrera 34 11- 58 buenos aires, apartamento 103 edificio San Felipe



Inicio documentacion necesaria para interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 10 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): CONVENCIÓN-LA VEGA-GUAMAL-PIEDECUESTA-PELAGORRO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 3 (Numeración consecutiva) del 4/12/20 al 10/12/20

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,65 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SAN MIGUEL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	PROEXI INGENIERIA S.A.S (90%) - CONSTRUCOL VGL S.A.S (10%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	0212 de 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.092.512.208,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.092.512.208,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.092.512.208	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.050.060.279,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: 10/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: 10/12/20


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONVENCIÓN-LA VEGA-GUAMAL-PIEDECUESTA-PELAGORRO

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X	
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó visita junto con la contratista al municipio, para reconocimiento del tramo a ser intervenido y para revisión de aspectos tecnicos del alcance del contrato, se formalizó esta reunion por medio del acta de comité de obra 01
Se solicitó a la contratista por medio de un oficio el protocolo de bioseguridad pertinente para inicio de actividades
Se empezó diligenciamiento por parte de los colabores de la interventoria, para las actas del mes de noviembre y de diciembre

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el seguimiento a la contratista para completar informacion pertinente y coordinar segundas visitas al area a intervenir

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. CONVENCIÓN-LA VEGA-GUAMAL-PIEDECUESTA-PELAGORRO

PR 0+0000 PR 0+400 PR 0+800 PR 3+725 PR 3+800 PR 4+780 PR 4+900

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

AVANCE DE LA TOPOGRAFIA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboracion de informes semanales



Realizacion de diversos oficios solitando información a la contratista



Diligencia de actas de los meses transcurridos en la interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	17 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". TRAMO Y/O SECTOR(S): CONVENCIÓN-LA VEGA-GUAMAL-PIEDECUESTA-PELAGORRO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 4 del 11/12/20 al 17/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,65 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SAN MIGUEL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA		
INTEGRANTES:	PROEXI INGENIERIA S.A.S (90%) - CONSTRUCOL VGL S.A.S (10%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	0212 de 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.092.512.208,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.092.512.208,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.092.512.208	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.050.060.279,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 7.283.414,72 FECHA FACTURA: 17/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 2.738.217,59

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 2.738.217,59 FECHA FACTURA: 17/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONVENCIÓN-LA VEGA-GUAMAL-PIEDECUESTA-PELAGORRO TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Visita de obra por parte de interventoria para realizar el alcance del proyecto.
Se empezó diligenciamiento por parte de los colabores de la interventoria, para las actas del mes de diciembre.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (RP, CDP, Acta de Inicio, Contrato, Poliza, Acta de aprobación de Poliza) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-032, del 14/12/20.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (Plan de Calidad, Cronograma o porroga de obra, informe de avance de ejecución de las actividades, relación del personal profesional, plan de inversión, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-040, del 14/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el seguimiento a la contratista para completar informacion pertinente y coordinar visitas al area a intervenir.
Ejecución del levantamiento y estudios topograficos por parte del contratista.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. CONVENCIÓN-LA VEGA-GUAMAL-PIEDECUESTA-PELAGORRO



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
AVANCE DE LA TOPOGRAFIA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



Registro de visita al municipio de Convención por parte de interventoria



Realización de diversos oficios solitando información a la contratista e informes semanales.



Verificación de alcance del proyecto por parte del contratista.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	24 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". TRAMO Y/O SECTOR(S): CONVENCIÓN-LA VEGA-GUAMAL-PIEDECUESTA-PELAGORRO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 5 del 18/12/20 al 24/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,65 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SAN MIGUEL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA		
INTEGRANTES:	PROEXI INGENIERIA S.A.S (90%) - CONSTRUCOL VGL S.A.S (10%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	0212 de 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.092.512.208,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.092.512.208,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.092.512.208	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.050.060.279,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 23.671.097,84 FECHA FACTURA: 24/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 7.530.098,37

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 24/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONVENCIÓN-LA VEGA-GUAMAL-PIEDECUESTA-PELAGORRO TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Interventoría solicita al contratista Programación de obra y plan/programación de inversión de recursos mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-044, del 18/12/20.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (CDP, RP, Contrato, Acta de Inicio,Planilla de pago parafiscales del mes de noviembre, Actas de aprobación de poliza, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-048, del 21/12/20.
Elaboración del informe semanal y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de Convención.
Reunión el día 23/12/20 con el representate legal de la empresa Consultores Solano Navas LTDA y con el equipo de trabajo de interventoría.
Elaboración del informe semanal y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de Convención.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con el seguimiento a la contratista para completar información pertinente y coordinar visitas al área a intervenir.
Ejecución del levantamiento y estudios topográficos por parte del contratista.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. CONVENCIÓN-LA VEGA-GUAMAL-PIEDECUESTA-PELAGORRO




CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
AVANCE DE LA TOPOGRAFIA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



Realización de diversos oficios solicitando información a la contratista e informes semanales.



Solicitud de documentación mediante los siguientes folios: CSN-ANT-CTUMBO-044, correspondiente al 18/12/20 y CSN-ANT-CTUMBO-048, correspondiente al 21/12/20.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio del Convención.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): CONVENCIÓN-LA VEGA-GUAMAL-PIEDECUESTA-PELAGORRO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 25/12/20 al 31/12/20

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,65 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SAN MIGUEL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA		
INTEGRANTES:	PROEXI INGENIERIA S.A.S (90%) - CONSTRUCOL VGL S.A.S (10%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	0212 de 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.092.512.208,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.092.512.208,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.092.512.208	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.050.060.279,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020
VALOR FACTURA: $ 23.671.097,84 FECHA FACTURA: 31/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12.321.979,14

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 31/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONVENCIÓN-LA VEGA-GUAMAL-PIEDECUESTA-PELAGORRO

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A X

OBSERVACIONES: A la fecha el contratista no ha requerido la solicitud de permisos y licencia ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Av circunvalar, 18-670 Barrio La ceiba - Convención

OBSERVACIONES:

EL CONTRATO DE OBRA No. 0212 DEL 2020, NO HA INICIADO LA ETAPA DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL INFORME EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


Elaboración del informe semanal No. 6 y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de Convención.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar estudios y diseños del contrato de obra mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-060, del 30/12/20.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar la implementación inmediata del programa emprendedores rurales, para el mantenimineto rutinario en el marco de los convenios Colombia rural subregion del catatumbo mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-069, del 30/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con el seguimiento a la contratista para completar información pertinente y coordinar visitas al área a intervenir.
Ejecución del levantamiento y estudios topográficos por parte del contratista.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. CONVENCIÓN-LA VEGA-GUAMAL-PIEDECUESTA-PELAGORRO



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
AVANCE DE LA TOPOGRAFIA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboración de informe mensual correspondiente a diciembre, por parte de interventoría para el municipio de Convención.



Trabajos de Oficina por parte de Interventoría elaboración de informe mensual correspondiente al mes de diciembre, solicitud de documentación a contratistas, elaboraciónde informes semanales, entre otras actividades.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio del Convención.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GÁMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674 NTS



INVIAS – SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER

INTERVENTOR:
CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit 804.002.667-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

INFORME MENSUAL No. 2

PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1. LOCALIZACIÓN 4

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 7

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 8

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 9

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 9

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 10

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 11

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. 11

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 11

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 11

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 11

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA 11

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 11

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 11

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 12

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 12

4.8. INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 12

4.9. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 12

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA 12

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 12

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO 12

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA 13

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 13

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 13

4.11.5. ACTAS DE REUNION 13

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11.6. INFORME SEMANAL 13

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 16

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS 16

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 17

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 17

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18

6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18

6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA 18

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA 18

6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES 19

6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 19

6.7.2. APLICATIVO CIFRA 19

6.7.3. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA 19

6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORIA 22

9. ANEXOS 27

9.1. RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 27

9.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORIA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS 29

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, mediante concurso de méritos abierto CMA-DO-SRT-065-2020 convocó el proceso cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", el cual fue adjudicado a CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA, con Nit 804.002.667-8 mediante el contrato 1278 de 2020 por un valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) incluido IVA, equivalente a 960.77 salarios mínimos legales vigentes, con un plazo para la ejecución del contrato de CINCO (5) MESES, contados a partir del 24 de NOVIEMBRE de 2020, en la cual se impartió orden de inicio según oficio SRT 47648, de igual manera se designó como Supervisor del contrato de Interventoría al Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ y como Gestor Técnico del Proyecto el Ingeniero RODRIGO OSORIO.

EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO suscribió el contrato de obra No. CO-150-2020, el cual se encuentra inscrito en el banco de programas y proyectos de la secretaría de planeación del municipio, el contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". Por un valor de MIL CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS ($1.107.236.028) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.

En desarrollo de las funciones técnicas y administrativas de la Interventoría, se elaboró el presente informe que contiene información detallada de las actividades desarrolladas en el contrato de obra No. CO-150-2020, comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**". Nace con el fin de mejorar la accesibilidad del transporte que permita garantizar los servicios de movilidad y transporte para la población; también busca garantizar la generación de un ambiente sano y salubre, a su vez, aumentando la seguridad vial para los usuarios generando una sección transversal óptima que permita la circulación y una adecuada operación vehicular segura para el transporte de pasajeros y de carga, respectivamente, también se busca disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular.

Este mejoramiento contará con la construcción de 539.80 metros lineales de placa huella, once (11) alcantarillas en concreto reforzado y dos (2) muros de contención, en los sectores críticos según los estudios a realizar por los ingenieros especialistas.

2.1. LOCALIZACIÓN



ILUSTRACIÓN 1. OCAÑA NORTE DE SANTANDER (FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA EN NORTE DE SANTANDER)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



ILUSTRACIÓN 2 MUNICIPIO SAN CALIXTO (FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER)

San Calixto, es uno de los 40 municipios del Departamento de Norte de Santander, y uno de los 14 municipios que conforman la Provincia de Ocaña. El Municipio está localizado en la subregión occidental del Departamento de Norte de Santander. Las coordenadas geográficas de la cabecera Municipal son: a los 08º24'22'' de latitud Norte y 73º12'41'' longitud Oeste.

La extensión del Municipio es de 387 Km2 que corresponde al 1.65% del departamento y al 5.20% de la región. La división territorial está conformada por 67 veredas, 17 corregimientos y 9 barrios.

Hídricamente está bordeado por el río Catatumbo, el cuál sirve de límite con los municipios de Ocaña y Teorama y tiene su desembocadura en el lago Maracaibo, Venezuela. Algunos de los principales afluentes que recorren el Municipio son: El río San Miguel, el río Tarra y las quebradas de la Maravilla, Mesallana, Hierbabuena, Cucurina, Los Trabajos, El Silencio, la Cristalina, Santa Teresa, Encantados, Santa Catalina, Puente Real, San Juan, quebrada El Zul, entre otras.

Clima en el que prevalecen condiciones diversas de humedad, temperatura y pluviosidad, dando como resultado una variedad importante de zonas de vida; distribuidas en dos zonas particulares como la zona del Catatumbo, donde predominan condiciones de bosque húmedo y la cabecera Municipal con un régimen climático más seco y frío. La temperatura oscila entre los 12 y 29º centígrados, con un promedio de 23º.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

La población se encuentra distribuida en 17 corregimientos: Mesallana, San Javier, Casas Viejas, Vista Hermosa, Quebrada Grande, Palmarito, Algarrobos, La Quina, Banderas, San Juan, Puente Real, El Caracol, Santa Catalina, Mediagüita, Guaduales, La Cristalina, San Jerónimo, y las veredas adyacentes a la cabecera Municipal.
Prevalece una tendencia de la tierra en que la mayoría de los predios (79%), están en un rango de 5 a 20 hectáreas, que son explotados en términos generales por sus propietarios en un 55% y el 45% es explotado por administradores que laboran la tierra al partir sus ganancias con sus dueños las ganancias obtenidas.
Se destaca como un importante potencial del municipio es el contar con vastas regiones que presentan bosques poco a nada intervenidos caracterizados por el ofrecimiento de valiosos servicios ambientales como los recursos hídricos, los recursos de flora y fauna los cuales corren grave peligro en la actualidad ante el avance de la frontera agrícola y la extensión ganadera.

Presenta límites Por el Norte con los municipios de Teorama y El Tarra, por el Este con los municipios de Tibú y Sardinata, por el Sur con los municipios de Hacarí y La Playa, por el Oeste con los municipios de Ocaña y Teorama. Se encuentra a 267 km de la ciudad de San José de Cúcuta.

- **UBICACIÓN DEL PROYECTO**

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".

Actualmente la vía hacia los Corregimientos de Vista Hermosa – Casas Viejas, es una vía con superficie en terreno natural con una longitud transversal entre 3,5m y 5m aproximadamente, posee una pendiente longitudinal variable con alta elevación y que se encuentra en alto grado de deterioro, especialmente por la reciente ola invernal que deterioró aún más la superficie de terreno causando grietas de gran tamaño, afloramiento de material rocoso, derrumbes, perdidas en la banca y erosión producto del agua de escorrentía que afecta el terreno al no contar con ningún tipo de obra de arte para el manejo de las aguas lluvias, adicionalmente a esto el transito de semovientes empeora el estado de la vía puesto que causa huecos en la superficie que empeora la difícil situación, pero que resulta siendo el único medio que poseen muchos campesinos y habitantes de la zona para transportar sus productos agrícolas, acceder a servicios médicos y educativos, entre otros.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



ILUSTRACIÓN 3. LOCALIZACION PROYECTO (GOOGLE EARTH)

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la visita técnica realizada por interventoría, ingeniero residente de obra y el secretario de planeación del municipio de San Calixto, se verificó las condiciones iniciales de la vía, en la cuál se observó un tramo bastante deteriorado por el invierno en la zona donde se construirá la placa huella.

El estado actual de la vía presenta un alto nivel de pluviosidad y vegetación, actualmente se encuentra en muy mal estado dificultando las actividades propias de transporte de la población y el traslado de sus cultivos, adicionalmente se presenta aumento significativo de mantenimiento de vehículos por causa de las condiciones actuales en la que se presenta la vía.

Después de realizado el recorrido técnico y revisada lo documentación inicial de los estudios y diseños, se concluye que debido a las malas condiciones de la sub rasante y por la afectación directa del clima (lluvias torrenciales) es necesaria la presencia de los especialistas para complementar los estudios referentes al levantamiento topográfico del corredor, diseño geométrico y señalización, estudio hidráulico, hidrológico y socavación, estudio geotécnico y pavimentos, diseño estructural, plan de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". Actualmente el municipio presenta malas condiciones de movilidad de vehículos y peatones, causada por el deterioro de esta vía rural. En tiempo de lluvias se hace intransitable creando mala movilidad y en ocasiones accidentes de tránsito, por esta razón se requiere de la construcción de ONCE (11) alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 900 mm, el mejoramiento de la red vial que incluye la construcción de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE METROS CON OCHENTA CENTIMETROS (539.80) ML de placa huella, la construcción de DOS (02) muros de contención y actividades de mantenimiento periódico.

Es necesaria la construcción de la placa huella en esta vía porque en algunos sectores a intervenir presenta pendientes altas, lo que genera material de arrastre y corrientes de agua de volumen considerable en épocas de invierno, causa directa del tipo de suelo que conforma el área de intervención lo que genera daños a las viviendas ubicadas en la parte baja de la vía ya que no hay un control del drenaje.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número del Contrato	No. CO-150-2020
Objeto del Contrato	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".
Valor del Contrato	MIL CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS ($1.107.236.028) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.
Contratante	MUNICIPIO DE SAN CALIXTO
NIT. No.	800099260-6
Contratista	CONSORCIO COLOMBIA RURAL
NIT. No.	901411627-1
Plazo Inicial	CUATRO (4) MESES
Fecha de Suscripción Contrato	23 de Septiembre del 2020
Fecha de Acta de Inicio	25 de Noviembre del 2020
Fecha de Terminación	25 de Marzo del 2020
CDP	No. 06300006, del 30 de Junio del 2020
RP	No. 09230001, del 23 de Septiembre del 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO		POLIZA No.	CUANTIA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		49-44-101022627		$ 110.723.602,80	23/09/2020	23/05/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				$ 221.447.205,60	23/01/2020	23/01/2024
ESTABILIDAD DE LA OBRA				$ 332.170.808,40	5 Años	0 meses 0 dias
CALIDAD DEL SERVICIO				$ 332.170.808,40	23/01/2021	23/01/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	49-40-101006983	10%	$ 175.560.600,00	25/11/2020	23/03/2021
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		10%	$ 175.560.600,00	25/11/2020	23/03/2021
	PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		10%	$ 175.560.600,00	25/11/2020	23/03/2021

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- El municipio traslapo las abcisas de la placa huella establecidas por Colombia Rural con las vias de acuerdo final para la paz, por lo tanto se realizó una visita con el director de interventoria, el contratista, la alcaldia y representantes de la comunidad, el día 23 de diciembre del 2020, con el fin de abordar la problema y llegar a un común acuerdo.
- El contratista envía información referente a documentos legales (Actas de inicio, pólizas, contrato de obra, presupuestos (APUS), actualización de pólizas, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, etc.
- Se realizó visitas con el fin de verificar el alcance del proyecto y elaboración comités de obra.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

N/A

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- Actualización del aplicativo CIFRA – INVIAS por interventoría.
- Elaboración de informes semanales y mensuales correspondientes al avance de obra.
- Programación de visitas y elaboración comités de obra.
- Se realiza informe semanal y mensual correspondiente al municipio.
- Programación de futuras visitas de obra al área a intervenir.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente, el estado de avance del contrato de obra se encuentra en la ejecución de estudios topográficos como replanteo y localización, etc. Para el periodo que se ejecutó del 1 al 31 de diciembre, está diligenciado en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 en el cuál se presenta la relación el resumen mensual del estado general del proyecto.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

N/A

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

N/A

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

N/A

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

N/A

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

A la fecha no se ha iniciado ejecución de obra. Por lo tanto, no se ha realizado ensayos de laboratorio ni verificación de calidad de los materiales.

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

N/A

4.8. INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

N/A

4.9. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, la interventoría solicitó al contratista la actualización de las pólizas del contrato. Sin embargo, en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15, se registra el seguimiento de garantías y seguro del contrato de obra. (Se anexa formato en PDF).

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

Para el contrato de obra No. CO-150-2020, se presentó un preliminar del plan de calidad de obra el cual no está ajustado hasta no aprobar los estudios y diseños.

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

N/A

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

N/A

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

Se realizó la solicitud al contratista mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-034 de entregar el cronograma y/o programación de obra por medio del correo electrónico de contacto directo asignado.

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Se realizó la solicitud al contratista mediante el folio CSN.ANT-CTUMBO-044 de entregar el programa de inversiones de obra por medio del correo electrónico de contacto directo asignado.

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, realizó visitas de obra al municipio de San Calixto, la información se encuentra registrada en las siguientes actas de comité de obra:
(Se anexa formato en PDF).

Actas de Comité de Obra	
Fecha	**Descripción**
12/11/2020	Acta Comité de Obra No. 1
23/11/2020	Acta Comité de Obra No. 2

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN

Para el presente periodo no se realizaron actas de reunión.

4.11.6. INFORME SEMANAL

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría realizó los respectivos informes semanales, en el cual se detallan los trabajos realizados por parte del contratista y de la interventoría; también se diligenció los informes semanales en el aplicativo CIFRA-INVIAS.
En la siguiente tabla se relacionan las fechas de cada informe semanal. (Se anexa formato en PDF).

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

INFORMES SEMANALES	
FECHA	**NÚMERO DE INFORME**
1/12/2020	INFORME SEMANAL No. 2 CO -150 DE 2020
4/12/2020	INFORME SEMANAL No. 3 CO -150 DE 2020
11/12/2020	INFORME SEMANAL No. 4 CO - 150 DE 2020
18/12/2020	INFORME SEMANAL No. 5 CO - 150 DE 2020
25/12/2020	INFORME SEMANAL No. 6 CO - 150 DE 2020

- **FORMATOS CONTRATO DE OBRA, CAPITULO 4**

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del **Instituto Nacional de Vías – INVIAS**, correspondientes al contrato de obra. A continuación, una relación de los formatos diligenciados en el periodo del presente informe.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
4.1	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
4.8	INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
4.9	SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-15
4.11.4	ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
4.11.6	INFORME SEMANAL	MINFRA-MN-IN-15-FR-2

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Número del Contrato	1278 de 2020
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".
Valor del Contrato	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) IVA incluido.
Contratista	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit	900548339-9
Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Nit	800.215.807-2
Supervisor	ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Fecha de Inicio	24 DE NOVIEMBRE DE 2020
Plazo	CINCO (5) MESES
Fecha de terminación	23 DE ABRIL DE 2021
CDP	No. 86520, del 17 de abril del 2020
RP	No. 575920, del 15 de octubre del 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO	POLIZA No.	CUANTIA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	96-44-101155788	9%	$ 84.337.101,70	05/10/2020	30/06/2021
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		45%	$ 421.685.508,50	05/10/2020	30/06/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18%	$ 168.674.203,40	05/10/2020	31/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO		27%	$ 253.011.305,10	31/12/2020	31/12/2025

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, Interventoría realizó la supervisión del inicio del contrato de obra en la etapa de estudios y diseños. También se realizó diferentes visitas de obra, información diligenciada en las actas de comité de obra en los cuales se abordaron los temas relacionados con la verificación del alcance del contrato de obra, definir el abcisado y los avances que se han ejecutado a la fecha por parte del contratista y las diferentes actividades programadas con el fin de dar avance al proyecto, estas actividades se pueden evidenciar en el numeral 3.2 Descripción de actividades desarrolladas en el mes. También interventoría solicita al contratista documentos legales (Actas de inicio, pólizas, contrato de obra, presupuestos (APUS), actualización de pólizas, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, etc.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría no ha recibido información por parte del contratista de los estudios y diseños realizados, se está a la espera de la información.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La interventoría para la ejecución del contrato 1278 de 2020 se encargó de realizar el programa anual de caja el cual contempla los gastos de la misma a lo largo de los cinco (5) meses del contrato. Dicha información se encuentra relacionada en la siguiente tabla.

PROGRAMA ANUAL DE CAJA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA PLAZO: 5 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 843.371.017
FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 23 DE ABRIL DE 2021

ACTA No.	PERIODO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTO EJE - PRO	% PROGR	% EJEC	% ACUM PROGR	% ACUM EJEC
1	24 NOV AL 30 NOV DE 2020	$ 33.734.841	$ 9.455.353	$ 24.279.488	4,00%	1,12%	4,00%	1,12%
2	1 DIC AL 31 DIC DE 2020	$ 168.674.203	$ 71.040.989	$ 97.633.214	20,00%	8,42%	24,00%	9,54%
3	1 ENE AL 31 ENE DE 2021	$ 168.674.203						
4	1 FEB AL 28 FEB DE 2021	$ 168.674.203						
5	1 MAR AL 31 MAR DE 2021	$ 168.674.203						
6	1 ABR AL 24 ABR DE 2021	$ 134.939.363						

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

N/A

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el transporte a las visitas de obra, se contó con un Vehículo 4x4, cilindraje 2.000.

6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el periodo del presente informe, la interventoría contó con el personal requerido para la supervisión y el control de las actividades realizadas por el contratista de obra, este personal se encuentra relacionado en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7. (Se anexa formato en PDF).

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez terminado el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. (Se anexa formato en PDF).

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 donde se relaciona los datos de las planillas de seguridad social del personal que se empleó en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020. (Se anexa formato en PDF).

6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se entregó al Instituto Nacional de Vías INVIAS la póliza No. 96-44-10115578. Mediante oficio remisorio CSN-ANT-CTUMBO-011. La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 donde esta registrado el seguimiento de garantías por medio de la póliza (Se anexa formato en PDF).

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Para el contrato de interventoría No. 1278 de 2020 se encuentra en ajustes el plan de calidad, para posteriormente ser revisado y aprobado.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES

6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se encuentra en trámite el proceso de realización de solicitud para el anticipo del contrato de Interventoría.

6.7.2. APLICATIVO CIFRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 presentó en el aplicativo CIFRA cada uno de los informes semanales correspondiente al municipio San Calixto y la información pertinente del contrato.



6.7.3. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA

Se entrega los formatos de control de bioseguridad del contratista y la interventoría de acuerdo a las indicaciones recibidas por el INVIAS a raíz de la coyuntura que estamos pasando por la pandemia del COVID-19.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, correspondientes al contrato de interventoría. A continuación, una relación de los formatos realizados para el periodo.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
6.1	**PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-7
6.2	**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
6.3	**CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-13
6.4	**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-16
6.6	**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-18

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista presenta un programa y flujo de inversiones bastante ajustado y una gran inversión en el primer mes que no se pudo realizar, pues ya presenta un atraso, por lo que es importante revisar el programa presentado; adicionalmente los estudios y diseños tienen un tiempo de revisión.

Se recomienda que este contrato sea adicionado en plazo, pues no se considera probable que las obras se empiecen antes de un mes y el plazo es muy corto.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021.



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar un resumen de la información generada dentro del ejercicio de la construcción de las obras de mantenimiento en las vías del municipio de San Calixto, correspondientes al mes de diciembre de 2020, donde la firma Consultores Solano Navas Ltda., ejerce Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera.

ALCANCE

En el alcance de este informe se presenta un resumen de los resultados de todas las actividades tanto de consultoría para la realización y ajuste a los diseños, como de obra, realizados por el contratista y las actividades de interventoría; realizadas durante el mes de Diciembre de 2020 y un informe financiero de los avances de obra.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°:	CO – 150-2020
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL
REPRESENTANTE LEGAL	YELI MARCELA BOTELLO ORTIZ
VALOR ACTUALIZADO	$ 1.107.236.028.00 (Incluido IVA)
PLAZO ACTUALIZADO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	25 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	24 DE MARZO DE 2021
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
VALOR ANTICIPO	$0.00

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N°:	1278 DE 2020
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES
VALOR INICIAL	$843.371.017.00 (Incluido IVA)
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	24 NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	23 DE ABRIL DE 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
VALOR ANTICIPO	354.3573.570.00

ASPECTOS FINANCIEROS DEL AVANCE DE OBRA.

Las actividades de obra ejecutada al final del mes corresponden a los trabajos de los ajustes a los diseños y un buen porcentaje de los trabajos de caracterización vial. Estos valores no han sido facturados porque no se han revisado y aprobado al momento de este balance ningún informe. El valor correspondiente de ejecución es de $ 24.719.419,00 (VEINITICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIENUEVE PESOS) incluido IVA.

Este valor ejecutado (no facturado) acumulado a esta fecha es de $ 24.719.419,00 (VEINITICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIENUEVE PESOS) , lo que equivale a 2.23% del total finalmente contratado.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	MES DE EJECUCIÓN	VALOR INICIAL PROGRAMADO A EJECUTAR (IVA INCLUÍDO)	% PROGRAMADO DE OBRA A EJECUTAR	EJECUTADO REAL DE OBRA	%EJECUTADO REAL DE OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS / CONSULTORIA - INICIO EJECUCIÓN DE OBRA	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020	55.361.801,40	5.00%	24.719.419,00	2.23%
EJECUCIÓN DE OBRA	ENERO DE 2021	276.809.007,00	25.00%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	FEBRERO DE 2021	221.447.205,60	20.00%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	MARZO DE 2021	553.618.014,00	50.00%	-	0.00%
	TOTAL	$ 1.107.236.028,00	100.00%	-	2.23%

Al momento de este informe no se ha presentado acta parcial de obra.

ACTIVIDADES PRINCIPALES.

Dentro del proceso de iniciación del contrato se ha dedicado buen tiempo, alrededor de 15 a 20 días, en la realización de la implementación y verificación de los alcances del proyecto en el los sectores de vía que se van a intervenir. Estas actividades se han llevado a cabo con la participación activa del municipio y de la comunidad. La vía a intervenir es San Calixto – Casas Viejas – Vista Hermosa, que tiene una longitud aproximada de 5 km.

Se realizó una primera visita de ubicación de las obras, con base en lo establecido en los pliegos. En este primer paso no se presentó ningún miembro de la comunidad, por lo que solo se realiza un primer avance en la ubicación de las obras. En este punto se presentó un problema con la ubicación de las obras, pues los abscisados originales le fueron ubicados a otro contratista que también tiene por objeto construcción de placas huellas en la misma via, por lo que el Municipio, con acompañamiento de la comunidad reubico las obras a partir del punto de terminación del otro contratista, aproximadamente en el PR 0+700.

Posteriormente se realiza otra reunión de socialización con inspección de los sitios ya revisados previamente y con una amplia participación de la comunidad; en la cual se definen la totalidad de los sectores a intervenir y se concluye que no se requieren muros de contención, lo que permite ampliar la longitud de placas huellas.

Quedando el siguiente alcance de manera aproximada.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

ÍTEM	LONG.	PR INICIAL	PR FINAL	ÍTEM	CANT.	PR INICIAL	PR FINAL
PLACA HUELLA	800	0+700	1+500	ALCANTARILLAS	3	0+700	1+500
				ALCANTARILLAS	4	POR DEFINIR	POR DEFINIR

La longitud exacta y el número de alcantarillas se determinará una vez se haya realizado el balance general del proyecto bajo la consideración de construir 800 m de placa huellas con sus respectivos sobreancho y 7 alcantarillas como mínimo.

La ubicación precisa de las alcantarillas se ha propuesto que se defina dentro del proceso de diseño.

ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

Se han realizado solicitudes al contratista para que se entregue la información relacionada con el contrato.

MANEJO DE ANTICIPO.

El contrato de obra no tiene anticipo.

INCONVENIENTES.

Se han presentado inconvenientes en este proyecto, en lo relacionado con la ubicación de las obras. Pero ya se han solucionado.

Aunque no es un inconveniente, si es necesario aclarar los alcances y procedimientos para llevar a cabo la intervención del mantenimiento rutinario por parte del Municipio.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El contratista presenta un programa y flujo de inversiones bastante ajustado y una gran inversión en el primer mes que no se pudo realizar, pues ya presenta un atraso, por lo que es importante revisar el programa presentado; adicionalmente los estudios y diseños tienen un tiempo de revisión.

Se recomienda que este contrato sea adicionado en plazo, pues no se considera probable que las obras se empiecen antes de un mes y el plazo es muy corto.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021.



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9. ANEXOS

9.1. RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONSORCIO COLOMBIA RURAL POR PARTE DE INTERVENTORIA				
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**EMPRESA**	**REMITE**
3/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-014	SOLICITUD DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	CONSORCIO COLOMBIA RURAL	MARIA ELVIRA PINTO
14/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-026	SOLICITUD DE INFORMACION DEL CONTRATO	U.T. COLOMBIA RURAL	MARIA ELVIRA PINTO
29/12/20	CNS-ANT-CTUMBO-054	SOLICITUD DE ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO COLOMBIA RURAL	MARIA ELVIRA PINTO
30/12/20	CNS-ANT-CTUMBO-063	IMPLEMENTACION INMEDIATA DEL PROGRAMA EMPRENDENDORES RURALES, CATATUMBO.	CONSORCIO COLOMBIA RURAL - ALCALDE DE SAN CALIXTO	MARIA ELVIRA PINTO
14/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-034	SOLICITUD DE INFORMACION DE OBRA	U.T. COLOMBIA RURAL	MARIA ELVIRA PINTO

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA A INVIAS				
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**EMPRESA**	**REMITE**
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-011	REMISION DE DOCUMENTO DE POLIZA ACTUALIZADA DEL CONTRATO NUMERO 1278/20	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-012	SOLICITUD DE ANTICIPO DEL CONTRATO 1278/20	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-013	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL NO. 2	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL NO. 3	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-042	REMISIÓN HOJA DE VIDA DEL ESP GEOTECNIA	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-043	SOLICITUD CHEQUE CTA CTE ANTICIPO	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
17/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-044	INFORME SEMANAL NO.4	ING. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
21/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-047	HOJA DE VIDA ESP GEOTECNIA WDT	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
22/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-049	SOLICITUD A ING. ELIAS DEL ENVIO DEL ALCANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	INVIAS	JAIRO RAFAEL GAMBOA
24/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-052	INFORME SEMANAL NO. 5	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
28/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-053	ENVIO DE INFORMES SEMANALES ACT	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
30/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-071	CAMBIO DE HV RESIDENTE JORGE VALENCIA	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
31/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-072	INFORME SEMANAL NO. 6	ING RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORIA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS.



Visita al municipio de San Calixto por parte de interventoría.



Revisión del estado actual del área a intervenir por parte de interventoría.



Realización de diversos oficios solicitando información a la contratista e informes semanales. Oficina interventoría, carrera 34 11- 58. Buenos aires, apartamento 103 edificio San Felipe.


interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



Visita al municipio de San Calixto por parte de interventoría.



Solicitud de documentación mediante los siguientes folios: CSN-ANT-CTUMBO-044 y CSN-ANT-CTUMBO-048



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de San Calixto.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **PERIODO MES:** DICIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: CO-150-2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA RURAL

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIACION: 25/11/20
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.107.236.028,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.107.236.028,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 4
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020 INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA. 843371017 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES HERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		0,02
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	AJUSTE DISEÑO	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		0
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	AJUSTE DISEÑO	1

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	55.361.801	24.719.419		24.719.419	0,45	$ 71.040.989,00	1	2,874
Acumulado:	55.361.801	24.719.419		24.719.419	0,45	$ 80.496.342,00	1	3,256

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 1.120.599.898,00
Total	$ 1.120.599.898,00

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado.	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,0223	1,00	1	2	$ 1.082.516.609,00	1	1.082.516.609	360.838.870
Interventor:	0,0954	1,00	1	2	$ 762.874.675,00	0		

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.688.589,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN (caracterizacion)	**10.084.032,00**
VALOR TOTAL	20.772.621,00

OK

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	23/9/2020	23/05/21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	23/1/2020	23/1/2024
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	5 años a partir de recibe a satisfacción de la obra	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	25/11/20	23/03/21
Otros		

NOTA: PÓLIZAS EN VERFICACIÓN CON EL CONTRATO DE OBRA.

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 16/12/20

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se tienen previsto realizar durante este mes ningun procedimiento de imposición de multas.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La interventoria ha realizado solicitudes de cumplimiento en la entrega de documentos de programacion de obra y flujo de inversiones.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

El contratista ha inicado las labores necesarias para elaborar los diseños geometricos y realizar los ajustes pertinentes al diseño de la placa huella.

Este contrato no es posible que cumpla en el tiempo establecido de 4 meses.

Firma
Nombre JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: CO-150-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO COLOMBIA RURAL

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE/2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIO DE SAN CALIXTO

SECTOR: SAN CALIXTO-CASAS VIEJAS-VISTA HERMOSA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	09230001	Mejoramiento Corredor Productivo San Calixto-Casas Viejas-Vista Hermosa-INVIAS	2370414103	NACION	CO-150-2020	1.000.000.000,00
2020	09230001	Mantenimiento Periodico Corredor Productivo San Calixto-Casas Viejas-Vista Hermosa-INVIAS	2370414104	NACION	CO-150-2020	107.236.028,00
			TOTAL			1.107.236.028,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.107.236.028,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.688.589,00		10.688.589,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JHON JAIRO QUINTERO MAGREGOR
Director de Obra
Matrícula No.: 88.285.366 CC

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 12 (Mes) / 20 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No:** 1 **PERIODO MES:** 01 AL 31 DICIEMBRE **VALOR BÁSICO ACTA: $** -

CONTRATO DE OBRA No : CO-150-2020
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".
CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA RURAL
SECTOR: SAN CALIXTO-CASAS VIEJAS-VISTA HERMOSA
RUTA: SAN CALIXTO-CASAS VIEJAS-VISTA HERMOSA
TRAMO: SAN CALIXTO-CASAS VIEJAS-VISTA HERMOSA

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.107.236.028,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.107.236.028,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23 DE ABRIL DEL 2021
VALOR ADICIONALES:
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020 INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS TDA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
CO-150-2020	4 MESES	23 DE ABRIL DEL 2021	1.107.236.028,00	1.107.236.028,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año		Valor
2020	$	1.107.236.028,00
Total	$	1.107.236.028,00

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1278	5 (Porroga en trámite por INVIAS)	31/12/20		843.371.017,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	55.361.801	24.719.419		24.719.419	0,45	71040989,00	1	2,874
Acumulado:	55.361.801	24.719.419		24.719.419	0,45	80496342,00	1	3,256

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,02	1,00	1	2	1.082.516.609	1	1.082.516.609	360.838.870
Interventor:	0,10	1,00	1	2	762.874.675	0		

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.688.589,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	10.688.589,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1																	
GPP2																	
GPP3																	
GPP4																	
GPP5																	
GPP6																	
GPPn																	

NOTAS:
1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre JHON JAIRO QUINTERO MAGREGOR
Director de Obra
Matrícula No. 88.285.366 CC

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. No. CO-150-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO COLOMBIA RURAL

OBJETO DEL CONTRATO:

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".

FECHA DE INICIO: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24 DE ABRIL DEL 2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.107.236.028,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.107.236.028,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.084.034,20

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.084.034,20

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 **INTERVENTOR:** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 110.723.602,80	23	9	20	23	5	21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 221.447.205,60	23	1	20	23	1	24
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 332.170.808,40	5 años a partir de recibe a satisfacción de la obra					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101022627

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.600	25	11	20	23	3	21
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101006983 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Se solicita al contartista la actualización de polizas de acuerdo a la fecha correspondiente del acta de inicio.

Firma

Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINPRA-MIN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 12 (Día) 12 (Mes) 20 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terrional y Fenea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña.

CONTRATO DE OBRA No. CO-1SD-2020 DE _____

CONTRATISTA: Consorcio Colombia Rural

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de vias rurales en el municipio de San Calixto, departamento norte de santander del programa colombia rural

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1218 DE 2020

INTERVENTOR: Consultores Consolano Navas LTDA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Ing. Kelly Tatiana Muñoz Avendaño	Secretaria de planeación	Alcaldia - San Calixto
Ing. Luis Fernando Pinzon Torrado	Ing Residente de obra	Contratista consorcio colombia Rural
Ing. Ilina Daniela Cardenas Gonzalez	Ing. Auxiliar de Interventoria	consultores Solano Navas LTDA
Ing. Marlon Alejandro Cuevas Navarro	Inspector	Consultores Solano Navas LTDA.

OBJETIVOS DE LA REUNION

Revisar alcance del trabajo del contrato y la ubicación.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N.A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Revisión de ubicación de obra.
Alcance del proyecto.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	12 (DÍA)	12 (MES)	20 (AÑO)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se entregaron el frente de ejecución de alcantarillas, se abarcan las alcantarillas existentes y no se determina con precisión la localización de 1 alcantarillado existente. Por tal motivo se requiere la visita de la comisión topográfica para establecer la ubicación. De igual manera no se determina la ubicación de los muros proyectos en el contrato se espera la realización de estudio de suelos para determinar su localización.

Se observo se hubo se encontraba en un estado crítico por erosión, deterioro y relleno empozamiento de agua. Se identifica falla geológica puntualmente cerca a la abscisa del frente a intervenir.

En igual manera se podría identificar problemas asociados de suelos.

Para el alcantarillado se requiere estudio hidráulico.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Visita de obra para verificar estudios		
visita de comisión topográfica		

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Se necesita la visita de la comisión de topografía.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Kelly Johana Muñoz Avendaño	Kelly Johana Muñoz A.
Luis Fernán Pinzón Torrado	
Silvia Daniela Cárdenas González	Silvia Daniela Cárdenas González
Marlon Alejandro Cuevas Navarro	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	[illegible]		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 23 (Día) 12 (Mes) [ ] (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITE DE OBRA No. 01
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subd. Red Terciaria y Ferrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE OBRA No. LP-005- DE 2020

CONTRATISTA: Consorcio Colombia Rural

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de Vias Rurales en el municipio de San Calixto del Departamento Norte de Santander del programa Colombia Rural.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

INTERVENTOR: Consultores Solano Navas Ltda.

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Kelly Jhoana Muñoz	Secretaria de Planeación	Alcaldia Municipal.
Uriel Ramirez	Presidente de Acojuntas	Asociación de juntas
Jose Blanco	Presidente junta AC	Vereda Casas Viejas
Domerco Pinzon	Ing Delegado Contratista	
Jairo Freddy Alvarez	Apoyo Pral Secretaria	Alcaldia Municipal

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Revisar los alcances de acta física del contrato, toda vez que se han presentado cambios en los abscisados a intervenir.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N/A.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Revisión en Campo de los tramos a intervenir.
- Definir los puntos de inicio y fin tentativos.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Se definió el punto PR0000 al final del pavimento sobre la vía San Calixto - Casas Viejas, coordenadas N(8°24'21.1) W(73°12'50.6)
- Se propone y se define inicio de proyecto en el PR 01700 (Bomba gasolina)
- No se consideran necesarios la construcción de muros de contención.
- Dentro del sector se observan un buen numero de alcantarillas lo cual permite se exija que se requieran entre 2 o 3 de las contratadas.
- Se consideran algunos sobreanchos que deben ser tenidos en cuenta al momento de diseño geometrico.
- En fundamento en los puntos anteriores se propone alargar el tramo de intervencion en placa huella en una longitud que dependerá del balance de cantidades.
- El contratista hara la topografia y D. Geometrico de lo que se considere se va a intervenir, previamente a esto se realizara el balance.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
• La Ing Kelly convocara la comunidad para crear veeduria	10 - Enero - 2021	Secretaria de planeación
• Informe preliminar de diseños	04 - Enero - 2021	contratista -
• Entrega de programacion y flujo de inversiones	28 - DIC - 2021	contratista
• Iniciar proceso de conformacion del grupo de mantenimiento Rutinario	04 - Enero - 2021	Interventoria - Secretaria.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 30 (Día) 12 (Mes) 2020. (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Kelly Johana Muñoz Avendaño	Kelly Johana Muñoz A.
Ronaldo Pinzon S	Ronaldo Pinzon S
John Freddy Alvarez B	
Uriel Ramirez	
Jose Blanco	Jose Blanco
Jairo Gomboa	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 3 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". TRAMO Y/O SECTOR(S): SAN CALIXTO-CASAS VIEJAS-VISTA HERMOSA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 2 del 27/11/2020 al 3/12/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL FECHA DE INICIO: 25/11/2020

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,65 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO-150-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.107.236.028,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.107.236.028,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.107.236.028	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.061.147.236,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 10.334.202,93 FECHA FACTURA: 3/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 7.041.130,94

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: NOVIEMBRE/202(
VALOR FACTURA: $ 5.476.435,18 FECHA FACTURA: 3/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

0 0 0 0 0 0 0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN CALIXTO-CASAS VIEJAS-VISTA HERMOSA TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

	SI	NO	N/A
ZONAS DE DEPOSITO			X
LICENCIA AMBIENTAL:			X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:			X
CONCESIÓN DE AGUAS:			X
OCUPACIÓN DE CAUCES:			X
VERTIMIENTOS:			X
EMISIONES:			X
OTROS (Especificar cual)			X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó revisón de las instalaciones para la puesta en marcha de la logistica de la interventoria
Se inicia labores de la interventoria para documentación necesaria para comienzo de labores y protocolos.
Interventoría solicita al contratista envio del protocolo de bioseguridad COVID-19, mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-014, el día 3/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará visita tecnica para visualizar el alcance del proyecto en el municipio en conjunto con la contratista

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. VIA LOS CORREGIMIENTOS DE VISTA HERMOSA - CASA VIEJAS HASTALA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO.

PR 0+0000

TOPOGRAFIA
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Radicación de oficios pertinentes de la interventoria



Oficina interventoria, carrera 34 11- 58 buenos aires, apartamento 103 edificio San Felipe



Inicio documentacion necesaria para interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA		DE

FECHA: 10 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): SAN CALIXTO-CASAS VIEJAS-VISTA HERMOSA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 3 del 4/12/20 al 10/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,65 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO-150-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.107.236.028,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.107.236.028,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.107.236.028	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.061.147.236,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ 10.334.202,93 FECHA FACTURA: 10/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12.517.566,12

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ 5.476.435,18 FECHA FACTURA: 10/12/20


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN CALIXTO-CASAS VIEJAS-VISTA HERMOSA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se solicitó a la contratista por medio de un oficio el protocolo de bioseguridad pertinente para inicio de actividades
Se empezó diligenciamiento por parte de los colabores de la interventoria, para las actas del mes de noviembre y de diciembre

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará visita tecnica para visualizar el alcance del proyecto en el municipio en conjunto con la contratista

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. VIA LOS CORREGIMIENTOS DE VISTA HERMOSA - CASA VIEJAS HASTALA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO.

PR 0+0000

TOPOGRAFIA
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboracion de informes semanales



Realizacion de diversos oficios solitando información a la contratista



Diligencia de actas de los meses transcurridos en la interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 17 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): SAN CALIXTO-CASAS VIEJAS-VISTA HERMOSA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 4 del 11/12/20 al 17/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: _____ KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: 0,53 No. PUENTES: _____ OTROS: _____

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO-150-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.107.236.028,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.107.236.028,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**20XX**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.107.236.028	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.061.147.236,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: $ 10.334.202,93 FECHA FACTURA: 17/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 17.309.446,90

	SI	**NO**
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 17/12/20


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN CALIXTO-CASAS VIEJAS-VISTA HERMOSA

TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


Se realizó visita por parte de interventoría al sitio a intervenir.
Se empezó diligenciamiento por parte de los colabores de la interventoria, para las actas del mes de diciembre.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (Plan de Calidad, Cronograma o porroga de obra, informe de avance de ejecución de las actividades, relación del personal profesional, plan de inversión, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-034, del 14/11/20.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (RP, CDP, Acta de Inicio, Contrato, Poliza, Acta de aprobación de Poliza) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-026, del 14/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el seguimiento del contratista para completar informacion pertinente y coordinar visitas al area a intervenir.
Ejecución de estudios topograficos por parte del contratista.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____



PR 0+0000 PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita al municipio de San Calixto por parte de interventoría.



Realización de diversos oficios solitando información a la contratista e informes semanales.



Revisión del estado actual del área a intervenir por parte de interventoría.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 24 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): SAN CALIXTO-CASAS VIEJAS-VISTA HERMOSA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 5 del 18/12/20 al 24/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,53 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO-150-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.107.236.028,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.107.236.028,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.107.236.028	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.061.147.236,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 10.334.202,93 FECHA FACTURA: 24/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA


EJECUTADO ACUMULADO: $ 17.309.446,90

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 24/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN CALIXTO-CASAS VIEJAS-VISTA HERMOSA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó segunda visita por parte de interventoría el dia 23/12/20 con el contratista del proyecto.
Elaboración del informe semanal y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de San Calixto.
Reunión el dia 23/12/20 con el representate legal de la empresa Consultores Solano Navas LTDA y con el equipo de trabajo de interventoría.
Interventoría solicita al contratista Programación de obra y plan/programación de inversión de recursos mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-044, del 18/12/20.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (CDP, RP, Contrato, Acta de Inicio,Planilla de pago parafiscales del mes de noviembre, Actas de aprobación de poliza, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-048, del 21/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con el seguimiento del contratista para completar información pertinente y coordinar visitas al área a intervenir.
Ejecución de estudios topográficos por parte del contratista.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. VIA LOS CORREGIMIENTOS DE VISTA HERMOSA - CASA VIEJAS HASTALA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO.

PR 0+0000

TOPOGRAFIA
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Interventoría realiza Visita al área a intervenir el dia 23/12/20.



Solicitud de documentación mediante los siguientes folios: CSN-ANT-CTUMBO-044, correspondiente al 18/12/20 y CSN-ANT-CTUMBO-048, correspondiente al 21/12/20.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de San Calixto.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): SAN CALIXTO-CASAS VIEJAS-VISTA HERMOSA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 6 del 25/12/20 al 31/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,53 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO-150-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.107.236.028,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.107.236.028,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**20XX**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.107.236.028	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.061.147.236,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020

VALOR FACTURA: $ 10.334.202,93 FECHA FACTURA: 31/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 22.101.327,68

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020


VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 31/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN CALIXTO-CASAS VIEJAS-VISTA HERMOSA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: A la fecha el contratista no ha requerido la solicitud de permisos y licencia ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Carrera 29A # 10-70, Ocaña Norte de Santander
OTROS:	0		

OBSERVACIONES:

EL CONTRATO DE OBRA No. CO-150-2020, NO HA INICIADO LA ETAPA DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL INFORME EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


Elaboración del informe semanal No.6 y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de San Calixto.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar estudios y diseños del contrato de obra mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-054, del 30/12/20.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar la implementación inmediata del programa emprendedores rurales, para el mantenimineto rutinario en el marco de los convenios Colombia rural subregion del catatumbo mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-063, del 30/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con el seguimiento del contratista para completar información pertinente y coordinar visitas al área a intervenir.
Ejecución de estudios topográficos por parte del contratista.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. VIA LOS CORREGIMIENTOS DE VISTA HERMOSA - CASA VIEJAS HASTALA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO:



PR 0+0000

TOPOGRAFIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboración de informe mensual correspondiente a diciembre, por parte de interventoría para el municipio de San Calixto.



Trabajos de Oficina por parte de Interventoría elaboración de informe mensual correspondiente al mes de diciembre, solicitud de documentación a contratistas, elaboraciónde informes semanales, entre otras actividades.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de San Calixto.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ

No. MAT: 54202-3567-ANTS



INVIAS – SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER

INTERVENTOR:
CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit 804.002.667-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

INFORME MENSUAL No. 1

PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1. LOCALIZACIÓN 4

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 7

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 7

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 8

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 9

3.3. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 9

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 10

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 10

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 10

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA 10

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 10

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 10

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 11

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 11

4.8. INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 11

4.9. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 11

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA 11

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 11

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 11

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA 12

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 12

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 12

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN 12

4.11.6. INFORME SEMANAL 12

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 15
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS 15
5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 16
5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 16
6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES 18
6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 18
6.7.2. APLICATIVO CIFRA 18
6.7.3. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA 18
6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORIA 19
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20
8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA 21
9. ANEXOS 26
9.1. RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 26
9.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS 28

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, mediante concurso de méritos abierto CMA-DO-SRT-065-2020 convocó el proceso cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", el cual fue adjudicado a CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA, con Nit 804.002.667-8 mediante el contrato 1278 de 2020 por un valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) incluido IVA, equivalente a 960.77 salarios mínimos legales vigentes, con un plazo para la ejecución del contrato de CINCO (5) MESES, contados a partir del 24 de NOVIEMBRE de 2020, en la cual se impartió orden de inicio según oficio SRT 47648, de igual manera se designó como Supervisor del contrato de Interventoría al Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ y como Gestor Técnico del Proyecto el Ingeniero RODRIGO OSORIO.

EL MUNICIPIO DE TEORAMA suscribió el contrato de obra No. LC-001-CO-001-2020, el cual se encuentra inscrito en el banco de programas y proyectos de la secretaría de planeación del municipio, el contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". Por un valor de MIL CIENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DOCE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS PESOS ($1.052.503.912,93) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.

En desarrollo de las funciones técnicas y administrativas de la Interventoría, se elaboró el presente informe que contiene información detallada de las actividades desarrolladas en el contrato de obra No. LP-001-CO-001-2020, comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**". Nace con el fin de mejorar la accesibilidad del transporte que permita garantizar los servicios de movilidad y transporte para la población; también busca garantizar la generación de un ambiente sano y salubre, a su vez, aumentando la seguridad vial para los usuarios generando una sección transversal óptima que permita la circulación y una adecuada operación vehicular segura para el transporte de pasajeros y de carga, respectivamente, también se busca disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular.

Este mejoramiento contará con la construcción de 730 metros lineales de placa huella, SEIS (6) alcantarillas en concreto reforzado, en los sectores críticos según los estudios a realizar por los ingenieros especialistas.

2.1. LOCALIZACIÓN



ILUSTRACIÓN 1. OCAÑA NORTE DE SANTANDER (FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA EN NORTE DE SANTANDER)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



ILUSTRACIÓN 2 MUNICIPIO DE TEORAMA (FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER)

El municipio de Teorama, es uno de los 40 municipios del Departamento de Norte de Santander, y uno de los 14 municipios que conforman la Provincia de Ocaña. Teorama es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Norte de Santander. Su población asciende a 21 524 habitantes. Dista 238 km de Cúcuta, capital del departamento. La cabecera municipal se encuentra a una altitud media de 1.158 m s. n. m., y la temperatura promedio es de 21.4 °C.

La cabecera municipal se encuentra ubicada a 73° 17' 24" al oeste del meridiano de Greenwich (longitud) y a 8° 26' 18" al norte del paralelo ecuatorial (latitud), a una distancia de 274 km de Cúcuta, capital del departamento. El municipio de Teorama está localizado en la subregión occidental del departamento del Norte de Santander.

Limite

- **Norte**: República Bolivariana de Venezuela y el municipio de Convención.
- **Sur**: Municipio de Ocaña.
- **Oriente**: Municipios de El Tarra, Tibú y San Calixto.
- **Occidente**: Municipio de Convención.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

- **UBICACIÓN DEL PROYECTO**

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".

Actualmente la vía hacia el corredor de MIRACOTES-LOS RANCHOS, es una vía con superficie en terreno natural con una longitud transversal entre 3,5m y 5m aproximadamente, posee una pendiente longitudinal variable con alta elevación y que se encuentra en alto grado de deterioro, especialmente por la reciente ola invernal que deterioró aún más la superficie de terreno causando grietas de gran tamaño, afloramiento de material rocoso, derrumbes, perdidas en la banca y erosión producto del agua de escorrentía que afecta el terreno al no contar con ningún tipo de obra de arte para el manejo de las aguas lluvias, adicionalmente a esto el tránsito de semovientes empeora el estado de la vía puesto que causa huecos en la superficie que empeora la difícil situación, pero que resulta siendo el único medio que poseen muchos campesinos y habitantes de la zona para transportar sus productos agrícolas, acceder a servicios médicos y educativos, entre otros.



ILUSTRACIÓN 3. LOCALIZACIÓN PROYECTO (GOOGLE EARTH)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la visita técnica realizada por interventoría, ingeniero residente de obra y el secretario de planeación del municipio de Teorama, se verificó las condiciones iniciales de la vía, en la cuál se observó un tramo bastante deteriorado por el invierno en la zona donde se construirá la placa huella. Se revisaron los sectores y las abscisas concuerdan con las suministradas inicialmente, también en algunos tramos de vía no se cumple con los 5 m de ancho. Por lo cual es necesario revisar los diseños. El ingeniero residente ejecutó el inicio de la topografía para el 14 de diciembre del 2020. Una vez iniciada la etapa de localización y replanteo, la comunidad manifiesta la inclusión de otro tramo, por lo tanto queda por definir el diseño geométrico, sin que se tenga que intervenirlos taludes.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". Actualmente, en el municipio se identificó que presenta malas condiciones de movilidad de vehículos y peatones, causada por el deterioro de esta vía rural. En tiempo de lluvias se hace intransitable creando mala movilidad y en ocasiones accidentes de tránsito, por esta razón se requiere de la construcción de SEIS (6) alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 900 mm, el mejoramiento de la red vial que incluye la construcción de SETESIENTOS TREINTA METROS (730) M de placa huella, y actividades de mantenimiento periódico.

Es necesaria la construcción de la placa huella en esta vía porque en algunos sectores a intervenir presenta pendientes altas, lo que genera material de arrastre y corrientes de agua de volumen considerable en épocas de invierno, causa directa del tipo de suelo que conforma el área de intervención lo que genera daños a las viviendas ubicadas en la parte baja de la vía ya que no hay un control del drenaje.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número del Contrato	No. LC-001-CO-001-2020
Objeto del Contrato	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".
Valor del Contrato	MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($1.052.503.912,93) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.
Contratante	ALCALDIA DE TEORAMA
NIT. No.	800017022-9
Contratista	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
NIT. No.	901424260-7
Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Fecha de Suscripción Contrato	5 de Noviembre del 2020
Fecha de Acta de Inicio	30 de Noviembre del 2020
Fecha de Terminación	29 de abril del 2021
CDP	No. 1106-1, 11 DE JUNIO DE 2020
RP	0511-2, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO		POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		400-47-994000072639	$ 105.250.391,20	5/11/2020	5/08/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 52.625.195,60	5/11/2020	5/04/2024
ESTABILIDAD DE LA OBRA			$ 105.250.391,20	5 Años	
RESPONSABILIDAD CIVIL	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	400-74-994000018160	$ 175.560.600,00	5/11/2020	5/04/2021

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Actualmente en el municipio de Teorama, se encuentra en etapa de estudios topográficos, localización y levantamiento topográfico.
- El contratista envía información referente a documentos legales (Actas de inicio, pólizas, contrato de obra, presupuestos (APUS), actualización de pólizas, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, etc.
- Se realizó visitas con el fin de verificar el alcance del proyecto y elaboración comités de obra.

3.3. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Actualización del aplicativo CIFRA – INVIAS por interventoría.
- Elaboración de informes semanales y mensuales correspondientes al avance de obra.
- Programación de visitas y elaboración comités de obra.
- Se realiza informe semanal y mensual correspondiente al municipio.
- Programación de futuras visitas de obra al área a intervenir.
- Se recibe acta de inicio para firma en original
- Se programa la socialización una vez se haya terminado el diseño geométrico.
- Se solicita revisar los diseños a una menor ancho de la calzada.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente, el estado de avance del contrato de obra se encuentra en la ejecución de estudios topográficos como replanteo y localización, etc. Para el periodo que se ejecutó del 1 al 31 de diciembre, está diligenciado en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 en el cuál se presenta la relación el resumen mensual del estado general del proyecto.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo que se está ejecutando del 1 al 31 de diciembre se ejecutó estudios con el Equipo de topografía, y se encuentra diligenciada la información en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4, en el cuál está la relación de la maquinaria contratada por el contratista en la ejecución del proyecto. (Se anexa formato en PDF).

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo que se está ejecutando del 1 al 31 de diciembre está diligenciado en el formato en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 la relación del personal contratado por el contratista en la ejecución del proyecto para el periodo del mes de diciembre del 2020. (Se anexa formato en PDF).

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se presenta la información sobre el informe Financiero y Presupuestal del contratista de obra para la ejecución del proyecto para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020. (Se anexa formato en PDF).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020 se diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10, donde se presentó la información del estado general del tiempo durante la ejecución del proyecto debidamente firmados por el contratista y la interventoría. (Se anexa formato en PDF).

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

A la fecha no se ha iniciado ejecución de obra. Por lo tanto, no se ha realizado ensayos de laboratorio ni verificación de calidad de los materiales.

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, se diligenció el control aportes legales y seguridad social de contrato de obra presente informe MINFRA-MN-IN-15-FR-12. (Se anexa formato en PDF).

4.8. INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020 la interventoría diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14, donde realizó seguimiento al estado financiero y avance físico del contrato de obra, incluyendo el estado financiero actualizado del contrato de interventoría. (Se anexa formato en PDF).

4.9. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, la interventoría solicitó al contratista la actualización de las pólizas del contrato. Sin embargo, en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15, se registra el seguimiento de garantías y seguro del contrato de obra. (Se anexa formato en PDF).

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

Para el contrato de obra No. LC.001 CO-001-2020, se presentó un preliminar del plan de calidad de obra el cual no está ajustado hasta no aprobar los estudios y diseños.

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

N/A

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

N/A

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

Se realizó una entrega preliminar del programa de obra. Sin embargo, a la fecha no ha sido entregado hasta no tener aprobados los estudios y diseños.

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Se realizó la solicitud al contratista mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-035 de entregar el programa de inversiones de obra por medio del correo electrónico de contacto directo asignado.

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, realizó visitas de obra al municipio de Teorama, la información se encuentra registrada en las siguientes actas de comité de obra:
(Se anexa formato en PDF).

Actas de Comité de Obra	
Fecha	**Descripción**
9/12/2020	Acta Comité de Obra No. 1

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN

N/A

4.11.6. INFORME SEMANAL

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría realizó los respectivos informes semanales, en el cual se detallan los trabajos realizados por parte del contratista y de la interventoría; también se diligenció los informes semanales en el aplicativo CIFRA-INVIAS.
En la siguiente tabla se relacionan las fechas de cada informe semanal. (Se anexa formato en PDF).

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

INFORMES SEMANALES	
FECHA	**NÚMERO DE INFORME**
1/12/2020	INFORME SEMANAL No. 2 LC-001-CO-001-2020
4/12/2020	INFORME SEMANAL No. 3 LC-001-CO-001-2020
11/12/2020	INFORME SEMANAL No. 4 LC-001-CO-001-2020
18/12/2020	INFORME SEMANAL No. 5 LC-001-CO-001-2020
25/12/2020	INFORME SEMANAL No. 6 LC-001-CO-001-2020

- **FORMATOS CONTRATO DE OBRA, CAPITULO 4**

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del **Instituto Nacional de Vías – INVIAS**, correspondientes al contrato de obra. A continuación, una relación de los formatos diligenciados en el periodo del presente informe.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
4.1	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-4
4.3	PERSONAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-6
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10
4.7	CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-12
4.8	INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
4.9	SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-15
4.11.4	ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
4.11.6	INFORME SEMANAL	MINFRA-MN-IN-15-FR-2

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Número del Contrato	1278 de 2020
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".
Valor del Contrato	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) IVA incluido.
Contratista	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit	900548339-9
Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Nit	800.215.807-2
Supervisor	ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ
Fecha de Inicio	24 DE NOVIEMBRE DE 2020
Plazo	CINCO (5) MESES
Fecha de terminación	23 DE ABRIL DE 2021
CDP	No. 86520, del 17 de abril del 2020
RP	No. 575920, del 15 de octubre del 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO	PÓLIZA No.	CUANTÍA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	96-44-101155788	9%	$ 84.337.101,70	05/10/2020	30/06/2021
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		45%	$ 421.685.508,50	05/10/2020	30/06/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18%	$ 168.674.203,40	05/10/2020	31/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO		27%	$ 253.011.305,10	31/12/2020	31/12/2025

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, Interventoría realizó la supervisión del inicio del contrato de obra en la etapa de estudios y diseños. También se realizó diferentes visitas de obra, información diligenciada en las actas de comité de obra en los cuales se abordaron los temas relacionados con la verificación del alcance del contrato de obra, definir el abcisado y los avances que se han ejecutado a la fecha por parte del contratista y las diferentes actividades programadas con el fin de dar avance al proyecto, estas actividades se pueden evidenciar en el numeral 3.2 Descripción de actividades desarrolladas en el mes. También interventoría solicita al contratista documentos legales (Actas de inicio, pólizas, contrato de obra, presupuestos (APUS), actualización de pólizas, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, etc.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría no ha recibido información por parte del contratista de los estudios y diseños realizados, se está a la espera de la información.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La interventoría para la ejecución del contrato 1278 de 2020 se encargó de realizar el programa anual de caja el cual contempla los gastos de la misma a lo largo de los cinco (5) meses del contrato. Dicha información se encuentra relacionada en la siguiente tabla.

PROGRAMA ANUAL DE CAJA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278 DE 2020
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA PLAZO: 5 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 843.371.017
FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 23 DE ABRIL DE 2021

ACTA No.	PERIODO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTO EJE - PRO	% PROGR	% EJEC	% ACUM PROGR	% ACUM EJEC
1	24 NOV AL 30 NOV DE 2020	$ 33.734.841	$ 9.455.353	$ 24.279.488	4,00%	1,12%	4,00%	1,12%
2	1 DIC AL 31 DIC DE 2020	$ 168.674.203	$ 71.040.989	$ 97.633.214	20,00%	8,42%	24,00%	9,54%
3	1 ENE AL 31 ENE DE 2021	$ 168.674.203						
4	1 FEB AL 28 FEB DE 2021	$ 168.674.203						
5	1 MAR AL 31 MAR DE 2021	$ 168.674.203						
6	1 ABR AL 24 ABR DE 2021	$ 134.939.363						

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

N/A

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

N/A

6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el periodo del presente informe, la interventoría contó con el personal requerido para la supervisión y el control de las actividades realizadas por el contratista de obra, este personal se encuentra relacionado en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7. (Se anexa formato en PDF).

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez terminado el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. (Se anexa formato en PDF).

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 donde se relaciona los datos de las planillas de seguridad social del personal que se empleó en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020. (Se anexa formato en PDF).

6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se entregó al Instituto Nacional de Vías INVIAS la póliza No. 96-44-10115578. Mediante oficio remisorio CSN-ANT-CTUMBO-011. La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 donde esta registrado el seguimiento de garantías por medio de la póliza (Se anexa formato en PDF).

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el contrato de interventoría No. 1278 de 2020 se encuentra en ajustes el plan de calidad, para posteriormente ser revisado y aprobado.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES

6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se encuentra en trámite el proceso de realización de solicitud para el anticipo del contrato de Interventoría.

6.7.2. APLICATIVO CIFRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 presentó en el aplicativo CIFRA cada uno de los informes semanales correspondiente al municipio Teorama y la información pertinente del contrato.



6.7.3. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA

Se entrega los formatos de control de bioseguridad del contratista y la interventoría de acuerdo a las indicaciones recibidas por el INVIAS a raíz de la coyuntura que estamos pasando por la pandemia del COVID-19.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, correspondientes al contrato de interventoría. A continuación, una relación de los formatos realizados para el periodo.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
6.1	**PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-7
6.2	**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
6.3	**CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-13
6.4	**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-16
6.6	**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-18

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Interventoría se ha tenido comunicación constante entre Contratista y la supervisión para dar instrucciones, recomendaciones y verificación de los alcances de los Estudios y Diseños por entregar siguiendo la normatividad vigente del Invias.

A la fecha el contratista tiene pendiente atender las solicitudes de documentación realizadas mediante el correo electrónico por parte de interventoría, en este periodo cabe aclarar que se avanzó en la ejecución de estudios y levantamiento topográfico. Sin embargo, al finalizar el mes de diciembre no culminó actividades de estudios y diseños.

El contratista presenta un programa y flujo de inversiones bastante ajustado y una gran inversión en el primer mes que no se pudo realizar, pues ya presenta un atraso, por lo tanto es importante revisar el programa presentado.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021.



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar un resumen de la información generada dentro del ejercicio de la construcción de las obras de mantenimiento en las vías del municipio de Teorama, correspondientes al mes de diciembre de 2020, donde la firma Consultores Solano Navas Ltda., ejerce Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera.

ALCANCE

En el alcance de este informe se presenta un resumen de los resultados de todas las actividades tanto de consultoría para la realización y ajuste a los diseños, como de obra, realizados por el contratista y las actividades de interventoría; realizadas durante el mes de Diciembre de 2020 y un informe financiero de los avances de obra.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°:	LC-001-CO-001-2020
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CARLOS VILA MONTAÑO
VALOR ACTUALIZADO	$ 1.052.503.912.93 (Incluido IVA)
PLAZO ACTUALIZADO	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	29 DE ABRIL DE 2021
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
VALOR ANTICIPO	$0.00

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N°:	1278 DE 2020
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES
VALOR INICIAL	$843.371.017.00 (Incluido IVA)
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	24 NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	23 DE ABRIL DE 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
VALOR ANTICIPO	354.3573.570.00

ASPECTOS FINANCIEROS DEL AVANCE DE OBRA.

Las actividades de obra ejecutada al final del mes corresponden a los trabajos de los ajustes a los diseños y un buen porcentaje de los trabajos de caracterización vial. Estos valores no han sido facturados porque no se han revisado y aprobado al momento de este balance ningún informe. El valor correspondiente de ejecución es de $ 19.330.459,00 (DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVES PESOS) incluido IVA.

Este valor ejecutado (no facturado) acumulado a esta fecha es de $ 19.330.459,00 (DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVES PESOS), lo que equivale a 1.84% del total finalmente contratado.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	MES DE EJECUCIÓN	VALOR INICIAL PROGRAMADO A EJECUTAR (IVA INCLUÍDO)	% PROGRAMADO DE OBRA A EJECUTAR	EJECUTADO REAL DE OBRA	%EJECUTADO REAL DE OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS / CONSULTORÍA - INICIO EJECUCIÓN DE OBRA	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020	42.100.156,52	4.00%	19,330,459.00	1.84%
EJECUCIÓN DE OBRA	ENERO DE 2021	210.500.782,59	20.00%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	FEBRERO DE 2021	315.751.173,88	30.00%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	MARZO DE 2021	326.276.213,01	31.00%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	ABRIL DE 2021	157.875.586,94	15.00%	-	0.00%
TOTAL		$ 1.052.503.912,93	100.00%	-	1.84%

Al momento de este informe no se ha presentado acta parcial de obra.

ACTIVIDADES PRINCIPALES.

Dentro del proceso de iniciación del contrato se ha dedicado buen tiempo, alrededor de 15 a 20 días, en la realización de la implementación y verificación de los alcances del proyecto en los sectores de vía que se van a intervenir. Estas actividades se han llevado a cabo con la participación activa del municipio y de la comunidad. La vía a intervenir es Miracotes – Los Ranchos, que tiene una longitud aproximada de 9 km.

El punto de inicio (PR 0+000) se encuentra ubicado a 11 km del casco urbano del municipio de Teorama.

Los sectores a intervenir quedan como se estableció en los términos de referencia.

ÍTEM	LONG.	PR INICIAL	PR FINAL	ÍTEM	CANT.	PR INICIAL	PR FINAL
PLACA HUELLA	135	0+890	1+025	ALCANTARILLAS	6	POR DEFINIR	POR DEFINIR
PLACA HUELLA	100	3+430	3+520				
PLACA HUELLA	160	4+020	4+180				
PLACA HUELLA	200	4+760	4+960				

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Tramo 1	Tramo 2
	
Tramo 3	Tramo 4

La ubicación precisa de las alcantarillas se ha propuesto que se defina dentro del proceso de diseño.

ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

Se han realizado solicitudes al contratista para que se entregue la información relacionada con el contrato.

MANEJO DE ANTICIPO.

El contrato de obra no tiene anticipo.

INCONVENIENTES.

No se han presentado inconvenientes en este proyecto.

Aunque no es un inconveniente, si es necesario aclarar los alcances y procedimientos para llevar a cabo la intervención del mantenimiento rutinario por parte del Municipio.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El contratista presenta un programa y flujo de inversiones bastante ajustado y una gran inversión en el primer mes que no se pudo realizar, pues ya presenta un atraso, por lo tanto, es importante revisar el programa presentado.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021.



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9. ANEXOS

9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

CORRESPONDENCIA ENVIADA A UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL POR PARTE DE INTERVENTORIA				
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**EMPRESA**	**REMITE**
3/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-015	SOLICITUD DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	U.T. MJORAMIENTO VIAL	MARIA ELVIRA PINTO
14/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-027	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO	U.T. MEJORAMIENTO VIAL	MARIA ELVIRA PINTO
14/12/20	CSN-ANT-CTUMBO-035	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE OBRA	U.T. MEJORAMIENTO VIAL	MARIA ELVIRA PINTO
29/12/20	CNS-ANT-CTUMBO-055	SOLICITUD DE ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA	U.T MEJORAMIENTO VIAL	MARIA ELVIRA PINTO
30/12/20	CNS-ANT-CTUMBO-064	IMPLEMENTACION INMEDIATA DEL PROGRAMA EMPRENDENDORES RURALES, CATATUMBO.	U.T MEJORAMIENTO VIAL - ALCALDE DE TEORAMA	MARIA ELVIRA PINTO

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA A INVIAS				
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**EMPRESA**	**REMITE**
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-011	REMISION DE DOCUMENTO DE POLIZA ACTUALIZADA DEL CONTRATO NUMERO 1278/20	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-012	SOLICITUD DE ANTICIPO DEL CONTRATO 1278/20	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-013	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL NO. 2	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL NO. 3	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-042	REMISIÓN HOJA DE VIDA DEL ESP GEOTECNIA	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-043	SOLICITUD CHEQUE CTA CTE ANTICIPO	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
17/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-044	INFORME SEMANAL NO.4	ING. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
21/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-047	HOJA DE VIDA ESP GEOTECNIA WDT	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
22/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-049	SOLICITUD A ING. ELIAS DEL ENVIO DEL ALCANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	INVIAS	JAIRO RAFAEL GAMBOA
24/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-052	INFORME SEMANAL NO. 5	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
28/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-053	ENVIO DE INFORMES SEMANALES ACT	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
30/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-071	CAMBIO DE HV RESIDENTE JORGE VALENCIA	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
31/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-072	INFORME SEMANAL NO. 6	ING RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS.



Visita al municipio de Teorama por parte de interventoría. Revisión del estado actual del área a intervenir por parte de interventoría.



Inicio de estudios topográficos.




Realización de diversos oficios solicitando información a la contratista e informes semanales. Oficina interventoría, carrera 34 11- 58. Buenos aires, apartamento 103 edificio San Felipe.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



Informe Semanal No.4 (11 al 17 de Diciembre)



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de Teorama.



Avance en la ejecución del estudio topográfico.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

PERIODO MES: 01 AL 31 DICIEMBRE 2020

CONTRATO DE OBRA No.: LC_001_CO_001_2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIACION: 30 NOVIEMBRE DEL 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.052.503.912,93
VALOR ACUMULADO: $ 1.052.503.912,93
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 5 meses
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
843371017

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INGENIERO ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		0,01
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	AJUSTE DISEÑO	

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		0
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	AJUSTE DISEÑO	1

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 42.100.156,52	$ 19.330.459,00		$ 19.330.459,00	0,46	$ 71.040.989,00	1	3,675
Acumulado:	$ 42.100.156,52	$ 19.330.459,00		$ 19.330.459,00	0,46	$ 80.496.342,00	1	4,164

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 1.052.503.913,00
Total	$ 1.052.503.913,00

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,0184	1,00	1	4	$ 1.033.173.453,93	0		
Interventor:	0,0954	1,00	1	4	$ 762.874.675,00	0		

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.382.739,25
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	**5.861.344,00**
VALOR TOTAL	16.244.083,25

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	5/11/20	5/08/21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5/11/20	5/04/24
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	5 años	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	05/11/202O	5/04/21
Otros		

NOTA: NO SE HAN ACTUALIZADO LAS PÓLIZAS PARA EL CONTRATO - ESPERA DE ENTREGA SEMANA DEL 21 DE DIC

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 9/11/20

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se tienen previsto realizar durante este mes ningun procedimiento de imposición de multas.

La interventoria ha realizado por medio de oficio la solicitud de incluir la poliza de calidad del servicio.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La interventoria ha realizado solicitudes de cumplimiento en la entrega de documentos de programacion de obra y flujo de inversiones.

La interventoria ha realizado por medio de oficio la solicitud de incluir la poliza de calidad del servicio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

El contratista ha inicado las labores necesarias para elaborar los diseños geometricos y realizar los ajustes pertinentes al diseño de la placa huella.

El contratista ha iniciado la construccion de tuberia de 36". Esta inversion de obra no se cuantifica.

Firma

Nombre JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DICIEMBRE 2020 **CONTRATO No.** LC_001_CO_001_2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL **SECTOR:** MIRACOTES - LOS RANCHOS
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
EQUIPOO DE TOPOGRAFICO	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**																	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: RAFAEL ANTONIO TORRADO MONTAÑO
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-084695 NTS

Firma
Nombre: JEYSON ANDRES VERA VIANA
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-286970 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: 01 AL 31 DICIEMBRE 2020 **CONTRATO DE OBRA No.** LC_001_CO_001_2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL **SECTOR:** MIRACOTES - LOS RANCHOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUIS CARLOS VILA MONTAÑO	DIRECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RAFAEL ANTONIO TORRADO MONTAÑO	INGENIERO RESIDENTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: RAFAEL ANTONIO TORRADO MONTAÑO
Residente de Obra
Matricula No.: 54202-084695 NTS

Firma
Nombre: JEYSON ANDRES VERA VIANA
Residente de Interventoría
Matricula No.: 68202-286970 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LC-001-CO-001-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE/2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

SECTOR: MIRACOTES - LOS RANCHOS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	11061	MEJORAMIENTO,Y MANTENIMIENTODEL CORREDORPRODUCTIVO MIRACOTES- LOS RANCHOS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		NACION	LP-002-2020	1.052.503.913,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.052.503.913,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES	$ 10.382.739,25		
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		PAGINA	1	DE	1

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LC_001_CO_001_2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DICIEMBRE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

SECTOR: MIRACOTES - LOS RANCHOS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	23	24	23	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
Lluvias moderadas	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: RAFAEL ANTONIO TORRADO MONTAÑO
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-084695 NTS

Firma
Nombre: JEYSON ANDRES VERA VIANA
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 68202-286970 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LC_001_CO_001_2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DICIEMBRE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TEORAMA

SECTOR: MIRACOTES - LOS RANCHOS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
LUIS CARLOS VILA MONTAÑO	DIRECTOR DE OBRA			79.954.920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
RAFAEL ANTONIO TORRADO MONTAÑO	INGENIERO RESIDENTE			1.096.210.998	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre : LUIS CARLOS VILA MONTAÑO
Director de Obra
Matricula No.: 54202086216



Firma
Nombre : JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matricula No 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Dia) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No:** 1,00 **PERIODO MES:** 01 AL 31 DICIEMI **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	LC_001_CO_001_2020	PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO ACUMULADO:	5 meses
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	FECHA DE INICIACIÓN:	30 NOVIEMBRE DEL 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	2 DE MARZO DEL 2021
SECTOR:	MIRACOTES - LOS RANCHOS	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.052.503.912,93	VALOR ADICIONALES:	
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ 1.052.503.912,93	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	
TRAMO:	MIRACOTES - LOS RANCHOS	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020 INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INGENIERO ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
PL-002-2020	5 meses	2/03/20	$ 1.034.686.823,00	1.034.686.823,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
ACTUAL	$ 1.052.503.912,93
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1278		23-abr-21	$ 843.371.017,00	$ 843.371.017,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	42.100.157	19.330.459		19.330.459	0,46	71040989,00	1	3,675
Acumulado:	42.100.157	19.330.459		19.330.459	0,46	80496342,00	1	4,164

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,0184	1,00	1	4	1.033.173.454	0		
Interventor:	0,0954	1,00	1	4	762.874.675	0		

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.382.739,25
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	
		VERSION	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 / PR / PR / PR / PR / PR / PR / PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre LUIS CARLOS VILA MONTAÑO
Director de Obra
Matrícula No. 54202086216

Firma
Nombre JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEAREA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. LC_001_CO_001_2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

FECHA DE INICIO: 30 NOVIEMBRE DEL 2020

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29 DE ABRIL DEL 2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.052.503.912,93

VALOR ACUMULADO: $ 1.052.503.912,93 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.382.739,25

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.382.739,25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 105.250.391,20	5	8	2020	5	8	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 52.625.195,60	5	11	2020	5	4	2024
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 105.250.391,20	5 AÑOS			Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400-47-994000072639

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.600,00	4	2	2021	3	3	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 465-74-994000000458 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				Hasta		
Cumplimiento		103.468.682,30	3	12	2020		3	7	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		206.937.364,60	3	12	2020		3	3	2024
Calidad de Estudios y Diseños		310.406.046,90	3	3	2021		3	3	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		310.406.046,90	5 AÑOS						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400-74-994000018160

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.600,00	5	11	2020		5	4	2021
Otros			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 465-74-994000000458 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: 4 DE DICIEMBRE DE 2020

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CODIGO	MINFRA-MN-36-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 09 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 01
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Red Terciaria y DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE OBRA No. LC-001-00/DE 2020 El número es el mismo del proceso. LC-001-CO-001-2020

CONTRATISTA: Union temporal mejoramiento Vial

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de Vias Rurales en el municipio de Teorama, departamento Norte de Santander del programa Colombia Rural.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

INTERVENTOR: Consultores Solano Navas Ltda.

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
ING. Eduardo Alvarez	Sec. Planeación Teorama	Alcaldia de Teorama
Ing. Luis Carlos Vila.	R/L Contratista de Obra	Union temporal mejoramiento Vial
ING. Jairo R Gamboa R.	Direc. Interventoria	Consultores Solano Navas Ltda.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
- Resultados de la visita de campo
- Revisión de avances
- Otros temas del contrato - poliza - Acta de Inicio

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

NA.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
+ Revision de los Sectores a intervenir.
+ Revision de una peticion de la comunidad manifestada por el Sr Alcalde

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CODIGO	MINFTIA-MIN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	2 DE 2	
		FECHA	09 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)	

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

- Se revisaron los frentes y estos iniciaron con las obras de Sumin y Fraudes.
- Se observa que algunas de las cajas no cumplen con los 1'm de ancho. Se propondrá revisar el diseño a un menor ancho de calzada.
- La comunidad ha solicitado la inclusión de obras hidráulicas. Este punto queda supeditado a que alcancen los recursos una vez se halla definido el diseño geométrico sin que se tengan que intervenir los taludes.
- El Ing tiene programado el inicio de topografía el Lunes 14 de Dic/20.
- Se Debe abrir de inicio para firma en Original.
- Se programará la Socialización una vez se halla terminado el Diseño Geométrico.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
-Cronograma de Obra y	16-DIC-2020	Ing Luis Carlos Vila.
-Anexo polizas de calidad y Aprobs.	16-DIC-2020	Ing Vila e Ing Alvarez.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PROXIMO COMITÉ DE OBRA 28 (Día) DIC. (Mes) 2020. (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Eduardo Alvarez	
Luis Carlos Vila.	
Jairo R. Gomboa	

Original: Informe mensual de interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 3 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 2 (Numeración consecutiva) del 27/11/2020 al 3/12/2020

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/2020

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,65 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LC-001-CO-001-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.052.503.912,93	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.052.503.912,93	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.022.686.885,79
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 9.823.369,85 FECHA FACTURA: 3/12/2020
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 3.129.391,53

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: NOVIEMBRE/2020
VALOR FACTURA: $ 782.347,88 FECHA FACTURA: 3/12/2020
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISENOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: MIRACOTES-LOS RANCHOS

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó observación para corrección del acta de incio de obras, para formalizar el inicio de los trabajos, suscrito por el personal de la alcaldia de Teorama.
Se realizó revisón de las instalaciones para la puesta en marcha de la logistica de la interventoria
Se inicia labores de la interventoria para documentación necesaria para comienzo de labores y protocolos.
Interventoría solicita al contratista envio del protocolo de biosequridad COVID-19, mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-015, el día 3/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se progamó realizar visita tecnica para visualizar el alcance del proyecto en el municipio en conjunto con la contratista

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS

PR 0+0000 PR 0+890 PR 3+430 PR 4+020 PR 4+760

TOPOGRAFIA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Radicación de oficios pertinentes de la interventoria



Oficina interventoria, carrera 34 11- 58 buenos aires, apartamento 103 edificio San Felipe



Inicio documentacion necesaria para interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 10 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 3 del 4/12/20 al 10/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,65 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.G.E INGERNIEROS S.A.S (20%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LC-001-CO-001-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.052.503.912,93	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.052.503.912,93	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**20XX**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ 8.069.196,67 FECHA FACTURA: 10/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 8.605.826,71

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 10/12/20


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: MIRACOTES-LOS RANCHOS

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó visita junto con la contratista al municipio, para reconocimiento del tramo a ser intervenido y para revisión de aspectos tecnicos del alcance del contrato, se formalizó esta reunion por medio del acta de comité de obra 01
Se solicitó a la contratista por medio de un oficio el protocolo de bioseguridad pertinente para inicio de actividades
Se empezó diligenciamiento por parte de los colabores de la interventoria, para las actas del mes de noviembre y de diciembre

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el seguimiento a la contratista para completar informacion pertinente y coordinar segundas visitas al area a intervenir

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS



TOPOGRAFIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita al area a ser intervenida en el tramo MIRACOTES-LOS RANCHOS



Visita al area a ser intervenida en el tramo MIRACOTES-LOS RANCHOS



Visita al area a ser intervenida en el tramo MIRACOTES-LOS RANCHOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 17 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 4 del 11/12/20 al 17/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR: 0,65

No. PUENTES:

OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.G.E INGERNIEROS S.A.S (20%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LC-001-CO-001-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.052.503.912,93	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.052.503.912,93	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ 8.069.196,67 FECHA FACTURA: 17/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 13.397.707,49

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: 17/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: MIRACOTES-LOS RANCHOS

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ejecución de estudios topograficos por parte del contratista.
Se empezó diligenciamiento por parte de los colabores de la interventoria, para las actas del mes de diciembre.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (Plan de Calidad, Cronograma o porroga de obra, informe de avance de ejecución de las actividades, relación del personal profesional, plan de inversión, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-035, del 14/12/20.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (RP, CDP, Acta de Inicio, Contrato, Poliza, Acta de aprobación de Poliza) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-027, del 14/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el seguimiento a la contratista para completar informacion pertinente y coordinar visitas al area a intervenir.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS



TOPOGRAFIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Verificación de alcance del proyecto por parte del contratista.



Realización de diversos oficios solitando información a la contratista e informes semanales.



Levantamiento topográfico y replanteo por parte de la comision topográfica del contratista.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ

No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 24 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 5 del 18/12/20 al 24/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,65 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.G.E INGERNIEROS S.A.S (20%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LC-001-CO-001-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.052.503.912,93	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.052.503.912,93	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**20XX**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ 8.069.196,67 FECHA FACTURA: 24/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 13.397.707,49

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 24/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: MIRACOTES-LOS RANCHOS

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X	
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ejecución de estudios topograficos por parte del contratista.
Elaboración del informe semanal y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de Teorama.
Reunión el día 23/12/20 con el representante legal de la empresa Consultores Solano Navas LTDA y con el equipo de trabajo de interventoría.
Interventoría solicita al contratista Programación de obra y plan/programación de inversión de recursos mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-044, del 18/12/20.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (CDP, RP, Contrato, Acta de Inicio,Planilla de pago parafiscales del mes de noviembre, Actas de aprobación de poliza, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-048, del 21/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con el seguimiento a la contratista para completar información pertinente y coordinar visitas al área a intervenir.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS




TOPOGRAFIA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Avance en la ejecución del estudio topográfico.



Solicitud de documentación mediante los siguientes folios: CSN-ANT-CTUMBO-044, correspondiente al 18/12/20 y CSN-ANT-CTUMBO-048, correspondiente al 21/12/20.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de Teorama.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): TEORAMA-MIRACOTES-LOS RANCHOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 6 del 25/12/20 al 31/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,65 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	LUIS CARLOS VILA MONTAÑO (80%) - A.G.E INGERNIEROS S.A.S (20%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LC-001-CO-001-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.052.503.912,93	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.052.503.912,93	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**20XX**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.052.503.913	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.012.304.146,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020

VALOR FACTURA: $ 8.069.196,67 FECHA FACTURA: 31/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 18.189.588,27

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020

VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 31/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

54202127220 NTS

TRAMO Y/O SECTOR 1: MIRACOTES-LOS RANCHOS

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: A la fecha el contratista no ha requerido la solicitud de permisos y licencia ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Calle 1ªA No. 15a-18, OCAÑA
OTROS:	0		

OBSERVACIONES:

A LA FECHA SE HAN GENERADO DOS EMPLEOS QUE CORRESPONDEN AL INGENIERO DIRECTOR DE OBRA E INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ejecución de estudios topograficos por parte del contratista.
Elaboración del informe semanal No.6 y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de Teorama.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar estudios y diseños del contrato de obra mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-055, del 30/12/20.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar la implementación inmediata del programa emprendedores rurales, para el mantenimineto rutinario en el marco de los convenios Colombia rural subregion del catatumbo mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-064, del 30/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con el seguimiento a la contratista para completar información pertinente y coordinar visitas al área a intervenir.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SECTOR MIRACOTES-LOS RANCHOS



TOPOGRAFIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboración de informe mensual correspondiente a diciembre, por parte de interventoría para el municipio de Teorama.



Trabajos de Oficina por parte de Interventoría elaboración de informe mensual correspondiente al mes de diciembre, solicitud de documentación a contratistas, elaboracióndе informes semanales, entre otras actividades.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de Teorama.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ

No. MAT: 54202-35674NTS



INVIAS – SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MUNICIPIO EL TARRA, NORTE DE SANTANDER

INTERVENTOR:
CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

Nit 804.002.667-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

INFORME MENSUAL No. 2
PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1. LOCALIZACIÓN 4

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 6

2.3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 6

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 7

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 7

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 8

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 9

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 9

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 9

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 9

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA 9

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 10

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 10

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 10

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 10

4.8. INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 10

4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 10

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA 10

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 11

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 11

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA 11

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 11

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 11

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN 11

4.11.6. INFORME SEMANAL 12

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 14

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS 14

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 15

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 15

6. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

6.7. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 17

6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 17

6.7.2. APLICATIVO CIFRA 17

6.7.3. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA 17

6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 19

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA 20

9. ANEXOS 24

9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFRENCIA, FECHA DE RECIBO 24

9.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS 26

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, mediante concurso de méritos abierto CMA-DO-SRT-065-2020 convocó el proceso cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", el cual fue adjudicado a CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA, con Nit 804.002.667-8 mediante el contrato 1278 de 2020 por un valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) incluido IVA, equivalente a 960.77 salarios mínimos legales vigentes, con un plazo para la ejecución del contrato de CINCO (5) MESES, contados a partir del 24 de NOVIEMBRE de 2020, en la cual se impartió orden de inicio según oficio SRT 47648, de igual manera se designó como Supervisor del contrato de Interventoría al Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ y como Gestor Técnico del Proyecto el Ingeniero RODRIGO OSORIO.

EL MUNICIPIO DEL TARRA suscribió el contrato de obra MT-LP-002-2020, el cual se encuentra inscrito en el banco de programas y proyectos de la secretaría de planeación del municipio, el contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". Por un valor de MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($1.069.837.567) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.

En desarrollo de las funciones técnicas y administrativas de la Interventoría, se elaboró el presente informe que contiene información detallada de las actividades desarrolladas en el contrato de obra MT-LP-002-2020, comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL**"". Nace con el fin de mejorar la accesibilidad del transporte que permita garantizar los servicios de movilidad y transporte para la población; también busca garantizar la generación de un ambiente sano y salubre, a su vez, aumentando la seguridad vial para los usuarios generando una sección transversal óptima que permita la circulación y una adecuada operación vehicular segura para el transporte de pasajeros y de carga, respectivamente, también se busca disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular.

Este mejoramiento contará con la construcción de TRES (3) alcantarillas en tubería de concreto reforzado, el mejoramiento de la red vial que incluye la construcción de SEISCIENTOS CUATRO METROS CON TRES CENTIMETROS (604.3) ML de placa huella, la construcción de 10 kilómetros de caracterización vial y actividades de mantenimiento periódico.

2.1. LOCALIZACIÓN



ILUSTRACIÓN 1. OCAÑA NORTE DE SANTANDER (FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA EN NORTE DE SANTANDER)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



ILUSTRACIÓN 2 MUNICIPIO DE EL TARRA (FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TARRA NORTE DE SANTANDER)

El proyecto se encentra localizado, a una altitud de 270 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de el Tarra norte de Santander específicamente en las siguientes coordenadas geográficas: Longitud al oeste de Greenwich 73º 59' y Latitud Norte 8º 35'. Su extensión es de 675 km². La temperatura media es de 28 °C. La distancia: hasta Cúcuta es de 159 km. Su población es de 12.766 habitantes, de los cuales 9.498 residen en la zona urbana y 3.268 en la rural.

Limita al norte con Tibú, al sur con San Calixto, al oriente con Tibú y al occidente con Teorama. Sus ríos son: El Catatumbo, Tarra y Orú. Es parte de la región norte del departamento.

- **UBICACIÓN DEL PROYECTO**

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"". El punto inicial, de la construcción es de 604,3 m placa huella, en el municipio de el tarra y finaliza en el punto límite con el municipio de Tarra.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



ILUSTRACIÓN 3. LOCALIZACION PROYECTO (GOOGLE EARTH)

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la visita técnica realizada por interventoría, ingeniero residente de obra y el secretario de planeación del municipio de El Tarra, se verificó las condiciones iniciales de la vía, en la cual se observó un tramo bastante deteriorado por el invierno en la zona donde se construirá la placa huella.

El estado actual de la vía presenta un alto nivel de pluviosidad y vegetación, actualmente se encuentra en muy mal estado dificultando las actividades propias de transporte de la población y el traslado de sus cultivos, adicionalmente se presenta aumento significativo de mantenimiento de vehículos por causa de las condiciones actuales en la que se presenta la vía.

2.3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"". Actualmente, el municipio presenta malas condiciones de movilidad de vehículos y peatones, causada por el deterioro de esta vía rural. En tiempo de lluvias se hace intransitable creando mala movilidad y en ocasiones accidentes de tránsito, por esta razón se requiere de la construcción de TRES (3) alcantarillas en tubería de concreto reforzado, el mejoramiento de la red vial que incluye la construcción de SEISCIENTOS CUATRO METROS CON TRES CENTIMETROS (604.3) ML de placa huella, la construcción de 10 kilómetros de caracterización vial y actividades de mantenimiento periódico.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

Es necesaria la construcción de la placa huella en esta vía porque en algunos sectores a intervenir presenta pendientes altas, lo que genera material de arrastre y corrientes de agua de volumen considerable en determinadas épocas del año, lo cual causa directamente daño a las viviendas ubicadas en la parte baja de la vía ya que no hay un control del drenaje.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número del Contrato	MT-LP-002-2020
Objeto del Contrato	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"",
Valor del Contrato	MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($1.069.837.567) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.
Contratante	MUNICIPIO DE EL TARRA NORTE DE SANTANDER
NIT. No.	800.138.959-3
Contratista	UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA
NIT. No.	901.423.158-9
Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Fecha de Suscripción Contrato	26 de Octubre del 2020
Fecha de Acta de Inicio	26 de Noviembre del 2020
Fecha de Terminación	26 de Abril del 2021
CDP	No. 06023, del 24 de Junio del 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO		POLIZA No.	CUANTIA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		64-44-101020361		$ 106.983.756,7	09/11/2020	09/08/2021
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA				$320.951.270,10	5 años a partir de recibe a satisfacción de la obra	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				$ 213.967.513,4	09/11/2020	09/04/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	64-40-101010250	10%	$175.560.600,00	09/11/2020	09/04/2021

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Se realizan estudios en la vía a intervenir, actividades como levantamiento topográfico, identificación de puntos de referencia, revisión del alcance y la ejecución del proyecto.
- Actualmente en el municipio el Tarra, se encuentra en etapa de estudios topográficos, localización y levantamiento topográfico.
- El contratista envía información referente a documentos legales (Actas de inicio, pólizas, contrato de obra, presupuestos (APUS), actualización de pólizas, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, etc.
- Se realizó visitas con el fin de verificar el alcance del proyecto y elaboración comités de obra.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

N/A

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Interventoría solicita la documentación necesaria al contratista, con el fin de realizar el seguimiento del avance de obra.
- La interventoría continua en revisión de documentación avance a los estudios y diseños presentados por el contratista.
- Actualización del aplicativo CIFRA – INVIAS por interventoría.
- Elaboración de informes semanales y mensuales correspondientes al avance de obra.
- Programación de visitas y elaboración comités de obra, el alcance del proyecto e identificar el área a intervenir.
- Se realiza informe semanal y mensual correspondiente al municipio.
- Programación de futuras visitas de obra al área a intervenir.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A la fecha se encuentran en ejecución actividades previas al inicio de contrato de obra que son: levantamiento y estudios topográficos. La información se encuentra registrado MINFRA-MN-IN-15-FR-3 (Se anexa formato en PDF).

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4 se presenta la relación de la maquinaria y el equipo de obra utilizado por el contratista para la ejecución del proyecto para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, (Se anexa formato en PDF).

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 se presenta la relación del personal contratado por el contratista en la ejecución del proyecto para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, (Se anexa formato en PDF).

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se presenta la información sobre el informe Financiero y Presupuestal del contratista de obra para la ejecución del proyecto para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020. (Se anexa formato en PDF).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 la interventoría diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10, donde se registra seguimiento al estado general del tiempo tomando el registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto. (Se anexa formato en PDF).

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

N/A

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 la interventoría solicitó al contratista el personal contratado. Se esta a la espera de recibir la planilla de la seguridad social.

4.8. INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020 la interventoría diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14 donde se hace un seguimiento al estado financiero y avance físico del contrato de obra, incluyendo el estado financiero actualizado del contrato de interventoría. (Se anexa formato en PDF).

4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría solicitó al contratista la actualización de las pólizas del contrato. Sin embargo, en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15, se registra el seguimiento de garantías y seguro del contrato de obra. (Se anexa formato en PDF).

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

N/A

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

N/A

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

N/A

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

Se realizó una entrega preliminar del programa de obra. Sin embargo, a la fecha no ha sido entregado hasta no tener aprobados los estudios y diseños.

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Se realizó la solicitud al contratista mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-036 de entregar el programa de inversiones de obra por medio del correo electrónico de contacto directo asignado.

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, realizó visitas de obra al municipio del Tarra, la información se encuentra registrada en las siguientes actas de comité de obra:
(Se anexa formato en PDF).

Actas de Comité de Obra	
Fecha	**Descripción**
17/12/2020	Acta Comité de Obra No. 1

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN

Para el presente periodo no se realizaron actas de reunión.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11.6. INFORME SEMANAL

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría realizó los respectivos informes semanales, en el cual se detallan los trabajos realizados por parte del contratista y de la interventoría. En la siguiente tabla se relacionan las fechas de cada informe semanal.
(Se anexa formato en PDF).

INFORMES SEMANALES	
FECHA	**NUMERO DE INFORME**
1/12/2020	INFORME SEMANAL No. 2 CO -150 DE 2020
4/12/2020	INFORME SEMANAL No. 3 CO -150 DE 2020
11/12/2020	INFORME SEMANAL No. 4 CO - 150 DE 2020
18/12/2020	INFORME SEMANAL No. 5 CO - 150 DE 2020
25/12/2020	INFORME SEMANAL No. 6 CO - 150 DE 2020

- **FORMATOS CONTRATO DE OBRA, CAPITULO 4**

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020, se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del **Instituto Nacional de Vías – INVIAS**, correspondientes al contrato de obra. A continuación, una relación de los formatos diligenciados en el periodo del presente informe.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
4.1	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-4
4.3	PERSONAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-6
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10
4.7	CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-12
4.8	INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
4.9	SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-15
4.11.4	ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
4.11.6	INFORME SEMANAL	MINFRA-MN-IN-15-FR-2

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Número del Contrato	1278 de 2020
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".
Valor del Contrato	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) IVA incluido.
Contratista	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit	900548339-9
Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Nit	800.215.807-2
Supervisor	ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ
Fecha de Inicio	24 de noviembre de 2020
Plazo	cinco (5) meses
Fecha de terminación	23 de abril de 2021
CDP	no. 86520, del 17 de abril del 2020
RP	No. 575920, del 15 de octubre del 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO	POLIZA No.	CUANTIA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	96-44-101155788	9%	$ 84.337.101,70	05/10/2020	30/06/2021
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		45%	$ 421.685.508,50	05/10/2020	30/06/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18%	$ 168.674.203,40	05/10/2020	31/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO		27%	$ 253.011.305,10	31/12/2020	31/12/2025

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, Interventoría realizó la supervisión del inicio del contrato de obra en la etapa de estudios y diseños. También se realizó diferentes visitas de obra, información diligenciada en las actas de comité de obra en los cuales se abordaron los temas relacionados con la verificación del alcance del contrato de obra, definir el abcisado y los avances que se han ejecutado a la fecha por parte del contratista y las diferentes actividades programadas con el fin de dar avance al proyecto, estas actividades se pueden evidenciar en el numeral 3.2 Descripción de actividades desarrolladas en el mes. También interventoría solicita al contratista documentos legales (Actas de inicio, pólizas, contrato de obra, presupuestos (APUS), actualización de pólizas, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, etc.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría no ha recibido información por parte del contratista de los estudios y diseños realizados, se está a la espera de la información.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La interventoría para la ejecución del contrato 1278 de 2020 se encargó de realizar el programa anual de caja el cual contempla los gastos de la misma a lo largo de los cinco (5) meses del contrato. Dicha información se encuentra relacionada en la siguiente tabla.

PROGRAMA ANUAL DE CAJA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278 DE 2020
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA PLAZO: 5 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 843.371.017
FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 23 DE ABRIL DE 2021

ACTA No.	PERIODO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTO EJE - PRO	% PROGR	% EJEC	% ACUM PROGR	% ACUM EJEC
1	24 NOV AL 30 NOV DE 2020	$ 33.734.841	$ 9.455.353	$ 24.279.488	4,00%	1,12%	4,00%	1,12%
2	1 DIC AL 31 DIC DE 2020	$ 168.674.203	$ 71.040.989	$ 97.633.214	20,00%	8,42%	24,00%	9,54%
3	1 ENE AL 31 ENE DE 2021	$ 168.674.203						
4	1 FEB AL 28 FEB DE 2021	$ 168.674.203						
5	1 MAR AL 31 MAR DE 2021	$ 168.674.203						
6	1 ABR AL 24 ABR DE 2021	$ 134.939.363						

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

N/A

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

N/A

6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el periodo del presente informe, la interventoría contó con el personal requerido para la supervisión y el control de las actividades realizadas por el contratista de obra, este personal se encuentra relacionado en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7. (Se anexa formato en PDF).

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez terminado el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2020, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. (Se anexa formato en PDF).

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 donde se relaciona los datos de las planillas de seguridad social del personal que se empleó en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de diciembre del 2020. (Se anexa formato en PDF).

6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se entregó al Instituto Nacional de Vías INVIAS la póliza No. 96-44-10115578. Mediante oficio remisorio CSN-ANT-CTUMBO-011. La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 donde esta registrado el seguimiento de garantías por medio de la póliza (Se anexa formato en PDF).

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el contrato de interventoría No. 1278 de 2020 se encuentra en ajustes el plan de calidad, para posteriormente ser revisado y aprobado.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se encuentra en trámite el proceso de realización de solicitud para el anticipo del contrato de Interventoría.

6.7.2. APLICATIVO CIFRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 presentó en el aplicativo CIFRA cada uno de los informes semanales correspondiente al municipio Tarra y la información pertinente del contrato.



6.7.3. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA

Se entrega los formatos de control de bioseguridad del contratista y la interventoría de acuerdo a las indicaciones recibidas por el INVIAS a raíz de la coyuntura que estamos pasando por la pandemia del COVID-19.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, correspondientes al contrato de interventoría. A continuación, una relación de los formatos realizados para el periodo.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
6.1	**PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-7
6.2	**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
6.3	**CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-13
6.4	**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-16
6.6	**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-18

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato de obra tuvo como acta de inicio el 01 al 31 de diciembre de 2020, se ha tenido comunicación constante entre Contratista, la Interventoría y la supervisión para dar instrucciones, recomendaciones y definición de los alcances de los Estudios y Diseños por entregar siguiendo la normatividad vigente del Invias.

El contratista presenta un programa y flujo de inversiones bien distribuido y una gran inversión en el primer mes que no se pudo realizar, pues ya presenta un atraso, por lo que es importante revisar el programa presentado; adicionalmente los estudios y diseños tienen un tiempo de revisión.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021.



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar un resumen de la información generada dentro del ejercicio de la construcción de las obras de mantenimiento en las vías del municipio de El Tarra, correspondientes al mes de diciembre de 2020, donde la firma Consultores Solano Navas Ltda., ejerce Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera.

ALCANCE

En el alcance de este informe se presenta un resumen de los resultados de todas las actividades tanto de consultoría para la realización y ajuste a los diseños, como de obra, realizados por el contratista y las actividades de interventoría; realizadas durante el mes de Diciembre de 2020 y un informe financiero de los avances de obra.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

7	MT-LP-002-2020
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VÍAS RURALES EL TARRA 2020
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ ENRIQUE CHACÓN MORALES
VALOR ACTUALIZADO	$ 1.069.837.567.00 (Incluido IVA)
PLAZO ACTUALIZADO	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	25 DE ABRIL DE 2021
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
VALOR ANTICIPO	$0.00

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N°:	1278 DE 2020
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES
VALOR INICIAL	$843.371.017.00 (Incluido IVA)
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	24 NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	23 DE ABRIL DE 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
VALOR ANTICIPO	354.3573.570.00

ASPECTOS FINANCIEROS DEL AVANCE DE OBRA.

Las actividades de obra ejecutada al final del mes solo corresponden a los trabajos de los ajustes a los diseños. Estos valores no han sido facturados porque no se han revisado y aprobado al momento de este balance ningún informe. El valor correspondiente de ejecución es de $ 12.400.157,00 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS) incluido IVA.

Este valor ejecutado (no facturado) acumulado a esta fecha es de $ 12.400.157,00 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS), lo que equivale a 1.16% del total finalmente contratado.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	MES DE EJECUCIÓN	VALOR INICIAL PROGRAMADO A EJECUTAR (IVA INCLUÍDO)	% PROGRAMADO DE OBRA A EJECUTAR	EJECUTADO REAL DE OBRA	%EJECUTADO REAL DE OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS / CONSULTORIA - INICIO EJECUCIÓN DE OBRA	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020	$ 85.587.005,36	8.00%	12,400,157.00	1.16%
EJECUCIÓN DE OBRA	ENERO DE 2021	$ 256.761.016,08	24.00%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	FEBRERO DE 2021	$ 299.554.518,76	28.00%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	MARZO DE 2021	$ 320.951.270,10	30.00%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	MARZO DE 2021	$ 106.983.756,70	10.00%	-	0.00%
TOTAL		$ 1.069.837.567,00	100.00%	-	1.16%

Al momento de este informe no se ha presentado acta parcial de obra.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Dentro del proceso de iniciación del contrato se ha dedicado buen tiempo, alrededor de 15 a 20 días en la realización de la implementación y verificación de los alcances del proyecto en los sectores de via que se van a intervenir. Estas actividades se han llevado a cabo con la participación activa del municipio y la comunidad. La via a intervenir es El Tarra – Tarra sur, que tiene una longitud aproximada de 10 km, medidos desde el puente sobre el rio Tarra.

Se realizó una visita de ubicación de las obras, con base en lo establecido en los pliegos.

Se ubican la totalidad de los sectores a intervenir, quedando el siguiente alcance.

ITEM	LONG.	PR INICIAL	PR FINAL	ITEM	CANT.	PR INICIAL	PR FINAL
PLACA HUELLA	154	7+000	7+140	ALCANTARILLAS	1	7+000	7+140
PLACA HUELLA	77	7+240	7+310	ALCANTARILLAS	1	8+090	8+180
PLACA HUELLA	90	8+090	8+180	ALCANTARILLAS	1	8+960	9+130
PLACA HUELLA	180	8+960	9+130				

La ubicación precisa de las alcantarillas se ha propuesto que se defina dentro del proceso de diseño.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

Se han realizado solicitudes al contratista para que se entregue la información relacionada con el contrato.

MANEJO DE ANTICIPO

El contrato de obra no tiene anticipo.

INCONVENIENTES

No se han presentado inconvenientes en este proyecto.

Aunque no es un inconveniente, si es necesario aclarar los alcances y procedimientos para llevar a cabo la intervención del mantenimiento rutinario por parte del Municipio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El contratista presenta un programa y flujo de inversiones bien distribuido y una gran inversión en el primer mes que no se pudo realizar, pues ya presenta un atraso, por lo que es importante revisar el programa presentado; adicionalmente los estudios y diseños tienen un tiempo de revisión.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021.



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9. ANEXOS

9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFRENCIA, FECHA DE RECIBO

CONTRATISTAS			
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO**
3/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-017	SOLICITUD DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	U.T VIAS EL TARRA 2020
14/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-029	SOLICITUD DE INFORMACION DEL CONTRATO	U.T VIAS RURALES EL TARRA
14/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-037	SOLICITUD DE INFORMACION DE OBRA	U.T VIAS RURALES EL TARRA
18/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-045	SOLICITUD DE PROGRAMACION DE OBRA	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
22/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-048	REITERACIÓN INFORMACION CONTRATISTAS	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
23/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-051	SOLICITUD DE SOPORTES PARA EL PROTOCOLO	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
29/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-057	SOLICITUD DE ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL	U.T VIAS RURALES EL TARRA
29/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-062	SOLICITUD INCLUSIÓN PAGA - ESTUDIOS Y DISEÑOS	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
30/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-066	IMPLEMENTACION INMEDIATA DEL PROGRAMA EMPRENDENDORES	U.T EL TARRA 2020 - ALCALDE EL TARRA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA A INVIAS				
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**EMPRESA**	**REMITE**
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-011	REMISION DE DOCUMENTO DE POLIZA ACTUALIZADA DEL CONTRATO NUMERO 1278/20	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-012	SOLICITUD DE ANTICIPO DEL CONTRATO 1278/20	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-013	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL NO. 2	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL NO. 3	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-042	REMISIÓN HOJA DE VIDA DEL ESP GEOTECNIA	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-043	SOLICITUD CHEQUE CTA CTE ANTICIPO	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
17/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-044	INFORME SEMANAL NO.4	ING. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
21/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-047	HOJA DE VIDA ESP GEOTECNIA WDT	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
22/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-049	SOLICITUD A ING. ELIAS DEL ENVIO DEL ALCANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	INVIAS	JAIRO RAFAEL GAMBOA
24/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-052	INFORME SEMANAL NO. 5	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
28/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-053	ENVIO DE INFORMES SEMANALES ACT	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
30/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-071	CAMBIO DE HV RESIDENTE JORGE VALENCIA	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
31/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-072	INFORME SEMANAL NO. 6	ING RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950


9.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS.



Visita al municipio del Tarra por parte de interventoría y Revisión del estado actual del área a intervenir por parte de interventoría.



Inicio de estudios topográficos.



Informe Semanales
Fecha: 10/12/2020



Radicación de oficios pertinentes de la interventoría. Fecha:10/12/2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



Realización de diversos oficios solicitando información a la contratista e informes semanales.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio del Tarra.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **PERIODO MES:** DICIEMBRE DE 2020

CONTRATO DE OBRA No.: MT-LP-002-2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.069.837.567,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.069.837.567,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020 INTERVENTOR: CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA 843371017 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		0,52
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		1,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	85.587.005	12.400.157		12.400.157	0,14	$ 71.040.989,00	1	5,729
Acumulado:	85.587.005	12.400.157		12.400.157	0,14	$ 80.496.342,00	1	6,492

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 1.069.837.567,00
Total	$ 1.069.837.567,00

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,0116	1,00	1	2	1.057.437.410	0		-
Interventor:	0,0954	1,00	1	2	$ 762.874.675,00	0		

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.420.300,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	0,00
VALOR TOTAL	10.420.300,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	26/11/20	26/08/21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26/11/20	26/04/24
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	26/11/20	26/11/25

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	26/11/20	25/04/21
Otros	26/11/20	26/11/25

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se tienen previsto realizar durante este mes ningun procedimiento de imposición de multas.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La interventoria ha realizado solicitudes de cumplimiento en la entrega de documentos de programacion de obra y flujo de inversiones.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

El contratista ha inicado las labores necesarias para elaborar los diseños geometricos y realizar los ajustes pertinentes al diseño de la placa huella.

Firma

Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2020 **CONTRATO No.** MT-LP-002-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIO DEL TARRA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA **SECTOR:** TARRA Y TARRA SUR
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
EQUIPO DE TOPOGRAFIA															**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: DOUGLAS ALEXIS HERNÁNDEZ CIPAGAUTA
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-190982 NTS

Firma
Nombre: JEYSON ANDRES VERA VIANA
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-286970 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2020 **CONTRATO DE OBRA No.** MT-LP-002-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIO DEL TARRA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA **SECTOR:** TARRA Y TARRA SUR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JOSE ENRIQUE CHACÓN MORALES	DIRECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DOUGLAS ALEXIS HERNÁNDEZ CIPAGAUTA	RESIDENTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BRAYAN FERNEY AMAYA SALAZAR	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JESUS DAVID QUINTERO	CADENERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: DOUGLAS ALEXIS HERNÁNDEZ CIPAGAUTA
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-190982 NTS

Firma
Nombre: JEYSON ANDRES VERA VIANA
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-286970 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: MT-LP-002-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIO DEL TARRA

SECTOR: TARRA Y TARRA SUR

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020				NACION	MT-LP-002-2020	$ 1.069.837.567,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.069.837.567,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. ___ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JOSE ENRIQUE CHACÓN MORALES
Director de Obra
Matrícula No.: 54202-79292 NTS

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	1	DE	1

FECHA	31	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: MT-LP-002-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIO DEL TARRA

SECTOR: TARRA Y TARRA SUR

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	23	22	24	24	24	22	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	20	21	22	19	21	717
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	3	2	5	3	27
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DOUGLAS ALEXIS HERNÁNDEZ CIPAGAUTA
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-190982 NTS

Firma
Nombre: JEYSON ANDRES VERA VIANA
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-286970 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No:** _____ **PERIODO MES:** DICIEMBRE DE 2020 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No : MT-LP-002-2020
PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES
PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL
FECHA DE INICIACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26 DE ABRIL DE 2020

SECTOR: TARRA Y TARRA SUR
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.069.837.567,00
VALOR ADICIONALES:

RUTA
VALOR ACUMULADO: $ 1.069.837.567,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

TRAMO: TARRA Y TARRA SUR
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020 INTERVENTOR: CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
MT-LP-002-2020	CINCO (5) MESES	26 DE ABRIL DE 2020	1.069.837.567,00	1.069.837.567,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 1.069.837.567,00
Total	$ 1.069.837.567,00

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1278 DE 2020	5 MESES (PRORROGA EN TRAMITE POR INVIAS)	31/12/20	$ 843.371.017,00	$ 843.371.017,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	85.587.005	12.400.157	-	12.400.157	0,14	$ 71.040.989,00	1	5,729
Acumulado:	85.587.005	12.400.157	-	12.400.157	0,14	$ 80.496.342,00	1	6,492

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,01	1,00	1	2	$ 1.057.437.410,00	0	-	-
Interventor:	0,10	1,00	1	2	$ 762.874.675,00	0	-	-

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.420.300,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 10.420.300,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1																	
GPP2																	
GPP3																	
GPP4																	
GPP5																	
GPP6																	
GPPn																	

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre: JOSE ENRIQUE CHACÓN MORALES
Director de Obra
Matrícula No.: 54202-79292 NTS

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. MT-LP-002-2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26 DE ABRIL DE 2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.069.837.567,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.069.837.567,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.302.520,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.302.520,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 106.983.756,70	9	11	2020	9	8	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 213.967.513,40	9	11	2020	9	4	2024
Calidad de Estudios y Diseños		$ 5.970.046,80	9	11	2020	9	11	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 320.951.270,10	5 años a partir de recibe a satisfacción de la obra					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 64-44-101020361

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.600,00	9	11	20	9	4	21
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 64-40-101010250 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Mes	Año	Hasta Día	Mes	Año
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Mes	Año	Hasta Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____



Firma _____
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	1
	FECHA	17 (Día)	12 (Mes)	20 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Red Terciaria DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña.

CONTRATO DE OBRA No. MT-LP-002-2020 DE 2020

CONTRATISTA: Union temporal vias rurales el tarra 2020.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mantenimiento y mejoramiento de vias rurales en el municipio de el tarra, Departamento norte de santander del programa "colombia Rural"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020.

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Ing. Douglas Hernandez.	Ing. Residente por Contratista.	union temporal vias rurales el tarra.
Ing. Silvia Daniela Cardenas.	Ing. Auxiliar de interventoria	Consolano Navas LTDA
Ing. Alejandro Caceres.	Ing. S&O inspector	Consolano Navas LTDA.
Arq. Juan de jesus Arroyo ramirez	Secretario de planeación	Alcaldia municipio el tarra.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Visita a obra, verificando los tramos a intervenir.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N.A.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Reconocimiento del terreno, donde se identificaron los siguientes tramos de placa huella que son: tramo 1. Abscisa 6+715J al 6+903. y tramo 2. Abscisa 7+188 al 7+198. Tramo 3 K7+8 - 8399. Tramo 4 8586 - 8806J
2. Localizacion de 3 alcantarillas, que se encuentran en los siguientes abscisas. #1 K6+815, #2 K8+278. #3 K8+680.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 19 (Día) 12 (Mes) 20 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Recorrido de 10 Km de la topografía donde esta localizado el inventario vial
2. Identificación del estado actual de la vía
3. Actualmente se encuentra la construcción de un contrato de obra de placa huella, en la abscisa 7 + 885, la cual obstruye el paso.
4. Entrega a la ing. Silvia Cárdenas de interventoría el CD con la topografía

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entregar la programación Envio a interventoría del Inventario vial	4-01-2021 22-01-2021	Contratista - unión temporal vías viales el Tarra.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Actualmente se está construyendo placa huella en la abscisa 7 + 885. la cual presentará inconveniente al momento de transportar el material de trabajo.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 14. (Día) 01 (Mes) 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Ing. Douglas Hernandez	
Ing. Silva Daniela Cárdenas Gonzalez	Silva Daniela Cárdenas.
Ing. Alejandro Cuevas	
Arq Juan de Jesus Amaya Ramirez.	

Original: Informe mensual de interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 3 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): TARRA-TARRA SUR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 2 (Numeración consecutiva) del 27/11/2020 al 3/12/2020

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/2020

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,6 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA 2020			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	JARICO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - COINOC S.A.S.			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	MT-LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.069.837.567,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.069.837.567,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.069.837.567	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.028.992.608,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 16.546.821,04 FECHA FACTURA: 3/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 7.301.913,57

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: NOVIEMBRE/202(
VALOR FACTURA: $ 3.911.739,41 FECHA FACTURA: 3/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: TARRA-TARRA SUR

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

	SI	NO	N/A
ZONAS DE DEPOSITO			X
LICENCIA AMBIENTAL:			X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:			X
CONCESIÓN DE AGUAS:			X
OCUPACIÓN DE CAUCES:			X
VERTIMIENTOS:			X
EMISIONES:			X
OTROS (Especificar cual)			X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No hay avance de los contratistas para el acta de inicio de obra, no se ha podido dar inicio a actividades.
Se realizó revisión de las instalaciones para la puesta en marcha de la logistica de la interventoria.
Se inicia labores de la interventoria para documentación necesaiaro para comienzo de labores y protocolos.
Interventoría solicita al contratista envio del protocolo de bioseguridad COVID-19, mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-017, el día 3/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se progamó realizar visita tecnica para visualizar el alcance del proyecto en el municipio en conjunto con la contratista

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No.

PR 0+0000 — PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Radicación de oficios pertinentes de la interventoria



Oficina interventoria, carrera 34 11- 58 buenos aires, apartamento 103 edificio San Felipe



Inicio documentacion necesaria para interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 10 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". TRAMO Y/O SECTOR(S): TARRA-TARRA SUR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 3 del 4/12/20 al 10/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,6 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA 2020			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	JARICO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. (99%) - COINOC S.A.S. (1%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	MT-LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.069.837.567,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.069.837.567,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.069.837.567	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.028.992.608,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 16.546.821,04 FECHA FACTURA: 10/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12.778.348,75

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 5.476.435,18 FECHA FACTURA: 10/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: TARRA-TARRA SUR TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No hay avance de los contratistas para el acta de inicio de obra, no se ha podido dar inicio a actividades
Se solicitó a la contratista por medio de un oficio el protocolo de bioseguridad pertinente para inicio de actividades
Se empezó diligenciamiento por parte de los colabores de la interventoria, para las actas del mes de noviembre y de diciembre

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se progamará realizar visita tecnica para visualizar el alcance del proyecto en el municipio en conjunto con la contratista

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. TARRA-TARRA SUR

PR 0+0000 PR 7+000 PR 7+140 PR 7+240 PR 7+310 PR 8+090 PR 8+180 PR 8+960 PR 9 +130

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboracion de informes semanales



Realizacion de diversos oficios solitando información a la contratista



Diligencia de actas de los meses transcurridos en la interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 17 (Día) / 12 (Mes) / 2020

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". TRAMO Y/O SECTOR(S): TARRA-TARRA SUR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 4 del 11/12/20 al 17/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,6 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA 2020			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	JARICO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. (99%) - COINOC S.A.S. (1%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	MT-LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.069.837.567,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.069.837.567,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.069.837.567	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.028.992.608,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 16.546.821,04 FECHA FACTURA: 17/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 17.570.229,53

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 17/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TARRA-TARRA SUR TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ejecución de estudios topograficos por parte del contratista.
Se empezó diligenciamiento por parte de los colabores de la interventoria, para las actas del mes de diciembre.
Se realizó una visita por parte de interventoria, con el fin de revisar el alcance del proyecto.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (Plan de Calidad, Cronograma o porroga de obra, informe de avance de ejecución de las actividades, relación del personal profesional, plan de inversión, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-037, del 14/12/20.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (RP, CDP, Acta de Inicio, Contrato, Poliza, Acta de aprobación de Poliza) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-029, del 14/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el seguimiento a la contratista para completar informacion pertinente y coordinar visitas al area a intervenir.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No.

PR 0+0000 PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Inicio de levantamiento topográfico y replanteo por parte de la comision topográfica del contratista.



Registro de visita al municipio de el Tarra por parte de interventoria



Realización de diversos oficios solitando información a la contratista e informes semanales.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 24 (Día) / 12 (Mes) / 2020

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): TARRA-TARRA SUR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 5 del 18/12/20 al 24/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,6 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA 2020			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:	JARICO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. (99%) - COINOC S.A.S. (1%)			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	MT-LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.069.837.567,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.069.837.567,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.069.837.567	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.028.992.608,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 16.546.821,04 FECHA FACTURA: 24/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 17.570.229,53

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 24/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TARRA-TARRA SUR

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ejecución de estudios topográficos por parte del contratista.
Elaboración del informe semanal y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de El Tarra.
Reunión el día 23/12/20 con el representate legal de la empresa Consultores Solano Navas LTDA y con el equipo de trabajo de interventoría.
Interventoría solicita al contratista Programación de obra y plan/programación de inversión de recursos mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-044, del 18/12/20.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (CDP, RP, Contrato, Acta de Inicio,Planilla de pago parafiscales del mes de noviembre, Actas de aprobación de poliza, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-048, del 21/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con el seguimiento a la contratista para completar información pertinente y coordinar visitas al área a intervenir.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. TARRA-TARRA SUR



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA


AVANCE DE LA TOPOGRAFIA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Realización de diversos oficios solicitando información a la contratista e informes semanales.



Solicitud de documentación mediante los siguientes folios: CSN-ANT-CTUMBO-044, correspondiente al 18/12/20 y CSN-ANT-CTUMBO-048, correspondiente al 21/12/20.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio del Tarra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): TARRA-TARRA SUR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 6 del 25/12/20 al 31/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,6 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA 2020		
INTEGRANTES:	JARICO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. (99%) - COINOC S.A.S. (1%)		
CONTRATO No.	MT-LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.069.837.567,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.069.837.567,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.069.837.567	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.028.992.608,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020
VALOR FACTURA: $ 16.546.821,04 FECHA FACTURA: 31/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 22.362.110,31

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 31/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: TARRA-TARRA SUR

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: A la fecha el contratista no ha requerido la solicitud de permisos y licencia ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
OTROS:	0	Calle 5 AN # 18 E-45, Urb. Playa Hermosa	

OBSERVACIONES:

A LA FECHA SE HAN GENERADO CUATRO EMPLEOS QUE CORRESPONDEN AL INGENIERO DIRECTOR DE OBRA, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, TOPOGRAFO Y UN CADENEROS.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ejecución de estudios topográficos por parte del contratista.
Elaboración del informe semanal No.6 y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de El Tarra.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar estudios y diseños del contrato de obra mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-057, del 30/12/20.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar la implementación inmediata del programa emprendedores rurales, para el mantenimineto rutinario en el marco de los convenios Colombia rural subregion del catatumbo mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-066, del 30/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con el seguimiento a la contratista para completar información pertinente y coordinar visitas al área a intervenir.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. TARRA-TARRA SUR



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

AVANCE DE LA TOPOGRAFIA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboración de informe mensual correspondiente a diciembre, por parte de interventoría para el municipio de Tarra.



Trabajos de Oficina por parte de Interventoría elaboración de informe mensual correspondiente al mes de diciembre, solicitud de documentación a contratistas, elaboracióńde informes semanales, entre otras actividades.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio del Tarra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS



INVIAS – SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER

INTERVENTOR:
CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit 804.002.667-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1278 DE 2020

INFORME MENSUAL No. 2

PERIODO: 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2020

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
2.1. LOCALIZACIÓN 4
2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 7
2.3. CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 7
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 8
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 9
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 10
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 10
4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 10
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 10
4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA 10
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 11
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 11
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 11
4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 11
4.8. INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 11
4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 11
4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA 12
4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 12
4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO 12
4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA 12
4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 12
4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 12
4.11.5. ACTAS DE REUNION 12
4.11.6. INFORME SEMANAL 13
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA 14
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA 14
5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR ... 15

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS 15
5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 16
6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 17
6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.7. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 18
6.7.1. EGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 18
6.7.2. APLICATIVO CIFRA 18
6.7.3. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA 18
6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORIA 19
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20
8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA 21
9. ANEXOS 25
9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 25
9.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORIA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS. 27

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, mediante concurso de méritos abierto CMA-DO-SRT-065-2020 convocó el proceso cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", el cual fue adjudicado a CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA, con Nit 804.002.667-8 mediante el contrato 1278 de 2020 por un valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) incluido IVA, equivalente a 960.77 salarios mínimos legales vigentes, con un plazo para la ejecución del contrato de CINCO (5) MESES, contados a partir del 24 de NOVIEMBRE de 2020, en la cual se impartió orden de inicio según oficio SRT 47648, de igual manera se designó como Supervisor del contrato de Interventoría al Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ y como Gestor Técnico del Proyecto el Ingeniero RODRIGO OSORIO.

El municipio de Hacarí suscribió el contrato de obra No. 125 del 2020, el cual se encuentra inscrito en el banco de programas y proyectos de la secretaría de planeación del municipio de HACARÍ que tiene como objeto "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". Por un valor de MIL NOVENTA Y TRES MILLONES SETESIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINDO PESOS ($1.093.794.505) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.

En desarrollo de las funciones técnicas y administrativas de la Interventoría, se elaboró el presente informe que contiene información detallada de las actividades desarrolladas en el contrato de obra No. 125 del 2020, comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**". Nace con el fin de mejorar la accesibilidad del transporte que permita garantizar los servicios de movilidad y transporte para la población; también busca garantizar la generación de un ambiente sano y salubre, a su vez, aumentando la seguridad vial para los usuarios generando una sección transversal óptima que permita la circulación y una adecuada operación vehicular segura para el transporte de pasajeros y de carga, respectivamente, también se busca disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular.

Este mejoramiento contará con la construcción de 678,70 metros lineales de placa huellas y 8 alcantarillas, en los sectores críticos según los estudios a realizar por los ingenieros especialistas.

2.1. LOCALIZACIÓN



ILUSTRACIÓN 1. OCAÑA NORTE DE SANTANDER (FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA EN NORTE DE SANTANDER)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



ILUSTRACIÓN 2 FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE HACARÍ NORTE DE SANTANDER

Hacarí, es uno de los 40 municipios del Departamento de Norte de Santander, y uno de los 14 municipios que conforman la Provincia de Ocaña. El Municipio está localizado en la subregión occidental del Departamento de Norte de Santander. Las coordenadas geográficas de la cabecera Municipal son: a los 08º19'17'' de latitud Norte y 73º08'44'' longitud Oeste. La extensión del Municipio es de 410 Km2 que corresponde al 1.65%.

El municipio de Hacarí fue creado 1930. Cuenta con siete 7 corregimientos que son: San José del Tarra, Martínez la Pelota, Astilleros, San Miguel, Maracaibo, Agua Blanca y Mesitas. Sesenta y cuatro veredas y una zona de reserva forestal.

El municipio es montañoso, quebrado y posee diversidad climática y cuenta con la cuenca del río Tarra.

Hacarí es una región netamente agrícola y ganadera. Con su variedad de climas ofrece una diversidad de productos agrícolas, aunque se han disminuido la producción de algunos por el uso inadecuado de los suelos, siembra de cultivos en áreas inapropiadas, falta de vías de comunicación para repartir los productos en zonas de mercados cercanos.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

El municipio cuenta con cuatro principales vías, la primera comunica el casco urbano con la ciudad de Ocaña norte de Santander, la segunda con el municipio de San Calixto norte de Santander y las otras dos comunican el casco urbano con las diferentes veredas y corregimientos. La última población conocida es de aproximadamente 10800 habitantes (Año 2017). Este fue 0.022% del total población Colombia. Si la tasa de crecimiento de la población sería igual que en el periodo 2015-2017 (+0.62%/Año), Hacarí la población en 2020 sería: 10.993.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".

Actualmente la vía desde Hacarí hacía San José del Tarra, es una vía con superficie en terreno natural con una longitud transversal entre 4,5m y 5m aproximadamente, posee una pendiente longitudinal variable con alta elevación y que se encuentra en alto grado de deterioro, especialmente por la reciente ola invernal que deterioró aún más la superficie de terreno causando grietas de gran tamaño, afloramiento de material rocoso, derrumbes, y erosión producto del agua de escorrentía que afecta el terreno al contar con pocas de obra de arte para el manejo de las aguas lluvias, adicionalmente a esto el transito de semovientes empeora el estado de la vía puesto que causa huecos en la superficie que empeora la difícil situación, pero que resulta siendo el único medio que poseen muchos campesinos y habitantes de la zona para transportar sus productos agrícolas, acceder a servicios médicos y educativos, entre otros.



ILUSTRACIÓN 3. LOCALIZACIÓN PROYECTO (GOOGLE EARTH)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la visita técnica realizada por interventoría, ingeniero residente de obra y el secretario de planeación del municipio de El Carmen, se verificó las condiciones iniciales de la vía, en la cual se observó un tramo bastante deteriorado por el invierno en la zona donde se construirá la placa huella.

El estado actual de la vía presenta un alto nivel de pluviosidad y vegetación, actualmente se encuentra en muy mal estado dificultando las actividades propias de transporte de la población y el traslado de sus cultivos, adicionalmente se presenta aumento significativo de mantenimiento de vehículos por causa de las condiciones actuales en la que se presenta la vía.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La obra que tiene como objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL", en el municipio de HACARÍ, presenta malas condiciones de movilidad de vehículos y peatones, causada por el deterioro de esta vía rural. En tiempo de lluvias se hace intransitable creando mala movilidad y en ocasiones accidentes de tránsito, por esta razón se requiere de la construcción de ONCE (11) alcantarillas en tubería de concreto reforzado, el mejoramiento de la red vial que incluye la construcción de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS (595.00) ML de placa huella y actividades de mantenimiento periódico.

Es necesaria la construcción de la placa huella en esta vía porque en algunos sectores a intervenir presenta pendientes altas, lo que genera material de arrastre y corrientes de agua de volumen considerable en épocas de invierno, causa directa del tipo de suelo que conforma el área de intervención lo que genera daños a las viviendas ubicadas en la parte baja de la vía ya que no hay un control del drenaje.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número del Contrato	No. 125 DE 2020
Objeto del Contrato	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".
Valor del Contrato	QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE METROS CON OCHENTA CENTIMETROS PESOS ($1.093.794.505) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.
Contratante	MUNICIPIO DE HACARÍ
NIT. No.	800.099.241-6
Contratista	CONSORCIO SORAM
NIT. No.	901.396.446-9
Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Fecha de Suscripción Contrato	11 de septiembre de 2020
Fecha de Acta de Inicio	25 de noviembre del 2020
Fecha de Terminación	24 de abril del 2020
RP	No. 286 11 de septiembre de 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

Póliza N° 2730030-0 27, de noviembre de 2020

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Calidad del servicio	33,3%	$ 328.138.352	25	11	2020	25	11	2025
Cumplimiento del contrato	11,1%	$ 109.379.451	25	11	2020	25	8	2021
Estabilidad y calidad de la obra	33,3%	$ 328.138.352	25	11	2020	25	11	2025
Pago de salarios, prestaciones, sociales e indemnizaciones laborales	22,2%	$ 218.758.901	25	11	2020	25	4	2024

Póliza N° 0718741-2 27, de noviembre de 2020

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Básico responsabilidad civil	100,0%	$ 175.560.600	25	11	2020	25	4	2021

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Se realizan estudios en la vía a intervenir, actividades como levantamiento topográfico, identificación de puntos de referencia, revisión del alcance y la ejecución del proyecto.
- El contratista envía información referente a documentos legales (Actas de inicio, pólizas, contrato de obra, presupuestos (APUS), actualización de pólizas, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, etc.
- Se realizó visitas con el fin de verificar el alcance del proyecto y elaboración comités de obra.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

N/A

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Actualización del aplicativo CIFRA – INVIAS por interventoría.
- Elaboración de informes semanales y mensuales correspondientes al avance de obra.
- Programación de visitas y elaboración comités de obra.
- Se realiza informe semanal y mensual correspondiente al municipio.
- Programación de futuras visitas de obra al área a intervenir.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente, el estado de avance del contrato de obra se encuentra en la ejecución de estudios y diseño, durante el mes de diciembre se culminó estudios topográficos como replanteo y localización, etc. Para el periodo que se ejecutó del 1 al 31 de diciembre, está diligenciado en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 en el cual se presenta la relación el resumen mensual del estado general del proyecto. (Se anexa formato en PDF).

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo que se está ejecutando del 1 al 31 de diciembre se ejecutó estudios con el Equipo de topografía, y se encuentra diligenciada la información en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4, en el cual está la relación de la maquinaria contratada por el contratista en la ejecución del proyecto. (Se anexa formato en PDF).

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo que se está ejecutando del 1 al 31 de diciembre está diligenciado en el formato en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 la relación del personal contratado por el contratista en la ejecución del proyecto para el periodo del mes de diciembre del 2020. (Se anexa formato en PDF).

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se presenta la información sobre el informe Financiero y Presupuestal del contratista de obra para la ejecución del proyecto para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020. (Se anexa formato en PDF).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 la interventoría diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10, donde se registra seguimiento al estado general del tiempo tomando el registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto. (Se anexa formato en PDF).

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

N/A

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, se diligenció el control aportes legales y seguridad social de contrato de obra presente informe MINFRA-MN-IN-15-FR-12. (Se anexa formato en PDF).

4.8. INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020 la interventoría diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14 donde se hace un seguimiento al estado financiero y avance físico del contrato de obra, incluyendo el estado financiero actualizado del contrato de interventoría. (Se anexa formato en PDF).

4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría solicitó al contratista la actualización de las pólizas del contrato. Sin embargo, en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15, se registra el seguimiento de garantías y seguro del contrato de obra. (Se anexa formato en PDF).

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

Para el contrato de obra No. 125-2020, se presentó un preliminar del plan de calidad de obra el cual no está ajustado hasta no aprobar los estudios y diseños.

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

N/A

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

N/A

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

Se realizó una entrega preliminar del programa de obra. Sin embargo, a la fecha no ha sido entregado hasta no tener aprobados los estudios y diseños.

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 la interventoría solicitó al contratista el seguimiento al programa mensual, ya que lo habían enviado semanal, interventoría se encuentra ajustando el cronograma.

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, realizó visitas de obra al municipio del Hacarí, la información se encuentra registrada en las siguientes actas de comité de obra:
(Se anexa formato en PDF).

Actas de Comité de Obra	
Fecha	**Descripción**
16/12/2020	Acta Comité de Obra No. 1

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN

Para el presente periodo no se realizaron actas de reunión.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11.6. INFORME SEMANAL

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría realizó los respectivos informes semanales, en el cual se detallan los trabajos realizados por parte del contratista y de la interventoría. En la siguiente tabla se relacionan las fechas de cada informe semanal. (Se anexa formato en PDF).

INFORMES SEMANALES	
FECHA	**NUMERO DE INFORME**
1/12/2020	INFORME SEMANAL No. 2 CO -150 DE 2020
4/12/2020	INFORME SEMANAL No. 3 CO -150 DE 2020
11/12/2020	INFORME SEMANAL No. 4 CO - 150 DE 2020
18/12/2020	INFORME SEMANAL No. 5 CO - 150 DE 2020
25/12/2020	INFORME SEMANAL No. 6 CO - 150 DE 2020

- **FORMATOS CONTRATO DE OBRA, CAPITULO 4**

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020, se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del **Instituto Nacional de Vías – INVIAS**, correspondientes al contrato de obra. A continuación, una relación de los formatos diligenciados en el periodo del presente informe.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
4.1	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-4
4.3	PERSONAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-6
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10
4.7	CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-12
4.8	INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
4.9	SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-15
4.11.4	ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
4.11.6	INFORME SEMANAL	MINFRA-MN-IN-15-FR-2

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Número del Contrato	1278 de 2020
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".
Valor del Contrato	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) IVA incluido.
Contratista	CONSULTORES SOLANO NAVAS
Nit	900548339-9
Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Nit	800.215.807-2
Supervisor	ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Fecha de Inicio	24 DE NOVIEMBRE 2020
Plazo	CINCO (5) MESES
Fecha de terminación	23 DE ABRIL 2020
CDP	No. 86520, del 17 de abril del 2020
RP	No. 575920, del 15 de octubre del 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO	POLIZA No.	CUANTIA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	96-44-101155788	9%	$ 84.337.101,70	05/10/2020	30/06/2021
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		45%	$ 421.685.508,50	05/10/2020	30/06/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18%	$ 168.674.203,40	05/10/2020	31/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO		27%	$ 253.011.305,10	31/12/2020	31/12/2025

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, Interventoría realizó la supervisión del inicio del contrato de obra en la etapa de estudios y diseños. También se realizó diferentes visitas de obra, información diligenciada en las actas de comité de obra en los cuales se abordaron los temas relacionados con la verificación del alcance del contrato de obra, definir el abcisado y los avances que se han ejecutado a la fecha por parte del contratista y las diferentes actividades programadas con el fin de dar avance al proyecto, estas actividades se pueden evidenciar en el numeral 3.2 Descripción de actividades desarrolladas en el mes. También interventoría solicita al contratista documentos legales (Actas de inicio, pólizas, contrato de obra, presupuestos (APUS), actualización de pólizas, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, etc.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría no ha recibido información por parte del contratista de los estudios y diseños realizados, se está a la espera de la información.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La interventoría para la ejecución del contrato 1278 de 2020 se encargó de realizar el programa anual de caja el cual contempla los gastos de la misma a lo largo de los cinco (5) meses del contrato. Dicha información se encuentra relacionada en la siguiente tabla.

PROGRAMA ANUAL DE CAJA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278 DE 2020
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA PLAZO: 5 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 843.371.017
FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 23 DE ABRIL DE 2021

ACTA No.	PERIODO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTO EJE - PRO	% PROGR	% EJEC	% ACUM PROGR	% ACUM EJEC
1	24 NOV AL 30 NOV DE 2020	$ 33.734.841	$ 9.455.353	$ 24.279.488	4,00%	1,12%	4,00%	1,12%
2	1 DIC AL 31 DIC DE 2020	$ 168.674.203	$ 71.040.989	$ 97.633.214	20,00%	8,42%	24,00%	9,54%
3	1 ENE AL 31 ENE DE 2021	$ 168.674.203						
4	1 FEB AL 28 FEB DE 2021	$ 168.674.203						
5	1 MAR AL 31 MAR DE 2021	$ 168.674.203						
6	1 ABR AL 24 ABR DE 2021	$ 134.939.363						

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el transporte a las visitas de obra, se contó con un Vehículo 4x4, cilindraje 2.000.

6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez terminado el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2020, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. (Se anexa formato en PDF).

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez terminado el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2020, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. (Se anexa formato en PDF).

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 donde se relaciona los datos de las planillas de seguridad social del personal que se empleó en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020. (Se anexa formato en PDF).

6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se entregó al Instituto Nacional de Vías INVIAS la póliza No. 96-44-10115578. Mediante oficio remisorio CSN-ANT-CTUMBO-011. La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 donde está registrado el seguimiento de garantías por medio de la póliza (Se anexa formato en PDF).

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el contrato de interventoría No. 1278 de 2020 se encuentra en ajustes el plan de calidad, para posteriormente ser revisado y aprobado.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

6.7.1. EGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se encuentra en trámite el proceso de realización de solicitud para el anticipo del contrato de Interventoría.

6.7.2. APLICATIVO CIFRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 presentó en el aplicativo CIFRA cada uno de los informes semanales correspondiente al municipio Hacarí y la información del contrato de obra.



6.7.3. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA

Se entrega los formatos de control de bioseguridad del contratista y la interventoría de acuerdo a las indicaciones recibidas por el INVIAS a raíz de la coyuntura que estamos pasando por la pandemia del COVID-19

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, correspondientes al contrato de interventoría. A continuación, una relación de los formatos realizados para el periodo.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
6.1	**PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-7
6.2	**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
6.3	**CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-13
6.4	**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-16
6.6	**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-18

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista presenta un programa ajustado pero realizable, sin embargo, ya se encuentra atrasado de acuerdo al programa de trabajo que se está llevando a cabo. Ha iniciado con la realización de estudios y diseños, los cuales se revisarán por parte de la interventoría en los próximos días.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021.

No se presentan recomendaciones para este contrato.



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar un resumen de la información generada dentro del ejercicio de la construcción de las obras de mantenimiento en las vías del municipio de Hacarí, correspondientes al mes de diciembre de 2020, donde la firma Consultores Solano Navas Ltda., ejerce Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera.

ALCANCE

En el alcance de este informe se presenta un resumen de los resultados de todas las actividades tanto de consultoría para la realización y ajuste a los diseños, como de obra, realizados por el contratista y las actividades de interventoría; realizadas durante el mes de diciembre de 2020 y un informe financiero de los avances de obra.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°:	125 DE 2020
CONTRATISTA:	CONSORCIO SORAM
REPRESENTANTE LEGAL	YESIKA GÓMEZ BECERRA
VALOR ACTUALIZADO	$ 1.093.794.505.00 (Incluido IVA)
PLAZO ACTUALIZADO	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	25 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	24 DE ABRIL DE 2021
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
VALOR ANTICIPO	$0.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N°:	1278 DE 2020
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES
VALOR INICIAL	$843.371.017.00 (Incluido IVA)
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	24 NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE ABRIL DE 2021

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

ORIGINAL	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
VALOR ANTICIPO	354.3573.570.00

ASPECTOS FINANCIEROS DEL AVANCE DE OBRA.

Las actividades de obra ejecutada al final del mes solo corresponden a los trabajos de los ajustes a los diseños. Estos valores no han sido facturados porque no se han revisado y aprobado al momento de este balance ningún informe. El valor correspondiente de ejecución es de $ 12.719.421 (DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VIENTIUNO) incluido IVA.

Este valor ejecutado (no facturado) acumulado a esta fecha es de $ 12.719.421,00 (DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VIENTIUNO), lo que equivale a 0.011% del total finalmente contratado.

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	MES DE EJECUCIÓN	VALOR INICIAL PROGRAMADO A EJECUTAR (IVA INCLUÍDO)	% PROGRAMADO DE OBRA A EJECUTAR	EJECUTADO REAL DE OBRA	%EJECUTADO REAL DE OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS / CONSULTORÍA - INICIO EJECUCIÓN DE OBRA	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020	$ 131,255,340.60	12%	12.719.421.00	1.16%
EJECUCIÓN DE OBRA	ENERO DE 2021	$ 273,448,626.25	25%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	FEBRERO DE 2021	$ 306,262,461.40	28%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	MARZO DE 2021	$ 273,448,626.25	25%	-	0.00%
EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA	ABRIL DE 2021	$ 109,379,450.50	10%	-	0.00%
	TOTAL	$ 1,093,794,505.00	100%	-	1.16%

Al momento de este informe no se ha presentado acta parcial de obra.

ACTIVIDADES PRINCIPALES.

Dentro del proceso de iniciación del contrato se ha dedicado buen tiempo, alrededor de 15 a 20 días, en la realización de la implementación y verificación de los alcances del proyecto en el los sectores de vía que se van a intervenir. Estas actividades se han llevado a cabo con la participación activa del municipio y de la comunidad. La vía a intervenir es Hacarí – San José del Tarra, que tiene una longitud aproximada de 15 km.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

Se realizó una primera visita de ubicación de las obras, con base en lo establecido en los pliegos. En este primer paso no se presentó ningún miembro de la comunidad, por lo que solo se realiza un primer avance en la ubicación de las obras.

Posteriormente se realiza otra reunión de socialización con inspección de los sitios ya revisados previamente y con una amplia participación de la comunidad; en la cual se modifican unos sectores y se definen la totalidad de los sectores a intervenir.

Quedando el siguiente alcance.

ÍTEM	LONG.	PR INICIAL	PR FINAL	ÍTEM	CANTIDAD.	PR INICIAL	PR FINAL
PLACA HUELLA	320	8+510	8+830	ALCANTARILLAS	2	8+510	8+830
PLACA HUELLA	240	11+140	11+380	ALCANTARILLAS	2	11+140	11+738
PLACA HUELLA	118	11+620	11+738	ALCANTARILLAS	4	POR DEFINIR	POR DEFINIR

La ubicación precisa de las alcantarillas se ha propuesto que se defina dentro del proceso de diseño.

ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

Se han realizado solicitudes al contratista para que entregue la información relacionada con el contrato, como las pólizas y su aprobación, programa de inversión y hojas de vida de personal.

MANEJO DE ANTICIPO.

El contrato de obra no tiene anticipo.

INCONVENIENTES.

El único inconveniente que se ha presentado durante este mes es lo relacionado con la participación ciudadana y los sectores inicialmente propuestos; esta se ha superado.

Aunque no es un inconveniente, si es necesario aclarar los alcances y procedimientos para llevar a cabo la intervención del mantenimiento rutinario por parte del Municipio.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista presenta un programa ajustado pero realizable, sin embargo, ya se encuentra atrasado de acuerdo al programa de trabajo que se está llevando a cabo. Ha iniciado con la realización de estudios y diseños, los cuales se revisarán por parte de la interventoría en los próximos días.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021.

No se presentan recomendaciones para este contrato.



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9. ANEXOS

9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

CONTRATISTAS			
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO**
1/11/2020	CSN-ANT-CTUMBO-010	SOLICITUD DE INICIO DE OBRA	CONSORCIO SORAM
3/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-021	SOLICITUD DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	CONSORCIO SORAM
14/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-033	SOLICITUD DE INFORMACION DEL CONTRATO	CONSORCIO SARAM
14/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-041	SOLICITUD DE INFORMACION DE OBRA	CONSORCIO SARAM
18/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-045	SOLICITUD DE PROGRAMACION DE OBRA	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
22/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-048	REITERACIÓN INFORMACION CONTRATISTAS	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
23/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-051	SOLICITUD DE SOPORTES PARA EL PROTOCOLO	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
29/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-061	SOLICITUD DE ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO SARAM
29/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-062	SOLICITUD INCLUSIÓN PAGA - ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
30/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-070	IMPLEMENTACION INMEDIATA DEL PROGRAMA EMPRENDENDORES RURALES, CATATUMBO.	CONSORCIO SORAM - ALCALDE HACARI

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA A INVIAS				
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**EMPRESA**	**REMITE**
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-011	REMISION DE DOCUMENTO DE POLIZA ACTUALIZADA DEL CONTRATO NUMERO 1278/20	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-012	SOLICITUD DE ANTICIPO DEL CONTRATO 1278/20	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-013	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL NO. 2	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL NO. 3	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-042	REMISIÓN HOJA DE VIDA DEL ESP GEOTECNIA	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-043	SOLICITUD CHEQUE CTA CTE ANTICIPO	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
17/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-044	INFORME SEMANAL NO.4	ING. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
21/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-047	HOJA DE VIDA ESP GEOTECNIA WDT	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
22/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-049	SOLICITUD A ING. ELIAS DEL ENVIO DEL ALCANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	INVIAS	JAIRO RAFAEL GAMBOA
24/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-052	INFORME SEMANAL NO. 5	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
28/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-053	ENVIO DE INFORMES SEMANALES ACT	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
30/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-071	CAMBIO DE HV RESIDENTE JORGE VALENCIA	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
31/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-072	INFORME SEMANAL NO. 6	ING RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950


9.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS.



Visita al municipio de Hacarí por parte de interventoría.



Inicio de ejecución de estudio topografíco.




Informe semanal N°3 diciembre.
Fecha: 4/12/2020



Radicación de oficios pertinentes de la interventoría. Fecha:10/12/2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



Informe semanal No.4 diciembre.
Fecha: 11/12/2020



Realización de diversos oficios solicitando información a la contratista e informes semanales.



Solicitud de documentación mediante los siguientes folios: CSN-ANT-CTUMBO-044 y CSN-ANT-CTUMBO-048



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de Hacarí.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **PERIODO MES:** Diciembre de 2020

CONTRATO DE OBRA No.: 125 DE 2020
PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION: 25 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.093.794.505,00
VALOR ADICIÓNALES: $ -

CONTRATISTA: CONSORCIO SORAM
VALOR ACUMULADO: $ 1.093.794.505,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020 INTERVENTOR: CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA 843371017 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	131.255.341	**30.830.960**		30.830.960	0,23	$ 71.040.989,00	1	2,304
Acumulado:	131.255.341	**30.830.960**		30.830.960	0,23	$ 80.496.342,00	1	2,611

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
20220	$ 1.093.794.505,00
Total	$ 1.093.794.505,00

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,0282	1,00	1	2	1.062.963.545	0		-
Interventor:	0,0954	1,00	1	2	$ 762.874.675,00	0		

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 34.658.010,00
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL	$ 0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	$ 10.688.589,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	$ 45.346.599,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	25-nov-20	21/08/21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	25-nov-20	25/04/24
Calidad de Estudios y Diseños	25-nov-20	25/11/25
Estabilidad y Calidad de Obra	25-nov-20	25/11/25

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	25/11/20	25/04/21
Otros	25/11/20	25/11/25

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se tienen previsto realizar durante este mes ningun procedimiento de imposición de multas.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La interventoria ha realizado solicitudes de cumplimiento en la entrega de documentos de programacion de obra y flujo de inversiones.

En el proceso de revision y demarcacion en sitio de los alcances se tuvo que realizar dos socializaciones con la comunidad y alcaldia para poder distribuir las placa huellas en sitios que se han dañado en el ultimo año.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

El contratista ha inicado las labores necesarias para elaborar los diseños geometricos y realizar los ajustes pertinentes al diseño de la placa huella.

El contratista ha iniciado la construccion de tuberia de 36". Esta inversion de obra no se cuantifica.

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: Diciembre de 2020 **CONTRATO No.** 125 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIO DE HACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO SORAM **SECTOR:** HACARI - SAN JOSE DEL TARRA
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
EQUIPO DE TOPOGRAFIA															**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: SAUL ASCANIO MANZANO
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-139369 NTS

Firma
Nombre: JEYSON ANDRES VERA VIANA
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-286970 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: Diciembre de 2020 **CONTRATO DE OBRA No.** 125 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIO DE HACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO SORAM **SECTOR:** HACARI - SAN JOSE DEL TARRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SAUL ASCANIO MANZANO	RESIDENTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	DIRECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: SAUL ASCANIO MANZANO
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-139369 NTS

Firma
Nombre: JEYSON ANDRES VERA VIANA
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-286970 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 125 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SORAM

MES INFORME MENSUAL: Diciembre de 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIO DE HACARI

SECTOR: HACARI - SAN JOSE DEL TARRA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	286 11	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		NACION	125 DE 2020	$ 1.093.794.505,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.093.794.505,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No._ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS
Director de Obra
Matrícula No.: 54202-108533 NTS

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 125 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SORAM

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Diciembre de 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIO DE HACARI

SECTOR: HACARI - SAN JOSE DEL TARRA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	22	24	23	24	22	23	24	24	24	24	24	23	23	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	733
Lluvias moderadas	0	2	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: SAUL ASCANIO MANZANO
Residente de Obra
Matrícula No.: 54202-139369 NTS

Firma
Nombre: JEYSON ANDRES VERA VIANA
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-286970 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No:** **PERIODO MES:** Diciembre de 2020 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No : 125 DE 2020
PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES
PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO SORAM
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24 DE ABRIL DE 2021

SECTOR: HACARI - SAN JOSE DEL TARRA
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.093.794.505,00
VALOR ADICIONALES:

RUTA
VALOR ACUMULADO: $ 1.093.794.505,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

TRAMO:
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020 INTERVENTOR: CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
125 DE 2020	CINCO (5) MESES	24 DE ABRIL DE 2021	1.093.794.505,00	1.093.794.505,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 1.093.794.505,00
Total	$ 1.093.794.505,00

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1278 DE 2020	5 MESES (PRORROGA EN TRAMITE POR INVIAS)	31/12/20	$ 843.371.017,00	$ 843.371.017,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 131.255.340,60	$ 30.830.960,00	$ 0,00	$ 30.830.960,00	0,23	$ 71.040.989,00	1	2,304
Acumulado:	$ 131.255.340,60	$ 30.830.960,00	$ 0,00	$ 30.830.960,00	0,23	$ 80.496.342,00	1	2,611

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,0282	1,00	1	2	$ 1.062.963.545,00	0	-	-
Interventor:	0,0954	1,00	1	2	$ 762.874.675,00	0	-	-

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 34.658.010,00
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL	$ 0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	$ 10.688.589,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 45.346.599,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 / PR / PR / PR / PR / PR / PR / PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre: EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS
Director de Obra
Matrícula No.: 54202-139369 NTS

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	31	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. 125 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SORAM

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.093.794.505,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.093.794.505,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 34.658.010,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 34.658.010,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 109.379.451	25	11	2020	25	8	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 218.758.901	25	11	2020	25	4	2024
Calidad de Estudios y Diseños		$ 328.138.352	25	11	2020	25	11	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 328.138.352	25	11	2020	25	11	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2730030-0

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.600	25	11	2020	24	4	201
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0718741-2 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: Se solicita al contartista la actualización de polizas de acuerdo a la fecha correspondiente del acta de inicio.



Firma _____
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	[illegible]
		VERSIÓN	
		PÁGINA	DE

FECHA: 16 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 01
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaria Férrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE OBRA No. 125 DE 2020

CONTRATISTA: Consorcio SORAH

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de Vias terciarios en los municipios PDET de Hacari en el Dpto Norte de Santander en el marco de la implementación del acuerdo final de colombia Rural. —

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

INTERVENTOR: Consultores Solano Navas Ltda

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Jose Alexander Herrera	Concejo Mpal.	Alcaldia - Concejo Comunidad
Eddy Jhoana pallares Tarazona	Sec. de planeacion	Alcaldia
Ever Leonardo Ramirez	Director de Obra	Contratista
Jairo R Gamboa Ramirez	Director Interventoria	Interventoria
Alcides Contreras Asconio	presidente junta	junta de Ac. San jose del tarra
Ruben Cafodieso Quintero	Presidente Asojuntas	junta de Ac. La Valentina

OBJETIVOS DE LA REUNION
- Revisar y definir los aspectos de la contratacion
—

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
NA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA
- Visita de Obra con recorrido
- Reorganizacion de obsisados de la Ubicacion de placas huellas

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MNTFRA-MN-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 16 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Se ubicaron y priorizaron los tramos de la siguiente manera (para placa huella)

① - Tramo 1. L = 320 del PR 8+510 - PR 8+830 Sector puente.
② Tramo 2 L = 240 del PR 11+140 - PR 11+380 Sector Monte Torre
③ Tramo 3 L = 118 del PR 11+620 - PR 11+738

Dentro de los sectores se requieren la ubicación de 4 alcantarillas las otras Alcantarillas se ubicaron dentro del proceso de diseño.

La comunidad inicia con la conformación del comité de veeduría.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
- Realizar Socialización con Procesos de funcionarios de la ART en Enero	por definir	Eddy Johana y Ever.
- Cronograma de trabajo y Flujo de inversión	22-DIC-2020	Ever Ramirez
- Conformación Comité de Veeduría	22-Ene-2021.	Comunidad: Aleida, Ruben - Alexander

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PROXIMO COMITÉ DE OBRA 4 (Día) 01 (Mes) 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Jairo Gomboa Ramirez	
Eddy Johana Pallares T.	
Aleida Contreras Ascanio	
Ruben Casadiegos Quintero	
Jose Alexander Herrera Galvan	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

EVER RAMIREZ ARIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 3 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): HACARÍ-SAN JOSE DEL TARRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 2 (Numeración consecutiva) del 27/11/2020 al 3/12/2020

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/2020

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,65 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SORAM			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	125 del 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.093.794.505,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.093.794.505,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.093.794.505	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.048.985.192,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 25.057.837,75 FECHA FACTURA: 3/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 7.301.913,57

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	


MES FACTURADO: NOVIEMBRE/202(
VALOR FACTURA: $ 4.694.087,29 FECHA FACTURA: 3/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: HACARÍ-SAN JOSE DEL TARRA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


Se progamó realizar visita técnica para visualizar el alcance del proyecto en el municipio en conjunto con la contratista
Se realizó revisón de las instalaciones para la puesta en marcha de la logistica de la interventoria
Se inicia labores de la interventoria para documentación necesario para comienzo de labores y protocolos.
Interventoría solicita al contratista envio del protocolo de bioseguridad COVID-19, mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-021, el día 3/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará visita tecnica para visualizar el alcance del proyecto en el municipio en conjunto con la contratista

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. HACARÍ-SAN JOSE DEL TARRA



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
AVANCE DE LA TOPOGRAFIA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Radicación de oficios pertinentes de la interventoria



Oficina interventoria, carrera 34 11- 58 buenos aires, apartamento 103 edificio San Felipe



Inicio documentacion necesaria para interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 10 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): HACARÍ-SAN JOSE DEL TARRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 3 (Numeración consecutiva) del 4/12/20 al 10/12/20

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,65 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SORAM			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	125 del 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.093.794.505,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.093.794.505,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.093.794.505	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.048.985.192,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 25.057.837,75 FECHA FACTURA: 10/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12.778.348,75


PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 5.476.435,18 FECHA FACTURA: 10/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: HACARÍ-SAN JOSE DEL TARRA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X	
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se progamó realizar visita tecnica para visualizar el alcance del proyecto en el municipio en conjunto con la contratista
Se solicitó a la contratista por medio de un oficio el protocolo de bioseguridad pertinente para inicio de actividades
Se empezó diligenciamiento por parte de los colabores de la interventoria, para las actas del mes de noviembre y de diciembre

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará visita tecnica para visualizar el alcance del proyecto en el municipio en conjunto con la contratista

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. HACARÍ-SAN JOSE DEL TARRA

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
AVANCE DE LA TOPOGRAFIA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboracion de informes semanales



Realizacion de diversos oficios solitando información a la contratista



Diligencia de actas de los meses transcurridos en la interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 17 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): HACARÍ-SAN JOSE DEL TARRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 4 del 11/12/20 al 17/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,59 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SORAM			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	125 del 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.093.794.505,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.093.794.505,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.093.794.505	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.048.985.192,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 25.057.837,75 FECHA FACTURA: 17/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 17.570.229,53

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 17/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: HACARÍ-SAN JOSE DEL TARRA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Levantamiento topográfico y replanteo por parte de la comision topográfica del contratista.
Visita de presocialización por parte del director de interventoria.
Se empezó diligenciamiento por parte de los colabores de la interventoria, para las actas del mes de diciembre.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (Plan de Calidad, Cronograma o porroga de obra, informe de avance de ejecución de las actividades, relación del personal profesional, plan de inversión, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-041, del 14/12/20.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (RP, CDP, Acta de Inicio, Contrato, Poliza, Acta de aprobación de Poliza) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-033, del 14/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el seguimiento a la contratista para completar informacion pertinente y coordinar visitas al area a intervenir.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No.



PR 0+0000 PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita al Municipio de HACARI por parte de interventoría.



Realización de diversos oficios solitando información a la contratista e informes semanales.



Inicio de levantamiento topográfico y replanteo por parte de la comision topográfica del contratista.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 24 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): HACARÍ-SAN JOSE DEL TARRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 5 del 18/12/20 al 24/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR: 0,59

No. PUENTES:

OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SORAM		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	125 del 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.093.794.505,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.093.794.505,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.093.794.505	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.048.985.192,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ 25.057.837,75 FECHA FACTURA: 24/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 17.570.229,53

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 24/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: HACARÍ-SAN JOSE DEL TARRA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Levantamiento topográfico y replanteo por parte de la comision topográfica del contratista.
Elaboración del informe semanal y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de Hacarí.
Reunión el dia 23/12/20 con el representante legal de la empresa Consultores Solano Navas LTDA y con el equipo de trabajo de interventoría.
Interventoría solicita al contratista Programación de obra y plan/programación de inversión de recursos mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-044, del 18/12/20.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (CDP, RP, Contrato, Acta de Inicio,Planilla de pago parafiscales del mes de noviembre, Actas de aprobación de poliza, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-048, del 21/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el seguimiento a la contratista para completar informacion pertinente y coordinar visitas al area a intervenir.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. HACARÍ-SAN JOSE DEL TARRA



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA


AVANCE DE LA TOPOGRAFIA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Realización de diversos oficios solicitando información a la contratista e informes semanales.



Solicitud de documentación mediante los siguientes folios: CSN-ANT-CTUMBO-044, correspondiente al 18/12/20 y CSN-ANT-CTUMBO-048, correspondiente al 21/12/20.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de Hacarí.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): HACARÍ-SAN JOSE DEL TARRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 6 del 25/12/20 al 31/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,59 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SORAM			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	125 del 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.093.794.505,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.093.794.505,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.093.794.505	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.048.985.192,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020
VALOR FACTURA: $ 25.057.837,75 FECHA FACTURA: 31/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 22.362.110,31

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 31/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: HACARÍ-SAN JOSE DEL TARRA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES: A la fecha el contratista no ha requerido la solicitud de permisos y licencia ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 11# 16-109, oficina 107. Edificio Monaco Barrio:San agustin, Ocaña norte de Santander.

OBSERVACIONES:

A la fecha ya terminaron estudios topográficos, se encuentra empleado el director y residente de obra.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Elaboración del informe semanal No.6 y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de Hacarí.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar estudios y diseños del contrato de obra mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-061, del 30/12/20.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar la implementación inmediata del programa emprendedores rurales, para el mantenimineto rutinario en el marco de los convenios Colombia rural subregion del catatumbo mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-070, del 30/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con el seguimiento a la contratista para completar información pertinente y coordinar visitas al área a intervenir.
Realizar entrega de los resultados de estudios y diseños del área a intervenir.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. HACARÍ-SAN JOSE DEL TARRA



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
AVANCE DE LA TOPOGRAFIA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboración de informe mensual correspondiente a diciembre, por parte de interventoría para el municipio de Hacarí.



Trabajos de Oficina por parte de Interventoría elaboración de informe mensual correspondiente al mes de diciembre, solicitud de documentación a contratistas, elaboraciónde informes semanales, entre otras actividades.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de Hacarí.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS



INVIAS – SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

SARDINATA – LAS MERCEDES, NORTE DE SANTANDER

INTERVENTOR:
CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

INFORME MENSUAL No. 1

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
2.1. LOCALIZACIÓN 4
2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 6
2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 6
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 7
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 7
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 8
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 8
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 9
4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 9
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 9
4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA 9
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 9
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 9
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 9
4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 9
4.8. INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 9
4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 10
4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA 10
4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 10
4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 10
4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA 10
4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 10
4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 10
4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN 10
4.11.6. INFORME SEMANAL 11

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
5.1. INFORMACION GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS 13
5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 13
6. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
6.7. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 16
6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 16
6.7.2. APLICATIVO CIFRA 16
6.7.3. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA 16
6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA 19
9. ANEXOS 25
9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 25

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, mediante concurso de méritos abierto CMA-DO-SRT-065-2020 convocó el proceso cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", el cual fue adjudicado a CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA, con Nit 804.002.667-8 mediante el contrato 1278 de 2020 por un valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) incluido IVA, equivalente a 960.77 salarios mínimos legales vigentes, con un plazo para la ejecución del contrato de SEIS (6) MESES, contados a partir del 24 de NOVIEMBRE de 2020, en la cual se impartió orden de inicio según oficio SRT 47648, de igual manera se designó como Supervisor del contrato de Interventoría al Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ y como Gestor Técnico del Proyecto el Ingeniero RODRIGO OSORIO.

EL MUNICIPIO DE SARDINATA - LAS MERCEDES suscribió el contrato de obra No. LP 008-350-2020, el cual se encuentra inscrito en el banco de programas y proyectos de la secretaría de planeación del municipio de SARDINATA – LAS MERCEDES que tiene como objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". Por un valor de MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS, moneda legal colombiana ($ 1.094.290.128) incluido IVA.

En desarrollo de las funciones técnicas y administrativas de la Interventoría, se elaboró el presente informe que contiene información detallada de las actividades desarrolladas en el contrato de obra No. LP 008-350-2020, comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020, anexando registro fotográfico de las actividades objeto del contrato de obra.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**". Nace con el fin de mejorar la accesibilidad del transporte que permita garantizar los servicios de movilidad y transporte para la población; también busca garantizar la generación de un ambiente sano y salubre, a su vez, aumentando la seguridad vial para los usuarios generando una sección transversal óptima que permita la circulación y una adecuada operación vehicular segura para el transporte de pasajeros y de carga, respectivamente, también se busca disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular.

Este mejoramiento contará con estudios topográficos y la construcción de placas huellas y actividades de mantenimiento periódico, en los sectores críticos según los estudios a realizar por los ingenieros especialistas.

2.1. LOCALIZACIÓN



ILUSTRACIÓN 1. OCAÑA NORTE DE SANTANDER (FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA EN NORTE DE SANTANDER)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



ILUSTRACIÓN 2 MUNICIPIO SARDINATA (FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA NORTE DE SANTANDER)

SARDINATA es un municipio de Colombia, situado en el departamento del Norte de Santander. El Municipio de Sardinata pertenece a la subregión norte del departamento, con los Municipios de Bucarasíca, El Tarra y Tibú. Representa el 28.62 % de la extensión total de la subregión.
Sardinata se ubica sobre la cordillera oriental del país, en las coordenadas: longitud Oeste de Greenwich 72º 48' 17" y latitud Norte 8º 5' 09", a una distancia de 70 Km. de la capital del departamento.
Con una superficie de 1.451.17 km 2, nuestro municipio aporta el 6.60 % del área total del Departamento Norte de Santander de 21.987 km 2.
En el municipio de Sardinata se construirá 878,60 ml de placa huella, el punto de inicio parte del Restaurante la floresta y finaliza en el Chorreadero.

- **UBICACION DEL PROYECTO**

La obra que tiene como objeto: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS rurales EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL", se encuentra dentro de la región Andina. Este tramo se encuentra ubicado entre el Km 0+22, Km 0+28 y el K 0+34.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



ILUSTRACIÓN 3. LOCALIZACIÓN PROYECTO (GOOGLE EARTH)

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se verificó entre el contratista, interventoría y el Ingeniero supervisor por parte de la oficina de planeación del municipio de Sardinata, que las condiciones iniciales de la vía presentan un tramo con presencia de erosión, deterioro y empozamiento de agua, zona en la cual será intervenida para la construcción de la placa huella.

Actualmente la vía se encuentra deteriorada, con pluviosidad y vegetación, también dificulta el paso de cualquier transporte público, en especial el tránsito de motos, ya que se han visto afectadas por accidentes.

Después de realizado el recorrido técnico y revisada lo documentación inicial de los estudios y diseños, se concluye que debido a las malas condiciones de la sub rasante y por la afectación directa del clima, es necesaria la presencia de los especialistas para complementar los estudios referentes al levantamiento topográfico del corredor, diseño geométrico y señalización, estudio hidráulico, hidrológico y socavación, estudio geotécnico y pavimentos, diseño estructural, plan de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. Conforme a la vía existente, se realizará rellenos con material de préstamo, colocación y compactación de sub base granular y la placa huella con su espesor de diseño en el tramo final de la vía.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número del Contrato	No. LP 008-350-2020
Objeto del Contrato	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".
Valor del Contrato	MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($ 1.094.290.128,oo) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
Contratante	MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT. No.	800.099.263-8
Contratista	BIOTECNOLOGÍA COLOMBIA S.A.S
NIT. No.	800.226.646-0
Plazo Inicial	TRES (3) MESES
Fecha de Suscripción Contrato	4 de Noviembre del 2020
Fecha de Acta de Inicio	1 de Diciembre del 2020
Fecha de Terminación	1 de Marzo del 2020
CDP	No. 00708001, del 8 de Julio del 2020
RP	No.1015004, del 15 de Octubre del 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO	POLIZA No.	CUANTIA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2757836-7	10%	$109.429.013	15/10/20	15/05/21
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$328.287.038	15/01/21	15/01/26
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$218.858.026	15/10/20	15/01/24
RESPONSABILIDAD CIVIL	0724363-6	200 SMMLV	$175.560.400	15/10/20	15/01/21

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- En el momento no se han iniciado las actividades, teniendo en cuenta que se debe reestructurar el contrato debido a que el flujo vehicular que transita por la vía a intervenir es de tráfico pesado, por lo tanto, es necesario modificar el tipo de placa huella.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

N/A

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Interventoría realiza visitas al municipio del Sardinata, para determinar el alcance del proyecto e identificar el área a intervenir.
- Interventoría solicita la documentación necesaria al contratista, con el fin de realizar el seguimiento del avance de obra.
- A la fecha no se ha iniciado ejecución de obra, teniendo en cuenta que se debe reestructurar el contrato debido a que el flujo vehicular que transita por la vía a intervenir es de tráfico pesado, por lo tanto, es necesario modificar el tipo de placa huella.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A la fecha no se ha iniciado ejecución de obra, teniendo en cuenta que se debe reestructurar el contrato debido a que el flujo vehicular que transita por la vía a intervenir es de tráfico pesado, por lo tanto, es necesario modificar el tipo de placa huella.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

N/A

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

N/A

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se presenta la información sobre el informe Financiero y Presupuestal del contratista de obra para la ejecución del proyecto para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020. (Se anexa formato en PDF).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

N/A

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

N/A

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

N/A

4.8. INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 la interventoría diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 se registra seguimiento al control de aportes legales y seguridad social contrato de obra. (Se anexa formato en PDF).

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría solicitó al contratista la actualización de las pólizas del contrato. Sin embargo, en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15, se registra el seguimiento de garantías y seguro del contrato de obra. (Se anexa formato en PDF).

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

N/A

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

N/A

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

N/A

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

N/A

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

N/A

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, realizó visitas de obra al municipio de Sardinata, la información se encuentra registrada en las siguientes actas de comité de obra:

Actas de Comité de Obra	
Fecha	**Descripción**
04/12/2020	Acta Comité de Obra No. 1

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN

Para el presente periodo no se realizaron actas de reunión.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11.6. INFORME SEMANAL

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría realizó los respectivos informes semanales, en el cual se detallan los trabajos realizados por parte del contratista y de la interventoría. En la siguiente tabla se relacionan las fechas de cada informe semanal. (Se anexa formato en PDF).

INFORMES SEMANALES	
FECHA	**NUMERO DE INFORME**
01/12/2020	INFORME SEMANAL No. 2 LP 008-350-2020
04/12/2020	INFORME SEMANAL No. 3 LP 008-350-2020
11/12/2020	INFORME SEMANAL No. 4 LP 008-350-2020
18/12/2020	INFORME SEMANAL No. 5 LP 008-350-2020
25/12/2020	INFORME SEMANAL No. 6 CO - 150 DE 2020

• FORMATOS CONTRATO DE OBRA, CAPITULO 4

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de diciembre de 2020, se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del **Instituto Nacional de Vías – INVIAS**, correspondientes al contrato de obra. A continuación, una relación de los formatos diligenciados en el periodo del presente informe.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
4.1	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
4.8	INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
4.9	SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-15
4.11.4	ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
4.11.6	INFORME SEMANAL	MINFRA-MN-IN-15-FR-2

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACION GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Número del Contrato	1278 de 2020
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".
Valor del Contrato	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) IVA incluido.
Contratista	CONSULTORES SOLANO NAVAS
Nit	900548339-9
Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Nit	800.215.807-2
Supervisor	ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Fecha de Inicio	24 DE NOVIEMBRE 2020
Plazo	CINCO (5) MESES
Fecha de terminación	23 DE ABRIL 2020
CDP	No. 86520, del 17 de abril del 2020
RP	No. 575920, del 15 de octubre del 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO	POLIZA No.	CUANTIA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	96-44-101155788	9%	$ 84.337.101,70	05/10/2020	30/06/2021
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		45%	$ 421.685.508,50	05/10/2020	30/06/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18%	$ 168.674.203,40	05/10/2020	31/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO		27%	$ 253.011.305,10	31/12/2020	31/12/2025

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

A la fecha no se ha iniciado ejecución de obra, teniendo en cuenta que se debe reestructurar el contrato debido a que el flujo vehicular que transita por la vía a intervenir es de tráfico pesado, por lo tanto, es necesario modificar el tipo de placa huella.

Se han programado diferentes reuniones de comité de obra en los cuales se abordaron los temas relacionados con los avances que se han ejecutado a la fecha por parte del contratista y las diferentes actividades programadas con el fin de dar avance al proyecto, estas actividades se pueden evidenciar en el numeral 3.2 Descripción de actividades desarrolladas en el mes.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría no ha recibido información por parte del contratista de los estudios y diseños realizados, se está a la espera de la información por parte de los especialistas.

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La interventoría para la ejecución del contrato 1278 de 2020 se encargó de realizar el programa anual de caja el cual contempla los gastos de la misma a lo largo de los cinco (5) meses del contrato. Dicha información se encuentra relacionada en la siguiente tabla.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

PROGRAMA ANUAL DE CAJA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA PLAZO: 5 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 843.371.017
FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 23 DE ABRIL DE 2021

ACTA No.	PERIODO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTO EJE - PRO	% PROGR	% EJEC	% ACUM PROGR	% ACUM EJEC
1	24 NOV AL 30 NOV DE 2020	$ 33.734.841	$ 9.609.382	$ 24.125.458	4,00%	1,14%	4,00%	1,14%
2	1 DIC AL 31 DIC DE 2020	$ 168.674.203	$ 71.040.989	$ 97.633.214	20,00%	8,42%	24,00%	9,54%
3	1 ENE AL 31 ENE DE 2021	$ 168.674.203						
4	1 FEB AL 28 FEB DE 2021	$ 168.674.203						
5	1 MAR AL 31 MAR DE 2021	$ 168.674.203						
6	1 ABR AL 24 ABR DE 2021	$ 134.939.363						

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

N/A

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el transporte a las visitas de obra, se contó con un Vehículo 4x4, cilindraje 2.000

6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez terminado el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2020, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. (Se anexa formato en PDF).

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez terminado el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2020, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. (Se anexa formato en PDF).

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 donde se relaciona los datos de las planillas de seguridad social del personal que se empleó en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de diciembre del 2020. (Se anexa formato en PDF).

6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se entregó al Instituto Nacional de Vías INVIAS la póliza No. 96-44-10115578. Mediante oficio remisorio CSN-ANT-CTUMBO-011. La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 donde está registrado el seguimiento de garantías por medio de la póliza (Se anexa formato en PDF).

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el contrato de interventoría No. 1278 de 2020 se encuentra en ajustes el plan de calidad, para posteriormente ser revisado y aprobado.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se encuentra en trámite el proceso de realización de solicitud para el anticipo del contrato de Interventoría.

6.7.2. APLICATIVO CIFRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 presentó en el aplicativo CIFRA cada uno de los informes semanales correspondiente al municipio Sardinata y la información pertinente del contrato.



6.7.3. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA

Se entrega los formatos de control de bioseguridad del contratista y la interventoría de acuerdo a las indicaciones recibidas por el INVIAS a raíz de la coyuntura que estamos pasando por la pandemia del COVID-19.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, correspondientes al contrato de interventoría. A continuación, una relación de los formatos realizados para el periodo.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
6.1	**PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-7
6.2	**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
6.3	**CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-13
6.4	**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-16
6.6	**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-18

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato de obra tuvo como acta de inicio el 1 de diciembre de 2020, se ha tenido comunicación constante entre Contratista y la Interventoría para dar instrucciones, recomendaciones y definición de los alcances de los Estudios y Diseños por entregar siguiendo la normatividad vigente del Invias.

A la fecha no se ha iniciado ejecución de obra, teniendo en cuenta que se debe reestructurar el contrato debido a que el flujo vehicular que transita por la vía a intervenir es de tráfico pesado, por lo tanto, es necesario modificar el tipo de placa huella.

El contratista presenta un programa ajustado, pero no realizable, y aunque no se presenta atrasado es importante revisar el programa presentado, considerando que los estudios y diseños tienen un tiempo de revisión.

Se recomienda que este contrato sea ampliado en plazo, pues los 3 meses que tienen para ejecución son insuficientes.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021.



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar un resumen de la información generada dentro del ejercicio de la construcción de las obras de mantenimiento en las vías del municipio de Sardinata, correspondientes al mes de diciembre de 2020, donde la firma Consultores Solano Navas Ltda., ejerce Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera.

ALCANCE

En el alcance de este informe se presenta un resumen de los resultados de todas las actividades tanto de consultoría para la realización y ajuste a los diseños, como de obra, realizados por el contratista y las actividades de interventoría; realizadas durante el mes de diciembre de 2020 y un informe financiero de los avances de obra.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°:	LP-008-350-2020
CONTRATISTA:	BIOTECNOLOGÍA COLOMBIA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	LESLY DAYANA SOSA CAMACHO
VALOR ACTUALIZADO	$ 1.094.290.128.00 (Incluido IVA)
PLAZO ACTUALIZADO	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	28 DE FEBRERO DE 2021
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
VALOR ANTICIPO	$0.00

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N°:	1278 DE 2020
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES
VALOR INICIAL	$843.371.017.00 (Incluido IVA)
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	24 NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	23 DE ABRIL DE 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.
VALOR ANTICIPO	354.3573.570.00

ASPECTOS FINANCIEROS DEL AVANCE DE OBRA.

Las actividades de obra ejecutada al final del mes solo corresponden a los trabajos de los ajustes a los diseños. Estos valores no han sido facturados porque no se han revisado y aprobado al momento de este balance ningún informe. El valor correspondiente de ejecución es de 32.828.704,00 (TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS) incluido IVA.

Este valor ejecutado (no facturado) acumulado a esta fecha es de 32.828.704,00 (TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS), lo que equivale a 3.0% del total finalmente contratado.

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	MES DE EJECUCIÓN	VALOR INICIAL PROGRAMADO A EJECUTAR (IVA INCLUÍDO)	% PROGRAMADO DE OBRA A EJECUTAR	EJECUTADO REAL DE OBRA	%EJECUTADO REAL DE OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS / CONSULTORIA - INICIO EJECUCIÓN DE OBRA	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020	32.828.703,84	3.00%	32,828,704.00	3.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	ENERO DE 2021	733.174.385,76	67.00%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	FEBRERO DE 2021	328.287.038,40	30.00%	-	0.00%
TOTAL		$ 1.094.290.128,00	100.00%	-	3.00%

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

Al momento de este informe no se ha presentado acta parcial de obra.

ACTIVIDADES PRINCIPALES.

Se han definido en visita conjunta en la realización de la implementación y verificación de los alcances del proyecto en el los sectores de via que se van a intervenir. Estas actividades se han llevado a cabo con la participación activa del municipio, pero no ha participado la comunidad. La via a intervenir es Sardinata – Las Mercedes, que tiene una longitud aproximada de 43 km.

Se realizó una visita de ubicación de las obras, con base en lo definido por la alcaldía y la comunidad. En esta visita no se presentó ningún miembro de la comunidad.

Se marcan la totalidad de los sectores a intervenir, quedando el siguiente alcance.


ÍTEM	LONG.	INICIO	FIN
PLACA HUELLA	440	N8.19701° W72.82126°	N8.19963° W72.82308°
PLACA HUELLA	120	N8.22074° W72.85832°	
PLACA HUELLA	120	N8.24776° W72.87776°	N8.24912° W72.87765°
PLACA HUELLA	140	N8.26114° W72.88420°	N8.26264° W72.88376°






Tramo 1 aproximadamente 450 m

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Tramo 2 aproximadamente 120	
	
Tramo 3 aproximadamente 120 m	

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

	
Tramo 4 aproximadamente 140 m	

Dentro de este proyecto no se tienen previstas alcantarillas, por lo que su necesidad y ubicación se determinara con base en los estudios y diseños.

ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

Se han realizado solicitudes al contratista para que se entregue la información relacionada con el contrato.

MANEJO DE ANTICIPO.

El contrato de obra no tiene anticipo.

INCONVENIENTES.

Este proyecto tiene un componente de transito complicado, porque por esta via circulan aproximadamente 100 volquetas de un solo eje transportando carbón; y se observa que muchas de ellas van sobrecargadas.

Aunque no es un inconveniente, si es necesario aclarar los alcances y procedimientos para llevar a cabo la intervención del mantenimiento rutinario por parte del Municipio.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El contratista presenta un programa ajustado, pero no realizable, y aunque no se presenta atrasado es importante revisar el programa presentado, considerando que los estudios y diseños tienen un tiempo de revisión.

Se recomienda que este contrato sea ampliado en plazo, pues los 3 meses que tienen para ejecución son insuficientes.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021.



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9. ANEXOS

9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

CONTRATISTAS			
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO**
3/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-019	SOLICITUD DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA
14/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-031	SOLICITUD DE INFORMACION DEL CONTRATO	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S
14/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-039	SOLICITUD DE INFORMACION DE OBRA	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S
18/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-045	SOLICITUD DE PROGRAMACION DE OBRA	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
18/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-046	SOLICITUD DE ACTA DE INICIO SARDINATA	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S
22/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-048	REITERACIÓN INFORMACION CONTRATISTAS	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
23/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-051	SOLICITUD DE SOPORTES PARA EL PROTOCOLO	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
29/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-059	SOLICITUD DE ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S
29/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-062	SOLICITUD INCLUSIÓN PAGA - ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
30/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-068	IMPLEMENTACION INMEDIATA DEL PROGRAMA EMPRENDENDORES RURALES, CATATUMBO.	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S - ALCALDE SARDINATA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA A INVIAS				
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**EMPRESA**	**REMITE**
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-011	REMISION DE DOCUMENTO DE POLIZA ACTUALIZADA DEL CONTRATO NUMERO 1278/20	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-012	SOLICITUD DE ANTICIPO DEL CONTRATO 1278/20	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-013	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL NO. 2	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL NO. 3	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-042	REMISIÓN HOJA DE VIDA DEL ESP GEOTECNIA	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-043	SOLICITUD CHEQUE CTA CTE ANTICIPO	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
17/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-044	INFORME SEMANAL NO.4	ING. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
21/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-047	HOJA DE VIDA ESP GEOTECNIA WDT	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
22/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-049	SOLICITUD A ING. ELIAS DEL ENVIO DEL ALCANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	INVIAS	JAIRO RAFAEL GAMBOA
24/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-052	INFORME SEMANAL NO. 5	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
28/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-053	ENVIO DE INFORMES SEMANALES ACT	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
30/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-071	CAMBIO DE HV RESIDENTE JORGE VALENCIA	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
31/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-072	INFORME SEMANAL NO. 6	ING RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS.



Visita al municipio de Hacarí por parte de interventoría.



Revisión del estado actual del área a intervenir por parte de interventoría.



Informe semanal N°3 diciembre.
Fecha: 10/12/2020



Radicación de oficios pertinentes de la interventoría. Fecha:10/12/2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **PERIODO MES:** DICIEMBRE DE 2020

CONTRATO DE OBRA No.: LP 008-350-2020

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACION: 01 DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.094.290.128,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.094.290.128,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: TRES (3) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020 INTERVENTOR: CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA
$ 843.371.017,00
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		0
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	131.255.340	32.828.704		32.828.704	0,25	$ 71.040.989,00	1	2,164
Acumulado:	131.255.340	32.828.704		32.828.704	0,25	$ 80.496.342,00	1	2,452

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 1.094.290.128,00
Total	$ 1.094.290.128,00

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,0300	1,00	1	2	1.061.461.424	2	1.061.461.424	265.365.356
Interventor:	0,0954	1,00	1	2	$ 762.874.675,00	0		

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.000.000,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	24.828.704,00
VALOR TOTAL	32.828.704,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	1/12/20	1/07/21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	1/12/20	2/03/24
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	3/03/21	3/03/26

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	1/12/20	3/03/21
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se tienen previsto realizar durante este mes ningun procedimiento de imposición de multas.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La interventoria ha realizado solicitudes de cumplimiento en la entrega de documentos de programacion de obra y flujo de inversiones.

La interventoria esta en espera de recibir por parte del contratista el dsieño de placa huella y dara especial importancia

a la presencia al trnsito de volquetas transportadoras de carbon, lals cuales son sobrecargadas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

El contratista ha inicado las labores necesarias para elaborar los diseños geometricos y realizar los ajustes pertinentes al diseño de la placa huella. No hay otra actividad que pueda realizarce durante este proceso.

El contratista no tiene el tiempo suficiente para realizar las actividades contractuales. Es necesario solicitar una prorroga.

Firma

Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: LP 008-350-2020 **CONTRATISTA:** BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIO DE SARDINATA

SECTOR: SARDINATA - LAS MERCEDES

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	1015004	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		NACION	LP 008-350-2020	$ 1.094.290.128,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.094.290.128,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Director de Obra

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No:** **PERIODO MES:** DICIEMBRE DE 2020 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No : LP 008-350-2020
PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES
PLAZO ACUMULADO: TRES (3) MESES

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
FECHA DE INICIACIÓN: 01 DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28 DE FEBRERO DE 2020

SECTOR: SARDINATA - LAS MERCEDES
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.094.290.128,00
VALOR ADICIONALES:

RUTA
VALOR ACUMULADO: $ 1.094.290.128,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

TRAMO: SARDINATA - LAS MERCEDES
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020 INTERVENTOR: CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
LP 008-350-2020	TRES (3) MESES	28 DE FEBRERO DE 2020	1.094.290.128,00	1.094.290.128,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 1.094.290.128,00
Total	$ 1.094.290.128,00

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1278 DE 2020	5 MESES (PRORROGA EN TRAMITE POR INVIAS)	31/12/20	$ 843.371.017,00	$ 843.371.017,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 131.255.340,00	$ 32.828.703,84	$ 0,00	$ 32.828.703,84	0,25	$ 71.040.989,00	1	2,164
Acumulado:	$ 131.255.340,00	$ 32.828.704,00	$ 0,00	$ 32.828.704,00	0,25	$ 80.496.342,00	1	2,452

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,0300	1,00	1	2	1.061.461.424	2	1.061.461.424	265.365.356
Interventor:	0,1909	1,00	1	2	762.874.675	0	-	-

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.000.000,00
GESTIÓN PREDIAL	0,00
GESTIÓN SOCIAL	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	24.828.704,00
VALOR TOTAL	32.828.704,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1																	
GPP2																	
GPP3																	
GPP4																	
GPP5																	
GPP6																	
GPPn																	

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre
Director de Obra
Matrícula No.

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. LP 008-350-2020 **CONTRATISTA:** BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 01 DICIEMBRE DE 2020

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28 DE FEBRERO DE 2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.094.290.128,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.094.290.128,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 56.477.783,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 56.477.783,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 109.429.013,00	1	12	2020	1	7	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 218.858.026,00	1	12	2020	2	3	2024
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 328.287.038,00	3	3	2021	3	3	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2757836-7

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.400,00	1	12	2020	3	3	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No 0724363-6 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____



Firma _____
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 04 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 01
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaria y Fe. DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 1488-350 DE 2020

CONTRATISTA: Biotecnologia Colombia S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzos para el Mantenimiento y mejoramiento de vias rurales en el municipio de Sardinata. Departamento Norte de Santander del programa Colombia Rural.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 728 DE 2020

INTERVENTOR: Consultores Solano Navas. Ltda.

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Ing. Freddy Acevedo	Sec. de Planeación	Alcaldia de Sardinata
Ing. Jairo R. Gamboa	Director Interventoria	Consultores Solano Navas Ltda.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisar y definir alcance del contrato.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

NA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Aspectos tecnicos resultado de la visita
- /

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Como resultado de la visita de obra se observó una necesidad de incluir sitios de drenaje dentro de los tramos a intervenir una placa huella.
Se observó que se están colocando material de afirmado sobre la vía en tramos bastante deteriorados por las lluvias, estos materiales están siendo colocados por particulares, dueños de minas y volquetas. Por iniciativa de la misma comunidad, solucionando el tema del afirmado y la conformación de la calzada existente lo que nos permite reducciones, esas cuantías a la financiación de las obras de arte que en los cuatro tramos señalados de placahuella se requieren en forma puntual sean alcantarillas de 36" con diametro de 36" tipo INVIAS, se solicitara al contratista precios unitarios presupuesto para las 6 alcantarillas a efectos de evaluar su inclusión en el contrato sin que se afecte el monto total del mismo. Se solicitara al contratista el cronograma de trabajo donde se proyecte su ejecución con una verdadera evaluación de rendimientos de ejecución. A continuación se relacionan los tramos a intervenir en la placa huella tramo 1 - Chaveadero Inicio: E 0950367

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	INFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	de	3

FECHA: 04 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

N 01077895 - Fin E 0350364? N 01078194 Tramo 2 Escuela de Palos Inicia E 0349652? N 0109335?3 - Fin E 0349679? N 0109382?, Tramo 3 La Cuva del Diablo Inicia E 0349596? N 0108512?. - Fin E 0349603? N 0108526?, Tramo 4 El Placer: Inicia E 0349553? N 0109519?4 - Fin E 0349566? N 0108521?.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
• Informar al alcalde de lo acontecido	04-12-2020	J Gomboa - F Acevedo
• Enviar copia al contratista de esta Acta	04-12-2020	J Gomboa - F Acevedo
• Solicitar APU's nuevos y Presupuesto y Cronograma al contratista	07-12-2020.	J Gomboa

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

N/A

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 18 (Día) 12 (Mes) 2020. (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Freddy Acevedo.	
Jairo R. Gomboa	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 3 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): SARDINATA-LAS MERCEDES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 2 del 27/11/2020 al 3/12/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTOR: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ (supervisor del convenio Ing. Jesus Edgardo Vergel L.)

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/2020

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,6 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S.			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	350 de 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.094.290.128,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	TRES (3) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.094.290.128,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.094.290.128	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.018.006.897,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI | NO (N/A)
MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 3.282.870,38 FECHA FACTURA: 3/12/2020
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)


INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 2.347.043,65

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI | NO (N/A)
MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 2.347.043,65 FECHA FACTURA: 3/12/2020
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance fisico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: SARDINATA-LAS MERCEDES

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se formalizó el inicio de los trabajos mediante acta de inicio de obras, suscrita por el personal de la alcaldia de Sardinata y esta interventoria.
Se realizó revisión de las instalaciones para la puesta en marcha de la logistica de la interventoria
Se inicia labores de la interventoria para documentación necesaria para comienzo de labores y protocolos
Interventoría solicita al contratista envio del protocolo de bioseguridad COVID-19, mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-019, el día 3/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se programó realizar visita tecnica para visualizar el alcance del proyecto en el municipio en conjunto con la contratista

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SARDINATA LAS MERCEDES



PR 0+0000 — PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Radicación de oficios pertinentes de la interventoria



Oficina interventoria, carrera 34 11- 58 buenos aires, apartamento 103 edificio San Felipe



Inicio documentacion necesaria para interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
	VERSIÓN	1	
INFORME SEMANAL	PÁGINA		DE

FECHA: 10 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". — TRAMO Y/O SECTOR(S): SARDINATA-LAS MERCEDES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 3 del 4/12/20 al 10/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ (supervisor del convenio Ing. Jesus Edgardo Vergel L.) — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL — FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: 0,6 — No. PUENTES: — OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S.			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	350 de 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.094.290.128,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$
PLAZO ACUMULADO:	TRES (3) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.094.290.128,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.094.290.128	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.018.006.897,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 7.386.458,36 — FECHA FACTURA: 10/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 7.823.478,83

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 5.476.435,18 — FECHA FACTURA: 10/12/20


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: SARDINATA-LAS MERCEDES — TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó visita junto con la contratista al municipio, para reconocimiento del tramo a ser intervenido y para revisión de aspectos tecnicos del alcance del contrato, se formalizó esta reunion por medio del acta de comité de obra 01
Se solicitó a la contratista por medio de un oficio el protocolo de bioseguridad pertinente para inicio de actividades
Se empezó diligenciamiento por parte de los colabores de la interventoria, para las actas del mes de noviembre y de diciembre

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el seguimiento a la contratista para completar informacion pertinente y coordinar segundas visitas al area a intervenir

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. SARDINATA LAS MERCEDES



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita al area a ser intervenida en el tramo SARDINATA - LAS MERCEDES



Visita al area a ser intervenida en el tramo SARDINATA - LAS MERCEDES



Visita al area a ser intervenida en el tramo SARDINATA - LAS MERCEDES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 17 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". TRAMO Y/O SECTOR(S): SARDINATA-LAS MERCEDES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 4 del 11/12/20 al 17/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ (supervisor del convenio Ing. Jesus Edgardo Vergel L.) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,6 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S.			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	350 de 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.094.290.128,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	TRES (3) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.094.290.128,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.094.290.128	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.018.006.897,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 7.386.458,36 FECHA FACTURA: 17/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12.615.359,61

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 17/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: SARDINATA-LAS MERCEDES TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X	
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: ____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: ____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: ____
OTROS: ____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ____

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


Se realizó la solicitud por parte de la ing. Auxiliar de interventoria, para la elaboración de informes del mes de diciembre.
Solicitud de documentación del contrato, por parte de interventoria al contratista.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (Plan de Calidad, Cronograma o porroga de obra, informe de avance de ejecución de las actividades, relación del personal profesional, plan de inversión, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-039, del 14/12/20.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (RP, CDP, Acta de Inicio, Contrato, Poliza, Acta de aprobación de Poliza) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-031, del 14/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el seguimiento a la contratista para completar informacion pertinente y coordinar visitas al area a intervenir.
Solicitar la ejecución de estudios topograficos por parte del contratista.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. ____



PR 0+0000 PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Solicitud de documentación al contratista, por parte de la interventoria, mediante el folio No. CSN-ANT-CTUMBO-031, del 12/12/20.



Realización de diversos oficios solitando información a la contratista e informes semanales.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de Sardinata.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 5420Z-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 24 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): SARDINATA-LAS MERCEDES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 18/12/20 al 24/12/20

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ (supervisor del convenio Ing. Jesus Edgardo Vergel L.)

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,6 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S.			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	350 de 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.094.290.128,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	TRES (3) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.094.290.128,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.094.290.128	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.018.006.897,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ 7.386.458,36 FECHA FACTURA: 24/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12.615.359,61

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 24/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: SARDINATA-LAS MERCEDES

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


Elaboración del informe semanal y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de Sardinata.
Reunión el dia 23/12/20 con el representate legal de la empresa Consultores Solano Navas LTDA y con el equipo de trabajo de interventoría.
Interventoría solicita al contratista Programación de obra y plan/programación de inversión de recursos mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-044, del 18/12/20.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (CDP, RP, Contrato, Acta de Inicio,Planilla de pago parafiscales del mes de noviembre, Actas de aprobación de poliza, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-048, del 21/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con el seguimiento a la contratista para completar información pertinente y coordinar visitas al área a intervenir.
Solicitar la ejecución de estudios topográficos por parte del contratista.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No.



PR 0+0000 PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Realización de diversos oficios solicitando información a la contratista e informes semanales.



Solicitud de documentación mediante los siguientes folios: CSN-ANT-CTUMBO-044, correspondiente al 18/12/20 y CSN-ANT-CTUMBO-048, correspondiente al 21/12/20.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de Sardinata.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): SARDINATA-LAS MERCEDES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 6 del 25/12/20 al 31/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ (supervisor del convenio Ing. Jesus Edgardo Vergel L.)

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,6 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S.			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	350 de 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.094.290.128,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	TRES (3) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.094.290.128,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.094.290.128	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.018.006.897,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020
VALOR FACTURA: $ 7.386.458,36 FECHA FACTURA: 31/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 17.407.240,39

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 31/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: SARDINATA-LAS MERCEDES

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI ____ NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI ____ NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES: A la fecha el contratista no ha requerido la solicitud de permisos y licencia ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Carrera 26 # 90-18, Barrio: Diamante 2, Bucaramanga.

OBSERVACIONES:
EL CONTRATO DE OBRA No. LP 008-350-2020, NO HA INICIADO LA ETAPA DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL INFORME EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Elaboración del informe semanal No.6 y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de Sardinata.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar estudios y diseños del contrato de obra mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-059, del 30/12/20.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar la implementación inmediata del programa emprendedores rurales, para el mantenimineto rutinario en el marco de los convenios Colombia rural subregion del catatumbo mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-068, del 30/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con el seguimiento a la contratista para completar información pertinente y coordinar visitas al área a intervenir.
Solicitar la ejecución de estudios topográficos por parte del contratista.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No.

PR 0+0000 — PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboración de informe mensual correspondiente a diciembre, por parte de interventoría para el municipio de Sardinata.



Trabajos de Oficina por parte de Interventoría elaboración de informe mensual correspondiente al mes de diciembre, solicitud de documentación a contratistas, elaboraciónde informes semanales, entre otras actividades.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de Sardinata.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS



INVIAS – SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER

INTERVENTOR:
CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit 804.002.667-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020

INFORME MENSUAL No. 1

PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 4
2.1. LOCALIZACIÓN 4
2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 7
2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 7
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 8
3.1. 3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 9
3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 9
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 9
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 10
4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 10
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 10
4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA 10
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 10
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 10
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 11
4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 11
4.8. INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 11
4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 11
4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA 11
4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 11
4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 11
4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA 11
4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 12
4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 12
4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN 12
4.11.6. INFORME SEMANAL 12

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR ... 15
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS 15
5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 15
6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 17
6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA . 17
6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES 18
6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 18
6.7.2. APLICATIVO CIFRA 18
6.7.3. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA 18
6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 19
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20
8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA 21
9. ANEXOS 26
9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 26
9.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS. 28

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, mediante concurso de méritos abierto CMA-DO-SRT-065-2020 convocó el proceso cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", el cual fue adjudicado a CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA, con Nit 804.002.667-8 mediante el contrato 1278 de 2020 por un valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) incluido IVA, equivalente a 960.77 salarios mínimos legales vigentes, con un plazo para la ejecución del contrato de CINCO (5) MESES, contados a partir del 24 de NOVIEMBRE de 2020, en la cual se impartió orden de inicio según oficio SRT 47648, de igual manera se designó como Supervisor del contrato de Interventoría al Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ y como Gestor Técnico del Proyecto el Ingeniero RODRIGO OSORIO.

EL MUNICIPIO DE TIBÚ suscribió el contrato de obra No. 285/2020, el cual se encuentra inscrito en el banco de programas y proyectos de la secretaría de planeación del municipio de TIBÚ que tiene como objeto "EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 002558 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE TIBÚ CONFORME AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL RURAL PRODUCTIVO CAMPO DOS – CAMPO TRES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER ".

En desarrollo de las funciones técnicas y administrativas de la Interventoría, se elaboró el presente informe que contiene información detallada de las actividades desarrolladas en el contrato de obra No. 285-2020, comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020, anexando registro fotográfico de las actividades objeto del contrato de obra.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El contrato de obra tiene como objeto: "**EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 002558 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE TIBÚ CONFORME AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL RURAL PRODUCTIVO CAMPO DOS – CAMPO TRES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER**". Nace con el fin de mejorar la accesibilidad del transporte que permita garantizar los servicios de movilidad y transporte para la población; también busca garantizar la generación de un ambiente sano y salubre, a su vez, aumentando la seguridad vial para los usuarios generando una sección transversal óptima que permita la circulación y una adecuada operación vehicular segura para el transporte de pasajeros y de carga, respectivamente, también se busca disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular.

Este mejoramiento contará con la construcción de actividades de mejoramiento tales como: capas de rodadura y estructuras, estructuras y drenajes, pontones, y señalización además actividades de mantenimiento periódico, en los sectores críticos según los estudios a realizar por los ingenieros especialistas.

2.1. LOCALIZACIÓN



ILUSTRACIÓN 1. OCAÑA NORTE DE SANTANDER (FUENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA EN NORTE DE SANTANDER)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950



ILUSTRACIÓN 2 MUNICIPIO TIBÚ. (FUENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBÚ NORTE DE SANTANDER)

Tibú, es uno de los 40 municipios del Departamento de Norte de Santander, y uno de los 14 municipios que conforman la Provincia de Ocaña. El Municipio está localizado en la subregión occidental del Departamento de Norte de Santander. Las coordenadas geográficas de la cabecera Municipal son: Latitud: 8.65 Longitud: -72.733 Latitud: 8° 39' 0" Norte Longitud: 72° 43' 59" Oeste.

La extensión del Municipio es de 2,737 km². La división territorial está distribuida en 28 barrios, 3 asentamientos poblacionales, 3 corregimientos y 184 veredas. Los corregimientos son: Campo Dos, Pachelli y La Gabarra.

Hídricamente está bordeado por el río Catatumbo, municipio limita al Norte y al Este con la República de Venezuela, al Sur con Cúcuta y Sardinata y al Oeste con San Calixto, El Tarra y Teorama. Recorren el territorio los ríos Catatumbo, Sardinata, Socuavo del Norte, Socuavo del Sur, Tibú, Chiquito y Nuevo Presidente. Sus tierras se encuentran en el clima cálido, la humedad relativa promedio anual es de 81% y la temperatura promedio anual es de 27,3°C, siendo agosto el mes de mayor temperatura y enero el de menor.La precipitación media anual es de 2.340 mm, está asociada a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y se distribuye en un régimen monomodal que se extiende entre los meses de abril a noviembre, siendo mayo y octubre los meses más lluviosos.

Según datos conciliados del Censo 2005, la población total estimada para el año 2016 es de 36.708 habitantes, de los cuales 13.763 se encuentran en la cabecera y 22.945 en el área rural. Del total de personas 450 son indígenas, 534 afrocolombianos y 4 raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

La densidad de población municipal para el año 2016 es de 13,4 habitantes por km². La estructura demográfica indica que la población entre 0 y 14 años es el 39,53%, entre 15 y 64 años el 55,55% y la población de 65 años o más el 4,92%.

- **UBICACIÓN DEL PROYECTO**

La obra que tiene como objeto: "EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 002558 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE TIBÚ CONFORME AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL RURAL PRODUCTIVO CAMPO DOS – CAMPO TRES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER".

Actualmente la vía hacia los Corregimientos de Campo 2 – Campo 3, es una vía con superficie en terreno natural, posee una pendiente longitudinal variable con alta elevación y que se encuentra en alto grado de deterioro, especialmente por la reciente ola invernal que deterioró aún más la superficie de terreno causando grietas de gran tamaño, afloramiento de material rocoso, derrumbes, perdidas en la banca y erosión producto del agua de escorrentía que afecta el terreno al no contar con ningún tipo de obra de arte para el manejo de las aguas lluvias, adicionalmente a esto el tránsito de semovientes empeora el estado de la vía puesto que causa huecos en la superficie que empeora la difícil situación, pero que resulta siendo el único medio que poseen muchos campesinos y habitantes de la zona para transportar sus productos agrícolas, acceder a servicios médicos y educativos, entre otros.




ILUSTRACIÓN 3. LOCALIZACIÓN PROYECTO (GOOGLE EARTH)

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se revisó con el ingeniero residente por parte del contratista, interventoría y la Ingeniera supervisor de la oficina de planeación del municipio de Tibú, las condiciones iniciales de la vía la cual presenta un tramo bastante deteriorado por el invierno en la zona de intervención.

El estado actual de la vía presenta un alto nivel de pluviosidad y vegetación, actualmente se encuentra en muy mal estado dificultando las actividades propias de transporte de la población y el traslado de sus cultivos, adicionalmente se presenta aumento significativo de mantenimiento de vehículos por causa de las condiciones actuales en la que se presenta la vía.

Después de realizado el recorrido técnico y revisada lo documentación inicial de los estudios y diseños, se concluye que debido a las malas condiciones de la sub rasante y por la afectación directa del clima (lluvias torrenciales) es necesaria la presencia de los especialistas para complementar los estudios referentes al levantamiento topográfico del corredor, diseño geométrico y señalización, estudio hidráulico, hidrológico y socavación, estudio geotécnico y pavimentos, diseño estructural, plan de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La obra que tiene como objeto: "EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 002558 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE TIBÚ CONFORME AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL RURAL PRODUCTIVO CAMPO DOS – CAMPO TRES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER", en el municipio de Tibú, actualmente, presenta malas condiciones de movilidad de vehículos y peatones, causada por el deterioro de esta vía rural. En tiempo de lluvias se hace intransitable creando mala movilidad y en ocasiones accidentes de tránsito, por esta razón se requiere de la construcción actividades de mejoramiento tales como: capas de rodadura y estructuras, estructuras y drenajes, pontones, y señalización además actividades de mantenimiento periódico.

Es necesaria la construcción de las actividades de mejoramiento en esta vía porque en algunos sectores a intervenir presenta pendientes altas, lo que genera material de arrastre y corrientes de agua de volumen considerable en épocas de invierno, causa directa del tipo de suelo que conforma el área de intervención lo que genera daños a las viviendas ubicadas en la parte baja de la vía ya que no hay un control del drenaje.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. 3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número del Contrato	No. 285-2020
Objeto del Contrato	"EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 002558 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE TIBÚ CONFORME AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL RURAL PRODUCTIVO CAMPO DOS – CAMPO TRES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER".
Valor del Contrato	MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 ($1.048.769.679) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.
Contratante	MUNICIPIO DE TIBÚ
NIT. No.	800.070.682-4
Contratista	CONSORCIO EMR TIBÚ
NIT. No.	901.415.449-3
Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Fecha de Suscripción Contrato	22 de Octubre del 2020
Fecha de Acta de Inicio	01 de Diciembre del 2020
Fecha de Terminación	30 de Abril del 2020
CDP	No. 0400, del 08 de Junio del 2020
RP	No. 200831, del 22 de octubre del 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO	POLIZA No.	CUANTIA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	730-47-994000011287		$ 104.876.968,0	22/10/2020	22/07/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 52.438.484,00	22/10/2020	22/03/2024
ESTABILIDAD DE LA OBRA			$ 209.753.936,00	5 años a partir de recibe a satisfacción de la obra	
RESPONSABILIDAD CIVIL	730-74-994000002325		$ 175.560.600,00	22/10/2020	23/03/2021

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Se realizan estudios en la vía a intervenir, actividades como levantamiento topográfico, identificación de puntos de referencia, revisión del alcance y la ejecución del proyecto.
- El contratista envía información referente a documentos legales (Actas de inicio, pólizas, contrato de obra, presupuestos (APUS), actualización de pólizas, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, etc.
- Se realizó visitas con el fin de verificar el alcance del proyecto y elaboración comités de obra.

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

N/A

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- Actualización del aplicativo CIFRA – INVIAS por interventoría.
- Elaboración de informes semanales y mensuales correspondientes al avance de obra.
- Programación de visitas y elaboración comités de obra.
- Se realiza informe semanal y mensual correspondiente al municipio.
- Programación de futuras visitas de obra al área a intervenir.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente, el estado de avance del contrato de obra se encuentra en la ejecución de estudios y diseño, durante el mes de diciembre se culminó estudios topográficos como replanteo y localización, etc. Para el periodo que se ejecutó del 1 al 31 de diciembre, está diligenciado en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 en el cual se presenta la relación el resumen mensual del estado general del proyecto. (Se anexa formato en PDF).

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo que se está ejecutando del 1 al 31 de diciembre se ejecutó estudios con el Equipo de topografía, y se encuentra diligenciada la información en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4, en el cual está la relación de la maquinaria contratada por el contratista en la ejecución del proyecto. (Se anexa formato en PDF).

4.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo que se está ejecutando del 1 al 31 de diciembre está diligenciado en el formato en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 la relación del personal contratado por el contratista en la ejecución del proyecto para el periodo del mes de diciembre del 2020. (Se anexa formato en PDF).

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se presenta la información sobre el informe Financiero y Presupuestal del contratista de obra para la ejecución del proyecto para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020. (Se anexa formato en PDF).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 la interventoría diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10, donde se registra seguimiento al estado general del tiempo tomando el registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto. (Se anexa formato en PDF).

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

N/A

4.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, se diligenció el control aportes legales y seguridad social de contrato de obra presente informe MINFRA-MN-IN-15-FR-12. (Se anexa formato en PDF).

4.8. INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020 la interventoría diligenció el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14 donde se hace un seguimiento al estado financiero y avance físico del contrato de obra, incluyendo el estado financiero actualizado del contrato de interventoría. (Se anexa formato en PDF).

4.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría solicitó al contratista la actualización de las pólizas del contrato. Sin embargo, en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15, se registra el seguimiento de garantías y seguro del contrato de obra. (Se anexa formato en PDF).

4.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

Para el contrato de obra No. 285-2020, se presentó un preliminar del plan de calidad de obra el cual no está ajustado hasta no aprobar los estudios y diseños.

4.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

N/A

4.11.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

N/A

4.11.2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

Se realizó una entrega preliminar del programa de obra. Sin embargo, a la fecha no ha sido entregado hasta no tener aprobados los estudios y diseños.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

4.11.3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 la interventoría solicitó al contratista el seguimiento al programa mensual, ya que lo habían enviado semanal, interventoría se encuentra ajustando el cronograma.

4.11.4. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, realizó visitas de obra al municipio del Hacarí, la información se encuentra registrada en las siguientes actas de comité de obra:
(Se anexa formato en PDF).

Actas de Comité de Obra	
Fecha	**Descripción**
05/12/2020	Acta Comité de Obra No. 1

4.11.5. ACTAS DE REUNIÓN

Para el presente periodo no se realizaron actas de reunión.

4.11.6. INFORME SEMANAL

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría realizó los respectivos informes semanales, en el cual se detallan los trabajos realizados por parte del contratista y de la interventoría. En la siguiente tabla se relacionan las fechas de cada informe semanal. (Se anexa formato en PDF).

INFORMES SEMANALES	
FECHA	**NUMERO DE INFORME**
01/12/2020	INFORME SEMANAL No. 2 CTO 285 DE 2020
04/12/2020	INFORME SEMANAL No. 3 CTO 285 DE 2020
11/12/2020	INFORME SEMANAL No. 4 CTO 285 DE 2020
18/12/2020	INFORME SEMANAL No. 5 CTO 285 DE 2020
25/12/2020	INFORME SEMANAL No. 6 CTO 285 DE 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

FORMATOS CONTRATO DE OBRA, CAPITULO 4

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020, se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del **Instituto Nacional de Vías – INVIAS**, correspondientes al contrato de obra. A continuación, una relación de los formatos diligenciados en el periodo del presente informe.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
4.1	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-4
4.3	PERSONAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-6
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10
4.7	CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-12
4.8	INFORME AVANCE FÍSICO – FINANCIERO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
4.9	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	MINFRA-MN-IN-15-FR-15
4.11.4	ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	MINFRA-MN-IN-14-FR-1
4.11.6	INFORME SEMANAL	MINFRA-MN-IN-15-FR-2

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Número del Contrato	1278 de 2020
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".
Valor del Contrato	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS, moneda legal colombiana ($ 843.371.017,00) IVA incluido.
Contratista	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
Nit	900548339-9
Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Nit	800.215.807-2
Supervisor	ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Fecha de Inicio	24 DE NOVIEMBRE DE 2020
Plazo	CINCO (5) MESES
Fecha de terminación	23 DE ABRIL DE 2021
CDP	No. 86520, del 17 de abril del 2020
RP	No. 575920, del 15 de octubre del 2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

GARANTÍAS

RIESGO ASEGURADO	POLIZA No.	CUANTIA ASEGURADA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	96-44-101155788	9%	$ 84.337.101,70	05/10/2020	30/06/2021
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		45%	$ 421.685.508,50	05/10/2020	30/06/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18%	$ 168.674.203,40	05/10/2020	31/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO		27%	$ 253.011.305,10	31/12/2020	31/12/2025

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020, Interventoría realizó la supervisión del inicio del contrato de obra en la etapa de estudios y diseños. También se realizó diferentes visitas de obra, información diligenciada en las actas de comité de obra en los cuales se abordaron los temas relacionados con la verificación del alcance del contrato de obra, definir el abcisado y los avances que se han ejecutado a la fecha por parte del contratista y las diferentes actividades programadas con el fin de dar avance al proyecto, estas actividades se pueden evidenciar en el numeral 3.2 Descripción de actividades desarrolladas en el mes. También interventoría solicita al contratista documentos legales (Actas de inicio, pólizas, contrato de obra, presupuestos (APUS), actualización de pólizas, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, etc.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2020, la interventoría no ha recibido información por parte del contratista de los estudios y diseños realizados, se está a la espera de la información.

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La interventoría para la ejecución del contrato 1278 de 2020 se encargó de realizar el programa anual de caja el cual contempla los gastos de la misma a lo largo de los cinco (5) meses del contrato. Dicha información se encuentra relacionada en la siguiente tabla.

PROGRAMA ANUAL DE CAJA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1278 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA PLAZO: 5 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 843.371.017
FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 23 DE ABRIL DE 2021

ACTA No.	PERIODO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTO EJE - PRO	% PROGR	% EJEC	% ACUM PROGR	% ACUM EJEC
1	24 NOV AL 30 NOV DE 2020	$ 33.734.841	$ 9.455.353	$ 24.279.488	4,00%	1,12%	4,00%	1,12%
2	1 DIC AL 31 DIC DE 2020	$ 168.674.203	$ 71.040.989	$ 97.633.214	20,00%	8,42%	24,00%	9,54%
3	1 ENE AL 31 ENE DE 2021	$ 168.674.203						
4	1 FEB AL 28 FEB DE 2021	$ 168.674.203						
5	1 MAR AL 31 MAR DE 2021	$ 168.674.203						
6	1 ABR AL 24 ABR DE 2021	$ 134.939.363						

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el transporte a las visitas de obra, se contó con un Vehículo 4x4, cilindraje 2.000.

6.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez terminado el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2020, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. (Se anexa formato en PDF).

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez terminado el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2020, la interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 que contiene el valor del acta de costos y el saldo por ejecutar. (Se anexa formato en PDF).

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 donde se relaciona los datos de las planillas de seguridad social del personal que se empleó en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020. (Se anexa formato en PDF).

6.5. SEGUIMIENTO DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se entrego al Instituto Nacional de Vías INVIAS la póliza No. 96-44-10115578. Mediante oficio remisorio CSN-ANT-CTUMBO-011. La interventoría procedió a diligenciar el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 donde está registrado el seguimiento de garantías por medio de la póliza (Se anexa formato en PDF).

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el contrato de interventoría No. 1278 de 2020 se encuentra en ajustes el plan de calidad, para posteriormente ser revisado y aprobado.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES

6.7.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se encuentra en trámite el proceso de realización de solicitud para el anticipo del contrato de Interventoría.

6.7.2. APLICATIVO CIFRA

Interventoría para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 presentó en el aplicativo CIFRA cada uno de los informes semanales correspondiente al municipio de Tibú y la información pertinente del contrato.



6.7.3. FORMATOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA

Se entrega los formatos de control de bioseguridad del contratista y la interventoría de acuerdo a las indicaciones recibidas por el INVIAS a raíz de la coyuntura que estamos pasando por la pandemia del COVID-19.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

6.7.4. FORMATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2020 se encargó de diligenciar los formatos del manual de interventoría obra pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, correspondientes al contrato de interventoría. A continuación, una relación de los formatos realizados para el periodo.

Numeral	CONTENIDO	FORMATO
6.1	**PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-7
6.2	**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
6.3	**CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-13
6.4	**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-16
6.6	**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	MINFRA-MN-IN-15-FR-18

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Interventoría se ha tenido comunicación constante entre Contratista y la supervisión para dar instrucciones, recomendaciones y verificación de los alcances de los Estudios y Diseños por entregar siguiendo la normatividad vigente del Invias.

A la fecha el contratista tiene pendiente atender las solicitudes de documentación realizadas mediante el correo electrónico por parte de interventoría. A la fecha el municipio de Tibú culmino la ejecución de topografía, por lo tanto, Interventoría solicita al contratista la entrega del estudio topográficos y ensayos.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021.

No se presentan recomendaciones para este contrato.

JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

8. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR INTERVENTORÍA

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar un resumen de la información generada dentro del ejercicio de la construcción de las obras de mantenimiento en las vías del municipio de Tibú, correspondientes al mes de diciembre de 2020, donde la firma Consultores Solano Navas Ltda., ejerce Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera.

ALCANCE

En el alcance de este informe se presenta un resumen de los resultados de todas las actividades tanto de consultoría para la realización y ajuste a los diseños, como de obra, realizados por el contratista y las actividades de interventoría; realizadas durante el mes de Diciembre de 2020 y un informe financiero de los avances de obra.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°:	0285 DE 2020
CONTRATISTA:	CONSORCIO EMR TIBÚ
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANN WALDIR MOYANO SOLANO
VALOR ACTUALIZADO	$ 1.048.769679.00 (Incluido IVA)
PLAZO ACTUALIZADO	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	30 DE ABRIL DE 2021
OBJETO:	EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002558 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE TIBÚ, CONFORME AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VÍA RURAL PRODUCTIVO CAMPO DOS-CAMPO TRES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER.
VALOR ANTICIPO	$0.00

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N°:	1278 DE 2020
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES
VALOR INICIAL	$843.371.017.00 (Incluido IVA)
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	24 NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL	23 DE ABRIL DE 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGIÓN PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
VALOR ANTICIPO	354.3573.570.00

ASPECTOS FINANCIEROS DEL AVANCE DE OBRA.

Las actividades de obra ejecutada al final del mes solo corresponden a los trabajos de los ajustes a los diseños. Estos valores no han sido facturados porque no se han revisado y aprobado al momento de este balance ningún informe. El valor correspondiente de ejecución es de 8.000.000,00 (OCHO MILLONES DE PESOS) incluido IVA.

Este valor ejecutado (no facturado) acumulado a esta fecha es de 8.000.000,00 (OCHO MILLONES DE PESOS), lo que equivale a 0.76% del total finalmente contratado.

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	MES DE EJECUCIÓN	VALOR INICIAL PROGRAMADO A EJECUTAR (IVA INCLUÍDO)	% PROGRAMADO DE OBRA A EJECUTAR	EJECUTADO REAL DE OBRA	%EJECUTADO REAL DE OBRA
ESTUDIOS Y DISEÑOS / CONSULTORIA - INICIO EJECUCIÓN DE OBRA	NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020	$ 125.852.361,48	12%	8,000,000.00	0.76%
EJECUCIÓN DE OBRA	ENERO DE 2021	$ 262.192.419,75	25%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	FEBRERO DE 2021	$ 283.167.813,33	28%	-	0.00%
EJECUCIÓN DE OBRA	MARZO DE 2021	$ 220.241.632,59	25%	-	0.00%
EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DE OBRA	ABRIL DE 2021	$ 157.315.451,85	10%	-	0.00%
TOTAL		$ 1.048.769.679,00	100%	-	0.00%

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

Al momento de este informe no se ha presentado acta parcial de obra.

ACTIVIDADES PRINCIPALES.

Este proyecto ha sido el primero en iniciar labores. Se realizó una visita de obra con presencia del personal de la Alcaldía, contratista e interventoría para realizar la verificación en campo de las actividades contratadas. Este contrato no tiene placa huellas. Los alcances originales y confirmados en campo contemplan la construcción de base estabilizada con emulsión y obras de drenaje, dentro de las que se encuentra la rehabilitación de un pontón.

Las obras objeto del contrato se ejecutarán en la vía entre campo 2 - campo 3, con una longitud aproximada de 7 km.

El alcance de las obras es como sigue:

ÍTEM	LONG.	PR INICIAL	PR FINAL
BASE ESTABILIZADA	2500	2+000	4+540
ALCANTARILLAS	2 UND.	POR DEFINIR	POR DEFINIR
REHABILITACIÓN PUENTE	1 UND.	3+200	3+206

La ubicación precisa de las alcantarillas se ha propuesto que se defina dentro del proceso de diseño.

ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

Se han realizado solicitudes al contratista para que entregue la información relacionada con el contrato, como las pólizas y su aprobación, programa de inversión y hojas de vida de personal.

MANEJO DE ANTICIPO.

El contrato de obra no tiene anticipo.

INCONVENIENTES.

Dentro de los alcances establecidos, se ha propuesto un mejoramiento de la rasante con la colocación de una base estabilizada, en un espesor de 20 cm y un ancho de 6m. En la revisión en campo se encontró que la via es probable que no tenga los seis metros de ancho en todo el tramo, y no se puede garantizar que el espesor propuesto sea el más adecuado, por lo que se ha pedido al contratista que dentro de los estudios se incluya el diseño del pavimento.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950







Vía a intervenir con Base estabilizada y puente a rehabilitar

Aunque no es un inconveniente, si es necesario aclarar los alcances y procedimientos para llevar a cabo la intervención del mantenimiento rutinario por parte del Municipio.

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista presenta un programa ajustado pero realizable, sin embargo, ya se encuentra atrasado de acuerdo al programa de trabajo que se está llevando a cabo. Ha iniciado con la realización de estudios y diseños, los cuales se revisarán por parte de la interventoría en los próximos días.

Se espera que la socialización final del alcance de las obras de este contrato se pueda realizar en la cuarta semana de enero de 2021. No se presentan recomendaciones para este contrato.



JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
5420235674 NTS
DIRECTOR INTERVENTORIA

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9. ANEXOS

9.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA A CONTRATISTAS			
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO**
3/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-018	SOLICITUD DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	CONSORCIO EMR TIBU
14/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-030	SOLICITUD DE INFORMACION DEL CONTRATO	CONSORCIO EMR TIBU
14/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-038	SOLICITUD DE INFORMACION DE OBRA	CONSORCIO EMR TIBU
18/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-045	SOLICITUD DE PROGRAMACION DE OBRA	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
22/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-048	REITERACIÓN INFORMACION CONTRATISTAS	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
23/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-051	SOLICITUD DE SOPORTES PARA EL PROTOCOLO	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
29/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-058	SOLICITUD DE ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO EMR TIBU
29/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-062	SOLICITUD INCLUSIÓN PAGA - ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS	CONTRATISTAS DE MUNICIPIOS
30/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-067	IMPLEMENTACION INMEDIATA DEL PROGRAMA EMPRENDENDORES RURALES, CATATUMBO.	CONSORCIO EMR TIBU - ALCALDE TIBU

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA A INVIAS				
FECHA	**N° DE OFICIO**	**ASUNTO**	**EMPRESA**	**REMITE**
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-011	REMISION DE DOCUMENTO DE POLIZA ACTUALIZADA DEL CONTRATO NUMERO 1278/20	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-012	SOLICITUD DE ANTICIPO DEL CONTRATO 1278/20	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-013	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL NO. 2	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
2/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL NO. 3	ELIAS JAIMES SUPERVISOR INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-042	REMISIÓN HOJA DE VIDA DEL ESP GEOTECNIA	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
16/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-043	SOLICITUD CHEQUE CTA CTE ANTICIPO	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
17/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-044	INFORME SEMANAL NO.4	ING. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
21/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-047	HOJA DE VIDA ESP GEOTECNIA WDT	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
22/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-049	SOLICITUD A ING. ELIAS DEL ENVIO DEL ALCANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	INVIAS	JAIRO RAFAEL GAMBOA
24/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-052	INFORME SEMANAL NO. 5	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
28/12/2020	CSN-ANT-CTUMBO-053	ENVIO DE INFORMES SEMANALES ACT	NG. RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO
30/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-071	CAMBIO DE HV RESIDENTE JORGE VALENCIA	INVIAS	MARIA ELVIRA PINTO
31/12/2020	CNS-ANT-CTUMBO-072	INFORME SEMANAL NO. 6	ING RODRIGO OSORIO	MARIA ELVIRA PINTO

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

9.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INICIO DE LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA PARA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMIENZO DE LABORES Y PROTOCOLOS.



Visita al municipio de Tibú por parte de interventoría.



Revisión del estado actual del área a intervenir por parte de interventoría.



Informe semanal N°3 diciembre.
Fecha: 10/12/2020.



Radicación de oficios pertinentes de la interventoría. Fecha:10/12/2020

interventoriacatatumbo@consolanonavas.com
Tel: (52) 316 8302950

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

PERIODO MES: Diciembre de 2020

CONTRATO DE OBRA No.: 285-2020

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION: 01 DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 1.048.769.679,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.048.769.679,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 002558 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE TIBÚ CONFORME AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL RURAL PRODUCTIVO CAMPO DOS – CAMPO TRES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSORCIO EMR TIBU

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020

INTERVENTOR: CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		0,05
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	AJUSTE DISEÑO	0,6

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		0
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros	AJUSTE DISEÑO	0,8

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 125.852.361,48	$ 8.000.000,00		$ 8.000.000,00	0,06	$ 71.040.989,00	1	$ 8,88
Acumulado:	$ 125.852.361,48	$ 8.000.000,00		$ 8.000.000,00	0,06	$ 80.496.342,00	1	$ 10,06

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 1.048.769.679,00
Total	$ 1.048.769.679,00

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,0076	1,00	1	4	$ 1.040.769.679,00	0		
Interventor:	#¡DIV/0!	1,00	1	4	$ (80.496.342,00)	0		

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.722.689,08
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	$ 6.722.689,08

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	22/10/20	22/07/21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	22/10/20	22/03/24
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	5 años a partir de recibe a satisfacción de la obra	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	22/10/20	23/03/21
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se tienen previsto realizar durante este mes ningun procedimiento de imposición de multas.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La interventoria ha realizado solicitudes de cumplimiento en la entrega de documentos de control como el flujo de inversiones y ha dado su parobación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

El contratista ha inicado las labores necesarias para elaborar los diseños geometricos y el diseño estructural del ponton y realizar los ajustes pertinentes al diseño de la base estabilizada. No hay otra actividad que pueda realizarce durante este proceso.

El contratista tieneel tiempo suficiente para realizar las actividades contractuales.

No se recomienda ninguna otra accion que seguir con lo programado.

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: Diciembre de 2020 **CONTRATO No.** 285-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIO DE TIBU

CONTRATISTA: CONSORCIO EMR TIBU **SECTOR:** CORREGIMIENTOS DE CAMPO 2 Y CAMPO 3
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
EQUIPO TOPOGRAFICO				**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: JOHANN GUALDIR MOYANO SOLANO
Residente de Obra
Matrícula No.: 542021-27220 NTS

Firma
Nombre: JEYSON ANDRES VERA VIANA
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-286970 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: Diciembre de 2020 **CONTRATO DE OBRA No.** 285-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIO DE TIBU

CONTRATISTA: CONSORCIO EMR TIBU **SECTOR:** CORREGIMIENTOS DE CAMPO 2 Y CAMPO 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RUBEN GONZALO DURAN BOTERO	DIRECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JOHANN GUALDIR MOYANO SOLANO	RESIDENTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LUIS FERNANDO CABEZAS CABEZAS	TOPOGRAFO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: JOHANN GUALDIR MOYANO SOLANO
Residente de Obra
Matrícula No.: 542021-27220 NTS

Firma
Nombre: JEYSON ANDRES VERA VIANA
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-286970 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 285-2020

CONTRATISTA: CONSORCIO EMR TIBU

MES INFORME MENSUAL: Diciembre de 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: MUNICIPIO DE TIBU

SECTOR: CORREGIMIENTOS DE CAMPO 2 Y CAMPO 3

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	200831	DECRETO 0116 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019, DECRETO 028/2020, PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020. GASTOS DE INVERSIÓN- R ECURSOS DE D ESTINACIÓN ESPECÍFICA- RECURSOS INVIAS CONVENIO N002558 DE DIC. 24/2019- SECTOR:TRANSPORTE- PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD PARA EL DESARROLLOSUBPROGRAMA: MEJOR INFRAESTRUCTURA MAS COMPETITIVIDAD. OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMINETO DEL CORREDOR VIAL RURAL PRODUCTIVO CAMPO DOS- CAMPO TRES DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER.		NACION	285-2020	1,048,769,679.00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 1,048,769,679.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. ___ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: RUBEN GONZALO DURAN BOTERO
Director de Obra
Matrícula No.: 542021-86721 NTS

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	1	DE	1

FECHA	31	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 285-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO EMR TIBU

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Diciembre de 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIO DE TIBU

SECTOR: CORREGIMIENTOS DE CAMPO 2 Y CAMPO 3

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	23	24	22	24	23	22	24	23	24	23	22	24	22	24	23	24	22	24	23	24	23	22	21	24	24	23	22	22	23	22	714
Lluvias moderadas	0	1	0	2	0	1	2	0	1	0	1	2	0	2	0	1	0	2	0	1	0	1	2	3	0	0	1	2	2	1	2	30
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JOHANN GUALDIR MOYANO SOLANO
Residente de Obra
Matrícula No.: 542021-27220 NTS

Firma
Nombre: JEYSON ANDRES VERA VIANA
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 68202-286970 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	
VERSION	1	
PÁGINA		DE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No:** 1 **PERIODO MES:** Diciembre de 2020 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.008.661.974,00

CONTRATO DE OBRA No :	285-2020	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES
OBJETO:	EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 002558 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE TIBÚ CONFORME AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL RURAL PRODUCTIVO CAMPO DOS – CAMPO TRES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER	FECHA DE INICIACIÓN:	01 DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EMR TIBU	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30 DE ABRIL DE 2021
SECTOR:	CORREGIMIENTOS DE CAMPO 2 Y CAMPO 3	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.048.769.679,00	VALOR ADICIONALES:	
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ 1.048.769.679,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	
TRAMO:		ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1278 DE 2020 INTERVENTOR: CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
285-2020	CINCO (5) MESES	30 DE ABRIL DE 2021	$ 1.048.769.679,00	$ 1.048.769.679,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	1.048.769.679,00
Total	1.048.769.679,00

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1278 DE 2020	5 MESES (PRORROGA EN TRAMITE POR INVIAS)	31/12/20	$ 843.371.017,00	$ 843.371.017,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 125.852.361,48	$ 8.000.000,00	$ 0,00	$ 8.000.000,00	0,06	$ 71.040.989,00	1	8,880
Acumulado:	$ 125.852.361,48	$ 8.000.000,00	$ 0,00	$ 8.000.000,00	0,06	$ 80.496.342,00	1	10,062

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,0076	1,00	1	4	$ 1.040.769.679,00	0	-	-
Interventor:	0,0954	1,00	1	4	$ 762.874.675,00	0	-	-

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.722.689,08
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL	$ 0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 6.722.689,08

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
		VERSION	1
		PÁGINA	DE

FECHA DE ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 / PR / PR / PR / PR / PR / PR / PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre: RUBEN GONZALO DURAN BOTERO
Director de Obra
Matrícula No.: 542021-86721 NTS

Firma
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIO RED TERCIARIA Y FERREO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. 285-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO EMR TIBU

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 002558 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE TIBÚ CONFORME AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL RURAL PRODUCTIVO CAMPO DOS – CAMPO TRES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 01 DICIEMBRE DE 2020

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.048.769.679,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.048.769.679,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA SOLANO NAVAS LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 104.876.968,00	22	10	2020	22	7	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 52.438.484,00	22	10	2020	22	3	2024
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 209.753.936,00	5 años a partir de recibe a satisfacción de la obra					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 730-47-994000011287

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.600,00	22	10	2020	23	3	2021
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No 730-74-994000002325 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día Mes Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____



Firma _____
Nombre: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-35674 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 5 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 01
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaria y Férrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander.

CONTRATO DE OBRA No. 285 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO EMR TIBU

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Ejecutar las Obras descritas en el convenio interadministrativo 2588 de 2019, suscrito entre el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) y el municipio de TIBU, conforme al mejoramiento y mantenimiento del corredor vial (Vial productivo campo 2 - campo 3 del municipio de Tibú, Norte de Santander.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1278 [redacted] DE 2020

INTERVENTOR: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
- ING. JOHANN HOYANO SOLANO	RTL CONTRATISTA	- CONSORCIO EMR TIBU
- ING. RUBEN GONZALO DURAN CASTRO	ING. Director de Obra	- CONSORCIO EMR TIBU
- ING. HECTOR ARMANDO VALDERRAMA B.	ING. APOYO PROFESIONAL Director Interventoria	SUB. Alcaldia de Tibú
- ING. JAIRO R. GAMBOA. R.		Consultores Solano Navas.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
- Revisar aspectos tecnicos del alcance del contrato.
- Reconocimiento en terreno en campo.
-

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

NA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Revisar alcances en campo
- Programar actividades preliminares.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 5 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Se localizo el frente en terreno. En este frente no se puede garantizar un ancho efectivo de trabajo de 6.00 mts debido a que
- No se definieron los puntos de construcción de alcantarillas, condiciones geometricas y el estudio Hidraulico se definieron estos puntos. Sin embargo, se observaron dos posibles sitios para la construcción de estas alcantarillas.
- Se incluyen en los diseños que incluirá los siguientes capitulos:
  - Diseño geometrico
  - Pavimentos.
  - Estudio Hidraulico.
  - Diseño Estructural del puente.
- Y se entregaron las hojas de Vida de Director, Residente y topografo.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
• Cronograma de trabajo	09-DIC-2020	Ing Ruben
• Enviar Correo al Ing Valderrama HV.	10 DIC - 202	Ing Gomboa.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 21 (Día) DIC (Mes) 2020. (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Jairo R Gomboa	
JOHANN MOYANO	JOHANN M.
Ruben Gonzalo Durán Botero	
Héctor Valderrama Barrios	Héctor Valderrama

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 3 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): CAMPO 2-CAMPO 3

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 2 del 27/11/20 al 3/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ (supervisor del convenio Ing. Jesus Edgardo Vergel L.)

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002558 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE TIBÚ, CONFORME AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VÍA RURAL PRODUCTIVO CAMPO DOS-CAMPO TRES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER"

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,65 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO EMR TIBU			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	285	VALOR INICIAL:	$ 1.048.769.679,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.048.769.679,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.048.769.679	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.008.661.974,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ 12.585.236,15 FECHA FACTURA: 3/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 2.347.043,65

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ 2.347.043,65 FECHA FACTURA: 3/12/20


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: CAMPO 2-CAMPO 3

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X	
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se formalizó el inicio de los trabajos mediante acta de inicio de obras, suscrita por el personal de la alcaldia de Tibu y esta interventoria.
Se realizó revisón de las instalaciones para la puesta en marcha de la logistica de la interventoria.
Se inicia labores de la interventoria para documentación necesaria para comienzo de labores y protocolos.
Interventoria solicita al contratista envio del protocolo de bioseguridad COVID-19, mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-018, el día 3/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se progamó realizar visita tecnica para verificar el alcance del proyecto en el municipio en conjunto con la contratista.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No.

PR 0+0000 — PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Radicación de oficios pertinentes de la interventoria



Oficina interventoria, carrera 34 11- 58 buenos aires, apartamento 103 edificio San Felipe



Inicio documentacion necesaria para interventoria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 10 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". TRAMO Y/O SECTOR(S): CAMPO 2-CAMPO 3

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 3 del 4/12/20 al 10/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ (supervisor del convenio Ing. Jesus Edgardo Vergel L.) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002558 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE TIBÚ, CONFORME AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VÍA RURAL PRODUCTIVO CAMPO DOS-CAMPO TRES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER" FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,65 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO EMR TIBU			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	285	VALOR INICIAL:	$ 1.048.769.679,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.048.769.679,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.048.769.679	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.008.661.974,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 28.316.781,33 FECHA FACTURA: 10/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 7.823.478,83


PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 5.476.435,18 FECHA FACTURA: 10/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: CAMPO 2-CAMPO 3 TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó visita junto con la contratista al municipio, para reconocimiento del tramo a ser intervenido y para revisión de aspectos tecnicos del alcance del contrato, se formalizó esta reunion por medio del acta de comité de obra 01.
Se solicitó a la contratista por medio de un oficio el protocolo de bioseguridad pertinente para inicio de actividades.
Se continuara con el seguimiento a la contratista para completar informacion pertinente y coordinar segundas visitas al area a intervenir

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita al area a ser intervenida en el tramo CAMPO 2-CAMPO 3



Visita al area a ser intervenida en el tramo CAMPO 2-CAMPO 3



Visita al area a ser intervenida en el tramo CAMPO 2-CAMPO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 17 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

TRAMO Y/O SECTOR(S): CAMPO 2-CAMPO 3

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 4 del 11/12/20 al 17/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ (supervisor del convenio Ing. Jesus Edgardo Vergel L.)

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002558 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE TIBÚ, CONFORME AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VÍA RURAL PRODUCTIVO CAMPO DOS-CAMPO TRES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0,65 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO EMR TIBU				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	285	VALOR INICIAL:	$	1.048.769.679,00	
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$	-	
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$	1.048.769.679,00	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$	843.371.017,00	
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$	-	
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$	843.371.017,00	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.048.769.679	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1.008.661.974,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ 28.316.781,33 FECHA FACTURA: 17/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12.615.359,61

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 17/12/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: CAMPO 2-CAMPO 3

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó la solicitud de documentaciónpor parte de la ing. Auxiliar de interventoria, para la elaboración de informes del mes de diciembre.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (RP, CDP, Acta de Inicio, Contrato, Poliza, Acta de aprobación de Poliza) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-030, del 14/12/20.
Ejecución de estudios topograficos por parte del contratista.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (Plan de Calidad, Cronograma o porroga de obra, informe de avance de ejecución de las actividades, relación del personal profesional, plan de inversión, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-030, del 14/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el seguimiento a la contratista para completar informacion pertinente y coordinar visitas al area a intervenir.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. La via inicia en Campo 2 - Campo 3



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

AVANCE DE LA TOPOGRAFIA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Estudio topográfico y replanteo por parte de la comision topográfica del contratista.



Realización de diversos oficios solitando información a la contratista e informes semanales.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de Tibú.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL CAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-356741NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	24 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". TRAMO Y/O SECTOR(S): CAMPO 2-CAMPO 3

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 5 del 18/12/20 al 24/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ (supervisor del convenio Ing. Jesus Edgardo Vergel L.) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002558 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE TIBÚ, CONFORME AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VÍA RURAL PRODUCTIVO CAMPO DOS-CAMPO TRES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER. FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,65 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO EMR TIBU			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	285	VALOR INICIAL:	$ 1.048.769.679,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.048.769.679,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.048.769.679	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.008.661.974,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 28.316.781,33 FECHA FACTURA: 24/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12.615.359,61

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		N/A

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 24/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: CAMPO 2-CAMPO 3 TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: N/A PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:EL CONTRATO POR AHORA SE DEDICARA A LA ACTUALIZACION DE DISEÑOS

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Elaboración del informe semanal y el infrome mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de Tibu.
Interventoría solicita al contratista Programación de obra y plan/programación de inversión de recursos mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-044, del 18/12/20.
Interventoría solicita al contratista envio de documentos legales (CDP, RP, Contrato, Acta de Inicio,Planilla de pago parafiscales del mes de noviembre, Actas de aprobación de poliza, entre otros) mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-048, del 21/12/20.
Ejecución de estudios topograficos por parte del contratista.
Reunión el día 23/12/20 con el representate legal de la empresa Consultores Solano Navas LTDA y con el equipo de trabajo de interventoría.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con el seguimiento a la contratista para completar información pertinente y coordinar visitas al área a intervenir.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. La via inicia en Campo 2 - Campo 3




CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
AVANCE DE LA TOPOGRAFIA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Estudio topográfico y replanteo por parte de la comision topográfica del contratista.



Solicitud de documentación mediante los siguientes folios: CSN-ANT-CTUMBO-044, correspondiente al 18/12/20 y CSN-ANT-CTUMBO-048, correspondiente al 21/12/20.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de Tibú.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-356744NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	25 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". TRAMO Y/O SECTOR(S): CAMPO 2-CAMPO 3

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 6 del 25/12/20 al 31/12/20 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ (supervisor del convenio Ing. Jesus Edgardo Vergel L.) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RODRIGO OSORIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002558 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE TIBÚ, CONFORME AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VÍA RURAL PRODUCTIVO CAMPO DOS-CAMPO TRES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER. FECHA DE INICIO: 25/11/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0,65 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO EMR TIBU			INTERVENTOR:	CONSULTORES SOLANO NAVAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	285	VALOR INICIAL:	$ 1.048.769.679,00	CONTRATO No.	1278 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 843.371.017,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.048.769.679,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 843.371.017,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.048.769.679	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.008.661.974,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		N/A

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020
VALOR FACTURA: $ 28.316.781,33 FECHA FACTURA: 31/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 17.407.240,39


	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: DICIEMBRE/2020
VALOR FACTURA: $ 4.791.880,78 FECHA FACTURA: 31/12/20
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: CAMPO 2-CAMPO 3 TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES: A la fecha el contratista no ha requerido la solicitud de permisos y licencia ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REQUERIDO DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Av 5#21 AN-35, PRADOS DEL NORTE,CUCUTA

OBSERVACIONES:

A LA FECHA SE HAN GENERADO TRES EMPLEOS QUE CORRESPONDEN AL INGENIERO DIRECTOR DE OBRA, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, Y UN TOPOGRAFO.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Elaboración del informe semanal No.6 y el informe mensual correspondiente al mes de diciembre del municipio de Tibu.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar estudios y diseños del contrato de obra mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-058, del 30/12/20.
Interventoría realiza la solicitud al contratista de entregar la implementación inmediata del programa emprendedores rurales, para el mantenimineto rutinario en el marco de los convenios Colombia rural subregion del catatumbo mediante el oficio CSN-ANT-CTUMBO-067, del 30/12/20.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con el seguimiento a la contratista para completar información pertinente y coordinar visitas al área a intervenir.
Realizar entrega de los resultados de estudios y diseños del área a intervenir

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. La via inicia en Campo 2 - Campo 3



PR 0+0000 K 2+000 K 3+200 K 4+540 AVANCE DE LA TOPOGRAFIA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboración de informe mensual correspondiente a diciembre, por parte de interventoría para el municipio de Tibu.



Trabajos de Oficina por parte de Interventoría elaboración de informe mensual correspondiente al mes de diciembre, solicitud de documentación a contratistas, elaboracióñde informes semanales, entre otras actividades.



Elaboración de informes para el contrato de obra del municipio de Tibú.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO RAFAEL GAMBOA RAMIREZ
No. MAT: 54202-35674NTS