lab 23 May

INPASUELC LTDA. INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS	**COMPRESION PROBETA HORMIGON I.N.V.E - 410 - 13**	CODIGO: PEP -I29-F01 VIGENCIA: 16-05-2023 VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-0535
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-0532
FECHA INFORME MAYO 19 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
1	CICLOPEO	X		11-04-22	09-05-22	28	404,54	41234,76	30	15,2	181,5	227	3247	210	3000	108,2
2	CICLOPEO	X		18-04-22	17-05-22	28	405,5	41332,62	30	15,2	181,5	228	3254	210	3000	108,5
3	CICLOPEO	X		21-04-22	19-05-22	28	389,56	39707,85	30	15,2	181,5	219	3126	210	3000	104,2
4	C TORNILLO	X		27-04-22	11-05-22	14	389,6	39711,93	30	15,2	181,5	219	3127	210	3000	104,2
5	AUTO COMPACT	X		27-04-22	11-05-22	14	389,6	39711,93	30	15,2	181,5	219	3127	210	3000	104,2
6	AUTO COMPACT	X		28-04-22	12-05-22	14	385,5	39294,02	30	15,2	181,5	217	3094	210	3000	103,1
7	AUTO COMPACT	X		29-04-22	13-05-22	14	356,98	36386,97	30	15,2	181,5	201	2865	210	3000	95,5
8	AUTO COMPACT	X		30-04-22	14-05-22	14	378,5	38580,51	30	15,2	181,5	213	3038	210	3000	101,2
9	EJE 3 (C-B) CONTRA PISO	X		02-05-22	16-05-22	14	395,5	40313,32	30	15,2	181,5	222	3174	210	3000	105,8
10	AUTO COMPACT	X		02-05-22	16-05-22	14	387,4	39487,68	30	15,2	181,5	218	3109	210	3000	103,6



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I20-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑIA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-0535
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-0532
FECHA INFORME MAYO 19 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
11	EJE B1 C1 VC01 (1-2)B	X		02-05-22	16-05-22	14	361,2	36817,12	30	15,2	181,5	203	2888	210	3000	96,6
12	AUTO COMPACTANTE PILOTES	X		03-05-22	17-05-22	14	384,5	39192,09	30	15,2	181,5	216	3086	245	3500	88,2
13	AUTO COMPACTANTE PILOTES	X		03-05-22	17-05-22	14	406,5	41332,62	30	15,2	181,5	228	3254	245	3500	93,0
14	PEDESTALES	X		05-05-22	19-05-22	14	484,5	49385,09	30	15,2	181,5	272	3888	280	4000	97,2
15	AUTO COMPACTANTE PILOTES	X		05-05-22	19-05-22	14	391,56	39911,71	30	15,2	181,5	220	3142	245	3500	89,6



OBSERVACIONES

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA. Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada