INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS




COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-0504
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-0501
FECHA INFORME MAYO 10 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
4	pilotes 12,15,18	X		27-04-22	04-05-22	7	310,21	31619,71	30	15,2	181,5	174	2490	245	3500	**71,1**
5	pilotes 30,33,36	X		27-04-22	04-05-22	7	348,5	35522,61	30	15,2	181,5	196	2797	245	3500	**79,9**
6	pilotes 57,60,63	X		28-04-22	05-05-22	7	305,5	31139,62	30	15,2	181,5	172	2452	245	3500	**70,0**
7	pilotes 75,11,14	X		29-04-22	06-05-22	7	299,6	30538,23	30	15,2	181,5	168	2404	245	3500	**68,7**
8	pilotes 44,47,50	X		30-04-22	07-05-22	7	316,6	32271,04	30	15,2	181,5	178	2541	245	3500	**72,6**
9	EJE 3 (C-B) CONTRA PISO viga cimentación UE1	X		02-05-22	09-05-22	7	274,4	27969,59	30	15,2	181,5	154	2202	210	3000	**73,4**
10	pilotes 19,53,56	X		02-05-22	09-05-22	7	322,54	32876,50	30	15,2	181,5	181	2589	245	3500	**74,0**

A  B  C  D  E  F 

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Escaneado con CamScanner