INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS


COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-0737
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-0734
FECHA INFORME JUNIO 22 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
23	ZAPATA EJE G5	X		21-05-22	18-06-22	28	526,6	53676,34	30	15,2	181,5	296	4226	280	4000	105,6
24	VIGAS CIMENTACION V-C 103 EJE 8-10	X		26-05-22	23-06-22	28	541,1	55154,32	30	15,2	181,5	304	4343	280	4000	108,6
25	ZAPATA Z8 (10 D)	X		26-05-22	23-06-22	28	505,6	51535,81	30	15,2	181,5	284	4058	280	4000	101,4
26	CICLOPEO ZAPATA Z13	X		26-05-22	23-06-22	28	404,5	41230,69	30	15,2	181,5	227	3246	210	3000	108,2
27	POZO ANCENSOR	X		01-06-22	08-06-22	7	365,5	37255,42	30	15,2	181,5	205	2933	280	4000	73,3
27	POZO ANCENSOR	X		01-06-22	15-06-22	14	432,2	44054,15	30	15,2	181,5	243	3469	280	4000	86,7
28	ZAPATA 13	X		01-06-22	08-06-22	7	375,5	38274,72	30	15,2	181,5	211	3014	280	4000	75,3
28	ZAPATA 13	X		01-06-22	15-06-22	14	464,1	47305,71	30	15,2	181,5	261	3725	280	4000	93,1
29	VIGA CIMENTACION EJE 5 (G-H)	X		03-06-22	10-06-22	7	326,6	33290,34	30	15,2	181,5	183	2621	280	4000	65,5
29	VIGA CIMENTACION EJE 5 (G-H)	X		03-06-22	17-06-22	14	432,2	44054,15	30	15,2	181,5	243	3469	280	4000	86,7



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Escaneado con CamScanner

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS


COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-0737
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-0734
FECHA INFORME JUNIO 22 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICAD A Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
30	ZAPATA G-8	X		03-06-22	10-06-22	7	329,65	33601,22	30	15,2	181,5	185	2646	280	4000	66,1
30	ZAPATA G-8	X		03-06-22	17-06-22	14	422,2	43034,85	30	15,2	181,5	237	3388	280	4000	84,7
31	VC 111 (D-F)	X		03-06-22	10-06-22	7	345,5	35216,82	30	15,2	181,5	194	2773	280	4000	69,3
31	VC 111 (D-F)	X		03-06-22	17-06-22	14	445,5	45409,82	30	15,2	181,5	250	3575	280	4000	89,4
32	CICLOPEO ZAPATA G-4	X		04-06-22	11-06-22	7	295,5	30120,32	30	15,2	181,5	166	2371	210	3000	79,0
32	CICLOPEO ZAPATA G-4	X		04-06-22	18-06-22	14	336,6	34309,64	30	15,2	181,5	189	2701	210	3000	90,0
33	ZAPATA F-9	X		08-06-22	15-06-22	7	365,5	37255,42	30	15,2	181,5	205	2933	280	4000	73,3
33	ZAPATA F-9	X		08-06-22	22-06-22	14	451,1	45980,62	30	15,2	181,5	253	3620	280	4000	90,5
34	VIGA CIMENTACION EJE 9 D-E	X		08-06-22	15-06-22	7	395,5	40313,32	30	15,2	181,5	222	3174	280	4000	79,3
34	VIGA CIMENTACION EJE 9 D-E	X		08-06-22	22-06-22	14	463	47193,59	30	15,2	181,5	260	3716	280	4000	92,9



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Escaneado con CamScanner

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS




COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresariel de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-0737
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-0734
FECHA INFORME JUNIO 22 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
35	ZAPATA G-8	X		08-06-22	15-06-22	7	342,2	34880,45	30	15,2	181,5	192	2746	280	4000	68,7
35	ZAPATA G-8	X		08-06-22	22-06-22	14	435,5	44390,52	30	15,2	181,5	245	3495	280	4000	87,4
36	ZARPA VIGA CIMENTACION	X		14-06-22	21-06-22	7	365,5	37255,42	30	15,2	181,5	205	2933	280	4000	73,3
37	CONTRAPISO EJE B-C Y 5-6	X		17-06-22	24-06-22	7	341,2	34778,52	30	15,2	181,5	192	2738	280	4000	68,5
38	CICLOPEO	X		17-06-22	24-06-22	7	342,2	34880,45	30	15,2	181,5	192	2746	280	4000	68,7

A  B  C  D  E  F 

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Escaneado con CamScanner