10 JUNIO 2022

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-0589
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-0586
FECHA INFORME JUNIO 10 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
24	VIGAS CIMENTACION V-C 103 EJE B-10	X		26-05-22	09-06-22	14	461,2	47010,12	30	15,2	181,5	259	3701	280	4000	92,5
25	ZAPATA Z8 (10 D)	X		26-05-22	02-06-22	7	365,5	37255,42	30	15,2	181,5	205	2933	280	4000	73,3
25	ZAPATA Z8 (10 D)	X		26-05-22	09-06-22	14	405,5	41332,62	30	15,2	181,5	228	3254	280	4000	81,3
26	CICLOPEO ZAPATA Z13	X		26-05-22	02-06-22	7	256,65	26160,33	30	15,2	181,5	144	2060	210	3000	68,7
26	CICLOPEO ZAPATA Z13	X		26-05-22	09-06-22	14	316,65	32276,13	30	15,2	181,5	178	2541	210	3000	84,7

A B C D E F

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Escaneado con CamScanner

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS


COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-0589
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-0586
FECHA INFORME JUNIO 10 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
16	zapata z1 eje d-5	X		10-05-22	07-06-22	28	595,5	60699,32	30	15,2	181,5	335	4779	280	4000	119,5
17	CICLOPEO Z4 EJE 8G	X		10-05-22	07-06-22	28	445,5	45409,82	30	15,2	181,5	250	3575	210	3000	119,2
18	CICLOPEO Z 6-5 ZAPATA	X		11-05-22	08-06-22	28	432,5	44084,73	30	15,2	181,5	243	3471	210	3000	115,7
19	ZAPATA Z16	X		19-05-22	02-06-22	14	465,5	47448,42	30	15,2	181,5	261	3736	280	4000	93,4
20	ZAPATA EJE D-6 Z4	X		19-05-22	02-06-22	14	405,56	41338,73	30	15,2	181,5	228	3255	280	4000	81,4
21	VIGA CIMENTACION 109 D-E	X		19-05-22	02-06-22	14	451,2	45990,82	30	15,2	181,5	253	3621	280	4000	90,5
22	VIGA CIMENTACION 111 C-D	X		19-05-22	02-06-22	14	444,32	45289,54	30	15,2	181,5	250	3566	280	4000	89,1
23	ZAPATA EJE G5	X		21-05-22	28-05-22	7	335,65	34212,80	30	15,2	181,5	189	2694	280	4000	67,3
23	ZAPATA EJE G5	X		21-05-22	04-06-22	14	416,65	42469,13	30	15,2	181,5	234	3344	280	4000	83,6
24	VIGAS CIMENTACION V-C 103 EJE B-10	X		26-05-22	02-06-22	7	356,6	36348,24	30	15,2	181,5	200	2862	280	4000	71,5



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Escaneado con CamScanner