INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-0961
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-0958
FECHA INFORME AGOSTO 26 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
52	ZARPA EJE 12	X		21-07-22	18-08-22	28	516,65	52662,13	30	15,2	181,5	290	4146	280	4000	103,6
53	CICLOPEO	X		23-07-22	20-08-22	28	432,2	44054,15	30	15,2	181,5	243	3469	210	3000	115,6
54	CICLOPEO ZAPATA 19 EJE H-11	X		25-07-22	22-08-22	28	436,65	44507,73	30	15,2	181,5	245	3504	210	3000	116,8
55	CICLOPEO ZAPATA 1 EJE H-10	X		26-07-22	23-08-22	28	465,6	47458,61	30	15,2	181,5	262	3737	210	3000	124,5
56	ZAPATA EJE H-11	X		26-07-22	23-08-22	28	526,6	53676,34	30	15,2	181,5	296	4226	280	4000	105,6
57	ZAPATA R EJE G-11	X		28-07-22	25-08-22	28	516,6	52657,04	30	15,2	181,5	290	4146	280	4000	103,6
58	EJE 12 D-F MURO CONTENCION	X		29-07-22	12-08-22	14	465,5	47448,42	30	15,2	181,5	261	3736	280	4000	93,4
58	EJE 12 D-F MURO CONTENCION	X		29-07-22	26-08-22	28	532,2	54247,15	30	15,2	181,5	299	4271	280	4000	106,8
59	COLUMNA D5	X		01-08-22	15-08-22	14	541,5	55195,10	30	15,2	181,5	304	4346	350	5000	86,9
60	PANTALLA P1 EJE 5B BLOQUE 2 PISO 1	X		02-08-22	16-08-22	14	526,6	53676,34	30	15,2	181,5	296	4226	350	5000	84,5



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Escaneado con CamScanner

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-0961
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-0958
FECHA INFORME AGOSTO 26 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
61	PANTALLA P1 BF	X		05-08-22	19-08-22	14	559,65	57045,12	30	15,2	181,5	314	4491	350	5000	**89,8**
62	PANTALLA P4 EJE 9 C-D PISO 1	X		09-08-22	16-08-22	7	465,5	47448,42	30	15,2	181,5	261	3738	350	5000	**74,7**
62	PANTALLA P4 EJE 9 C-D PISO 1	X		09-08-22	23-08-22	14	570,6	58161,26	30	15,2	181,5	321	4579	350	5000	**91,6**
63	BLOQUE 2 PISO 1 PANTALLA 15	X		19-08-22	26-08-22	7	426,65	43488,43	30	15,2	181,5	240	3424	350	5000	**68,5**
64	VIGA CIMENTACION EJE G-H 10	X		19-08-22	26-08-22	7	365,6	37265,61	30	15,2	181,5	205	2934	280	4000	**73,3**
65	VIGA PISO 2 EJE F 4-5 BLOQUE 2		X	23-08-22	25-08-22	2	252,65	25752,61	30	15,2	181,5	142	2028	280	4000	**50,7**
65	VIGA PISO 2 EJE F 4-5 BLOQUE 2		X	23-08-22	26-08-22	3	285,5	29101,02	30	15,2	181,5	160	2291	280	4000	**57,3**



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Escaneado con CamScanner