INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1024
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1021
FECHA INFORME SEPTIEMBRE 7 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
62	PANTALLA P4 EJE 9 C-D PISO 1	X		09-08-22	06-09-22	28	680	69312,40	30	15,2	181,5	382	5457	350	5000	**109,1**
66	VIGA CIMENTACION BLOQUE 2 EJE G-H	X		24-08-22	07-09-22	14	521	53105,53	30	15,2	181,5	293	4181	280	4000	**104,5**
67	VIGAS +4,15 EJE B 4-5 BLOQUE 2		X	30-08-22	06-09-22	7	565,1	57600,64	30	15,2	181,5	317	4535	280	4000	**113,4**
46	BLOQUE 3 ZAPATA MURO T2 EJE 17-18 C-D	X		09-07-22	03-09-22	56	566,6	57753,54	30	15,2	181,5	318	4547	280	4000	**113,7**



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Escaneado con CamScanner